

У К Р А І Н А

**Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ “ДОНЕЦЬКОБГАЗ”**

вул.Південна, буд.1 м. Краматорськ Донецька обл. 84313 тел.: (0626) 42-33-06, ф. (0626)42-33-23 e-mail: office@oblgaz.donetsk.ua

Від «13» 06.2018р. № 16/1-1633

В.о. директора департаменту розвитку
базових галузей промисловості
Донецької облдержадміністрації
Тараненко Т.В.

*Щодо розбіжностей до протоколу
обстеження об'єкту*

Шановна Тетяна Вікторівна!

На Ваш лист від 07.06.2018р. за № 895/0/110-18 повідомляємо, що наданий до листа протокол обстеження траси об'єкта «Будівництво підвідного газопроводу високого тиску від ГРС смт. Очеретине до м. Авдіїка» (далі – Протокол) має низку розбіжностей, порівняно з попередньо узгодженим варіантом, а саме:

П. 3 Протоколу: відсутнє зауваження «встановити стовпчики відповідно до узгоджених рішень між проектувальником та підрядником».

П. 4 Протоколу потребує уточнення, а саме: влаштовані фундаменти основи огорожувальних та орієнтирних стовпчиків, повинні бути глибиною не менш ніж 1,1 м згідно узгодженого креслення, наданного Генеральним підрядником.

Крім цього з останнього абзацу Протоколу повністю виключено із тексту перелік необхідних спільних обстежень новозбудованого об'єкту «Будівництво підвідного газопроводу високого тиску від ГРС смт. Очеретине до м. Авдіївка», які необхідно здійснити після усунення Генеральним підрядником всіх зауважень:

- 1) проведення приладового обстеження для перевірки цілісності та глибини залягання пошукового кабелю;
- 2) вибіркове проведення шурфів в місцях монтажу орієнтирних та огорожувальних стовпчиків для перевірки виконаних фундаментів;
- 3) перевірка усунення раніше вказаних зауважень по ГРПБ згідно наданих пояснень Підрядником листом № 338-03 від 29.03.2018р;
- 4) проведення шурфування в місці монтажу контуру заземлення біля ГРПБ;
- 5) проведення перевірки протекторного захисту сталевих футлярів.


б) дозаповнити новозбудований газопровід технологічним газом до тиску 0,6 МПа згідно вимог Договору № 53 «Про компенсацію виробничо - технологічних втрат природного газу, пов'язаних із заповненням природним газом новозбудованого газопроводу високого тиску» укладеного між ПАТ «Донецькоблгаз» та Донецькою ОДА 16.02.2018р.

Окремо зосереджуємо Вашу увагу, що наведений у Протоколі перелік усунення зауважень не є остаточним, оскільки даним протоколом не визначені зауваження щодо улаштування новозбудованого ГРПБ в м. Авдіївка.

З урахуванням вищенаведеного, доводимо до Вашого відома що підписання Протоколу з боку ПАТ «Донецькоблгаз» можливе лише за умови приведення його змісту до попередньо узгодженого варіанту.

З повагою,

Голова правління



В.М. Федорченко