

У К Р А І Н А

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ПІО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБАГАЗ»

вул.Південна, буд.1 м. Краматорськ Донецька обл. 84313 тел.: (0626) 42-33-06, ф. (0626)42-33-23 e-mail: office@oblgaz.donetsk.ua

Від «13» 06.2018р. № 16/1-1634

В.о. директора департаменту розвитку
базових галузей промисловості
Донецької облдержадміністрації
Тараненко Т.В.

*Щодо зауважень до «Акту про усунення зауважень,
визначених протоколом обстеження траси»*

Шановна Тетяна Вікторівна!

На Ваш лист від 07.06.2018р. за № 896/0/110-18 щодо підписання «Акту про усунення зауважень (далі – Акт), визначених протоколом обстеження траси об'єкта «Будівництво підвідного газопроводу високого тиску від ГРС смт Очеретине до м.Авдіївка»(далі – Об'єкт) від 24.05.2018р» повідомляємо наступне:

Об червня 2018р., під час обстеження Об'єкту спільною комісією у складі представника ТОВ «Теплоенергокомплект» Закори Р.В. та представника ПАТ «Донецькоблгаз» - начальника ВКБ Бойко К.М., було зафіксоване наступне:

- металеві заготовки Д50мм з ізоляцією (контрольні трубки) для ПЕ футлярів були виготовлені у кількості 7 од.. У наданому Вами Акті - 9 од.;

- ущільнення газопроводів високого та середнього тиску при перетині стіни на вході та виході з приміщення ГРПб виконане з застосуванням сухого асбестового шнуру, що не відповідає вимогам пп. 4.25, 6.23 ДБН В.2.5-20-2001 та не забезпечує захист зазначених газопроводів від корозії. У наданому Вами Акті зазначено, як виконані роботи.


- димоповітряний блок (коаксиальний патрубков) опалювального апарату ГРПб встановлено з порушенням вимог паспортних даних. У наданому Вами Акті зазначено, як виконані роботи у повному обсязі.

- наявність встановлення телескопічних подовжувачів ВТР до ПЕ кранів діаметром 225 мм з монтажем обсадних труб, перенос орієнтирних стовпчиків та відновлення захисних стовпчиків не обстежували у зв'язку з несприятливими погодними умовами в день обстеження. У наданому Вами Акті зазначено, як виконані роботи у повному обсязі.

З урахуванням вищезазначеного, наданий на підпис Акт від 06.06.2018р. необхідно відкоригувати.

Крім цього, вважаємо за необхідне залучати для обстеження траси газопроводу та підписання відповідних актів, згідно пункту протоколу від 24.05.18р, окрім фахівців ПАТ «Донецькоблгаз» ще представників Замовника, підрядника, технічного нагляду за будівництвом Об'єкту.

З повагою,
Голова правління



В.М. Федорченко