Додаток 10
до Кодексу
(глава 6 розділу IV)

Звітна інформація щодо виконання заходів планованого року Плану розвитку газорозподільної системи на 2020 - 2029 роки
газорозподільного підприємства
ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"
станом на 1 квітня 2020 року

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер (газопроводу)	Назва робіт	Од. вимір.	Запалановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ	Планована вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Фактична вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Планований квартал завершення робіт	Фактичний квартал завершення робіт	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		I. Розподільчі газопроводи														
			Всього:					**17,835**		**1321**	**229**					
			Будівництво					**1,004**		**203**	**63**					
			Торецьке від.					**1,004**		**203**	**63**					
	1		Будівництво газопроводу с/т від ГРС "Дзержинська" до ШРП Подстанції 330 м. Залізне м. Торецьк	ГРС Дзержинськ		Будівництво підземного газопроводу середнього тиску від ГРС "Дзержинської" до ШРП "Подстанції 330" та надземного газопроводу низького тиску до будинку операторів. Протяжність газопроводів: підземний середнього тиску - ПЕ 32х3,0 мм-950 п.м.та надземний д40 х 3,5 мм-4 п.м., надземний низького тиску -д.57 ммх3,5 мм-50 п.м.	км	1,004		203	63	201,8		3		Вартість матеріалів
			Капремонт					**15,831**		**1074**	**165**					
			Краматорське УГГ					**0,113**		**56**	**6**					
	2		Відновлення захисного покриття (пофарбування) на розподільному надземному газопроводі с/т та підпорах: пофарбування газопроводу до цементного заводу по вул. Привокзальна,2	ГРС Краматорськ	114061000330200604	Пофарбування газопроводу: Д-1020 мм L=94 п.м.; Д-325 мм L=18,7 п.м. S пофарбування 320 м2	км	0,113		56	6	496,159		3		Вартість матеріалів
			Мар'їнське від.					**8,729**		**346**	**41**					
	3		Відновлення захисного покриття (фарбування) на розподільному надземному газопроводі низького тиску та підпорах за адресою: с.Новоукраїнка, вул. Шевченка, Центральна, Шкільна, Харченко, Набережна, Молодіжна	ГРС Вугледар	114061300330310476	Фарбування підпор: Ду=57мм, Н=3,0м -2 шт.,Ду=76мм, Н=3,0м -8 шт., Ду=108мм, Н=3,0м -7 шт.,Квадрат 80х80, Н=3,0м -46 шт., S=58,08м2, заміна підпор - Ду50мм - 2 од., Ду=100мм - 7 од., ремонт фундаментів підпор Ду=70мм - 8 од., квадрат 80х80мм - 46 од., грунтування та фарбування підпор Ду=50мм - 2 од., Ду=70мм - 8од., Ду=100мм - 7 од, квадрат 80х80мм - 46 од.	км	4,884		73	6	14,852		2		Вартість матеріалів
	4		Відновлення захисного покриття (фарбування) на розподільному надземному газопроводі низького тиску та підпорах за адресою: с.Степне, вул. Челюскінців, Шевченко, Квіткова.	ГРС Оленівський	114061300330310166	(характеристики: d=45мм, L=196м, d=76мм, L=1434м, d=89мм, L=200м, d=108мм, L=125,S=468,18 м2; Опори: d=76мм, Н=3,7м -238 шт.,d=76мм, Н=5,5м -10 шт., d=108мм, Н=3,7м -47 шт.,d=108мм, Н=5,5м -4 шт., S=289,71 м2), заміна вузлів інженерних мереж (d=76мм, Н=3,7м, - 29 підпор), Грунтування газопроводу Ду=45мм - 196м, Ду=70мм - 1434м, Ду=80мм - 20м, Ду=100мм - 125м та підпор Ду=70мм - 248од., Ду=100мм - 51од., фарбування газопроводу Ду=45мм - 196м, Ду=70мм - 1434м, Ду=80мм - 20м, Ду=100мм - 125м та підпор Ду=70мм - 248од., Ду=100мм - 51од., заміна підпор Ду=70мм - 29 од.	км	1,955		145	15	74,063		3		Вартість матеріалів

5		Відновлення захисного покриття (фарбування) на розподільному надземному газопроводі низького тиску та підпорах за адресою: с.Зелений Гай, вул. Тімченка, Шкільна, 1 черга	ГРС Іванівка	114061300330310489	Фарбування газопроводу Ду=57мм, L=100м, Ду=76мм, L=340м, Ду=89мм, L=490м, Ду=108мм, L=500,м, Ду=159мм, L=150м, Ду=219мм, L=310м, S=693,60м2; Фарбування підпор: Ду=57мм, Н=3,0м -25 шт.,Ду=76мм, Н=3,0м -68 шт., Ду=89мм, Н=3,0м -82 шт., Ду=108мм, Н=3,0м -84 шт., Ду=159мм, Н=3,0м -22 шт.,Ду=219мм, Н=3,0м -39 шт., S=329,72 м2; ремонт фундаментів підпор - 17од.	км	1,89		129	20	68,015		3		Вартість матеріалів
		Слов'янське УГГ					**1,749**		**373**	**60**					
6		Відновлення захисного покриття (пофарбування) на розподільному надземному газопроводі с/т та підпорах, с Високо Іванівка від місця врізання до ГРП. Заміна та відновлення вузлів інженерних мереж (підпор)	ГРС Слов'янськ	114061500330201350	Пофарбування частини газопроводу Д 100мм-370 п.м. та підпор, монтаж 6 од. підпор та заміна 1 підпори (труба 100мм -370 м; підпори 6 од-д100мм Н-3 м , 1 од д.100мм Н-5.5м S поф-182.85м2)	км	0,37		49	6	132,7		2		Вартість матеріалів
7		Відновлення захисного покриття (пофарбування) на розподільному надземному газопроводі н/т та підпорах, вул. Лозовська, від вул. Підгірна до №2. Заміна та відновлення вузлів інженерних мереж (підпор, ділянки газопроводу)	ГРС Слов'янськ	1140615000330313429	Пофарбування газопроводу Д 89 мм-330 п.м. та підпор, заміна ділянки газопроводу та 1 підпори (труба 89мм - 330 м; підпори 28 од-д89мм Н-4 м)	км	0,33		39	4	117,821		3		Вартість матеріалів
8	**Газорозподільчі мережі**	Відновлення захисного покриття (пофарбування) на розподільному надземному газопроводі н/т та підпорах, вул. Бульварна від пров Арматурного до вул. Зеленої, м. Слов'янськ. Заміна та відновлення вузлів інженерних мереж (підпор)	ГРС Слов'янськ	114061500330313343	Пофарбування газопроводу Д 76 мм - 514 п.м., відновлення 4-х підпор, та фундаментів під ними 0,6х0,6х1,0 (труба д.76мм-514м ; підпори 25 од-д76мм Н-3м; 4од-д.76мм Н-5м; 4 од.д.76мм Н-4м)	км	0,514		38	5	74,383		3		Вартість матеріалів
9		Відновлення захисного покриття (пофарбування) на розподільному надземному газопроводі н/т та підпорах, вул. Миру1-11, вул. Горького 7-1 в №2 м. Миколаївка. Заміна та відновлення вузлів інженерних мереж (підпор, газопроводу вентколодязю)	ГРС Слов ГРЕС (м.Миколаївка)	114061500330310591	Пофарбування газопроводу Д - 108 мм-535 п.м. ,заміна 10 підпор д.108 мм з відновленням фундаментів, відновлення фундаментів під 38 підпорами та з заміною частини корозійної ділянки підпори, перекладання газопроводу з вирізанням катушок на підпорах, відновлення вентколодязю (труба д.108х4,5 мм - 535 м S поф.-265,79 м2; підпори 48 од-д.108 Н - 6 м S поф-143,08 м2)	км	0,535		247	46	461,578		2		Вартість матеріалів
		Торецьке від.					**5,24**		**299**	**58**					
10		Відновлення захисного покриття (фарбування) на розподільчому надземному газопроводі середнього тиску від засувки до ГРП-29, ГРП-28 та газопроводу н/т до меморіально комплексу Фенльного заводу. Відновлення вузлів інженерних мереж (ремонт штукатурки підпор, заміна підпор).	ГРС Дзержинськ	114060600330200327 114060600330200364 114060600330306880	Фарбування газ-ду с/т: Д-114 мм-630 п.м., Д- 108мм-268 п.м., Д-57 мм-220 п.м., разом довжина газопроводів складає 1118 п.м, що для фарбування складає 343,91 м2; фарбування трубчатих підпор: Д-108 мм h-3 м - 21 од, h-5 м-2 од, Д-57 мм h-3.5м-28 од, кронштейни-27 од, що для фарбуванння складає 49,2 м2; відновлення вузлів інженерних мереж - ремонт штукатурки ж/б підпор складає-12,75 м2, заміна підпор Д-108 мм - 3 од.	км	1,118		63	10	56,373		2		Вартість матеріалів
11		Відновлення захисного покриття (фарбування) на розподільчому надземному газопроводі низького тиску вул. Почтова 4,4а,8-10, добудинків по вул. 1 Травня, Заводська 10 сел. Новгородське м. Торецьк. Відновлення вузлів інженерних мереж (заміна підпор).	ГРС Дзержинськ	114060600330306861 114060600330306882 114060600330306905 114060600330312839 114060600330306981 114060600330306958	Фарбування газ-ду н/т: Д-108 мм-777 п.м., Д- 89 мм- 63 п.м., Д-57 мм-459 п.м., Д-25 мм-95 п.м., разом довжина газопроводів складає 1394 п.м, що для фарбування складає 370,71 м2; фарбування трубчатих підпор: Д-133 мм h-5 м - 3 од, Д-108 мм h-2,5м- 57 од, h-3,5 м-15 од, h-5м-6 од, h-6м-4 од, Д-89 мм h-3,5м-15 од, h-5м-1 од, Д-76 мм h3.5 м-29 од, кронштейни- 58 од, що для фарбуванння складає 136,4 м2; заміна вузлів інженерних мереж - заміна підпор д 100 мм-2 од, Д- 76 мм-4 од	км	1,394		78	13	55,616		3		Вартість матеріалів

12		Відновлення захисного покриття (фарбування) на дворовому надземному газопроводі низького тиску до вул. Єсеніна 5,7,4,6,8,10,9, від вул. Єсеніна 3 до вул. В.Інтернаціоналістов 9,10 сел. Новгородське м. Торецьк. Відновлення вузлів інженерних мереж (заміна підпор).	ГРС Дзержинськ	114060600330306823 114060600330306824 114060600330306860 114060600330306869 114060600330306886 114060600330312862	Фарбування газ-ду н/т: Д-219 мм-163 п.м., Д-108 мм-639 п.м., Д-57 мм-292 п.м., разом довжина газопроводів складає 1094 п.м, що для фарбування складає 343,68 м2; фарбування трубчатих підпор: Д-219 мм h-1 м-3 од, Д-159 мм h-5 м - 4 од,h-4,5 м-9 од, h-1,8 м-4 од, h-1 м-5 од, Д-133 мм h-4,5 м-2 од, Д-108 мм h-1 м- 8 од, h-2,5 м-11од, h-3,5м-2од, h-4,5м-4 од, h-5м-2 од, кронштейни-120 од, що для фарбуванння складає 75,5 м2; заміна вузлів інженерних мереж-заміна підпори Д-108 мм L-6м - 1од	км	1,094		69	9	63,113		3		Вартість матеріалів
13		Відновлення захисного покриття (фарбування) на дворовому надземному газопроводі низького тиску від ГРП-23 до вул. Шкільна 1,18, вул. Молодіжна 34, вул. Ракетна 4,6,8,10 сел. Новгородське м. Торецьк. Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна засувок)	ГРС Дзержинськ	114060600330306786 114060600330306870 114060600330306888 114060600330306918 114060600330307046 114060600330307051 114060600330307052 114060600330307053 114060600330307054 114060600330307055	Фарбування газ-ду н/т: Д-159 мм-120 п.м., Д-108 мм-629 п.м., Д-89 мм-41 п.м., Д-57 мм-844 п.м., разом довжина газопроводів складає 1634 п.м, що для фарбування складає 435,65 м2; фарбування трубчатих підпор: Д-219 мм h-2,5 м - 8 од, Д-108 мм h-2,5 м- 80 од, Д-76 мм h-2,5 м-48 од, кронштейни- 52 од, що для фарбуванння складає 114,4 м2; Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна засувок Д-108 мм - 2 од; Д-159 мм- 1 од)	км	1,634		89	25	54,568		3		Вартість матеріалів
		Реконструкція					**1**		**45**						
		Слов'янське УГГ					**1**		**45**						
14		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна вузлів технологічного устаткування та їх інженерних мереж - частини надземного газопроводу с/т від Сользаводу до вул.Павлова в № 1, Д-219 мм - 600 п.м.,м.Слов"янськ)	ГРС Слов'янськ	114061500330200822	Перенесення частини надземного газопроводу с/т Д - 219 мм - 600 п.м., з берегу озера Вейсове, , встановлення нових підпор-геодезія,розробка проекту на реконструкцію	од	1		45		44,691		3		
		Інше													
		II. Відключаючі пристрої													
		Всього:					**15**		**804**	**404**					
		Будівництво													
		Капремонт					**3**		**132**						
		Дружківське від.					**2**		**88**						
15		Герметизація фланцевого з`єднення на засувки д 500мм у газовому колодязі ГК-101 по вул. Юрченко (Гаврилівська)	ГРС Дружківка	114060800330200504	Герметизація фланцевого з`єднення на засувки Д 500мм	од	1		44		43,966		2		
16		Герметизація фланцевого з`єднення на засувки Д500 мм у газовому колодязі ГК-100 по вул.Чернігівський	ГРС Дружківка	114060800330200504	Герметизація фланцевого з`єднення на засувки Д 500мм	од	1		44		43,966		2		
		Краматорське УГГ					**1**		**44**						
17		Технічне переоснащення клинової засувки ГК №54 підвідного г-ду середнього тиску вул. Привокзальна,2 - герметизація кленової засувки.	ГРС Краматорськ	114061000330200604	герметизація кленової засувки	од	1		44		43,966		3		
		Технічне переоснащення					**12**		**672**	**404**					
		Докучаєвське від.					**5**		**94**						
18		Технологічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна одиниць технологічного устаткування та їх інженерних мереж) ГК № 3, м. Волноваха, вул. Центральна	ГРС Волноваха	114060700320100235	Демонтаж ГК № 3 разом с засувками ДУ-250мм - 1од., Ду-100 мм-1од., Ду-80 мм-1од. Засипка колодязя 8м3. Монтаж нового газового вузлу з установкою приварних шарових кранів BREEZE КШ.Ц.П.100.025 П/П 02- 2 од., КШ.Ц.П.150.025 П/П 02- 1 од.	од	3		55		18,406		3		
19		Технологічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна одиниць технологічного устаткування та їх інженерних мереж) ГК №2, м.Волноваха, вул. Ювілейна	ГРС Волноваха	114060700320100236	Демонтаж ГК № 2 разом с засувками Ду-200 мм-1од, Ду-80мм-1од. Засипка колодязя 8м3. Монтаж нового газового вузлу з установкою приварних шарових кранів BREEZE КШ.Ц.П.100.025 П/П 02- 1од., BREEZE КШ.Ц.П.50.025 П/П 02-1 од.	од	2		39		19,616		3		
		Дружківське від.								**32**					

20		Технічне переоснащення технологічного устаткування (заміна та перенесення відключаючих пристроїв та ліквідація газового колодязя) ГК № 46 за адресою вул. Трояндова	ГРС Дружківка	11406800320100259	Заміна та перенесення відключаючих пристроїв та ліквідація газового колодязя	од				32			3		Вартість матеріалів
		Костянтинівське УГГ					**2**		**253**	**198**					
21		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна одиниць технологічного устаткування - засувки Д - 300 мм на приварний кульовий кран Д - 300 мм з редуктором h - 2 м) за адресою: м.Костянтинівка, вул. Емельянова, ГК № 139.	ГРС Костянтинівка 1	1140612003301001 79, 1140612003302013 05	Заміна одиниці технологічного устаткування - засувки Д - 300 мм на приварний кульовий кран Д - 300 мм з редуктором h - 2 м у ГК № 139 та ліквідація газового колодязя	од	1		131	97	131,088		2		Вартість матеріалів
22	**Відключаючі пристрої**	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна одиниць технологічного устаткування - засувки Д - 300 мм на кран кульовий приварний BREEZE 11c037п Д - 300 мм з редуктором та штоком h = 2 м) за адресою: м.Костянтинівка, вул. Ломоносова, 132 ГК № 30	ГРС Костянтинівка 1	1140612003302012 72	Заміна одиниці технологічного устаткування - засувки Д - 300 мм на приварний кульовий кран Д - 300 мм з редуктором та штоком h - 2 м у ГК № 30 та ліквідація газового колодязя	од	1		122	101	121,649		2		Вартість матеріалів
		Краматорське УГГ					**1**		**103**	**69**					
23		Технічне переоснащення на газопроводі високого тиску від ГРС до КМЗ 2-га нитка (газовий колодязь №3). Облаштування обвідної лінії Ду-200 мм з установкою 2-х повнопрохідних відключаючих пристроїв Д-200 мм.	ГРС Краматорськ	1140610003301001 91	пристрій обвідної лінії Ду200з встановленням двох приварних кранів Ду200/150,врізання штуцером у діючій стальний газопровід низького тиску під газом зі зниженням тиску	од	1		103	69	103,348		3		Вартість матеріалів
		Красноармійське УГГ					**4**		**221**	**105**					
24		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна одиниць технологічного устаткування - засувки) м.Покровськ м-н Південний	ГРС Красноармійськ	1140611003302006 68, 1140611003303097 09	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна одиниць технологічного устаткування - засувки) м.Покровськ м-н Південний. Винос вимикаючого пристрою з підземного в надземне положення Д-150 мм на газ-ді с/т та Д-250 мм на газ-ді н/т, ліквідація ГК 53. Виготовлення проектної документації.	од	2		124	70	62,216		2		Вартість матеріалів
25		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна одиниць технологічного устаткування - засувки) м.Покровськ вул.Шевченка	ГРС Красноармійськ	1140611003302021 24. 1140611003303097 81	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна одиниць технологічного устаткування - засувки) м.Покровськ вул.Шевченка. Винос вимикаючого пристрою з підземного в надземне положення Д-150 мм на газ-ді с/т Д-250 мм на газ-ді н/т, ліквідація ГК 40. Виготовлення проектної документації.	од	2		97		48,501		3		
26		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна одиниць технологічного устаткування) м.Покровськ від вул.Захисників України до ГРП №11 газопровід середнього тиску (ГК № 46)	ГРС Красноармійськ	1140611003302021 24.	Винос вимикаючого пристрою з підземного в надземне положення Д-150 мм на газ-ді с/т Виготовлення проектної документації.	од				19			2		Вартість матеріалів
27		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна одиниць технологічного устаткування) м.Покровськ вул.Захисників України (ГК №41)	ГРС Красноармійськ	1140611003302014 17.	Винос вимикаючих пристроїв з підземного в надземне положення Д-100 мм на газ-ді с/т Виготовлення проектної документації.	од				16			2		Вартість матеріалів
		Реконструкція													
		Інше													
		III. ГРП													
		Всього:					**22**		**2929**	**1163**					
		Будівництво													
		Капремонт					**10**		**372**	**102**					
		Артемівське УГГ					**2**		**85**	**8**					

28		Ремонт будівлі ГРП № 34 (заміна покрівлі, ремонт стін) м. Бахмут, вул. Толбухина	ГРС к-пу ім. Кірова (с.Володимирівка)	114060200320900065	Улаштування покриття з профнастилу S=78,75 м2. Білення стін S=115 м2. Виготовлення проектної документації.	од	1		44		44,423		3		
29		Ремонт будівлі ГРП № 99 (заміна покрівлі, ремонт стін, стелі) с. Воздвиженка	ГРС ім. Козаченко (с.Клинове)	114060500320100189	Улаштування покриття з профнастилу S=69.7 м2. Ремонт бетонного вимощення S=9 м2. Білення стін, стелі S= 72 м2. Виготовлення проектної документації.	од	1		41	8	40,592		2		Вартість матеріалів
		Костянтинівське УГГ					**4**		**82**	**15**					
30		Ремонт будівлі ГРП № 44 (заміна покрівлі) за адресою: Костянтинівський р-н, с.Артема	ГРС к-пу ім. Леніна (с.Олександро-Калинове)	114061200320100719	Заміна покрівлі ГРП 7х7 з рулонних матеріалів на стальний профнастил. Виготовлення проектної документації.	од	1		21	4	21,243		2		Вартість матеріалів
31		Ремонт будівлі ГРП № 43 (заміна покрівлі) за адресою: Костянтинівський р-н, с.Смирнове	ГРС к-пу «Широкий-Шлях»	114061200320100721	Заміна покрівлі ГРП 7х6 з рулонних матеріалів на стальний профнастил. Виготовлення проектної документації.	од	1		20	3	20,281		2		Вартість матеріалів
32		Ремонт будівлі ГРП № 54 (заміна покрівлі) за адресою: Костянтинівський р-н, с.Н.Полтавка	ГРС к-пу «Широкий-Шлях»	114061200320100727	Заміна покрівлі ГРП 7х6 з рулонних матеріалів на стальний профнастил. Виготовлення проектної документації.	од	1		20	4	20,135		3		Вартість матеріалів
33		Ремонт будівлі ГРП № 40 (заміна покрівлі) за адресою: Костянтинівський р-н, с.Полтавка-2	ГРС к-пу «Широкий-Шлях»	114061200320100718	Заміна покрівлі ГРП 7х6 з рулонних матеріалів на стальний профнастил. Виготовлення проектної документації.	од	1		20	4	20,028		2		Вартість матеріалів
		Краматорське УГГ					**1**		**50**	**4**					
34		Ремонт будівлі ГРП II м. Краматорськ вул. Новікова-Прибою(S=41м2, Н=5,0м)	ГРС Краматорськ	114061000320100407	монтаж покрівельного покриття з профільованого листа, штукатурення стін приміщення ГРП,фарбування стін приміщення ГРП, скління рам вікон приміщення,фарбування вікон, фарбування дверей приміщення, улаштування бетонних стяжок, улаштування бетонного вимощення	од	1		50	4	49,555		3		Вартість матеріалів
		Мар'їнське від.					**1**		**88**	**68**					
35		Ремонт будівлі ГРП № 2 с.Новоукраїнка, вул.Харченко, 52 (заміна дверей; фарбування технологічного обладнання ; фарбування стелі ГРП; фарбування внутрішніх стін; ремонт покрівлі)	ГРС Вугледар	114061300320100475	демонтаж, виготовлення та монтаж дверей – 3 од; грунтування та пофарбування дверей – 6,3 кв.м; фарбування технологічного обладнання – 6,0 кв.м; фарбування стелі ГРП – 26,3 кв.м; фарбування внутрішніх стін ГРП-30,9 кв.м.; ремонт м?якої руберoїдної кровлі- 45,6 кв.м.	од	1		88		87,593		3		
36		Ремонт будівліГРП № 5 м-ни Сонячний м.Красногорівка, (встановлення дверей, грунтування, фарбування внутрішніх стін та стелі; шпаклювання внутрішніх стін ; фарбування технологічного обладнання, Часткове влаштування цементної стяжки даху, монтаж скидного газопроводу з ПСК)	ГРС Мар'їнка	114061300330310467	встановлення дверей, грунтування, фарбування внутрішніх стін та стелі; шпаклювання внутрішніх стін ; фарбування технологічного обладнання, Часткове влаштування цементної стяжки даху, монтаж скидного газопроводу з ПСК	од				68			3		Вартість матеріалів
		Слов'янське УГГ					**1**		**20**	**5**					
37		Ремонт будівлі ГРП № 2 (заміна покрівлі) вул.Чапаєва, м. Лиман	ГРС Червоний Лиман	114061500320100551	Демонтаж старого шиферу, облаштування нової покрівлі. Виготовлення проектної документації.	од	1		20	5	19,818		3		Вартість матеріалів
		Торецьке від.					**1**		**48**	**3**					
38		Ремонт будівлі ГРП-28 вул. Єсеніна,с. Новгородське м.Торецьк (46,29 м2, цегла, перекриття з/б).	ГРС Дзержинськ	114060600320900203	Заміна покрівлі ГРП:часткове розбирання парапетів,улаштування решетування,укладання листів профнастилу, грунтування, шпаклювання, фарбування внутрішніх стін та стелі; частковий ремонт вимощення. Виготовлення проектної документації.	од	1		48	3	47,91		2		Вартість матеріалів
		Технічне переоснащення					**12**		**2558**	**1061**					
		Артемівське УГГ					**3**		**644**	**569**					
39		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінії редукування ГРП) ГРП № 55 м.Сіверськ, ул. Садова (РДУК-2-100, с/т-н/т, потужність 2840м3/год). Ремонт будівлі ГРП (заміна покрівлі, ремонт стелі,стін)	ГРС Сіверськ	114060200420100044 114060200320900039	Технічне переоснащення лінії редукування ГРП(РДУК-2-100, с/т-н/т 1 нитка, потужність 2840м3/год). Капітальний ремонт будівлі ГРП (улаштування покриття з профнастилу S=60.8 м2, фарбування дверей, вікон, штукатурка стін, стелі, фарбування підлоги). Виготовлення проектної документації.	од	1		276		276,016		3		

40		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ГРП) ГРП № 98 с.Відродження РДУК-2-50, с/т-н/т 2 од	ГРС ім. Козаченко (с.Клинове)	114060500320100187	Технічне переоснащення лінії редукування ГРП (РДУК-2-50, заміна лінії редукування-2 нитки, с/т-н/т на сучасне обладнання, потужність 1790м3/год). Виготовлення проектної документації.	од	1		219		219,043		3		
41		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінії редукування ГРП) ГРП № 87 с.Трипілля (РДУК-2-50, с/т-н/т 1шт.). Ремонт будівлі ГРП (заміна покрівлі, ремонт стелі, стін, підлоги)	ГРС к-пу ім. Кірова (с.Володимирівка)	114060200420100060 114060200320900089	Технічне переоснащення лінії редукування ГРП (РДУК-2-50, заміна лінії редукування-1 нитки, с/т-н/т на сучасне обладнання, потужність 1790м3/год.). Ремонт будівлі ГРП (улаштування покриття з профнастилу S=56 м2, заміна дверного блоку, білення стін, стелі, відновлення ганку).Виготовлення проектної документації.	од	1		149		148,859		2		
42		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінії редукування ГРП) № 36 м.Часів-Яр, вул.Горького (РДУК-2-100, с/т-н/т, потужність 2840м3/год). Капітальний ремонт будівлі ГРП №36.	ГРС Часів Яр	114060200420100142, 114060200320900708	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінії редукування ГРП) № 36 м.Часів-Яр, вул.Горького (РДУК-2-100, с/т-н/т, потужність 2840м3/год). Капітальний ремонт будівлі ГРП №36.	од				250			2		Вартість матеріалів
43	ГРП	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінії редукування ГРП) ГРП №38 вул.Бориса Глібська, м.Часів-Яр, (РДУК-2-100, 1 нитка, с/т-н/т, потужність 2840 м3/год). Капітальний ремонт будівлі ГРП №38.	ГРС Часів Яр	114060200420100149 114060200320900710	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінії редукування ГРП) ГРП №38 вул.Бориса Глібська, м.Часів-Яр, (РДУК-2-100, 1 нитка, с/т-н/т, потужність 2840 м3/год). Капітальний ремонт будівлі ГРП №38.	од				319			2		Вартість матеріалів
		Докучаєвське від.					**1**		**104**						
44		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ГРП) ГРП №2 (одна лінія редукування із середнього на низький тиск потужністю 990 м3/год (регулятор РДУК 50) , м.Волноваха по вул. Ювілейна .	ГРС Волноваха	114060700320100236	Демонтаж лінії редукування ГРП№2(одна лінія редукування із середнього на низький тиск потужністю 990м3/год ,регулятор РДУК 50),та монтаж газорозподільного пункту ГРУ-2-MBZ-1/50-1од.м.Волноваха,вул.Ювілейна	од	1		104		103,691		3		
		Дружківське від.					**2**		**461**	**242**					
45		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування(заміна лінії редукування ГРП) ГРП -12 м.Дружківка вул.Трояндова	ГРС Дружківка	114060800320100259	Заміна лінії редукування з РДУК 2-100 на лінію у зборі з сучасним обладненням - 1 нитка с/т-н8т.потужність 3000 м3/год.Перевірка налаштувань параметрів спрацювання ГРП. Виготовлення проектної документації.	од	1		231	2	230,599		2		Вартість проєктних робіт
46		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна лінії редукування ГРП) ГРП -1 м.Дружківка вул.Козацька	ГРС Дружківка	114060800320100261	Заміна лінії редукування з РДУК 2-100 на лінію у зборі з сучасним обладненням -1 нитка с/т-н/т,потужність 3000 м3/год.Перевірка налаштувань параметрів спрацювання ГРП.Виготовлення проектної документації.	од	1		231		230,599		3		
47		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна лінії редукування ГРП) ГРП-24 м. Дружківка, с. Горняк, вул. Костянтинівська (Постишева) - заміна лінії редукувапняна на сучасне обладнання в зборі	ГРС Дружківка	114060800320100258	заміна лінії редукувапняна на сучасне обладнання в зборі	од				241			2		Вартість матеріалів
		Костянтинівське УГГ					**1**		**234**	**2**					
48		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ГРП) ГРП № 8 за адресою: м.Костянтинівка, вул. К.Маркса-Костюшко 160	ГРС Костянтинівка 1	114061200320100370	Технічне переоснащення ГРП (РДУК-100, на більш сучасне обладнення).Виготовлення проектної документації.	од	1		234		234,246		3		
49		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ГРП № 16), на ШРП за адресою: м.Авдіївка, вул.Гагарина	ГРС Костянтинівка 1	114061800320100660	Технічне переоснащення ГРП (заміна ГРП з регулятором РДУК-100 на ШРП з сучасним обладнанням з РД-32, виготовлення проектної документації)	од				2			3		Вартість проєктних робіт
		Краматорське УГГ					**1**		**295**	**246**					

50		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ГРП),ремонт будівлі ГРП 13 м. Краматорськ вул.С. Щедріна з-д Емаль (S=54м2, H=3,6м)	ГРС Краматорськ	'114060800320100391	Технічне переоснащення лінії редукування (РДУК 2-100, с середнього тиску на низький тиск, потужність 3800м3, 1 лінія редукування), виготовлення проектної документації	од	1		295		295,412		2		
51		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування) ГРП-20 м. Краматорськ, вул. Миколаївській. Заміна ГРП на ШРП	ГРС Краматорськ	114061000320100408	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування) ГРП-20 м. Краматорськ, вул. Миколаївській. Заміна ГРП на ШРП	од				246			2		Вартість матеріалів
		Красноармійське УГГ					**2**		**206**						
52		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ГРП) ГРП №3 м.Родинське вул.Маяковського	ГРС Красноармійськ	114061100320100442	Технічне переоснащення лінії редукування ГРП (Заміна 1 лінії редукування з регулятором РДУК2 50/35 V=990м3/год, та встановленням регулятора "MADAS" P=0,3МПа). Виготовлення проектної документації.	од	1		103		103,061		2		
53		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ГРП) ГРП №2 м.Родинське вул.Пушкіна	ГРС Красноармійськ	114061100320100440	Технічне переоснащення лінії редукування ГРП (заміна 1 лінії редукування з регулятором РДУК2 50/35 V=990м3/год, та встановленням регулятора "MADAS" P=0,3МПа). Виготовлення проектної документації.	од	1		103		103,061		3		
		Мар'їнське від.					**1**		**352**						
54		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ГРП) ГРП №1, адреса: с. Єлизаветівка (пропускна спроможність регулятору тиску з високого на середній: 5672 м3/год, Пропускна спроможність регулятору тиску з середнього на низький: 3178 м3/год), ремонт будівлі ГРП №1 (заміна покрівлі)	ГРС Вугледар	114061300320100487	Технічне переоснащення лінії редукування ГРП з регуляторами тиску РДУК-2В-100/70, РДУК-2Н-50/35 - 2 од. Вхідний тиск - 1,2МПа, вихідний тиск - 0,005-0,3МПа, <0,005МПа. Пропускна здатність - 5672м3/год. Встановлення лінії редукування у зборі з сучасним обладнанням. Розбирання покрівлі з рулонних матеріалів - 56,0м2, монтаж покрівельного покриття з профільованого листа - 56,0м2. Виготовлення проектної документації.	од	1		352		351,62		3		
		Торецьке від.					**1**		**261**	**1**					
55		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування) ГРП-17 по вул.Юності с. Північний м. Торецьк. 1 лінія редукування, РДУК-2-100/70, пропускна здатність 5650 м3/год. Капітальний ремонт будівлі ГРП - 17 (24,49 м2, цегла, перекриття з/б). Зміна м"якої покрівлі на покрівлю с профільного листа, малярні та штукатурні роботи.	ГРС Дзержинськ	114060600320900199 114060600420100088	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування) - Заміна обладнання (РДУК-2-100, заміна лінії редукування-1 нитка, с/т-н/т на сучасне обладнання, потужність 5650 м3/год). Заміна РДУК-2-100, ПКН Ду 100мм на MADAS RG/2MB Ду100мм; заміна фільтра ФВ Ду 100мм на фільтр MADAS Ду100мм, заміна засувок Ду100мм на крани КШЦФ. DN 100мм - 4 од.Заміна покрівлі ГРП:часткове розбирання парапетів,улаштування рештування,укладання листів профнастилу, грунтування, шпаклювання, фарбування внутрішніх стін та стелі. Виготовлення проектної документації.	од	1		261	1	261,356		3		Вартість проєктних робіт
		Реконструкція													
		Інше													
	IV. ШРП														
		Всього:					**10**		**1382**	**941**					
		Будівництво													
		Капремонт													
		Технічне переоснащення					**10**		**1382**	**941**					
		Артемівське УГГ					**2**		**284**	**265**					
56		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ШРП) ШРП № 4 м.Бахмут, з-д Дориндустрія (с/т-н/т, РД-50, 2од, потужність 300м3/год)	ГРС Артемівськ	114060200420200005	Технічне переоснащення ШРП з установкою сучасного обладнання на 1-й лінії редукування, продуктивність до 300м3/год. Виготовлення проектної документації.	од	1		142	133	142,195		2		Вартість матеріалів
57		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ШРП) ШРП № 24,м.Соледар, с.Білокам янка, вул.Соледарська(Жовтнева) (с/т-н/т, РД-50- 1од, потужність 300м3/год)	ГРС Бахмутська ПТФ (с.Берестове)	114060200420200197	Технічне переоснащення ШРП з установкою сучасного обладнання на 2-й лініях редукування, продуктивністю до 300м3/год. Виготовлення проектної документації.	од	1		142	133	141,53		3		Вартість матеріалів

		Докучаєвське від.					**1**		**144**	**137**					
58		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ШРП) ШРП №6, м.Волноваха,вул.Докучаєва (дві лінії редукування із середнього на низький тиск, РД-50-2 од.,потужність 990 м3/годину) на сучасне ШРП з РТ MADAS	ГРС Волноваха	114060700420200072	Демонтаж ШРП в сборі(ящик,манометр с краном-1од. крани Ду25 2од.,фільтр Ду25-2од.,ПЗК25-2од.,РТ50-2од.,крани Ду50-2од.) -1од.Монтаж шафого газорозподільного пункту ШГРП-2МВЯ-2/50-1од.м.Волноваха,вул.Докучаєва	од	1		144	137	144,135		3		Вартість матеріалів
		Костянтинівське УГГ					**3**		**479**	**2**					
59		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ШРП) ШРП № 94 за адресою: м.Костянтинівка, вул. Трудова 167	ГРС Костянтинівка 1	114061200420200075	Технічне переоснащення ШРП (РД-50, заміна лінії редукування-2 нитки, с/т-н/т на сучасне обладнення, потужність 2840м3/год). Виготовлення проектної документації.	од	1		160		159,686		2		
60		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ШРП) ШРП № 21 за адресою: м.Авдіївка, вул. Першотравнева	ГРС Авдіївка	114061800420200138	Технічне переоснащення ШРП (РД-50, заміна лінії редукування-2 нитки, с/т-н/т на сучасне обладнення, потужність 2840м3/год). Виготовлення проектної документації.	од	1		160	1	159,686		2		Вартість проєктних робіт
61	**ШРП**	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ШРП) ШРП № 20 за адресою: м.Авдіївка, вул. Темерязєва	ГРС Авдіївка	114061800420200124	Технічне переоснащення ШРП (РД-50, заміна лінії редукування-2 нитки, с/т-н/т на сучасне обладнення, потужність 2840м3/год).Виготовлення проектної документації.	од	1		160	1	159,686		3		Вартість проєктних робіт
		Краматорське УГГ					**1**		**141**	**267**					
62		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ШРП) ШРП 66, м. Краматорськ вул. Актюбінська	ГРС Краматорськ	114061000420200069	Технічне переоснащення ШРП (РД50-2шт., с середнього тиску на низький тиск, потужність 990м3, 2 лінії редукування). Виготовлення проектної документації.	од	1		141	133	140,512		4		Вартість матеріалів
63		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ШРП) ШРП 49 у зборі, м. Краматорськ, вул. К. Гампера,24 (РД-50-2 од., потужність 990 м3/годину).	ГРС Краматорськ	114061000420200082	Технічне переоснащення ШРП (РД50-2шт., с середнього тиску на низький тиск, потужність 990м3, 2 лінії редукування). Виготовлення проектної документації.	од				134			2		Вартість матеріалів
		Мар'їнське від.					**1**		**7**	**0**					
64		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування ШРП №5, (пропускна спроможність: 220 м3/год), адреса: м. Вугледар, вул. 13 Десантників.	ГРС Вугледар	114061300420200130	Технічне переоснащення ШРП. Встановлення комбінованого регулятору тиску газу. Виготовлення проектної документації.	од	1		7	0,434	7,471		2		Вартість матеріалів
		Слов'янське УГГ					**2**		**327**	**270**					
65		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ШРП) ШРП № 8, вул. Новий Бит, м. Словянськ	ГРС Слов'янськ	114061500330200879	Технічне переоснащення ШРП (РД-50 -2 лінії редукування, потужність 1220 м3/год.) на сучасне обладнання. Виготовлення проектної документації.	од	1		162	136	162,044		2		Вартість матеріалів, проектних робіт
66		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ШРП) ШРП № 2, вул. Чкалова м. Миколаївка	ГРС Слов ГРЕС (м.Миколаївка)	114061500330200906	Технічне переоснащення ШРП ((РД-50 -2 лінії редукування, потужність 1220 м3/год.) на сучасне обладнання. Виготовлення проектної документації.	од	1		165		165,222		3		
67		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ШРП) ШРП №37(РД 50 - 2 лінії редукування) на газопроводі середнього тиску по вул.Уральська м.Слов"янськ (РД-50 -2 лінії редукування , потужність 1220 м3/год.). Заміна засувок на вході та виході з ШРП.	ГРС Слов'янськ	114061500330200758	Технічне переоснащення ШРП ((РД-50 -2 лінії редукування, потужність 1220 м3/год.) на сучасне обладнання. Виготовлення проектної документації.Заміна засувок на вході та виході з ШРП.	од				134			2		Вартість матеріалів
		Реконструкція													
		Інше													
	Експлуатація мереж	**V. Газорегуляторне обладнання**													
		Всього:													
		Будинкові регулятори													
	Регуляторне обладнання	**Регулятори ГРП**													

	Регуляторне обладнання	**Регулятори ШРП**													
		Інше обладнання газорегуляторних пунктів													
		VI. ЕХЗ													
		Всього:					**181**		**5143**	**3839**					
		Будівництво													
		Капремонт					**180**		**4991**	**3732**					
		Артемівське УГГ					**6**		**760**	**617**					
68		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (АЗ), м.Часів-Яр, вул.Лісна,50	ГРС Часів Яр	114060200330300085	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення	од	1		166	137	166,015		2		Вартість матеріалів
69		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (АЗ), м.Часів-Яр, с.Шевченко ГРП №43	ГРС Часів Яр	114060200330300036	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення	од	1		107	87	106,832		2		Вартість матеріалів
70		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (АЗ), м. Бахмут вул. Некрасова № 38 ГРП № 20	ГРС Артемівськ	114060200420300362	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення	од	1		129	104	129,247		2		Вартість матеріалів
71		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (АЗ), с.Нікіфоровка, ГРП № 69	ГРС к-пу ім. Тімірязєва	114060200420300071	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення	од	1		113	90	113,323		3		Вартість матеріалів
72		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (АЗ), м. Бахмут пров. Ломоносова,1	ГРС Артемівськ	114060200420300054	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення	од	1		126	102	125,893		3		Вартість матеріалів
73		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (АЗ), м. Бахмут стадіон "Металург"	ГРС Артемівськ	114060200420300373	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення	од	1		119	97	119,183		3		Вартість матеріалів
		Докучаєвське від.					**21**		**413**	**259**					
74		Ремонт(заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодних заземлювачів) на підземному газопроводі середнього тиску в смт.Новотроїцьке.	ГРС Новотроїцьке	114060700420300159	Заміна анодного заземлювача, анодного кабелю, встановлення коверу	од	1		79	66	78,866		4		Вартість матеріалів
75		Ремонт(заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодних заземлювачів) на підземному газопроводі середнього тиску в с.Бугас Дачне селище "Роднічок".	ГРС Волноваха	114060700420300163	Заміна анодного заземлювача, анодного кабелю, встановлення коверу	од	1		79		78,866		3		
76		Ремонт(заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодних заземлювачів) на підземному газопроводі середнього тиску по вул.Менделєєва в смт. Донське	ГРС Донське	114060700420300151	Заміна анодного заземлювача, анодного кабелю, встановлення коверу	од	1		79	66	78,866		3		Вартість матеріалів
77		Ремонт(заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторного захисту) на підземному переході газопроводу низького тиску м. Волноваха: по вул.Героїв 51ОМБр. 38-59, Героїв 510МБр.120-121, Чижевського, 30-32, Чижевського, 75-96, Коваля, 22-25, пров.Тяговий-медсклади, Олександра Олійника, 60-67, пров.Молодіжний, 1-2 , Маріупольська траса	ГРС Волноваха	114060700330312719	Установлення одиночного упакованого протектору ПМ-10У-10од.Заміна проводу ПВ3-15м.Заміна діелектричних втулок Д12мм,80од.Заміна гайок М12-10од.Заміна болтів М12х90-10 од.	од	10		58	32	5,776		2		Вартість матеріалів
78		Ремонт(заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторного захисту) на підземному переході газопроводу низького тиску, м. Волноваха: вул.Наріманова, 7-8, Наріманова, 68-70	ГРС Волноваха	114060700330307190	Установлення одиночного упакованого протектору ПМ-10У-2од.Заміна проводу ПВ3-3м.Заміна діелектричних втулок Д12мм,16од.Заміна гайок М12-2од.Заміна болтів М12х90-2 од.	од	2		12	6	5,776		2		Вартість матеріалів

79		Ремонт(заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторного захисту) на підземному переході газопроводу низького тиску по вул. Центральна 11-30-32, м.Волноваха	ГРС Волноваха	114060700330307205	Установлення одиночного упакованого протектору ПМ-10У-2од.Заміна проводу ПВ3-3м.Заміна дієлектричних втулок Д12мм,16од.Заміна гайок М12-2од.Заміна болтів М12х90-2 од.	од	2		12	6	5,776		2		Вартість матеріалів
80		Ремонт(заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторного захисту) на підземному переході газопроводу низького тиску по вул. 2-ї Гвардійської Армії, 75-86, м.Волноваха	ГРС Волноваха	114060700330307191	Установлення одиночного упакованого протектору ПМ-10У-1од.Заміна проводу ПВ3-1,5м.Заміна дієлектричних втулок Д12мм,8од.Заміна гайок М12-1од.Заміна болтів М12х90-1 од.	од	1		6	3	5,776		2		Вартість матеріалів
81		Ремонт(заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторного захисту) на підземному переході газопроводу низького тиску, магазин "Еліт" - пров. Поштовий, м. Волноваха	ГРС Волноваха	114060700330307193	Установлення одиночного упакованого протектору ПМ-10У1од.Заміна проводу ПВ3-1,5м.Заміна дієлектричних втулок Д12мм,8од.Заміна гайок М12-1од.Заміна болтів М12х90-1 од.	од	1		6	3	5,776		2		Вартість матеріалів
82		Ремонт(заміна одиниць технологічного устаткування)засобів ЕХЗ(катодного захисту).м.Волноваха,вул.Калініна 59	ГРС Волноваха	114060700420300155	Демонтаж старої станції катодного захисту та встановлення нової КСС-600-24/48-У1.м.Волноваха,вул.Калініна59	од	1		41	38	41,394		3		Вартість матеріалів
83		Ремонт(заміна одиниць технологічного устаткування)засобів ЕХЗ(катодного захисту).м.Чермалик	ГРС Донське	114061400420300252	Демонтаж старої станції катодного захисту та встановлення нової КСС-600-24/48-У1.м.Чермалик	од	1		42	38	42,262		3		Вартість матеріалів
		Дружківське від.					**4**		**170**	**137**					
84		Ремонт(заміна технологічного устаткування)засобів ЕХЗ (заміна анодного заземловача та анодної дренажної лінії на катодній станції КСС-1200 на газопроводі середнього тиску Д-219 мм) вул.Лісова	ГРС Дружківка	114060800420300371	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення	од	1		79	65	79,408		3		Вартість матеріалів
85		Ремонт(заміна тенологічного устаткування)засобів ЕХЗ (заміна анодного заземловача та анодної дренажної лінії на катодній станції КСС-1200 на газопроводі низького тиску Д-89 мм вул.Гребенюка	ГРС Дружківка	114060800420300385	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення	од	1		79	65	79,408		3		Вартість матеріалів
86		Заміна технологічного устаткування(протектора) на газопроводі низького тиску Д-159 мм по вул.Козацька 46(від ж.б.46 до ж.б.44)	ГРС Дружківка	114060800330307965	Заміна протектора	од	1		6	3	5,794		2		Вартість матеріалів
87		Заміна технологічного цстаткування (протектора) на газопроводі низького тиску Д-133мм по вул.Козацька 44 (від ж.б.44 до ж.б.42)	ГРС Дружківка	114060800330307964	Заміна протектора	од	1		6	3	5,794		2		Вартість матеріалів
		Костянтинівське УГГ					**29**		**1142**	**928**					
88		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист, ЕІФ) за адресою: м.Костянтинівка, вул.Європейська 32 - вул. Ціолковського 18, вул.Ломоносова 105 - 101.	ГРС Костянтинівка 1	114061200330308680	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист, ЕІФ)	од	2		12	6	5,778		2		Вартість матеріалів
89		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист, ЕІФ) за адресою: м.Костянтинівка, вул.Громова 54 - Б.Космонавтів 24.	ГРС Костянтинівка 1	114061200330308679	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист, ЕІФ)	од	1		6	3	5,78		2		Вартість матеріалів
90		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист, ЕІФ) за адресою: м.Костянтинівка, .Перемоги 10 - 12 , вул.Леванєвського 19 - 21, вул.Леванєвського 17 - 19.	ГРС Костянтинівка 1	114061200330308671	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист, ЕІФ)	од	3		17	10	5,781		2		Вартість матеріалів

91		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист, ЕІФ) за адресою: м.Костянтинівка, вул.6 - го Вересня 59 - 63, вул.6 - го Вересня 57 - 55, вул.Громова 12 - 4, вул.Громова 2 - 4.	ГРС Костянтинівка 1	114061200330308744	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист, ЕІФ)	од	4		23	13	5,779		2		Вартість матеріалів
92		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист, ЕІФ) за адресою: м.Костянтинівка, вул.Громова 11а - вул.Європейська 65, вул.Громова 11 - 13 - 15.	ГРС Костянтинівка 1	114061200330308713	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист, ЕІФ)	од	2		12	6	5,778		2		Вартість матеріалів
93		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач) за адресою: м.Костянтиніка, вул. Білоусова 3, ГРП №3	ГРС Костянтинівка 1	11406120042030007	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач)	од	1		73	60	72,972		2		Вартість матеріалів
94		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач) за адресою: Костянтинівський р-н, с.Тарасівка, ГРП №39	ГРС к-пу «Широкий-Шлях»	114061200420300378	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач)	од	1		74	60	73,815		3		Вартість матеріалів
95		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач) за адресою: Костянтинівський р-н, с.Смирнове, ГРП №43	ГРС к-пу «Широкий-Шлях»	114061200420300185	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач)	од	1		74	60	73,815		3		Вартість матеріалів
96		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач) за адресою: м.Авдіївка, м-н Ювілейний, вул. Комунальна 1	ГРС Авдіївка	114061200420312307	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач)	од	1		81	65	80,515		3		Вартість матеріалів
97		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач, станція катодного захисту) за адресою: м.Костянтинівка, вул. Лєваневського 39	ГРС Костянтинівка 1	114061200420300158	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач, станція катодного захисту на станцію В-ОПЕК-АИ-1,2-50У1 з більш сучасним устаткуванням)	од	2		116	98	57,839		2		Вартість матеріалів
98		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (станція катодного захисту) за адресою: м.Костянтинівка, вул. Цинкова 1	ГРС Костянтинівка 1	114061200420300179	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (станція катодного захисту на станцію В-ОПЕК-АИ-1,2-50У1 з більш сучасним устаткуванням)	од	1		43	38	42,694		2		
99		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач, станція катодного захисту) за адресою: м.Костянтинівка, вул. Поштова	ГРС Костянтинівка 1	114061200330309192	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач, станція катодного захисту на станцію В-ОПЕК-АИ-1,2-50У1 з більш сучасним устаткуванням)	од	2		125	103	62,679		2		Вартість матеріалів, проєктних робіт
100		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач, станція катодного захисту) за адресою: м.Костянтинівка, вул. О.Тихого-Булгакова	ГРС Костянтинівка 1	114061200330201271	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач, станція катодного захисту на станцію В-ОПЕК-АИ-1,2-50У1 з більш сучасним устаткуванням)	од	2		123	103	61,673		2		Вартість матеріалів, проєктних робіт
101		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач, станція катодного захисту) за адресою: м.Костянтинівка, вул. Шмидта-Ломоносова	ГРС Костянтинівка 1	114061200330308671	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач, станція катодного захисту на станцію В-ОПЕК-АИ-1,2-50У1 з більш сучасним устаткуванням)	од	2		120	101	59,793		2		Вартість матеріалів, проєктних робіт
102		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач, станція катодного захисту) за адресою: м.Костянтинівка, вул. Промислова-Пригородна	ГРС Костянтинівка 1	114061200330201341, 114061200330308735, 114061200330308745	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач, станція катодного захисту на станцію В-ОПЕК-АИ-1,2-50У1 з більш сучасним устаткуванням)	од	2		120	101	59,793		3		Вартість матеріалів, проєктних робіт

103		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач, станція катодного захисту) за адресою: м.Костянтинівка, вул. Трудова-Маяковського	ГРС Костянтинівка 1	114061200330201270, 114061200330308689	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач, станція катодного захисту на станцію В-ОПЕК-АИ-1,2-50У1 з більш сучасним устаткуванням)	од	2		125	101	62,679		3		Вартість матеріалів, проєктних робіт
		Краматорське УГГ					**63**		**673**	**428**					
104		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач) на газопроводі низького тиску вул. Паркова,97	ГРС Краматорськ	114061000420300228	Заміна анодного заземлювача	од	1		87	66	87,311		2		Вартість матеріалів
105		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач) на газопроводі середнього тиску до ГРП заводу будматеріалів по вул. Коперника	ГРС Краматорськ	114061000420300369	Заміна анодного заземлювача	од	1		82	66	81,761		3		Вартість матеріалів
106		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач) на газопроводі середнього тиску пров. Трудовий	ГРС Краматорськ	114061000420300385	Заміна анодного заземлювача	од	1		83		82,693		2		
107		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач) на газопроводі високого тиску " Південний ввід НКМЗ за адресою б-р Машинобудівників	ГРС Краматорськ	114061000420300361	Заміна анодного заземлювача	од	1		82	66	81,761		3		Вартість матеріалів
108		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) на газопроводі низького тиску вул. Я. Мудрого №5 Т,1вул. Я. Мудрого №1 Т3,вул. Я. Мудрого(молелний дом)	ГРС Краматорськ	114061000330308685	Заміна протекторного захисту	од	3		17	10	5,755		2		Вартість матеріалів
109	**ЕХЗ**	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) на газопроводі низького тиску вул. Я. Мудрого №64 Т2,вул. Я. Мудрого №68 Т1,вул. Я мудрого №68 Т2,вул. Я Мудрого №66,вул. Я Мудрого №64 Т1,вул. Я Мудрого №56 Т1,вул. Я Мудрого №56 Т2,вул. Я. Мудрого №72	ГРС Краматорськ	114061000330308708	Заміна протекторного захисту	од	10		58	32	5,755		2		Вартість матеріалів
110		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) вул. Г. Небесної Сотні №25 Т2	ГРС Краматорськ	114061000330313327	Заміна протекторного захисту	од	1		6	3	5,755		2		Вартість матеріалів
111		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) на газопроводі низького тиску б-р Краматорський №31, б-р Краматорський №33, б-р Краматорський №35	ГРС Краматорськ	114061000330309356	Заміна протекторного захисту	од	4		23	13	5,763		2		Вартість матеріалів
112		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) вул. Я. Мудрого №13	ГРС Краматорськ	114061000330308685	Заміна протекторного захисту	од	2		12	6	5,756		2		Вартість матеріалів
113		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) на газопроводі низького тиску вул. Паркова №60 Т1	ГРС Краматорськ	114061000330308768	Заміна протекторного захисту	од	2		12	6	5,759		2		Вартість матеріалів
114		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) на газопроводі низького тиску б-р Машинобудівників №15	ГРС Краматорськ	114061000330309345	Заміна протекторного захисту	од	1		6	3	5,757		2		Вартість матеріалів
115		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) на газопроводі низького тиску вул. Г. України №23 Т2,вул. Г. України №23 Т1	ГРС Краматорськ	114061000330308695	Заміна протекторного захисту	од	3		17	10	5,757		2		Вартість матеріалів

116		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) на газопроводі низького тиску вул. В. Стуса №29 Т1, вул. Лікарська №31, вул. Славянська №50	ГРС Краматорськ	114061000330313323	Заміна протекторного захисту	од	3		17	10	5,757		3		Вартість матеріалів
117		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) на газопроводі низького тискувул. Паркова №53,вул. Паркова №55, вул. Паркова №33,вул. Паркова №35,вул. Паркова №39 Т1,вул. Паркова №58 Т2	ГРС Краматорськ	11406100330309364	Заміна протекторного захисту	од	7		40	22	5,756		3		Вартість матеріалів
118		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) на газопроводі низького тиску вул. В. Стуса №47,вул. В. Стуса №55 Т2,вул. В. Стуса №65,вул. В. Стуса№65 Т1,вул. В. Стуса№71 Т2,вул. Паркова №45 Т2,вул. Паркова№51,вул. Паркова №45 Т1,вул. Паркова№47 Т1,вул. Паркова№47 Т2,вул. Паркова №49 Т1, вул. Паркова№49 Т2,вул. Паркова№27,вул. Паркова №29,вул. Паркова №37, пров. Інтерната №7 Т1,пров. Інтерната №3,пров. Інтерната спальний корпус	ГРС Краматорськ	114061000330309346	Заміна протекторного захисту	од	23		132	73	5,759		3		Вартість матеріалів
119		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (демонтаж дренажної установки, встановлення анодного заземлювача, встановлення станції катодного захисту КСС -1200 , м. Краматорськ, дренаж посиленнийУД 2400) вул.Колгоспна ГРП 18	ГРС Краматорськ	8094	Демонтаж дренажної установки, встановлення анодного заземлювача, встановлення станції катодного захисту КСС -1200	од				42			2		Вартість матеріалів
		Красноармійське УГГ					**10**		**131**	**105**					
120		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторного захисту) на газопроводі низького тиску м.Покровськ вул.Вороного 162-169,126-131	ГРС Красноармійськ	№114061100330309836	заміна протекторного захисту на газопроводі н/т	од	4		23	13	5,762		2		Вартість матеріалів
121		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторного захисту) на газопроводі низького тиску м.Родинське вул.Шахтарської слави 2-1	ГРС Красноармійськ	№114061100330309720	заміна протекторного захисту на газопроводі н/т	од	2		12	6	5,795		2		Вартість матеріалів
122		Установлення протекторного захисту на газопровід м.Родинське вул.Котовського,18а	ГРС Красноармійськ	№114061100330309817	установлення протекторного захисту на газопроводі	од	2		12	6	5,795		3		Вартість матеріалів
123		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (КСС 1200) на газопроводі низького тиску м.Покровськ ГРП №11	ГРС Красноармійськ	114061100420300252	заміна станції катодного захисту ГРП №11	од	1		42	40	42,492		2		Вартість матеріалів
124		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (КСС 600) на газопроводі середнього тиску м.Покровськ ГРП №19	ГРС Красноармійськ	114061100420300258	заміна станції катодного захисту ГРП №19	од	1		42	39	42,492		3		Вартість матеріалів
		Мар'їнське від.					**5**		**410**	**384**					
125		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (АЗ) на газопроводі середнього тиску, адреса: м. Курахове, м-н Южний ЗТП № 57	ГРС Курахово 1	114061300330201140	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення	од	1		108	88	108,394		3		Вартість матеріалів

126		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (АЗ) на газопроводі середнього тиску, адреса: с.Новоукраїнка, "Центр" ПАСК-1,2,	ГРС Вугледар	114061300330200718	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення	од	1		109	88	108,703		3		Вартість матеріалів
127		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (АЗ) на газопроводі високого тиску, адреса: с. Піддубне, ГРП- 1	ГРС Іванівка	114061300330100241	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення	од	1		109	88	108,926		3		Вартість матеріалів
128		Ремонт(заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (КСС) на газопроводі середнього тиску, адреса: м. Мар'їнка, вул. Заводська, КСС-600	ГРС Мар'їнка	114061300330200704	заміна станції катодного захисту	од	1		41	39	41,105		2		Вартість матеріалів
129		Ремонт(заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (КСС) на газопроводі середнього тиску, адреса: с. Павлівка, "Центр" ПАСК-1,2.	ГРС Вугледар	114061300330200719	заміна станції катодного захисту	од	1		43	40	42,534		2		Вартість матеріалів
130		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (АЗ) на газопроводі високого тиску, адреса: с.Слизаветівка, ГРП №1 КСС-1200	ГРС Вугледар	114061300330100236	заміна анодного заземлення,анодного кабелю	од				42			3		Вартість матеріалів
		Слов'янське УГГ					**34**		**1246**	**848**					
131		Капремонт анодного заземлення (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (станції катодного захистуКСС1200) по вул.Голубовська, м.Слов'янськ	ГРС Слов'янськ	114061500420300276	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення, станції катодного захисту	од	1		146	100	145,665		2		Вартість матеріалів
132		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодного заземлювача) по вул. Демократична, м. Слов'янськ	ГРС Слов'янськ	114061500420300252	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення	од	1		81	51	80,571		3		Вартість матеріалів
133		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодного заземлювача) по вул. Коцюбинського, м. Слов'янськ	ГРС Слов'янськ	114061500420300259	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення	од	1		70	51	69,745		2		Вартість матеріалів
134		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодного заземлювача) пров. Вокзальний, м. Слов'янськ	ГРС Слов'янськ	114061500420300296	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення	од	1		83	59	82,978		2		Вартість матеріалів
135		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодного заземлювача) по вул. Фестивальна, м. Слов'янськ	ГРС Слов'янськ	114061500420300280	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення	од	1		70	52	69,745		2		Вартість матеріалів
136		Капремонт анодного заземлення (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (станції катодного захисту КСС1200) по вул. Вільямса, м. Слов'янськ	ГРС Слов'янськ	114061500420300298	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення, станції катодного захисту	од	1		134	93	133,636		2		Вартість матеріалів
137		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодного заземлювача) по вул. Миру ГРП, м. Миколаївка	ГРС Слов ГРЕС (м.Миколаївка)	114061500420300253	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення	од	1		70	51	69,745		2		Вартість матеріалів
138		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодного заземлювача) по вул. Урожайна, м. Слов'янськ	ГРС Слов'янськ	114061500330310657	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення	од	1		70	51	69,745		3		Вартість матеріалів
139		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодного заземлювача) Лісниче господарство, м. Лиман	ГРС Червоний Лиман	114061500330200823	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення	од	1		70	51	69,745		3		Вартість матеріалів

140		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодного заземлювача) по вул. Гудованцева ГРП, м. Слов'янськ	ГРС Слов'янськ	114061500420300260	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення	од	1		68	51	68,239		2		Вартість матеріалів
141		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (станції катодного захисту ССС 1200) по вул. Гладиша, м. Слов'янськ	ГРС Слов'янськ	114061500330313356	заміна ССС-1200 на В-ОПЕК-АИ-3.0-50, ремонт корпуса, захисного заземлення	од	1		64	41	63,89		3		Вартість матеріалів
142		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (станції катодного захисту ССС 1200) по вул.Криворозька, м. Слов'янськ	ГРС Слов'янськ	114061500420300302	заміна ССС-1200 на В-ОПЕК-АИ-3,0-50, ремонт корпуса, захисного заземлення	од	1		64	41	63,89		3		Вартість матеріалів
143		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (станції катодного захисту ССС 1200) МЖК ГРП, м. Слов'янськ	ГРС Слов'янськ	114061500320100553	заміна ССС-1200 на В-ОПЕК-АИ-3,0-50	од	1		59	41	58,734		3		Вартість матеріалів
144		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (станції катодного захисту ССС 1200) по вул. Горького, м. Слов'янськ	ГРС Слов'янськ	114061500330311545	заміна ССС-1200 на ОПЕК -АИ-3,0-50, ремонт корпуса, захисного заземлення	од	1		64	41	63,89		2		Вартість матеріалів
145		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторного захисту ПМ-10У) на підземних дворових вводах багатоквартирних будинків м. Словянськ: пров. Парковий №2,4,6; пров. Виноградний № 13,15; пров. Батюка № 3,5; вул. Вільна № 5; вул. Бульварна № 5,7; вул. Олімпійська № 3,9,22а; вул. Василевського №6,10	ГРС Слов'янськ	114061500330411614	заміна протекторів на підземних переходах н\т багатоквартирних будівель	од	20		135	74	6,77		3		Вартість матеріалів
		Торецьке від.					**8**		**45**	**25**					
146		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторів) на газопроводі низького тиску вул. Зарічна, пров. Зарічний с. Новгородське м. Торецьк	ГРС Дзержинськ	114060600330306844	Заміна протекторного захисту	од	2		11	6	5,663		2		Вартість матеріалів
147		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторів) на газопроводі низького тиску вул. Горлівська, Слов'янська, Желізна с. Новгородське м. Торецьк	ГРС Дзержинськ	114060600330306842	Заміна протекторного захисту	од	2		11	6	5,663		2		Вартість матеріалів
148		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторів) на газопроводі низького тиску вул. Поштова с. Новгородське м. Торецьк	ГРС Дзержинськ	114060600330306981	Заміна протекторного захисту	од	2		11	6	5,663		2		Вартість матеріалів
149		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторів) на газопроводі низького тиску до будинків заводу ім. Петровського с. Новгородське м. Торецьк	ГРС Дзержинськ	114060600330306790	Заміна протекторного захисту	од	2		11	6	5,663		2		Вартість матеріалів
		Технічне переоснащення													
		Реконструкція					**1**		**152**	**107**					
		Слов'янське УГГ					**1**		**152**	**107**					
150		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна ССС-600 на ССС-1200, захистного заземлення, анодного заземлення, ремонт корпуса ССС) ССС 600 консервний цех, м.Слов'янськ.	ГРС Слов'янськ	114061500420300267	заміна ССС,захистного заземлення,анодного заземлення,ремонт корпуса ССС	од	1		152	107	152,38		3		Вартість матеріалів, проєктних робіт
		Інше													

	VII. Інше															
	Разом															
	Компенсатори	**Всього:**														
		Будівництво														
		Капремонт														
		Технічне переоснащення														
		Реконструкція														
		Інше														
	Газові колодязі	**Всього:**														
		Будівництво														
		Капремонт														
		Технічне переоснащення														
		Реконструкція														
		Інше														
	Виробничі приміщення	**Всього:**														
		Будівництво														
		Капремонт														
		Технічне переоснащення														
		Реконструкція														
		Інше														
	Усього по блоку, у т.ч.:						**245,835**		**11579,4**	**6575**						
	Амортизаційні відрахування						241,835		10946,9	6563						
	Витрати на капітальні вкладення						4		632,5	12						
АВТО	**VIII. Модернізаці та закупівля колісної техніки**															
	Разом						**22**		**13854**							
	Спеціалізована Техніка	**Всього:**					**9**		**8690**							
		Капремонт														
		Придбання					**9**		**8690**							
		ПАТ "Донецькоблгаз"					**9**		**8690**							
151		Екскаватор навантажувач 3CX ECO Sitemaster (або аналог)			Екскаватор навантажувач 3CX ECO Sitemaster (або аналог)	од	1		2052		2052		4			
152		Renault Master L2H2 фургон з переобладнанням під аварійно-диспетчерську машину (або аналог)			Renault Master L2H2 фургон з переобладнанням під аварійно-диспетчерську машину (або аналог)	од	5		4552		910,333		4			
153		Renault Master L3H2 шасі (або аналог)			Renault Master L3H2 шасі (або аналог)	од	2		1295		647,513		4			
154		Renault Master L4H3 шасі (або аналог)			Renault Master L4H3 шасі (або аналог)	од	1		791		791,347		4			
	Легковий автотранспорт	**Всього:**					**13**		**5164**							
		Капремонт														
		Придбання					**13**		**5164**							
		ПАТ "Донецькоблгаз"					**13**		**5164**							
155		Автомобіль Renault Dokker (або аналог)			Автомобіль Renault Dokker (або аналог)	од	8		2741		342,666		4			
156		Автомобіль Renault Duster (або аналог)			Автомобіль Renault Duster (або аналог)	од	4		1669		417,166		4			
157		Автомобіль Renault Trafic пасс. з доп. комплектацією 8 місць (або аналог)			Автомобіль Renault Trafic пасс. з доп. комплектацією 8 місць (або аналог)	од	1		754		753,763		4			
	Усього по блоку, у т.ч.:						**22**		**13853,8**							
	Витрати на капітальні вкладення						22		13853,8							
	IX. Заходи, спрямовані на зниження виробничо-технологічних витрат та понаднормованих втрат природного газу															
	Разом						**20117**	**2265**	**38510**	**8295,198**						
	Оперативний облік	**Всього:**					**1**		**660**							
		Секціонування														
		Дублюючий облік					**1**		**660**							
		ПАТ "Донецькоблгаз"					**1**		**660**							
158		Встановлення дублюючого вузла обліку газу: ПрАТ «Бахмутський Аграрний Союз» (с. Новолуганське)			Встановлення дублюючого вузла обліку газу: ПрАТ «Бахмутський Аграрний Союз» (с. Новолуганське)	од	1		660		660		3			

		Капремонт вог														
		Встановлення обліку ГРП, ШРП														
	Спеціалізовані лабораторії	**Всього:**														
		Будівництво														
		Капремонт														
		Модернізація														
	Індивідуальний облік населення	**Всього:**					**12209**	**1584**	**24234,9**	**4755**						
		ПАТ "Донецькоблгаз"					**12209**	**1584**	**24234,9**	**4755**						
159		Виконання Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу» :відключення від системи газопостачання, перерізка, прокладка газопроводу, встановлення кранів, фільтру, лічильника, пуск газу.			Виконання Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу» :відключення від системи газопостачання, перерізка, прокладка газопроводу, встановлення кранів, фільтру, лічильника, пуск газу.	од	12209	1584	24234,9	4755	1,985	3,002	4		Встановлено 1584 од. на суму 2861,54 тис.грн.; придбано матеріалів на суму 1893,179 тис.грн.
	Заміна індивідуальних лічильників	**Всього:**					**6891**	**156**	**11232,3**	**3037**						
		ПАТ "Донецькоблгаз"					**6891**	**156**	**11232,3**	**3037**						
160		Заміна індивідуальних лічильників			Заміна індивідуальних лічильників	од	6891	156	11232,3	3037	1,63	19,469	4		Замінено 156 од. на суму 287,568 тис.грн.; придбано матеріалів на суму 2749,658 тис.грн.
	Обмінний фонд індивідуальних лічильників	**Всього:**					**1000**	**525**	**850**	**430**						
		ПАТ "Донецькоблгаз"					**1000**	**525**	**850**	**430**						
161		Обмінний фонд індивідуальних лічильників			Обмінний фонд індивідуальних лічильників	од	1000	525	850	430	0,85	0,819	4		
	Будинковий облік населення	**Всього:**														
	Зірцеве обладнання та спеціальні засоби для забезпечення технічних перевірок	**Всього:**					**4**		**1294**							
		ПАТ "Донецькоблгаз"					**4**		**1294**							
162		Придбання комп'ютеризованої установки для контролю метрологічних характеристик «Темпо-3 МР» для комплексної повірки газових лічильників			Придбання комп'ютеризованої установки для контролю метрологічних характеристик «Темпо-3 МР» для комплексної повірки газових лічильників	од	1		579		579,167		4		
163		Електроаспіратор ASA-2M (1/5-50/10) (або аналог)			Електроаспіратор ASA-2M (1/5-50/10) (або аналог)	од	1		84		84,41		4		
164		Переносний газоаналізатор ОКСИ 5М-5Н з газозабірним пристроєм довжиною 600 мм (або аналог)			Переносний газоаналізатор ОКСИ 5М-5Н з газозабірним пристроєм довжиною 600 мм (або аналог)	од	1		89		88,75		4		
165		Модернізація установки для повірки лічильників газу АУРП-2500			Модернізація установки для повірки лічильників газу АУРП-2500	од	1		542		541,667		3		
	Прістрої передавання інформації з лічильників (вузлів обліку)	**Всього:**					**12**		**239**	**74**						
		ПАТ "Донецькоблгаз"					**12**		**239**	**74**						
166		Придбання засобів дистанційної передачі даних, для встановлення на комерційні вузли обліку			Придбання засобів дистанційної передачі даних, для встановлення на комерційні вузли обліку	од	12		239	74	19,889		3		
Усього по блоку, у т.ч.:							**20117**	**2265**	**38510**	**8295**						
Витрати на встановлення індивідуальних лічильників							12209	1584	24234,9	4755						
Витрати на заміну лічильників							6891	156	11232,3	3037						
Витрати на капітальні вкладення							17		2193	74						
Обмінний фонд							1000	525	850	430						
	X. Придбання сучасних приладів діагностики і обстеження та впровадження систем протиаварійного захисту систем газопостачання															
		Всього:					**68**	**1**	**2551**	**6**						

		Придбання					**58**	**1**	**2029**	**6**						
		ПАТ "Донецькоблгаз"					**58**	**1**	**2029**	**6**						
167		Детектор витоків газу snooper-mini CH4 (з метрологічною атестацією) або аналог			Детектор витоків газу snooper-mini CH4 (з метрологічною атестацією) або аналог	од	18		522		28,975		4			
168		Трасошукач СПРУТ 17 (або аналог)			Трасошукач СПРУТ 17 (або аналог)	од	3		359		119,75		4			
169		Товщіномір ВТ-12Н-5 (або аналог)			Товщіномір ВТ-12Н-5 (або аналог)	од	2		36		18,225		4			
170		Товщіномір покриття NOVOTEST ТП-1 (L) з датчиком ф-5 (L), датчиком М-30 (L), повіркою (або аналог)			Товщіномір покриття NOVOTEST ТП-1 (L) з датчиком ф-5 (L), датчиком М-30 (L), повіркою (або аналог)	од	1		14		13,88		4			
171		Товщіномір ультрозвуковий NOVOTEST УТ-1М з перетворювачем П12-10 (6/2 L) (або аналог)			Товщіномір ультрозвуковий NOVOTEST УТ-1М з перетворювачем П12-10 (6/2 L) (або аналог)	од	6	1	62	6	10,275	5,5	4			
172		Насос дренажний, 780 Вт, 15700 л/ч, вис 8м, глуб 8 м, GC-DP 7835 Einhell (або аналог)			Насос дренажний, 780 Вт, 15700 л/ч, вис 8м, глуб 8 м, GC-DP 7835 Einhell (або аналог)	од	4		9		2,125		4			
173		Каверномер КОП-05 (або аналог)			Каверномер КОП-05 (або аналог)	од	2		67		33,715		4			
174		Вимірювач ИРПЦ-100 МК та медносульфатний електрод вимирювання (або аналог)			Вимірювач ИРПЦ-100 МК та медносульфатний електрод вимирювання (або аналог)	од	9		281		31,19		4			
175		Газоаналізатор Variotec 480 EX (або аналог)			Газоаналізатор Variotec 480 EX (або аналог)	од	2		655		327,57		4			
176		Курвіметр (мірне колесо) Nivel System M 10 (або аналог)			Курвіметр (мірне колесо) Nivel System M 10 (або аналог)	од	2		8		3,77		4			
177		Мультиметр цифровой DT - 92 - 05A (або аналог)			Мультиметр цифровой DT - 92 - 05A (або аналог)	од	1		0		0,229		4			
178		Мідно сульфатні електроди для приладу вимірювання потенціалу Есмион - 2П (або аналог)			Мідно сульфатні електроди для приладу вимірювання потенціалу Есмион - 2П (або аналог)	од	8		16		2,06		4			
		Диспетчеризація					**10**		**522**							
		Артемівське УГГ					**1**		**52**							
179	**Прилади , системи**	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП -98, Миронівський р-н, с. Відродження	ГРС ім. Козаченко (с.Клинове)	114060500320100187	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП	од	1		52		52,217		4			
		Дружківське від.					**2**		**104**							
180		Встановлення системи деспетчеризації на ГРП-32 м.Дружківка вул.Подольська	ГРС Дружківка	114060800320100497	Дистаційний мониторинг за технічним станом газорегуляторного обладнення	од	1		52		52,217		4			
181		Встановлення системи диспечеризації на ГРП-29 вул.Центральна	ГРС Кіндратівка	114060800320100275	Дистаційний мониторинг за технічним станом ГРП	од	1		52		52,217		4			
		Костянтинівське УГГ					**1**		**52**							
182		Встановлення системи диспетчеризації на ГРП-52, с. Марково, Костянтинівський р-н, вул. Вишнева,40	ГРС Часів Яр	114061200320100726	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП-52, с. Марково, Костянтинівський р-н, вул. Вишнева,40	од	1		52		52,217		4			
		Краматорське УГГ					**1**		**52**							
183		Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 27, вул. Шадринська	ГРС Краматорськ	114061000320100429	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 27, вул. Шадринська	од	1		52		52,217		4			
		Красноармійське УГГ					**2**		**104**							
184		Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 20, с. Грішино	ГРС Красноармійськ	114061100320100452	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 20, с. Грішино	од	1		52		52,217		4			
185		Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 19, м. Покровськ, с. Троянда	ГРС Красноармійськ	114061100320100454	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 19, м. Покровськ, с. Троянда	од	1		52		52,217		4			
		Мар'їнське від.					**1**		**52**							
186		Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 1, с. Єлизаветівка	ГРС Вугледар	114061300320100487	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП	од	1		52		52,217		3			
		Слов'янське УГГ					**1**		**52**							

Прилади

	187		Встановлення системи диспетчирізації на ГРП №1 с. Торець вул. Зелена	ГРС Слов'янськ	114061500320100501	Встановлення системи диспетчирізації на ГРП №1 с. Торець вул. Зелена	од	1		52		52,217		4		
			Торецьке від.					**1**		**52**						
	188		Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 34, с. Клебан-Бик	ГРС Щербинівського ПТГФ	114060600420100080	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 34, с. Клебан-Бик	од	1		52		52,217		4		
			Заміна													
			Капремонт													
	Усього по блоку, у т.ч.:							**68**	**1**	**2551**	**6**					
	Витрати на капітальні вкладення							68	1	2551	6					
		XI. Впровадження та розвиток інформаційних технологій														
		Разом						**39**	**12**	**811**	**41**					
		Всього:						**39**	**10**	**811**	**35**					
		Закупівля						**39**	**10**	**811**	**35**					
		ПАТ "Донецькоблгаз"						**39**	**10**	**811**	**35**					
	189		Сервер NAS ASUSTOR AS7008T (з двома вінчестерами Western Digital Red Pro 10TB)			Сервер NAS ASUSTOR AS7008T (з двома вінчестерами Western Digital Red Pro 10TB)	од	1		61		61,203		3		
	190		Сервер Dell PowerEdge T30 (з двома вінчестерамиWestern Digital Red Pro 6TB)			Сервер Dell PowerEdge T30 (з двома вінчестерамиWestern Digital Red Pro 6TB)	од	4		81		20,25		3		
	191		Багатофункційний пристрій Konica Minolta bizhub 227 (тонер, автоподатчик) або аналог			Багатофункційний пристрій Konica Minolta bizhub 227 (тонер, автоподатчик) або аналог	од	3		169		56,3		4		
	192		Джерело безперебійного живлення Eaton 9130 SX 8000 VA			Джерело безперебійного живлення Eaton 9130 SX 8000 VA	од	3		249		83,124		3		
	193		Системний блок на базі Intel Core i3-8100 (3/6 ГТЦ) / RAM 8 ГБ/HDD 1 ТБ Intel UHD Graphics 630 (або аналог)			Системний блок на базі Intel Core i3-8100 (3/6 ГТЦ) / RAM 8 ГБ/HDD 1 ТБ Intel UHD Graphics 630 (або аналог)	од	9		104		11,5		4		
	194		Монітор 27 Dell SE2719H, або аналог			Монітор 27 Dell SE2719H, або аналог	од	9		47		5,2		4		
	195	**Обладнання**	Ноутбук Lenovo IdeaPad 330-15IKB (81DC00R6RA) або аналог			Ноутбук Lenovo IdeaPad 330-15IKB (81DC00R6RA) або аналог	од	10		100		9,99		4		
	196		Монітор TFT Samsung 24" LS24F350FHIXCI (або аналог)			Монітор TFT Samsung 24" LS24F350FHIXCI	од		1		2		2,417	4		
	197		Системний блок на базі Intel Core i3-3220 / 8 GB DDR3/500 GB HDD/nVidia GeForce 210 (або аналог)			Системний блок на базі Intel Core i3-3220 / 8 GB DDR3/500 GB HDD/nVidia GeForce 210	од		1		3		3,199	4		
	198		Принтер A4 Xerox Phaser 3020BI (Wi-Fi) (або аналог)			Принтер A4 Xerox Phaser 3020BI (Wi-Fi)	од		3		7		2,25	4		
	199		Багатофункційний пристрій Konica Minolta bizhub 185 (або аналог)			Багатофункційний пристрій Konica Minolta bizhub 185 (або аналог)	од		2		14		7,013	4		
	200		Системний блок на базі Intel Cores CPU, RAM 2 GB, HDD 160Gb,ATX			Системний блок на базі Intel Cores CPU, RAM 2 GB, HDD 160Gb,ATX	од		2		5		2,5	4		
	201		Лазерний принтер Kyocera Ecosys P2040dn (або аналог)			Лазерний принтер Kyocera Ecosys P2040dn (або аналог)	од		1		4		4,005	4		
			Підтримка													
			Модернізація													
		Програмне забезпечення	**Всього:**													
			Закупівля													
			Підтримка													
			Оновлення													
		IT послуги	**Всього:**						**2**		**6**					
			Телеком													
			Спецзвязок						**2**		**6**					
			ПАТ "Донецькоблгаз"						**2**		**6**					

IT

202		Радіотермінал GSM Sprut Universal (для АДС)			Радіотермінал GSM Sprut Universal	од		2		6		2,917	1		
		Інше													
Усього по блоку, у т.ч.:							**39**	**12**	**811**	**41**					
Витрати на капітальні вкладення							39	12	811	41					
	XII. Інше														
	Разом						**87**	**10**	**1853**	**359**					
		Всього:					**9**		**50**						
		ПАТ "Донецькоблгаз"					**9**		**50**						
203	**Облаштування робочих місць Аварійно-диспетчерської служби**	9 комплектів засобів для забезпечення безпечних робіт служби АДС, а саме: Світлодіодний вибухобезпечний налобний ліхтар -18 од.; Знак 3.21 Д-600 мм "В'їзд заборонено" - 18 од.; Знак А-700 мм "Обережно газ" - 36 од.; Тринога металева 1,2 м для дорожніх знаків - 54 од.			9 комплектів засобів для забезпечення безпечних робіт служби АДС, а саме: Світлодіодний вибухобезпечний налобний ліхтар -18 од.; Знак 3.21 Д-600 мм "В'їзд заборонено" - 18 од.; Знак А-700 мм "Обережно газ" - 36 од.; Тринога металева 1,2 м для дорожніх знаків - 54 од.	од	9		50		5,598		4		
	Придбання обладнання для зварювання газопроводів та їх випробування	**Всього:**					**2**		**561**						
		ПАТ "Донецькоблгаз"					**2**		**561**						
204		Компресор пересувний ДК-10/10Т (або аналог)			Компресор пересувний ДК-10/10Т (або аналог)	од	1		438		437,5		3		
205		Зварювальний генератор GEKO 6410 E DW -A\HHBA (або аналог)			Зварювальний генератор GEKO 6410 E DW -A\HHBA (або аналог)		1		123		123		3		
	Комплектація служб з експлуатації вуличних газопроводів, дворових вводів та ГРП УГГ приладами та інструментом	**Всього:**					**22**	**4**	**99**	**17**					
		ПАТ "Донецькоблгаз"					**22**	**4**	**99**	**17**					
206		Вишка-тура (1,2х2,0 м) 3+1 (або аналог)			Вишка-тура (1,2х2,0 м) 3+1 (або аналог)	од	1		7		7,163		1		
207		Клиновий домкрат РФМ-8-6-77 (або аналог)			Клиновий домкрат РФМ-8-6-77 (або аналог)	од	2	1	30	12	14,95	11,575	3		
208		Перфоратор D25133K 800Вт 2,9 Дж DeWalt (або аналог)			Перфоратор D25133K 800Вт 2,9 Дж DeWalt (або аналог)	од	9		32		3,575		3		
209		Акумуляторний дриль-шурупокрут MAKITA DF347DWE (або аналог)			Акумуляторний дриль-шурупокрут MAKITA DF347DWE (або аналог)	од	9		26		2,874		3		
210		Штангельциркуль з глубинометром №73028 VERNIER CALIPER 0-150 мм (SEIKO BRAND) (або аналог)			Штангельциркуль з глубинометром №73028 VERNIER CALIPER 0-150 мм (SEIKO BRAND) (або аналог)	од	1		4		3,75		4		
211		Кутова шліфувальна машина 180 мм			Кутова шліфувальна машина 180 мм	од		1		1		1,479	4		
212		Кутова шліфувальна машина 230 мм			Кутова шліфувальна машина 230 мм	од		1		3		2,662	4		
213		Кутова шліфувальна машина 125 мм			Кутова шліфувальна машина 125 мм	од		1		2		1,658	4		
	Придбання обладнання для зварювання поліетиленових труб	**Всього:**													
	Засоби індивідуального захисту	**Всього:**													
	Високочутливі прилади для обстеження та діагностики стану газових мереж та споруд на них, інструмент для обслуговування та ремонту мереж, тощо	**Всього:**													
	Придбання обладнання для зварювання сталевих труб	**Всього:**													
		Всього:					**11**		**896**	**325**					
		Будівництво													
		Капремонт					**2**		**762**	**198**					

Інше		Приміщення	**Краматорське УГГ**								**194**					
	214		Ремонт будівлі АПК Краматорського УГГ, вул. Південна 1 (заміна віконних блоків, перепланування приміщення з метою створення індивідуальних робочих місць)			Ремонт будівлі АПК Краматорського УГГ, вул. Південна 1 (заміна віконних блоків, перепланування приміщення з метою створення індивідуальних робочих місць)	од				194			4		
			Красноармійське УГГ					**1**		**733**						
	215		Капітальний ремонт покрівлі із профлиста по металевим фермам будівлі АБК Красноармійського горгазу, м. Покровськ, вул. Шюсейна, 154		291	Капітальний ремонт покрівлі із профлиста по металевим фермам будівлі АБК Красноармійського горгазу S=379 м2	од	1		733		732,521		3		
			Мар'їнське від.					**1**		**30**	**4**					
	216		Ремонт адміністративної будівлі (заміна сантехнічного обладнання, ремонт стелі, стін, дверей, підлоги, вікон, системи опалення), адреса: м. Курахове, пр-т Запорізький, 40.		214061300321300051	Очистка стін від фарби, побілки та штукатурки – 56,1м2, очистка стелі від побілки та штукатурки – 60,3м2, побілка всередині приміщення – 96,25м2, перетирання штукатурки – 116,4м2, фарбування стін, дверей масляною фарбою – 15,8м2, фарбування радіаторів - 6,4м2, фарбування дерев'яної підлоги – 19,86м2, заміна шпалер – 50,0м2, побілка зовнішніх стін – 69,0м2, розкриття грунту - 0,3м3, демонтаж трубопроводу системи опалення Ду=50мм - 14м, монтаж трубопроводу системи попалення Ду=50мм - 14м, ізоляція трубопроводу Ду=50мм - 14мта футляру Ду=150мм - 12м, засипка грунту. Заміна унітазу, вмивальника, шпаклювання трущін у стінах та стелі - 10м2, фарбування стін та стелі - 46,3м2, дверей - 3од..	од	1		30	4	29,941		3		Вартість матеріалів
			Технічне переоснащення					**1**		**77**						
			Докучаєвське від.					**1**		**77**						
	217		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування(заміна опалювальних котлів на сучасні АОГВ-16 в кількості 1од. потужн.16 кВт, АОГВ-20 в кількості 2 од. потуж. 25 кВт) в адмінбудівлі Новотроїцької дільниці, смт. Новотроїцьке, вул.І.Кононенка 39		137	Заміна опалювальних котлів адмінбудівлі Новотроїцької дільниці на АОГВ-16 в кількості 1од. потужн.16 кВт, АОГВ-20 в кількості 2 од. потуж. 25 кВт	од	1		77		76,707		3		
			Реконструкція													
			Інше					**8**		**57**	**127**					
			Костянтинівське УГГ					**4**		**25**						
	218		Придбання кондиціонеру ONE AIR OAC-12H/N1 (в службу СГ та В, в архів) (або аналог)			Придбання кондиціонеру ONE AIR OAC-12H/N1 (в службу СГ та В, в архів) (або аналог)	од	2		15		7,6		3		
	219		Придбання кондиціонеру ONE AIR OAC-7H/N1 (в службу РГСРГ, Очеретине) (або аналог)			Придбання кондиціонеру ONE AIR OAC-7H/N1 (в службу РГСРГ, Очеретине) (або аналог)	од	2		10		4,999		3		
			Краматорське УГГ								**42**					
	220		Розробка проекту автоматичної пожежної сигналізації на об'єкті: адміністративна будівля ПАТ "Донецькоблгаз" за адресою: м. Краматорськ, вул. Південна,1			Розробка проекту автоматичної пожежної сигналізації на об'єкті: адміністративна будівля ПАТ "Донецькоблгаз" за адресою: м. Краматорськ, вул. Південна,1	од							4		
	221		Впровадження охоронної системи-організація системи відеоспостереження будівлі Сервісного центру на базі Краматорського УГГ,м.Краматорськ, вул. Шкільна, 120			Впровадження охоронної системи-організація системи відеоспостереження будівлі Сервісного центру на базі Краматорського УГГ,м.Краматорськ, вул. Шкільна, 120	од				36			4		
	222		Впровадження охоронної системи-організація системи відеоспостереження АПК Краматорського УГГ, м. Краматорськ, вул. Південна,1			Впровадження охоронної системи-організація системи відеоспостереження АПК Краматорського УГГ, м. Краматорськ, вул. Південна,1	од				7			4		
			Красноармійське УГГ					**2**		**13**	**85**					
	223		Придбання кондиціонеру Zanussi ZACS-07 HPF/A17/N1 (виробничо-технічний відділ) (або аналог)			Придбання кондиціонеру Zanussi ZACS-07 HPF/A17/N1 (виробничо-технічний відділ) (або аналог)	од	2		13		6,666		3		

224		Організація центральної Аварійно-диспетчерської служби Красноармійського УГГ, м. Селидове, вул. К.Маркса,17, м. Мирноград, вул. Соборная, 51А, м. Покровськ, вул. Шосейна, 154 (встановлення системи відеонагляду,захист вікон металевими гратами, установка дверей,встановлення додаткового зовнішнього освітлення)		1411 663	Встановлення системи відеонагляду,захист вікон металевими гратами, установка дверей,встановлення додаткового зовнішнього освітлення	од				85			2		
		Торецьке від.					**2**		**18**						
225		Кондиціонер Saturn ST-12AH (служба ВБГО, охорона праці) (або аналог)			Кондиціонер Saturn ST-12AH (служба ВБГО, охорона праці) (або аналог)	од	2		18		9,166		1		
	Обладнання з відеофіксації	**Всього:**					**43**		**247**						
		ПАТ "Донецькоблгаз"					**43**		**247**						
226		Персональний мобільний відеореєстратор DMT-9 (або аналог)			Персональний мобільний відеореєстратор DMT-9 (або аналог)	од	43		247		5,754		3		
	Системи дистанційного зняття данних	**Всього:**						**6**		**17**					
		ПАТ "Донецькоблгаз"						**6**		**17**					
227		Супутниковий GPS моніторинг транспорту			Супутниковий GPS моніторинг транспорту	од		6		17		2,865	4		
Усього по блоку, у т.ч.:							**87**	**10**	**1853**	**359**					
Витрати на капітальні вкладення							87	10	1853	359					
Усього за всіма блоками, у т.ч.:							***20578,84***	***2288***	***69157,9***	***15276***					
Амортизаційні відрахування							*241,835*		*10946,88*	*6563*					
Витрати на встановлення індивідуальних лічильників							*12209*	*1584*	*24234,87*	*4755*					
Витрати на заміну лічильників							*6891*	*156*	*11232,33*	*3037*					
Витрати на капітальні вкладення							*237*	*23*	*21893,81*	*491*					
Обмінний фонд							*1000*	*525*	*850*	*430*					

Керівник підприємства _____ **В.М.Федорченко**

(підпис)

Головний бухгалтер _____ **Г.Ф. Панкова**

(підпис)

Головний інженер _____ **А.С. Малихін**

(підпис)

_____

(Дата підпису Звіту з виконання Плану розвитку