Додаток 10
до Кодексу
(глава 6 розділу IV)

Звітна інформація щодо виконання заходів четвертого планованого року Плану розвитку газорозподільної системи на 2020 - 2029 роки
газорозподільного підприємства
ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"
станом на 1 липня 2020 року

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер (газопроводу)	Назва робіт	Од. вимір.	Запалановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ	Планована вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Фактична вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Планований квартал завершення робіт	Фактичний квартал завершення робіт	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		I. Розподільчі газопроводи														
			Всього:					**17,835**	**5,325**	**1321,162**	**552,74**					
			Будівництво					**1,004**		**202,607**	**63,493**					
			Торецьке від.					**1,004**		**202,607**	**63,493**					
	1		Будівництво газопроводу с/т від ГРС "Дзержинська" до ШРП Подстанції 330 м. Залізне м. Торецьк	ГРС Дзержинськ		Будівництво підземного газопроводу середнього тиску від ГРС "Дзержинської" до ШРП "Подстанції 330" та надземного газопроводу низького тиску до будинку операторів. Протяжність газопроводів: підземний середнього тиску - ПЕ 32х3,0 мм-950 п.м.та надземний д40 х 3,5 мм-4 п.м., надземний низького тиску -д.57 ммх3,5 мм-50 п.м.	км	1,004		202,607	63,493	201,8		3		Вартість матеріалів
			Капремонт					**15,831**	**5,325**	**1073,864**	**485,477**					
			Краматорське УГГ					**0,113**	**0,113**	**56,066**	**52,564**					
	2		Відновлення захисного покриття (пофарбування) на розподільному надземному газопроводі с/т та підпорах: пофарбування газопроводу до цементного заводу по вул. Привокзальна,2	ГРС Краматорськ	114061000330200604	Пофарбування газопроводу: Д-1020 мм L=94 п.м.; Д-325 мм L=18,7 п.м. S пофарбування 320 м2	км	0,113	0,113	56,066	52,564	496,159	465,168	3		
			Мар'їнське від.					**8,729**	**0,416**	**345,877**	**41,452**					
	3		Відновлення захисного покриття (фарбування) на розподільному надземному газопроводі низького тиску та підпорах за адресою: с.Новоукраїнка, вул. Шевченка, Центральна, Шкільна, Харченко, Набережна, Молодіжна	ГРС Вугледар	114061300330310476	Фарбування підпор: Ду=57мм, Н=3,0м -2 шт.,Ду=76мм, Н=3,0м -8 шт., Ду=108мм, Н=3,0м -7 шт.,Квадрат 80х80, Н=3,0м -46 шт., S=58,08м2, заміна підпор - Ду50мм - 2 од., Ду=100мм - 7 од., ремонт фундаментів підпор Ду=70мм - 8 од., квадрат 80х80мм - 46 од., грунтування та фарбування підпор Ду=50мм - 2 од., Ду=70мм - 8од., Ду=100мм - 7 од, квадрат 80х80мм - 46 од.	км	4,884	0,416	72,536	6,452	14,852	15,51	2		
	4		Відновлення захисного покриття (фарбування) на розподільному надземному газопроводі низького тиску та підпорах за адресою: с.Степне, вул. Челюскінців, Шевченко, Квіткова.	ГРС Оленівській	114061300330310166	(характеристики: d=45мм, L=196м, d=76мм, L=1434м, d=89мм, L=200м, d=108мм, L=125,S=468,18 м2; Опори: d=76мм, Н=3,7м -238 шт.,d=76мм, Н=5,5м -10 шт., d=108мм, Н=3,7м -47 шт.,d=108мм, Н=5,5м -4 шт., S=289,71 м2), заміна вузлів інженерних мереж (d=76мм, Н=3,7м, - 29 підпор), Грунтування газопроводу Ду=45мм - 196м, Ду=70мм - 1434м, Ду=80мм - 20м, Ду=100мм - 125м та підпор Ду=70мм - 248од., Ду=100мм - 51од., фарбування газопроводу Ду=45мм - 196м, Ду=70мм - 1434м, Ду=80мм - 20м, Ду=100мм - 125м та підпор Ду=70мм - 248од., Ду=100мм - 51од., заміна підпор Ду=70мм - 29 од.	км	1,955		144,793	15	74,063		3		Вартість матеріалів

5	Газорозподільчі мережі	Відновлення захисного покриття (фарбування) на розподільному надземному газопроводі низького тиску та підпорах за адресою: с.Зелений Гай, вул. Тімченка, Шкільна, 1 черга	ГРС Іванівка	114061300330310489	Фарбування газопроводу Ду=57мм, L=100м, Ду=76мм, L=340м, Ду=89мм, L=490м, Ду=108мм, L=500,м, Ду=159мм, L=150м, Ду=219мм, L=310м, S=693,60м2; Фарбування підпор: Ду=57мм, Н=3,0м -25 шт.,Ду=76мм, Н=3,0м -68 шт., Ду=89мм, Н=3,0м -82 шт., Ду=108мм, Н=3,0м -84 шт., Ду=159мм, Н=3,0м -22 шт.,Ду=219мм, Н=3,0м -39 шт., S=329,72 м2; ремонт фундаментів підпор - 17од.	км	1,89		128,548	20	68,015		3		Вартість матеріалів
		Слов'янське УГГ					**1,749**	**1,214**	**373,157**	**181,687**					
6		Відновлення захисного покриття (пофарбування) на розподільному надземному газопроводі с/т та підпорах, с Високо Іванівка від місця врізання до ГРП. Заміна та відновлення вузлів інженерних мереж (підпор)	ГРС Слов'янськ	114061500330201350	Пофарбування частини газопроводу Д 100мм-370 п.м. та підпор, монтаж 6 од. підпор та заміна 1 підпори (труба 100мм -370 м; підпори 6 од-д100мм Н-3 м , 1 од д.100мм Н-5.5м S поф-182.85м2)	км	0,37	0,37	49,099	49,067	132,7	132,614	2	2	
7		Відновлення захисного покриття (пофарбування) на розподільному надземному газопроводі н/т та підпорах, вул. Лозовська, від вул. Підгірна до №2. Заміна та відновлення вузлів інженерних мереж (підпор, ділянки газопроводу)	ГРС Слов'янськ	1140615000330313429	Пофарбування газопроводу Д 89 мм-330 п.м. та підпор, заміна ділянки газопроводу та 1 підпори (труба 89мм - 330 м; підпори 28 од-д89мм Н-4 м)	км	0,33	0,33	38,881	18,386	117,821	55,715	3		
8		Відновлення захисного покриття (пофарбування) на розподільному надземному газопроводі н/т та підпорах, вул. Бульварна від пров Арматурного до вул. Зеленої, м. Слов'янськ. Заміна та відновлення вузлів інженерних мереж (підпор)	ГРС Слов'янськ	114061500330313343	Пофарбування газопроводу Д 76 мм - 514 п.м., відновлення 4-х підпор, та фундаментів під ними 0,6х0,6х1,0 (труба д.76мм-514м ; підпори 25 од-д76мм Н-3м; 4од-д.76мм Н-5м; 4 од.д.76мм Н-4м)	км	0,514	0,514	38,233	22,703	74,383	44,169	3		
9		Відновлення захисного покриття (пофарбування) на розподільному надземному газопроводі н/т та підпорах, вул. Миру1-11, вул. Горького 7-1 в №2 м. Миколаївка. Заміна та відновлення вузлів інженерних мереж (підпор, газопроводу вентколодязю)	ГРС Слов ГРЕС (м.Миколаївка)	114061500330310591	Пофарбування газопроводу Д - 108 мм-535 п.м. ,заміна 10 підпор д.108 мм з відновленням фундаментів, відновлення фундаментів під 38 підпорами та з заміною частини корозійної ділянки підпори, перекладання газопроводу з вирізанням катушок на підпорах, відновлення венткодязю (труба д.108х4,5 мм - 535 м S поф.-265,79 м2; підпори 48 од-д.108 Н - 6 м S поф-143,08 м2)	км	0,535		246,944	91,531	461,578		2		
		Торецьке від.					**5,24**	**3,582**	**298,764**	**209,774**					
10		Відновлення захисного покриття (фарбування) на розподільчому надземному газопроводі середнього тиску від засувки до ГРП-29, ГРП-28 та газопроводу н/т до меморіально комплексу Фенльного заводу. Відновлення вузлів інженерних мереж (ремонт штукатурки підпор, заміна підпор).	ГРС Дзержинськ	114060600330200327 114060600330200364 114060600330306880	Фарбування газ-ду с/т: Д-114 мм-630 п.м., Д- 108мм-268 п.м., Д-57 мм-220 п.м., разом довжина газопроводів складає 1118 п.м, що для фарбування складає 343,91 м2; фарбування трубчатих підпор: Д-108 мм h-3 м - 21 од, h-5 м-2 од, Д-57 мм h-3.5м-28 од, кронштейни-27 од, що для фарбуванння складає 49,2 м2; відновлення вузлів інженерних мереж - ремонт штукатурки ж/б підпор складає-12,75 м2, заміна підпор Д-108 мм - 3 од.	км	1,118	0,925	63,025	58,139	56,373	62,853	2		
11		Відновлення захисного покриття (фарбування) на розподільчому надземному газопроводі низького тиску вул. Почтова 4,4а,8-10, добудинків по вул. 1 Травня, Заводська 10 сел. Новгородське м. Торецьк. Відновлення вузлів інженерних мереж (заміна підпор).	ГРС Дзержинськ	114060600330306861 114060600330306882 114060600330306905 114060600330312839 114060600330306981 114060600330306958	Фарбування газ-ду н/т: Д-108 мм-777 п.м., Д- 89 мм- 63 п.м., Д-57 мм-459 п.м., Д-25 мм-95 п.м., разом довжина газопроводів складає 1394 п.м, що для фарбування складає 370,71 м2; фарбування трубчатих підпор: Д-133 мм h-5 м - 3 од, Д-108 мм h-2,5м- 57 од, h-3,5 м-15 од, h-5м-6 од, h-6м-4 од, Д-89 мм h-3,5м-15 од, h-5м-1 од, Д-76 мм h3.5 м-29 од, кронштейни- 58 од, що для фарбуванння складає 136,4 м2; заміна вузлів інженерних мереж - заміна підпор д 100 мм-2 од, Д- 76 мм-4 од	км	1,394	0,604	77,529	58,724	55,616	97,225	3		
12		Відновлення захисного покриття (фарбування) на дворовому надземному газопроводі низького тиску до вул. Єсеніна 5,7,4,6,8,10,9, від вул. Єсеніна 3 до вул. В.Інтернаціоналістов 9,10 сел. Новгородське м. Торецьк. Відновлення вузлів інженерних мереж (заміна підпор).	ГРС Дзержинськ	114060600330306823 114060600330306824 114060600330306860 114060600330306869 114060600330306886 114060600330312862	Фарбування газ-ду н/т: Д-219 мм-163 п.м., Д-108 мм-639 п.м., Д-57 мм-292 п.м., разом довжина газопроводів складає 1094 п.м, що для фарбування складає 343,68 м2; фарбування трубчатих підпор: Д-219 мм h-1 м-3 од, Д-159 мм h-5 м - 4 од,h-4,5 м-9 од, h-1,8 м-4 од, h-1 м-5 од, Д-133 мм h-4,5 м-2 од, Д-108 мм h-1 м- 8 од, h-2,5 м-11од, h-3,5м-2од, h-4,5м-4 од, h-5м-2 од, кронштейни-120 од, що для фарбуванння складає 75,5 м2; заміна вузлів інженерних мереж-заміна підпори Д-108 мм L-6м -	км	1,094	0,927	69,046	52,323	63,113	56,443	3		

13		Відновлення захисного покриття (фарбування) на дворовому надземному газопроводі низького тиску від ГРП-23 до вул. Шкільна 1,18, вул. Молодіжна 34, вул. Ракетна 4,6,8,10 сел. Новгородське м. Торецьк. Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна засувок)	ГРС Дзержинськ	114060600330306786 114060600330306870 114060600330306888 114060600330306918 114060600330307046 114060600330307051 114060600330307052 114060600330307053 114060600330307054 114060600330307055	Фарбування газ-ду н/т: Д-159 мм-120 п.м., Д-108 мм-629 п.м., Д-89 мм-41 п.м., Д-57 мм-844 п.м., разом довжина газопроводів складає 1634 п.м, що для фарбування складає 435,65 м2; фарбування трубчатих підпор: Д-219 мм h-2,5 м - 8 од, Д-108 мм h-2,5 м- 80 од, Д-76 мм h-2,5 м-48 од, кронштейни- 52 од, що для фарбуванння складає 114,4 м2; Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна засувок Д-108 мм - 2 од; Д-159 мм- 1 од)	км	1,634	1,126	89,164	40,588	54,568	36,046	3		
		Реконструкція					**1**		**44,691**	**3,77**					
		Слов'янське УГГ					**1**		**44,691**	**3,77**					
14		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна вузлів технологічного устаткування та їх інженерних мереж - частини надземного газопроводу с/т від Сользаводу до вул.Павлова в № 1, Д-219 мм - 600 п.м.,м.Слов'янськ)	ГРС Слов'янськ	114061500330200822	Перенесення частини надземного газопроводу с/т Д - 219 мм - 600 п.м., з берегу озера Вейсове, , встановлення нових підпор-геодезія,розробка проекту на реконструкцію	од	1		44,691	3,77	44,691		3		Вартість проектних робіт
		Інше													
	II. Відключаючі пристрої														
		Всього:					**15**		**803,865**	**465,728**					
		Будівництво													
		Капремонт					**3**		**131,898**	**4,7**					
		Дружківське від.					**2**		**87,932**	**4,7**					
15		Герметизація фланцевого з`єднення на засувки д 500мм у газовому колодязі ГК-101 по вул. Юрченко (Гаврилівська)	ГРС Дружківка	114060800330200504	Герметизація фланцевого з`єднення на засувки Д 500мм	од	1		43,966		43,966		2		
16		Герметизація фланцевого з`єднення на засувки Д500 мм у газовому колодязі ГК-100 по вул.Чернігівській	ГРС Дружківка	114060800330200504	Герметизація фланцевого з`єднення на засувки Д 500мм	од	1		43,966		43,966		2		
17		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна засувки Д- 100 мм) на газопроводі-вводі с/т до ГРП № 33 за адресою: м. Дружківка, вул. Лісна	ГРС Дружківка	114060800320100274	заміна засувки Д- 100 мм	од				4,7					Вартість матеріалів
		Краматорське УГГ					**1**		**43,966**						
18		Технічне переоснащення клинової засувки ГК №54 підвідного г-ду середнього тиску вул. Привокзальна,2 - герметизація кленової засувки.	ГРС Краматорськ	114061000330200604	герметизація кленової засувки	од	1		43,966		43,966		3		
		Технічне переоснащення					**12**		**671,967**	**461,028**					
		Докучаєвське від.					**5**		**94,45**						
19		Технологічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна одиниць технологічного устаткування та їх інженерних мереж) ГК № 3, м. Волноваха, вул. Центральна	ГРС Волноваха	114060700320100235	Демонтаж ГК № 3 разом с засувками ДУ-250мм - 1од., Ду-100 мм-1од., Ду-80 мм-1од. Засипка колодязя 8м3. Монтаж нового газового вузлу з установкою приварних шарових кранів BREEZE КШ.Ц.П.100.025 П/П 02- 2 од., КШ.Ц.П.150.025 П/П 02- 1 од.	од	3		55,219		18,406		3		
20		Технологічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна одиниць технологічного устаткування та їх інженерних мереж) ГК №2, м.Волноваха, вул. Ювілейна	ГРС Волноваха	114060700320100236	Демонтаж ГК № 2 разом с засувками Ду-200 мм-1од, Ду-80мм-1од. Засипка колодязя 8м3. Монтаж нового газового вузлу з установкою приварних шарових кранів BREEZE КШ.Ц.П.100.025 П/П 02- 1од., BREEZE КШ.Ц.П.50.025 П/П 02-1 од.	од	2		39,231		19,616		3		
		Дружківське від.								**51,633**					
21		Технічне переоснащення технологічного устаткування (заміна та перенесення відключаючих пристроїв та ліквідація газового колодязя) ГК № 46 за адресою вул. Трояндова	ГРС Дружківка	11406800320100259	Заміна та перенесення відключаючих пристроїв та ліквідація газового колодязя	од				51,633					Вартість матеріалів, проєктних робіт
		Костянтинівське УГГ					**2**		**252,737**	**200,767**					

22	**Відключаючі пристрої**	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна одиниць технологічного устаткування - засувки Д - 300 мм на приварний кульовий кран Д - 300 мм з редуктором h - 2 м) за адресою: м.Костянтинівка, вул. Емельянова, ГК № 139.	ГРС Костянтинівка 1	114061200330100179, 114061200330201305	Заміна одиниці технологічного устаткування - засувки Д - 300 мм на приварний кульовий кран Д - 300 мм з редуктором h - 2 м у ГК № 139 та ліквідація газового колодязя	од	1		131,088	99,429	131,088		2		Вартість матеріалів, проєктних робіт
23		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна одиниць технологічного устаткування - засувки Д - 300 мм на кран кульовий приварний BREEZE 11c037n Д - 300 мм з редуктором та штоком h = 2 м) за адресою: м.Костянтинівка, вул. Ломоносова, 132 ГК № 30	ГРС Костянтинівка 1	114061200330201272	Заміна одиниці технологічного устаткування - засувки Д - 300 мм на приварний кульовий кран Д - 300 мм з редуктором та штоком h - 2 м у ГК № 30 та ліквідація газового колодязя	од	1		121,649	101,338	121,649		2		Вартість матеріалів, проєктних робіт
		Краматорське УГГ					**1**		**103,348**	**69**					
24		Технічне переоснащення на газопроводі високого тиску від ГРС до КМЗ 2-га нитка (газовий колодязь №3). Облаштування обвідної лінії Ду-200 мм з установкою 2-х повнопрохідних відключаючих пристроїв Д-200 мм.	ГРС Краматорськ	114061000330100191	пристрій обвідної лінії Ду200з встановленням двох приварних кранів Ду200/150,врізання штуцером у діючій стальний газопровід низького тиску під газом зі зниженням тиску	од	1		103,348	69	103,348		3		Вартість матеріалів
		Красноармійське УГГ					**4**		**221,432**	**139,628**					
25		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна одиниць технологічного устаткування - засувки) м.Покровськ м-н Південний	ГРС Красноармійськ	114061100330200668, 114061100330309709	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна одиниць технологічного устаткування - засувки) м.Покровськ м-н Південний. Винос вимикаючого пристрою з підземного в надземне положення Д-150 мм на газ-ді с/т та Д-250 мм на газ-ді н/т, ліквідація ГК 53. Виготовлення проектної документації.	од	2		124,431	69,628	62,216		2		Вартість матеріалів, проєктних робіт
26		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна одиниць технологічного устаткування - засувки) м.Покровськ вул.Шевченка	ГРС Красноармійськ	114061100330202124. 114061100330309781	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна одиниць технологічного устаткування - засувки) м.Покровськ вул.Шевченка. Винос вимикаючого пристрою з підземного в надземне положення Д-150 мм на газ-ді с/т Д-250 мм на газ-ді н/т, ліквідація ГК 40. Виготовлення проектної документації.	од	2		97,001		48,501		3		
27		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна одиниць технологічного устаткування) м.Покровськ від вул.Захисників України до ГРП №11 газопровід середнього тиску (ГК №46)	ГРС Красноармійськ	114061100330202124.	Винос вимикаючого пристрою з підземного в надземне положення Д-150 мм на газ-ді с/т Виготовлення проектної документації.	од				40,006			2		Вартість матеріалів, проєктних робіт
28		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна одиниць технологічного устаткування) м.Покровськ вул.Захисників України (ГК №41)	ГРС Красноармійськ	114061100330201417.	Винос вимикаючих пристроїв з підземного в надземне положення Д-100 мм на газ-ді с/т Виготовлення проектної документації.	од				29,994			2		Вартість матеріалів, проєктних робіт
		Реконструкція													
		Інше													
	III. ГРП														
		Всього:					**22**	**5**	**2929,141**	**1726,963**					
		Будівництво													
		Капремонт					**10**	**2**	**371,578**	**220,132**					
		Артемівське УГГ					**2**		**85,015**	**23,227**					
29		Ремонт будівлі ГРП № 34 (заміна покрівлі, ремонт стін) м. Бахмут, вул. Толбухина	ГРС к-пу ім. Кірова (с.Володимирівка)	114060200320900065	Улаштування покриття з профнастилу S=78,75 м2. Білення стін S=115 м2. Виготовлення проектної документації.	од	1		44,423	7,889	44,423		3		Вартість матеріалів
30		Ремонт будівлі ГРП № 99 (заміна покрівлі, ремонт стін, стелі) с. Воздвиженка	ГРС ім. Козаченко (с.Клинове)	114060500320100189	Улаштування покриття з профнастилу S=69.7 м2. Ремонт бетонного вимощення S=9 м2. Білення стін, стелі S= 72 м2. Виготовлення проектної документації.	од	1		40,592	7,938	40,592		2		Вартість матеріалів
31		Капітальний ремонт ГРП № 97, с. Клинове.	ГРС ім. Козаченко (с.Клинове)	114060500320100188	Улаштування покриття з профнастилу S= 4,7 м2. Білення стін, стелі S= 73м2.	од				7,4			3		Вартість матеріалів
		Костянтинівське УГГ					**4**		**81,687**	**50,357**					

32		Ремонт будівлі ГРП № 44 (заміна покрівлі) за адресою: Костянтинівський р-н, с.Артема	ГРС к-пу ім. Леніна (с.Олександро-Калинове)	114061200320100719	Заміна покрівлі ГРП 7х7 з рулонних матеріалів на стальний профнастил. Виготовлення проектної документації.	од	1		21,243	12,046	21,243		2		Вартість матеріалів
33		Ремонт будівлі ГРП № 43 (заміна покрівлі) за адресою: Костянтинівський р-н, с.Смирнове	ГРС к-пу «Широкий-Шлях»	114061200320100721	Заміна покрівлі ГРП 7х6 з рулонних матеріалів на стальний профнастил. Виготовлення проектної документації.	од	1		20,281	12,974	20,281		2		Вартість матеріалів
34		Ремонт будівлі ГРП № 54 (заміна покрівлі) за адресою: Костянтинівський р-н, с.Н.Полтавка	ГРС к-пу «Широкий-Шлях»	114061200320100727	Заміна покрівлі ГРП 7х6 з рулонних матеріалів на стальний профнастил. Виготовлення проектної документації.	од	1		20,135	12,099	20,135		3		Вартість матеріалів
35		Ремонт будівлі ГРП № 40 (заміна покрівлі) за адресою: Костянтинівський р-н, с.Полтавка-2	ГРС к-пу «Широкий-Шлях»	114061200320100718	Заміна покрівлі ГРП 7х6 з рулонних матеріалів на стальний профнастил. Виготовлення проектної документації.	од	1		20,028	13,238	20,028		2		Вартість матеріалів
		Краматорське УГГ					**1**	**1**	**49,555**	**49,394**					
36		Ремонт будівлі ГРП II м. Краматорськ вул. Новікова-Прибою(S=41м2, H=5,0м)	ГРС Краматорськ	114061000320100407	монтаж покрівельного покриття з профільованого листа, штукатурення стін приміщення ГРП,фарбування стін приміщення ГРП, скління рам вікон приміщення,фарбування вікон, фарбування дверей приміщення, улаштування бетонних стяжок, улаштування бетонного вимощення	од	1		49,555	3,762	49,555		3		Вартість матеріалів
37		Ремонт будівлі ГРП № 24, м. Краматорськ, вул. Київська (заміна покрівлі, ремогт кам*яної кладки стіни, фарбування).	ГРС Краматорськ	114061000320100427	заміна покрівлі, ремогт кам*яної кладки стіни, фарбування	од		1		45,632		45,632		2	
		Мар'їнське від.					**1**	**1**	**87,593**	**89,45**					
38		Ремонт будівлі ГРП № 2 с.Новоукраїнка, вул.Харченко, 52 (заміна дверей; фарбування технологічного обладнання ; фарбування стелі ГРП; фарбування внутрішніх стін; ремонт покрівлі)	ГРС Вугледар	114061300320100475	демонтаж, виготовлення та монтаж дверей – 3 од; грунтування та пофарбування дверей – 6,3 кв.м; фарбування технологічного обладнання – 6,0 кв.м; фарбування стелі ГРП – 26,3 кв.м; фарбування внутрішніх стін ГРП-30,9 кв.м.; ремонт м?якої рубероїдної кровлі- 45,6 кв.м.	од	1		87,593		87,593		3		
39		Ремонт будівліГРП № 5 м-ни Сонячний м.Красногорівка, (встановлення дверей, грунтування, фарбування внутрішніх стін та стелі; шпаклювання внутрішніх стін ; фарбування технологічного обладнання, Часткове влаштування цементної стяжки даху, монтаж скидного газопроводу з ПСК)	ГРС Мар'їнка	114061300330310467	встановлення дверей, грунтування, фарбування внутрішніх стін та стелі; шпаклювання внутрішніх стін ; фарбування технологічного обладнання, Часткове влаштування цементної стяжки даху, монтаж скидного газопроводу з ПСК	од		1		89,45		89,45		2	
		Слов'янське УГГ					**1**		**19,818**	**4,5**					
40		Ремонт будівлі ГРП № 2 (заміна покрівлі) вул.Чапаєва, м. Лиман	ГРС Червоний Лиман	114061500320100551	Демонтаж старого шиферу, облаштування нової покрівлі. Виготовлення проектної документації.	од	1		19,818	4,5	19,818		3		Вартість матеріалів
		Торецьке від.					**1**		**47,91**	**3,204**					
41		Ремонт будівлі ГРП-28 вул. Єсеніна,с. Новгородське м.Торецьк (46,29 м2, цегла, перекриття з/б).	ГРС Дзержинськ	114060600320900203	Заміна покрівлі ГРП:часткове розбирання парапетів,улаштування решетування,укладання листів профнастилу, грунтування, шпаклювання, фарбування внутрішніх стін та стелі; частковий ремонт вимощення. Виготовлення проектної документації.	од	1		47,91	3,204	47,91		2		Вартість матеріалів
		Технічне переоснащення					**12**	**3**	**2557,563**	**1506,831**					
		Артемівське УГГ					**3**	**2**	**643,918**	**641,443**					
42		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінії редукування ГРП) ГРП № 55 м.Сіверськ, ул. Садова (РДУК-2-100, с/т-н/т, потужність 2840м3/год). Ремонт будівлі ГРП (заміна покрівлі, ремонт стелі,стін)	ГРС Сіверськ	114060200420100044 114060200320900039	Технічне переоснащення лінії редукування ГРП(РДУК-2-100, с/т-н/т 1 нитка, потужність 2840м3/год). Капітальний ремонт будівлі ГРП (улаштування покриття з профнастилу S=60.8 м2, фарбування дверей, вікон, штукатурка стін, стелі, фарбування підлоги). Виготовлення проектної документації.	од	1		276,016		276,016		3		
43		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ГРП) ГРП № 98 с.Відродження РДУК-2-50, с/т-н/т 2 од	ГРС ім. Козаченко (с.Клинове)	114060500320100187	Технічне переоснащення лінії редукування ГРП (РДУК-2-50, заміна лінії редукування-2 нитки, с/т-н/т на сучасне обладнання, потужність 1790м3/год). Виготовлення проектної документації.	од	1		219,043		219,043		3		

44	ГРП	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінії редукування ГРП) ГРП № 87 с.Трипілля (РДУК-2-50, с/т-н/т 1шт.). Ремонт будівлі ГРП (заміна покрівлі, ремонт стелі, стін, підлоги)	ГРС к-пу ім. Кірова (с.Володимирівка)	114060200420100060 114060200320900089	Технічне переоснащення лінії редукування ГРП (РДУК-2-50, заміна лінії редукування-1 нитки, с/т-н/т на сучасне обладнання, потужність 1790м3/год.). Ремонт будівлі ГРП (улаштування покриття з профнастилу S=56 м2, заміна дверного блоку, білення стін, стелі, відновлення ганку).Виготовлення проектної документації.	од	1		148,859	71	148,859		2		Вартість матеріалів
45		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінії редукування ГРП) № 36 м.Часів-Яр, вул.Горького (РДУК-2-100, с/т-н/т, потужність 2840м3/год). Капітальний ремонт будівлі ГРП №36.	ГРС Часів Яр	114060200420100142, 114060200320900708	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінії редукування ГРП) № 36 м.Часів-Яр, вул.Горького (РДУК-2-100, с/т-н/т, потужність 2840м3/год). Капітальний ремонт будівлі ГРП №36.	од		1		250,682			2			
46		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінії редукування ГРП) ГРП №38 вул.Бориса Глібська, м.Часів-Яр, (РДУК-2-100, 1 нитка, с/т-н/т, потужність 2840 м3/год). Капітальний ремонт будівлі ГРП №38.	ГРС Часів Яр	114060200420100149 114060200320900710	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінії редукування ГРП) ГРП №38 вул.Бориса Глібська, м.Часів-Яр, (РДУК-2-100, 1 нитка, с/т-н/т, потужність 2840 м3/год). Капітальний ремонт будівлі ГРП №38.	од		1		319,761			2			
		Докучаєвське від.					**1**		**103,691**						
47		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ГРП) ГРП №2 (одна лінія редукування із середнього на низький тиск потужністю 990 м3/год (регулятор РДУК 50) , м.Волноваха по вул. Ювілейна .	ГРС Волноваха	114060700320100236	Демонтаж лінії редукування ГРП№2(одна лінія редукування із середнього на низький тиск потужністю 990м3/год ,регулятор РДУК 50),та монтаж газорозподільного пункту ГРУ-2-MBZ-1/50-1од.м.Волноваха,вул.Ювілейна	од	1		103,691		103,691		3			
		Дружківське від.					**2**	**1**	**461,198**	**485,54**					
48		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування(заміна лінії редукування ГРП) ГРП -12 м.Дружківка вул.Трояндова	ГРС Дружківка	114060800320100259	Заміна лінії редукування з РДУК 2-100 на лінію у зборі з сучасним обладненням - 1 нитка с/т-н8т.потужність 3000 м3/год.Перевірка налаштувань параметрів спрацювання ГРП. Виготовлення проектної документації.	од	1		230,599	236,728	230,599		2		Вартість матеріалів, проєктних робіт
49		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна лінії редукування ГРП) ГРП -1 м.Дружківка вул.Козацька	ГРС Дружківка	114060800320100261	Заміна лінії редукування з РДУК 2-100 на лінію у зборі з сучасним обладненням -1 нитка с/т-н/т,потужність 3000 м3/год.Перевірка налаштувань параметрів спрацювання ГРП.Виготовлення проектної документації.	од	1		230,599		230,599		3		
50		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна лінії редукування ГРП) ГРП-24 м. Дружківка, с. Горняк, вул. Костянтинівська (Постишева) - заміна лінії редукуванняна на сучасне обладнання в зборі	ГРС Дружківка	114060800320100258	заміна лінії редукуванняна на сучасне обладнання в зборі	од		1		248,812		248,812		2	
		Костянтинівське УГГ					**1**		**234,246**	**133,356**					
51		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ГРП) ГРП № 8 за адресою: м.Костянтинівка, вул. К.Маркса-Костюшко 160	ГРС Костянтинівка 1	114061200320100370	Технічне переоснащення ГРП (РДУК-100, на більш сучасне обладнення).Виготовлення проектної документації.	од	1		234,246		234,246		3		
52		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ГРП № 16), на ШРП за адресою: м.Авдіївка, вул.Гагарина	ГРС Костянтинівка 1	114061800320100660	Технічне переоснащення ГРП (заміна ГРП з регулятором РДУК-100 на ШРП з сучасним обладнанням з РД-32, виготовлення проектної документації)	од				133,356			3		Вартість матеріалів, проєктних робіт
		Краматорське УГГ					**1**		**295,412**	**245,549**					
53		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ГРП),ремонт будівлі ГРП 13 м. Краматорськ вул.С. Щедріна з-д Емаль (S=54м2, H=3,6м)	ГРС Краматорськ	'114060800320100391	Технічне переоснащення лінії редукування (РДУК 2-100, с середнього тиску на низький тиск, потужність 3800м3, 1 лінія редукування), виготовлення проектної документації	од	1		295,412		295,412		2		
54		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування) ГРП-20 м. Краматорськ, вул. Миколаївській. Заміна ГРП на ШРП	ГРС Краматорськ	114061000320100408	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування) ГРП-20 м. Краматорськ, вул. Миколаївській. Заміна ГРП на ШРП	од				245,549					Вартість матеріалів, проєктних робіт
		Красноармійське УГГ					**2**		**206,122**						

55		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ГРП) ГРП №3 м.Родинське вул.Маяковського	ГРС Красноармійськ	114061100320100442	Технічне переоснащення лінії редукування ГРП (Заміна 1 лінії редукування з регулятором РДУК2 50/35 V=990м3/год, та встановленням регулятора "MADAS" Р=0,3МПа). Виготовлення проектної документації.	од	1		103,061		103,061		2		
56		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ГРП) ГРП №2 м.Родинське вул.Пушкіна	ГРС Красноармійськ	114061100320100440	Технічне переоснащення лінії редукування ГРП (заміна 1 лінії редукування з регулятором РДУК2 50/35 V=990м3/год, та встановленням регулятора "MADAS" Р=0,3МПа). Виготовлення проектної документації.	од	1		103,061		103,061		3		
		Мар'їнське від.					**1**		**351,62**						
57		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ГРП) ГРП №1, адреса: с. Єлизаветівка (пропускна спроможність регулятору тиску з високого на середній: 5672 м3/год, Пропускна спроможність регулятору тиску з середнього на низький: 3178 м3/год), ремонт будівлі ГРП №1 (заміна покрівлі)	ГРС Вугледар	114061300320100487	Технічне переоснащення лінії редукування ГРП з регуляторами тиску РДУК-2В-100/70, РДУК-2Н-50/35 - 2 од. Вхідний тиск - 1,2МПа, вихідний тиск - 0,005-0,3МПа, <0,005МПа. Пропускна здатність - 5672м3/год. Встановлення лінії редукування у зборі з сучасним обладнанням. Розбирання покрівлі з рулонних матеріалів - 56,0м2, монтаж покрівельного покриття з профільованого листа - 56,0м2. Виготовлення проектної документації.	од	1		351,62		351,62		3		
		Торецьке від.					**1**		**261,356**	**0,943**					
58		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування) ГРП-17 по вул.Юності с. Північний м. Торецьк. 1 лінія редукування, РДУК-2-100/70, пропускна здатність 5650 м3/год. Капітальний ремонт будівлі ГРП - 17 (24,49 м2, цегла, перекриття з/б). Зміна м"якої покрівлі на покрівлю с профільного листа, малярні та штукатурні роботи.	ГРС Дзержинськ	114060600320900199 114060600420100088	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування) - Заміна обладнання (РДУК-2-100, заміна лінії редукування-1 нитка, с/т-н/т на сучасне обладнання, потужність 5650 м3/год). Заміна РДУК-2-100, ПКН Ду 100мм на MADAS RG/2MB Ду100мм; заміна фільтра ФВ Ду 100мм на фільтр MADAS Ду100мм, заміна засувок Ду100мм на крани КШ.Ц.Ф. DN 100мм - 4 од.Заміна покрівлі ГРП:часткове розбирання парапетів,улаштування решетування,укладання листів профнастилу, ґрунтування, шпаклювання, фарбування внутрішніх стін та стелі. Виготовлення проектної документації.	од	1		261,356	0,943	261,356		3		Вартість проєктних робіт
		Реконструкція													
		Інше													
	IV. ШРП														
		Всього:					**10**	**5**	**1382,167**	**1101,739**					
		Будівництво													
		Капремонт													
		Технічне переоснащення					**10**	**5**	**1382,167**	**1101,739**					
		Артемівське УГГ					**2**	**2**	**283,725**	**287,473**					
59		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ШРП) ШРП № 4 м.Бахмут, з-д Дорінсдустрія (с/т-н/т, РД-50, 2од, потужність 300м3/год)	ГРС Артемівськ	114060200420200005	Технічне переоснащення ШРП з установкою сучасного обладнання на 1-й лінії редукування, продуктивність до 300м3/год. Виготовлення проектної документації.	од	1	1	142,195	141,611	142,195	141,611	2	2	
60		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ШРП) ШРП № 24,м.Соледар, с.Білокам янка, вул.Соледарська(Жовтнева) (с/т-н/т, РД-50- 1од, потужність 300м3/год)	ГРС Бахмутська ПТФ (с.Берестове)	114060200420200197	Технічне переоснащення ШРП з установкою сучасного обладнання на 2-й лініях редукування, продуктивністю до 300м3/год. Виготовлення проектної документації.	од	1	1	141,53	145,862	141,53	145,862	3	2	
		Докучаєвське від.					**1**	**1**	**144,135**	**140,752**					
61		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ШРП) ШРП №6, м.Волноваха,вул.Докучаєва (дві лінії редукування із середнього на низький тиск, РД-50-2 од.,потужність 990 м3/годину) на сучасне ШРП з РТ MADAS	ГРС Волноваха	114060700420200072	Демонтаж ШРП в сборі(ящик,манометр с краном-1од. крани Ду25 2од.,фільтр Ду25-2од.,ПЗК25-2од.,РТ50-2од.,крани Ду50-2од.) -1од.Монтаж шафого газорозподільного пункту ШГРП-2МВЯ-2/50-1од.м.Волноваха,вул.Докучаєва	од	1	1	144,135	140,752	144,135	140,752	3	2	
		Костянтинівське УГГ					**3**		**479,058**	**111,886**					

Експлуатація мереж	62	ШРП	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ШРП) ШРП № 94 за адресою: м.Костянтинівка, вул. Трудова 167	ГРС Костянтинівка 1	114061200420200075	Технічне переоснащення ШРП (РД-50, заміна лінії редукування-2 нитки, с/т-н/т на сучасне обладнення, потужність 2840м3/год). Виготовлення проектної документації.	од	1		159,686		159,686		2		
	63		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ШРП) ШРП № 21 за адресою: м.Авдіївка, вул. Першотравнева	ГРС Авдіївка	114061800420200138	Технічне переоснащення ШРП (РД-50, заміна лінії редукування-2 нитки, с/т-н/т на сучасне обладнення, потужність 2840м3/год). Виготовлення проектної документації.	од	1		159,686	110,943	159,686		2		Вартість матеріалів, проєктних робіт
	64		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ШРП) ШРП № 20 за адресою: м.Авдіївка, вул. Темерязєва	ГРС Авдіївка	114061800420200124	Технічне переоснащення ШРП (РД-50, заміна лінії редукування-2 нитки, с/т-н/т на сучасне обладнення, потужність 2840м3/год).Виготовлення проектної документації.	од	1		159,686	0,943	159,686		3		Вартість проєктних робіт
			Краматорське УГГ					**1**		**140,512**	**266,976**					
	65		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ШРП) ШРП 66, м. Краматорськ вул. Актюбінська	ГРС Краматорськ	114061000420200069	Технічне переоснащення ШРП (РД50-2шт., с середнього тиску на низький тиск, потужність 990м3, 2 лінії редукування). Виготовлення проектної документації.	од	1		140,512	132,608	140,512		4		Вартість матеріалів
	66		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ШРП) ШРП 49 у зборі, м. Краматорськ, вул. К. Гампера,24 (РД-50-2 од., потужність 990 м3/годину).	ГРС Краматорськ	114061000420200082	Технічне переоснащення ШРП (РД50-2шт., с середнього тиску на низький тиск, потужність 990м3, 2 лінії редукування). Виготовлення проектної документації.	од				134,368			2		Вартість матеріалів
			Мар'їнське від.					**1**		**7,471**	**6,404**					
	67		Технічне переоснащення вузлів технологічного усттаткування ШРП №1, (пропускна спроможність: 220 м3/год), адреса: м. Вугледар, вул. 13 Десантників.	ГРС Вугледар	114061300420200130	Технічне переоснащення ШРП. Встановлення комбінованого регулятору тиску газу. Виготовлення проектної документації.	од	1		7,471	6,404	7,471		2		Вартість матеріалів, проєктних робіт
			Слов'янське УГГ					**2**	**2**	**327,266**	**288,248**					
	68		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ШРП) ШРП № 8, вул. Новий Бит, м. Словянськ	ГРС Слов'янськ	114061500330200879	Технічне переоснащення ШРП (РД-50 -2 лінії редукування, потужність 1220 м3/год.) на сучасне обладнання. Виготовлення проектної документації.	од	1	1	162,044	147,181	162,044	147,181	2	2	
	69		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ШРП) ШРП № 2, вул. Чкалова м. Миколаївка	ГРС Слов ГРЕС (м.Миколаївка)	114061500330200906	Технічне переоснащення ШРП ((РД-50 -2 лінії редукування, потужність 1220 м3/год.) на сучасне обладнання. Виготовлення проектної документації.	од	1		165,222		165,222		3	2	
	70		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ШРП) ШРП №37(РД 50 - 2 лінії редукування) на газопроводі середнього тиску по вул.Уральська м.Слов"янськ (РД-50 -2 лінії редукування , потужність 1220 м3/год.). Заміна засувок на вході та виході з ШРП.	ГРС Слов'янськ	114061500330200758	Технічне переоснащення ШРП ((РД-50 -2 лінії редукування, потужність 1220 м3/год.) на сучасне обладнання. Виготовлення проектної документації.Заміна засувок на вході та виході з ШРП.	од		1		141,067		141,067		2	
			Реконструкція													
			Інше													
			V. Газорегуляторне обладнання													
			Всього:								**57,75**					
			Будинкові регулятори													
			Регулятори ГРП													
			Регулятори ШРП													
			Інше обладнання газорегуляторнних пунктів								**57,75**					
			Краматорське УГГ								**57,75**					
	71		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування ГРП-2 (заміна гідрозатвору на ЗСК ду 50 MVSI) за адресою: м. Краматорськ вул. М. Войкова	ГРС Краматорськ	114061000320100391	заміна гідрозатвору на ЗСК ду 50 MVSI	од				5,775					Вартість матеріалів

72	**Регуляторне обладнання**	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування ГРП-4 (заміна гідрозатвору на ЗСК ду 50 MVSI) за адресою: м. Краматорськ вул. М. Вербицького	ГРС Краматорськ	114061000320100393	заміна гідрозатвору на ЗСК ду 50 MVSI	од				5,775					Вартість матеріалів
73		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування ГРП-8 (заміна гідрозатвору на ЗСК ду 50 MVSI) за адресою: м. Краматорськ вул. Лікарська	ГРС Краматорськ	114061000320100397	заміна гідрозатвору на ЗСК ду 50 MVSI	од				5,775					Вартість матеріалів
74		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування ГРП-14 (заміна гідрозатвору на ЗСК ду 50 MVSI) за адресою: м. Краматорськ вул. Кручковського	ГРС Краматорськ	114061000320100402	заміна гідрозатвору на ЗСК ду 50 MVSI	од				5,775					Вартість матеріалів
75		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування ГРП-16 (заміна гідрозатвору на ЗСК ду 50 MVSI) за адресою: м. Краматорськ вул. Ляпідевського	ГРС Краматорськ	114061000320100425	заміна гідрозатвору на ЗСК ду 50 MVSI	од				5,775					Вартість матеріалів
76		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування ГРП-17 (заміна гідрозатвору на ЗСК ду 50 MVSI) за адресою: м. Краматорськ с-з "Веселий"	ГРС Краматорськ	114061000320100403	заміна гідрозатвору на ЗСК ду 50 MVSI	од				5,775					Вартість матеріалів
77		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування ГРП-22 (заміна гідрозатвору на ЗСК ду 50 MVSI) за адресою: м. Краматорськ вул. Єсєніна	ГРС Краматорськ	114061000320100409	заміна гідрозатвору на ЗСК ду 50 MVSI	од				5,775					Вартість матеріалів
78		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування ГРП-23 (заміна гідрозатвору на ЗСК ду 50 MVSI) за адресою: м. Краматорськ вул. Карнаухова	ГРС Краматорськ	114061000320100410	заміна гідрозатвору на ЗСК ду 50 MVSI	од				5,775					Вартість матеріалів
79		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування ГРП-26 (заміна гідрозатвору на ЗСК ду 50 MVSI) за адресою: м. Краматорськ вул. Полярна	ГРС Краматорськ	114061000320100428	заміна гідрозатвору на ЗСК ду 50 MVSI	од				5,775					Вартість матеріалів
80		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування ГРП-9 (заміна гідрозатвору на ЗСК ду 50 MVSI) за адресою: м. Краматорськ вул. М. Білоброва	ГРС Краматорськ	114061000320100398	заміна гідрозатвору на ЗСК ду 50 MVSI	од				5,775					Вартість матеріалів
	VI. ЕХЗ															
		Всього:					**181**	**68**	**5143,045**	**4492,266**						
		Будівництво														
		Капремонт					**180**	**68**	**4990,665**	**4385,481**						
		Артемівське УГГ					**6**	**6**	**760,493**	**734,437**						
81		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (АЗ), м.Часів-Яр, вул.Лісна,50	ГРС Часів Яр	114060200330300085	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення	од	1	1	166,015	160,935	166,015	160,935	2	2	
82		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (АЗ), м.Часів-Яр, с.Шевченко ГРП №43	ГРС Часів Яр	114060200330300036	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення	од	1	1	106,832	104,883	106,832	104,883	2	2	
83		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (АЗ), м. Бахмут вул. Некрасова № 38 ГРП № 20	ГРС Артемівськ	114060200420300362	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення	од	1	1	129,247	123,483	129,247	123,483	2	2	
84		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (АЗ), с.Нікіфоровка, ГРП № 69	ГРС к-пу ім. Тімірязєва	114060200420300071	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення	од	1	1	113,323	107,745	113,323	107,745	3	2	
85		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (АЗ), м. Бахмут пров. Ломоносова,1	ГРС Артемівськ	114060200420300054	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення	од	1	1	125,893	120,409	125,893	120,409	3	2	
86		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (АЗ), м. Бахмут стадіон "Металург"	ГРС Артемівськ	114060200420300373	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення	од	1	1	119,183	116,982	119,183	116,982	3	2	
		Докучаєвське від.					**21**	**18**	**412,668**	**329,481**						

87		Ремонт(заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодних заземлювачів) на підземному газопроводі середнього тиску в смт.Новотроїцьке.	ГРС Новотроїцьке	114060700420300159	Заміна анодного заземлювача, анодного кабелю, встановлення коверу	од	1	1	78,866	79,655	78,866	79,655	4	2	
88		Ремонт(заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодних заземлювачів) на підземному газопроводі середнього тиску в с.Бугас Дачне селище "Роднічок".	ГРС Волноваха	114060700420300163	Заміна анодного заземлювача, анодного кабелю, встановлення коверу	од	1		78,866		78,866		3		
89		Ремонт(заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодних заземлювачів) на підземному газопроводі середнього тиску по вул.Менделєєва в смт. Донське	ГРС Донське	114060700420300151	Заміна анодного заземлювача, анодного кабелю, встановлення коверу	од	1	1	78,866	80,982	78,866	80,982	3	2	
90		Ремонт(заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторного захисту) на підземному переході газопроводу низького тиску м. Волноваха: по вул.Героїв 51ОМБр. 38-59, Героїв 510МБр.120-121, Чижевського, 30-32, Чижевського, 75-96, Коваля, 22-25, пров.Тяговий-медсклади, Олександра Олійника, 60-67, пров.Молодіжний, 1-2 , Маріупольська траса	ГРС Волноваха	114060700330312719	Установлення одиночного упакованого протектору ПМ-10У-10од.Заміна проводу ПВ3-15м.Заміна дієлектричних втулок Д12мм,80од.Заміна гайок М12-10од.Заміна болтів М12х90-10 од.	од	10	8	57,758	47,463	5,776	5,933	2		
91		Ремонт(заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторного захисту) на підземному переході газопроводу низького тиску, м. Волноваха: вул.Наріманова, 7-8, Наріманова, 68-70	ГРС Волноваха	114060700330307190	Установлення одиночного упакованого протектору ПМ-10У-2од.Заміна проводу ПВ3-3м.Заміна дієлектричних втулок Д12мм,16од.Заміна гайок М12-2од.Заміна болтів М12х90-2 од.	од	2	2	11,552	10,27	5,776	5,135	2	2	
92		Ремонт(заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторного захисту) на підземному переході газопроводу низького тиску по вул. Центральна 11-30-32, м.Волноваха	ГРС Волноваха	114060700330307205	Установлення одиночного упакованого протектору ПМ-10У-2од.Заміна проводу ПВ3-3м.Заміна дієлектричних втулок Д12мм,16од.Заміна гайок М12-2од.Заміна болтів М12х90-2 од.	од	2	2	11,552	10,27	5,776	5,135	2	2	
93		Ремонт(заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторного захисту) на підземному переході газопроводу низького тиску по вул. 2-ї Гвардійської Армії, 75-86, м.Волноваха	ГРС Волноваха	114060700330307191	Установлення одиночного упакованого протектору ПМ-10У-1од.Заміна проводу ПВ3-1,5м.Заміна дієлектричних втулок Д12мм,8од.Заміна гайок М12-1од.Заміна болтів М12х90-1 од.	од	1	1	5,776	5,111	5,776	5,111	2	2	
94		Ремонт(заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторного захисту) на підземному переході газопроводу низького тиску, магазин "Еліт" -пров. Поштовий, м. Волноваха	ГРС Волноваха	114060700330307193	Установлення одиночного упакованого протектору ПМ-10У1од.Заміна проводу ПВ3-1,5м.Заміна дієлектричних втулок Д12мм,8од.Заміна гайок М12-1од.Заміна болтів М12х90-1 од.	од	1	1	5,776	5,135	5,776	5,135	2	2	
95		Ремонт(заміна одиниць технологічного устаткування)засобів ЕХЗ(катодного захисту).м.Волноваха,вул.Калініна 59	ГРС Волноваха	114060700420300155	Демонтаж старої станції катодного захисту та встановлення нової КСС-600-24/48-У1.м.Волноваха,вул.Калініна59	од	1	1	41,394	44,827	41,394	44,827	3	2	
96		Ремонт(заміна одиниць технологічного устаткування)засобів ЕХЗ(катодного захисту).м.Чермалик	ГРС Донське	114061400420300252	Демонтаж старої станції катодного захисту та встановлення нової КСС-600-24/48-У1.м.Чермалик	од	1	1	42,262	45,768	42,262	45,768	3	2	
		Дружківське від.					**4**		**170,404**	**136,942**					
97		Ремонт(заміна технологічного устаткування)засобів ЕХЗ (заміна анодного заземлювача та анодної дренажної лінії на катодній станції КСС-1200 на газопроводі середнього тиску Д-219 мм) вул.Лісова	ГРС Дружківка	114060800420300371	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення	од	1		79,408	65,428	79,408		3		Вартість матеріалів
98		Ремонт(заміна тенологічного устаткування)засобів ЕХЗ (заміна анодного заземлювача та анодної дренажної лінії на катодній станції КСС-1200 на газопроводі низького тиску Д-89 мм вул.Гребенюка	ГРС Дружківка	114060800420300385	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення	од	1		79,408	65,164	79,408		3		Вартість матеріалів
99		Заміна технологічного устаткування(протектора) на газопроводі низького тиску Д-159 мм по вул.Козацька 46(від ж.б.46 до ж.б.44)	ГРС Дружківка	114060800330307965	Заміна протектора	од	1		5,794	3,175	5,794		2		Вартість матеріалів

100		Заміна технологічного цстаткування (протектора) на газопроводі низького тиску Д-133мм по вул.Козацька 44 (від ж.б.44 до ж.б.42)	ГРС Дружківка	114060800330307964	Заміна протектора	од	1		5,794	3,175	5,794		2		Вартість матеріалів
		Костянтинівське УГГ					**29**	**12**	**1142,069**	**1016,561**					
101		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист, ЕІФ) за адресою: м.Костянтинівка, вул.Європейсьа 32 - вул. Ціолковського 18, вул.Ломоносова 105 - 101.	ГРС Костянтинівка 1	114061200330308680	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист, ЕІФ)	од	2		11,556	6,35	5,778		2		Вартість матеріалів
102		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист, ЕІФ) за адресою: м.Костянтинівка, вул.Громова 54 - Б.Космонавтів 24.	ГРС Костянтинівка 1	114061200330308679	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист, ЕІФ)	од	1		5,78	3,175	5,78		2		Вартість матеріалів
103		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист, ЕІФ) за адресою: м.Костянтинівка, .Перемоги 10 - 12 , вул.Леванєвського 19 - 21, вул.Левanєвського 17 - 19.	ГРС Костянтинівка 1	114061200330308671	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист, ЕІФ)	од	3		17,342	9,525	5,781		2		Вартість матеріалів
104		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист, ЕІФ) за адресою: м.Костянтинівка, вул.6 - го Вересня 59 - 63, вул.6 - го Вересня 57 - 55, вул.Громова 12 - 4, вул.Громова 2 - 4.	ГРС Костянтинівка 1	114061200330308744	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист, ЕІФ)	од	4	4	23,116	19,069	5,779	4,767	2	2	
105		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист, ЕІФ) за адресою: м.Костянтинівка, вул.Громова 11а - вул.Європейська 65, вул.Громова 11 - 13 - 15.	ГРС Костянтинівка 1	114061200330308713	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист, ЕІФ)	од	2	2	11,556	9,835	5,778	4,918	2	2	
106		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач) за адресою: м.Костянтиніка, вул. Білоусова 3, ГРП №3	ГРС Костянтинівка 1	11406120042030007	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач)	од	1	1	72,972	74,646	72,972	74,646	2	2	
107		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач) за адресою: Костянтинівський р-н, с.Тарасівка, ГРП №39	ГРС к-пу «Широкий-Шлях»	114061200420300378	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач)	од	1	1	73,815	77,014	73,815	77,014	3	2	
108		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач) за адресою: Костянтинівський р-н, с.Смирнове, ГРП №43	ГРС к-пу «Широкий-Шлях»	114061200420300185	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач)	од	1	1	73,815	76,543	73,815	76,543	3	2	
109		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач) за адресою: м.Авдіївка, м-н Ювілейний, вул. Комунальна 1	ГРС Авдіївка	114061200420312307	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач)	од	1		80,515	65	80,515		3		Вартість матеріалів
110		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач, станція катодного захисту) за адресою: м.Костянтинівка, вул. Лєваневського 39	ГРС Костянтинівка 1	114061200420300158	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач, станція катодного захисту на станцію В-ОПЕК-АИ-1,2-50У1 з більш сучасним устаткуванням)	од	2	2	115,677	119,107	57,839	59,554	2	2	
111		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (станція катодного захисту) за адресою: м.Костянтинівка, вул. Цинкова 1	ГРС Костянтинівка 1	114061200420300179	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (станція катодного захисту на станцію В-ОПЕК-АИ-1,2-50У1 з більш сучасним устаткуванням)	од	1	1	42,694	44,355	42,694	44,355	2	2	
112		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач, станція катодного захисту) за адресою: м.Костянтинівка, вул. Поштова	ГРС Костянтинівка 1	114061200330309192	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач, станція катодного захисту на станцію В-ОПЕК-АИ-1,2-50У1 з більш сучасним устаткуванням)	од	2		125,358	104,471	62,679		2		Вартість матеріалів, проєктних робіт
113		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач, станція катодного захисту) за адресою: м.Костянтинівка, вул. О.Тихого-Булгакова	ГРС Костянтинівка 1	114061200330201271	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач, станція катодного захисту на станцію В-ОПЕК-АИ-1,2-50У1 з більш сучасним устаткуванням)	од	2		123,345	103	61,673		2		Вартість матеріалів, проєктних робіт

114		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач, станція катодного захисту) за адресою: м.Костянтинівка, вул. Шмидта-Ломоносова	ГРС Костянтинівка 1	114061200330308671	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач, станція катодного захисту на станцію В-ОПЕК-АИ-1,2-50У1 з більш сучасним устаткуванням)	од	2		119,585	102,471	59,793		2		Вартість матеріалів, проєктних робіт
115		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач, станція катодного захисту) за адресою: м.Костянтинівка, вул. Промислова-Пригородна	ГРС Костянтинівка 1	114061200330201341, 114061200330308735, 114061200330308745	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач, станція катодного захисту на станцію В-ОПЕК-АИ-1,2-50У1 з більш сучасним устаткуванням)	од	2		119,585	101	59,793		3		Вартість матеріалів, проєктних робіт
116		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач, станція катодного захисту) за адресою: м.Костянтинівка, вул. Трудова-Маяковського	ГРС Костянтинівка 1	114061200330201270, 114061200330308689	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач, станція катодного захисту на станцію В-ОПЕК-АИ-1,2-50У1 з більш сучасним устаткуванням)	од	2		125,358	101	62,679		3		Вартість матеріалів, проєктних робіт
		Краматорське УГГ					**63**	**1**	**673,23**	**479,397**					
117		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач) на газопроводі низького тиску вул. Паркова,97	ГРС Краматорськ	114061000420300228	Заміна анодного заземлювача	од	1		87,311	66,058	87,311		2		Вартість матеріалів
118		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач) на газопроводі середнього тиску до ГРП заводу будматеріалів по вул. Коперника	ГРС Краматорськ	114061000420300369	Заміна анодного заземлювача	од	1	1	81,761	85,201	81,761	85,201	3	2	
119		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач) на газопроводі середнього тиску пров. Трудовий	ГРС Краматорськ	114061000420300385	Заміна анодного заземлювача	од	1		82,693		82,693		2		
120		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач) на газопроводі високого тиску " Південний ввід НКМЗ за адресою б-р Машинобудівників	ГРС Краматорськ	114061000420300361	Заміна анодного заземлювача	од	1		81,761	66,058	81,761		3		Вартість матеріалів
121	**ЕХЗ**	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) на газопроводі низького тиску вул. Я. Мудрого №5 Т,1вул. Я. Мудрого №1 Т3,вул. Я. Мудрого(молелний дом)	ГРС Краматорськ	114061000330308685	Заміна протекторного захисту	од	3		17,266	9,5	5,755		2		Вартість матеріалів
122		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) на газопроводі низького тиску вул. Я. Мудрого №64 Т2,вул. Я. Мудрого №68 Т1,вул. Я мудрого №68 Т2,вул. Я Мудрого №66,вул. Я Мудрого №64 Т1,вул. Я Мудрого №56 Т1,вул. Я Мудрого №56 Т2,вул. Я. Мудрого №72	ГРС Краматорськ	114061000330308708	Заміна протекторного захисту	од	10		57,549	31,75	5,755		2		Вартість матеріалів
123		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) вул. Г. Небесної Сотні №25 Т2	ГРС Краматорськ	114061000330313327	Заміна протекторного захисту	од	1		5,755	3,175	5,755		2		Вартість матеріалів
124		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) на газопроводі низького тиску б-р Краматорський №31, б-р Краматорський №33, б-р Краматорський №35	ГРС Краматорськ	114061000330309356	Заміна протекторного захисту	од	4		23,05	12,7	5,763		2		Вартість матеріалів
125		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) вул. Я. Мудрого №13	ГРС Краматорськ	114061000330308685	Заміна протекторного захисту	од	2		11,512	6,35	5,756		2		Вартість матеріалів
126		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) на газопроводі низького тиску вул. Паркова №60 Т1	ГРС Краматорськ	114061000330308768	Заміна протекторного захисту	од	2		11,517	6,35	5,759		2		Вартість матеріалів
127		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) на газопроводі низького тиску б-р Машинобудівників №15	ГРС Краматорськ	114061000330309345	Заміна протекторного захисту	од	1		5,757	3,175	5,757		2		Вартість матеріалів
128		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) на газопроводі низького тиску вул. Г. України №23 Т2,вул. Г. України №23 Т1	ГРС Краматорськ	114061000330308695	Заміна протекторного захисту	од	3		17,271	9,525	5,757		2		Вартість матеріалів

129		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) на газопроводі низького тиску вул. В. Стуса №29 Т1, вул. Лікарська №31, вул. Славянська №50	ГРС Краматорськ	114061000330313323	Заміна протекторного захисту	од	3		17,271	9,525	5,757		3		Вартість матеріалів
130		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) на газопроводі низького тискувул. Паркова №53,вул. Паркова №55, вул. Паркова №33,вул. Паркова №35,вул. Паркова №39 Т1,вул. Паркова №58 Т2	ГРС Краматорськ	11406100330309364	Заміна протекторного захисту	од	7		40,294	22,225	5,756		3		Вартість матеріалів
131		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) на газопроводі низького тиску вул. В. Стуса №47,вул. В. Стуса №55 Т2,вул. В. Стуса №65,вул. В. Стуса№65 Т1,вул. В. Стуса№71 Т2,вул. Паркова №45 Т2,вул. Паркова№51,вул. Паркова №45 Т1,вул. Паркова№47 Т1,вул. Паркова№47 Т2,вул. Паркова №49 Т1, вул. Паркова№49 Т2,вул. Паркова№27,вул. Паркова №29,вул. Паркова №37, пров. Інтерната №7 Т1,пров. Інтерната №3,пров. Інтерната спальний корпус	ГРС Краматорськ	114061000330309346	Заміна протекторного захисту	од	23		132,462	73,025	5,759		3		Вартість матеріалів
132		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (демонтаж дренажної установки, встановлення анодного заземлювача, встановлення станції катодного захисту КСС -1200 , м. Краматорськ, дренаж посиленнийУД 2400) вул.Колгоспна ГРП 18	ГРС Краматорськ	8094	Демонтаж дренажної установки, встановлення анодного заземлювача, встановлення станції катодного захисту КСС -1200	од				74,78					Вартість матеріалів
		Красноармійське УГГ					**10**	**10**	**131,212**	**137,826**					
133		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторного захисту) на газопроводі низького тиску м.Покровськ вул.Вороного 162-169,126-131	ГРС Красноармійськ	№114061100330309836	заміна протекторного захисту на газопроводі н/т	од	4	4	23,048	22,903	5,762	5,726	2	2	
134		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторного захисту) на газопроводі низького тиску м.Родинське вул.Шахтарської слави 2-1	ГРС Красноармійськ	№114061100330309720	заміна протекторного захисту на газопроводі н/т	од	2	2	11,59	11,908	5,795	5,954	2	2	
135		Установлення протекторного захисту на газопровід м.Родинське вул.Котовського,18а	ГРС Красноармійськ	№114061100330309817	установлення протекторного захисту на газопроводі	од	2	2	11,59	11,908	5,795	5,954	3	2	
136		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (КСС 1200) на газопроводі низького тиску м.Покровськ ГРП №11	ГРС Красноармійськ	114061100420300252	заміна станції катодного захисту ГРП №11	од	1	1	42,492	46,191	42,492	46,191	2	2	
137		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (КСС 600) на газопроводі середнього тиску м.Покровськ ГРП №19	ГРС Красноармійськ	114061100420300258	заміна станції катодного захисту ГРП №19	од	1	1	42,492	44,916	42,492	44,916	3	2	
		Мар'їнське від.					**5**	**5**	**409,662**	**450,221**					
138		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (АЗ) на газопроводі середнього тиску, адреса: м. Курахове, м-н Южний ЗТП № 57	ГРС Курахово 1	114061300330201140	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення	од	1	1	108,394	105,193	108,394	105,193	3	2	
139		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (АЗ) на газопроводі середнього тиску, адреса: с.Новоукраїнка, "Центр" ПАСК-1,2,	ГРС Вугледар	114061300330200718	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення	од	1	1	108,703	104,735	108,703	104,735	3	2	
140		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (АЗ) на газопроводі високого тиску, адреса: с. Піддубне, ГРП- 1	ГРС Іванівка	114061300330100241	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення	од	1	1	108,926	107,17	108,926	107,17	3	2	
141		Ремонт(заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (КСС) на газопроводі середнього тиску, адреса: м. Мар'їнка, вул. Заводська, КСС-600,	ГРС Мар'їнка	114061300330200704	заміна станції катодного захисту	од	1	1	41,105	44,581	41,105	44,581	2	2	

142		Ремонт(заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (КСС) на газопроводі середнього тиску, адреса: с. Павлівка, "Центр" ПАСК-1,2.	ГРС Вугледар	114061300330200719	заміна станції катодного захисту	од	1	1	42,534	46,062	42,534	46,062	2	2	
143		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (АЗ) на газопроводі високого тиску, адреса: с.Єлизаветівка, ГРП №1 КСС-1200	ГРС Вугледар	114061300330100236	заміна анодного заземлення,анодного кабелю	од				42,48					Вартість матеріалів
		Слов'янське УГГ					**34**	**8**	**1245,627**	**1060,732**					
144		Капремонт анодного заземлення (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (станції катодного захистуКСС1200) по вул.Голубовська, м.Слов'янськ	ГРС Слов'янськ	114061500420300276	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення, станції катодного захисту	од	1	1	145,665	149,12	145,665	149,12	2	2	
145		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодного заземлювача) по вул. Демократична, м. Слов'янськ	ГРС Слов'янськ	114061500420300252	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення	од	1		80,571	51,025	80,571		3		Вартість матеріалів
146		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодного заземлювача) по вул. Коцюбинського, м. Слов'янськ	ГРС Слов'янськ	114061500420300259	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення	од	1	1	69,745	69,964	69,745	69,964	2	2	
147		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодного заземлювача) пров. Вокзальний, м. Слов'янськ	ГРС Слов'янськ	114061500420300296	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення	од	1	1	82,978	83,485	82,978	83,485	2	2	
148		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодного заземлювача) по вул. Фестивальна, м. Слов'янськ	ГРС Слов'янськ	114061500420300280	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення	од	1	1	69,745	69,74	69,745	69,74	2	2	
149		Капремонт анодного заземлення (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (станції катодного захисту КСС1200) по вул. Вільямса, м. Слов'янськ	ГРС Слов'янськ	114061500420300298	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення, станції катодного захисту	од	1	1	133,636	137,142	133,636	137,142	2	2	
150		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодного заземлювача) по вул. Миру ГРП, м. Миколаївка	ГРС Слов ГРЕС (м.Миколаївка)	114061500420300253	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення	од	1	1	69,745	69,163	69,745	69,163	2	2	
151		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодного заземлювача) по вул. Урожайна, м. Слов'янськ	ГРС Слов'янськ	114061500330310657	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення	од	1	1	69,745	72,207	69,745	72,207	3	2	
152		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодного заземлювача) Лісниче господарство, м. Лиман	ГРС Червоний Лиман	114061500330200823	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення	од	1		69,745	51	69,745		3		Вартість матеріалів
153		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодного заземлювача) по вул. Гудованцева ГРП, м. Слов'янськ	ГРС Слов'янськ	114061500420300260	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення	од	1		68,239	51	68,239		2		Вартість матеріалів
154		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (станції катодного захисту КСС 1200) по вул. Гладиша, м. Слов'янськ	ГРС Слов'янськ	114061500330313356	заміна КСС-1200 на В-ОПЕК-АИ-3.0-50, ремонт корпуса, захисного заземлення	од	1		63,89	41	63,89		3		Вартість матеріалів
155		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (станції катодного захисту КСС 1200) по вул.Криворозька, м. Слов'янськ	ГРС Слов'янськ	114061500420300302	заміна КСС-1200 на В-ОПЕК-АИ-3,0-50, ремонт корпуса, захисного заземлення	од	1		63,89	41	63,89		3		Вартість матеріалів
156		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (станції катодного захисту КСС 1200) МЖК ГРП, м. Слов'янськ	ГРС Слов'янськ	114061500320100553	заміна КСС-1200 на В-ОПЕК-АИ-3,0-50	од	1		58,734	40,5	58,734		3	2	Вартість матеріалів
157		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (станції катодного захисту КСС 1200) по вул. Горького, м. Слов'янськ	ГРС Слов'янськ	114061500330311545	заміна КСС-1200 на ОПЕК -АИ-3,0-50, ремонт корпуса, захисного заземлення	од	1	1	63,89	60,285	63,89	60,285	2	2	

158		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторного захисту ПМ-10У) на підземних дворових вводах багатоквартирних будинків м. Словянськ: пров. Парковий №2,4,6; пров. Виноградний № 13,15; пров. Батюка № 3,5; вул. Вільна № 5; вул. Бульварна № 5,7; вул. Олімпійська № 3,9,22а; вул. Василевського №6,10	ГРС Слов'янськ	114061500330411614	заміна протекторів на підземних переходах н\т багатоквартирних будівель	од	20		135,409	74,101	6,77		3		Вартість матеріалів
		Торецьке від.					**8**	**8**	**45,3**	**39,884**					
159		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторів) на газопроводі низького тиску вул. Зарічна, пров. Зарічний с. Новгородське м. Торецьк	ГРС Дзержинськ	114060600330306844	Заміна протекторного захисту	од	2	2	11,325	9,971	5,663	4,986	2	2	
160		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторів) на газопроводі низького тиску вул. Горлівська, Слов'янська, Желізна с. Новгородське м. Торецьк	ГРС Дзержинськ	114060600330306842	Заміна протекторного захисту	од	2	2	11,325	9,971	5,663	4,986	2	2	
161		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторів) на газопроводі низького тиску вул. Поштова с. Новгородське м. Торецьк	ГРС Дзержинськ	114060600330306981	Заміна протекторного захисту	од	2	2	11,325	9,971	5,663	4,986	2	2	
162		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторів) на газопроводі низького тиску до будинків заводу ім. Петровського с. Новгородське м. Торецьк	ГРС Дзержинськ	114060600330306790	Заміна протекторного захисту	од	2	2	11,325	9,971	5,663	4,986	2	2	
		Технічне переоснащення													
		Реконструкція					**1**		**152,38**	**106,785**					
		Слов'янське УГГ					**1**		**152,38**	**106,785**					
163		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна КСС-600 на КСС-1200, захистного заземлення, анодного заземлення, ремонт корпуса КСС) КСС 600 консервний цех, м.Слов'янськ.	ГРС Слов'янськ	114061500420300267	заміна КСС,захистного заземлення,анодного заземлення,ремонт корпуса КСС	од	1		152,38	106,785	152,38		3		Вартість матеріалів, проєктних робіт
		Інше													
	VII. Інше														
	Разом														
	Компенсатори	**Всього:**													
		Будівництво													
		Капремонт													
		Технічне переоснащення													
		Реконструкція													
		Інше													
	Газові колодязі	**Всього:**													
		Будівництво													
		Капремонт													
		Технічне переоснащення													
		Реконструкція													
		Інше													
	Виробничі приміщення	**Всього:**													
		Будівництво													
		Капремонт													
		Технічне переоснащення													
		Реконструкція													
		Інше													
Усього по блоку, у т.ч.:							**245,835**	**81,325**	**11579,38**	**8397,186**					
Амортизаційні відрахування							241,835	81,325	10946,88	8377,202					
Витрати на капітальні вкладення							4		632,498	19,984					

АВТО		**VIII. Модернізаці та закупівля колісної техніки**														
		Разом					**22**		**13853,8**							
		Всього:					**9**		**8690,038**							
		Капремонт														
		Придбання					**9**		**8690,038**							
		ПАТ "Донецькоблгаз"					**9**		**8690,038**							
	164	**Спеціалізована Техніка**	Екскаватор навантажувач 3CX ECO Sitemaster (або аналог)			Екскаватор навантажувач 3CX ECO Sitemaster (або аналог)	од	1		2052		2052		4		
	165		Renault Master L2H2 фургон з переобладнанням під аварійно-диспетчерську машину (або аналог)			Renault Master L2H2 фургон з переобладнанням під аварійно-диспетчерську машину (або аналог)	од	5		4551,665		910,333		4		
	166		Renault Master L3H2 шасі (або аналог)			Renault Master L3H2 шасі (або аналог)	од	2		1295,026		647,513		4		
	167		Renault Master L4H3 шасі (або аналог)			Renault Master L4H3 шасі (або аналог)	од	1		791,347		791,347		4		
			Всього:					**13**		**5163,755**						
			Капремонт													
			Придбання					**13**		**5163,755**						
			ПАТ "Донецькоблгаз"					**13**		**5163,755**						
	168	**Легковий автотранспорт**	Автомобіль Renault Dokker (або аналог)			Автомобіль Renault Dokker (або аналог)	од	8		2741,328		342,666		4		
	169		Автомобіль Renault Duster (або аналог)			Автомобіль Renault Duster (або аналог)	од	4		1668,664		417,166		4		
	170		Автомобіль Renault Trafic пасс. з доп. комплектацією 8 місць (або аналог)			Автомобіль Renault Trafic пасс. з доп. комплектацією 8 місць (або аналог)	од	1		753,763		753,763		4		
Усього по блоку, у т.ч.:								**22**		**13853,79**						
Витрати на капітальні вкладення								22		13853,79						
		IX. Заходи, спрямовані на зниження виробничо-технологічних витрат та понаднормованих втрат природного газу														
		Разом					**20117**	**2394**	**38509,86**	**10881,43**						
		Всього:					**1**		**660**							
		Секціонування														
		Дублюючий облік					**1**		**660**							
		ПАТ "Донецькоблгаз"					**1**		**660**							
	171	**Оперативний облік**	Встановлення дублюючого вузла обліку газу: ПрАТ «Бахмутський Аграрний Союз» (с. Новолуганське)			Встановлення дублюючого вузла обліку газу: ПрАТ «Бахмутський Аграрний Союз» (с. Новолуганське)	од	1		660		660		3		
			Капремонт вог													
			Встановлення обліку ГРП, ШРП													
			Всього:													
		Спеціалізовані лабораторії	**Будівництво**													
			Капремонт													
			Модернізація													
			Всього:					**12209**	**1636**	**24234,87**	**7309,511**					
			ПАТ "Донецькоблгаз"					**12209**	**1636**	**24234,87**	**7309,511**					
	172	**Індивідуальний облік населення**	Виконання Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу» :відключення від системи газопостачання, переврізка, прокладка газопроводу, встановлення кранів, фільтру, лічильника, пуск газу.			Виконання Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу» :відключення від системи газопостачання, переврізка, прокладка газопроводу, встановлення кранів, фільтру, лічильника, пуск газу.	од	12209	1636	24234,87	7309,511	1,985	4,468	4		Встановлено 1636 од. на суму 2971,732 тис.грн.; придбано матеріалів на суму 4337,779 тис.грн.
			Всього:					**6891**	**233**	**11232,33**	**3068,67**					
			ПАТ "Донецькоблгаз"					**6891**	**233**	**11232,33**	**3068,67**					

ВТВ	173	**Заміна індивідуальних лічильників**	Заміна індивідуальних лічильників			Заміна індивідуальних лічильників	од	6891	233	11232,33	3068,67	1,63	13,17	4		Замінено 233 од. на суму 319,012 тис.грн.; придбано матеріалів на суму 2749,658 тис.грн.
		Обмінний фонд індивідуальних лічильників	**Всього:**					**1000**	**525**	**850**	**429,713**					
			ПАТ "Донецькоблгаз"					**1000**	**525**	**850**	**429,713**					
	174		Обмінний фонд індивідуальних лічильників			Обмінний фонд індивідуальних лічильників	од	1000	525	850	429,713	0,85	0,819	4		
		Будинковий облік населення	**Всього:**													
		Зірцеве обладнання та спеціальні засоби для забезепечення технічних перевірок	**Всього:**					**4**		**1293,994**						
			ПАТ "Донецькоблгаз"					**4**		**1293,994**						
	175		Придбання комп'ютеризованої установки для контролю метрологічних характеристик «Темпо-3 МР» для комплексної повірки газових лічильників			Придбання комп'ютеризованої установки для контролю метрологічних характеристик «Темпо-3 МР» для комплексної повірки газових лічильників	од	1		579,167		579,167		4		
	176		Електроаспіратор ASA-2M (1/5-50/10) (або аналог)			Електроаспіратор ASA-2M (1/5-50/10) (або аналог)	од	1		84,41		84,41		4		
	177		Переносний газоаналізатор ОКСИ 5М-5Н з газозабірним пристроєм довжиною 600 мм (або аналог)			Переносний газоаналізатор ОКСИ 5М-5Н з газозабірним пристроєм довжиною 600 мм (або аналог)	од	1		88,75		88,75		4		
	178		Модернізація установки для повірки лічильників газу АУРП-2500			Модернізація установки для повірки лічильників газу АУРП-2500	од	1		541,667		541,667		3		
		Прістрої передавання інформації з лічильників (вузлів обліку)	**Всього:**					**12**		**238,664**	**73,54**					
			ПАТ "Донецькоблгаз"					**12**		**238,664**	**73,54**					
	179		Придбання засобів дистанційної передачі даних, для встановлення на комерційні вузли обліку			Придбання засобів дистанційної передачі даних, для встановлення на комерційні вузли обліку	од	12		238,664	73,54	19,889		3		
Усього по блоку, у т.ч.:								**20117**	**2394**	**38509,86**	**10881,43**					
Витрати на встановлення індивідуальних лічильників								12209	1636	24234,87	7309,511					
Витрати на заміну лічильників								6891	233	11232,33	3068,67					
Витрати на капітальні вкладення								17		2192,658	73,54					
Обмінний фонд								1000	525	850	429,713					
		X. Придбання сучасних приладів діагностики і обстеження та впровадження систем протиаварійного захисту систем газопостачання														
			Всього:					**68**	**10**	**2550,979**	**163**					
			Придбання					**58**	**10**	**2028,809**	**163**					
			ПАТ "Донецькоблгаз"					**58**	**10**	**2028,809**	**163**					
	180		Детектор витоків газу snooper-mini CH4 (з метрологічною атестацією) або аналог			Детектор витоків газу snooper-mini CH4 (з метрологічною атестацією) або аналог	од	18	9	521,55	157,5	28,975	17,5	4		
	181		Трасошукач СПРУТ 17 (або аналог)			Трасошукач СПРУТ 17 (або аналог)	од	3		359,25		119,75		4		
	182		Товщіномір ВТ-12Н-5 (або аналог)			Товщіномір ВТ-12Н-5 (або аналог)	од	2		36,45		18,225		4		
	183		Товщіномір покриття NOVOTEST ТП-1 (L) з датчиком ф-5 (L), датчиком М-30 (L), повіркою (або аналог)			Товщіномір покриття NOVOTEST ТП-1 (L) з датчиком ф-5 (L), датчиком М-30 (L), повіркою (або аналог)	од	1		13,88		13,88		4		
	184		Товщіномір ультрозвуковий NOVOTEST УТ-1М з перетворювачем П112-10 (6/2 L) (або аналог)			Товщіномір ультрозвуковий NOVOTEST УТ-1М з перетворювачем П112-10 (6/2 L) (або аналог)	од	6	1	61,65	5,5	10,275	5,5	4		
	185		Насос дренажний, 780 Вт, 15700 л/ч, вис 8м, глуб 8 м, GC-DP 7835 Einhell (або аналог)			Насос дренажний, 780 Вт, 15700 л/ч, вис 8м, глуб 8 м, GC-DP 7835 Einhell (або аналог)	од	4		8,5		2,125		4		

Прилади	186	Прилади , системи	Каверномер КОП-05 (або аналог)			Каверномер КОП-05 (або аналог)	од	2		67,43		33,715		4		
	187		Вимірювач ИРПЦ-100 МК та медносульфатний електрод вимирювання (або аналог)			Вимірювач ИРПЦ-100 МК та медносульфатний електрод вимирювання (або аналог)	од	9		280,71		31,19		4		
	188		Газоаналізатор Variotec 480 EX (або аналог)			Газоаналізатор Variotec 480 EX (або аналог)	од	2		655,14		327,57		4		
	189		Курвіметр (мірне колесо) Nivel System M 10 (або аналог)			Курвіметр (мірне колесо) Nivel System M 10 (або аналог)	од	2		7,54		3,77		4		
	190		Мультиметр цифровой DT - 92 - 05A (або аналог)			Мультиметр цифровой DT - 92 - 05A (або аналог)	од	1		0,229		0,229		4		
	191		Мідно сульфатні електроди для приладу вимірювання потенціалу Есмион - 2П (або аналог)			Мідно сульфатні електроди для приладу вимірювання потенціалу Есмион - 2П (або аналог)	од	8		16,48		2,06		4		
			Диспетчеризація					**10**		**522,17**						
			Артемівське УГГ					**1**		**52,217**						
	192		Встановлення системи диспетчеризації на ГРП -98, Миронівський р-н, с. Відродження	ГРС ім. Козаченко (с.Клинове)	114060500320100187	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП	од	1		52,217		52,217		4		
			Дружківське від.					**2**		**104,434**						
	193		Встановлення системи деспетчеризації на ГРП-32 м.Дружківка вул.Подольська	ГРС Дружківка	114060800320100497	Дистаційний мониторинг за технічним станом газорегуляторного обладнення	од	1		52,217		52,217		4		
	194		Встановлення системи диспечеризації на ГРП-29 вул.Центральна	ГРС Кіндратівка	114060800320100275	Дистаційний мониторинг за технічним станом ГРП	од	1		52,217		52,217		4		
			Костянтинівське УГГ					**1**		**52,217**						
	195		Встановлення системи диспетчеризації на ГРП-52, с. Марково, Костянтинівський р-н, вул. Вишнева,40	ГРС Часів Яр	114061200320100726	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП-52, с. Марково, Костянтинівський р-н, вул. Вишнева,40	од	1		52,217		52,217		4		
			Краматорське УГГ					**1**		**52,217**						
	196		Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 27, вул. Шадринська	ГРС Краматорськ	114061000320100429	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 27, вул. Шадринська	од	1		52,217		52,217		4		
			Красноармійське УГГ					**2**		**104,434**						
	197		Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 20, с. Грішино	ГРС Красноармійськ	114061100320100452	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 20, с. Грішино	од	1		52,217		52,217		4		
	198		Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 19, м. Покровськ, с. Троянда	ГРС Красноармійськ	114061100320100454	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 19, м. Покровськ, с. Троянда	од	1		52,217		52,217		4		
			Мар'їнське від.					**1**		**52,217**						
	199		Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 1, с. Єлизаветівка	ГРС Вугледар	114061300320100487	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП	од	1		52,217		52,217		3		
			Слов'янське УГГ					**1**		**52,217**						
	200		Встановлення системи диспетчирізації на ГРП №1 с. Торець вул. Зелена	ГРС Слов'янськ	114061500320100501	Встановлення системи диспетчирізації на ГРП №1 с. Торець вул. Зелена	од	1		52,217		52,217		4		
			Торецьке від.					**1**		**52,217**						
	201		Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 34, с. Клебан-Бик	ГРС Щербинівського ПТФ	114060600420100080	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 34, с. Клебан-Бик	од	1		52,217		52,217		4		
			Заміна													
			Капремонт													
Усього по блоку, у т.ч.:								**68**	**10**	**2550,979**	**163**					
Витрати на капітальні вкладення								68	10	2550,979	163					
		XI. Впровадження та розвиток інформаційних технологій														
		Разом						**39**	**15**	**810,675**	**77,562**					
		Всього:						**39**	**13**	**810,675**	**71,729**					

IT		**Обладнання**	**Закупівля**					**39**	**13**	**810,675**	**71,729**					
			ПАТ "Донецькоблгаз"					**39**	**13**	**810,675**	**71,729**					
	202		Сервер NAS ASUSTOR AS7008T (з двома вінчестерами Western Digital Red Pro 10TB)			Сервер NAS ASUSTOR AS7008T (з двома вінчестерами Western Digital Red Pro 10TB)	од	1		61,203		61,203		3		
	203		Сервер NAS Synology DS918+ (з двома вінчестерами Seagate HDD Server Exos 7E8 8Tb) (або аналог)			Сервер NAS Synology DS918+ (з двома вінчестерами Seagate HDD Server Exos 7E8 8Tb) (або аналог)	од		1		25,833		25,833		2	
	204		Сервер Dell PowerEdge T30 (з двома вінчестерамиWestern Digital Red Pro 6TB)			Сервер Dell PowerEdge T30 (з двома вінчестерамиWestern Digital Red Pro 6TB)	од	4		81		20,25		3		
	205		Багатофункційний пристрій Konica Minolta bizhub 227 (тонер, автоподатчик) або аналог			Багатофункційний пристрій Konica Minolta bizhub 227 (тонер, автоподатчик) або аналог	од	3		168,9		56,3		4		
	206		Джерело безперебійного живлення Eaton 9130 SX 8000 VA			Джерело безперебійного живлення Eaton 9130 SX 8000 VA	од	3		249,372		83,124		3		
	207		Системний блок на базі Intel Core i3-8100 (3/6 ГТЦ) / RAM 8 ГБ/HDD 1 ТБ Intel UHD Graphics 630 (або аналог)			Системний блок на базі Intel Core i3-8100 (3/6 ГТЦ) / RAM 8 ГБ/HDD 1 ТБ Intel UHD Graphics 630 (або аналог)	од	9		103,5		11,5		4		
	208		Монітор 27 Dell SE2719H, або аналог			Монітор 27 Dell SE2719H, або аналог	од	9		46,8		5,2		4		
	209		Ноутбук Lenovo IdeaPad 330-15IKB (81DC00R6RA) або аналог			Ноутбук Lenovo IdeaPad 330-15IKB (81DC00R6RA) або аналог	од	10		99,9		9,99		4		
	210		Монітор TFT Samsung 24" LS24F350FHIXCI (або аналог)			Монітор TFT Samsung 24" LS24F350FHIXCI	од		1		2,417		2,417	1	1	
	211		Системний блок на базі Intel Core i3-3220 / 8 GB DDR3/500 GB HDD/nVidia GeForce 210 (або аналог)			Системний блок на базі Intel Core i3-3220 / 8 GB DDR3/500 GB HDD/nVidia GeForce 210	од		1		3,199		3,199	1	1	
	212		Принтер A4 Xerox Phaser 3020BI (Wi-Fi) (або аналог)			Принтер A4 Xerox Phaser 3020BI (Wi-Fi)	од		3		6,75		2,25	1	1	
	213		Багатофункційний пристрій Konica Minolta bizhub 185 (або аналог)			Багатофункційний пристрій Konica Minolta bizhub 185 (або аналог)	од		2		14,025		7,013	1	1	
	214		Багатофункційний апарат Konica Minolta bizhub 3320 (або аналог)			Багатофункційний апарат Konica Minolta bizhub 3320 (або аналог)	од		2		10,5		5,25	2	2	
	215		Системний блок на базі Intel Cores CPU, RAM 2 GB, HDD 160Gb,ATX			Системний блок на базі Intel Cores CPU, RAM 2 GB, HDD 160Gb,ATX	од		2		5		2,5	1	1	
	216		Лазерний принтер Kyocera Ecosys P2040dn (або аналог)			Лазерний принтер Kyocera Ecosys P2040dn (або аналог)	од		1		4,005		4,005	1	1	
			Підтримка													
			Модернізація													
		Програмне забезпечення	**Всього:**													
			Закупівля													
			Підтримка													
			Оновлення													
		IT послуги	**Всього:**						**2**		**5,833**					
			Телеком													
			Спецзвязок						**2**		**5,833**					
			ПАТ "Донецькоблгаз"						**2**		**5,833**					
	217		Радіотермінал GSM Sprut Universal			Радіотермінал GSM Sprut Universal	од		2		5,833		2,917	1	1	
			Інше													
Усього по блоку, у т.ч.:								**39**	**15**	**810,675**	**77,562**					
Витрати на капітальні вкладення								39	15	810,675	77,562					
		XII. Інше														

	Разом						**87**	**18**	**1853,211**	**422,587**					
	Облаштування робочих місць Аварійно-диспетчерської служби	**Всього:**					**9**		**50,382**						
		ПАТ "Донецькоблгаз"					**9**		**50,382**						
218		9 комплектів засобів для забезпечення безпечних робіт служби АДС, а саме: Світлодіодний вибухобезпечний налобний ліхтар -18 од.; Знак 3.21 Д-600 мм "В'їзд заборонено" - 18 од.; Знак А-700 мм "Обережно газ" - 36 од.; Тринога металева 1,2 м для дорожніх знаків - 54 од.			9 комплектів засобів для забезпечення безпечних робіт служби АДС, а саме: Світлодіодний вибухобезпечний налобний ліхтар -18 од.; Знак 3.21 Д-600 мм "В'їзд заборонено" - 18 од.; Знак А-700 мм "Обережно газ" - 36 од.; Тринога металева 1,2 м для дорожніх знаків - 54 од.	од	9		50,382		5,598		4		
	Придбання обладнання для зварювання газопроводів та їх випробування	**Всього:**					**2**		**560,5**						
		ПАТ "Донецькоблгаз"					**2**		**560,5**						
219		Компресор пересувний ДК-10/10Т (або аналог)			Компресор пересувний ДК-10/10Т (або аналог)	од	1		437,5		437,5		3		
220		Зварювальний генератор GEKO 6410 E DW -A\HHBA (або аналог)			Зварювальний генератор GEKO 6410 E DW -A\HHBA (або аналог)		1		123		123		3		
	Комплектація служб з експлуатації вуличних газопроводів, дворових вводів та ГРП УГГ приладами та інструментом	**Всього:**					**22**	**8**	**98,856**	**51,605**					
		ПАТ "Донецькоблгаз"					**22**	**8**	**98,856**	**51,605**					
221		Вишка-тура (1,2х2,0 м) 3+1 (або аналог)			Вишка-тура (1,2х2,0 м) 3+1 (або аналог)	од	1	2	7,163	15,606	7,163	7,803	1	2	
222		Клиновий домкрат РФМ-8-6-77 (або аналог)			Клиновий домкрат РФМ-8-6-77 (або аналог)	од	2	2	29,9	23,15	14,95	11,575	3		
223		Перфоратор D25133K 800Вт 2,9 Дж DeWalt (або аналог)			Перфоратор D25133K 800Вт 2,9 Дж DeWalt (або аналог)	од	9		32,175		3,575		3		
224		Акумуляторний дриль-шурупокрут MAKITA DF347DWE (або аналог)			Акумуляторний дриль-шурупокрут MAKITA DF347DWE (або аналог)	од	9		25,868		2,874		3		
225		Штангельциркуль з глубинометром №73028 VERNIER CALIPER 0-150 мм (SEIKO BRAND) (або аналог)			Штангельциркуль з глубинометром №73028 VERNIER CALIPER 0-150 мм (SEIKO BRAND) (або аналог)	од	1		3,75		3,75		4		
226		Кутова шліфувальна машина 180 мм			Кутова шліфувальна машина 180 мм	од		1		1,479		1,479	4	1	
227		Кутова шліфувальна машина 230 мм			Кутова шліфувальна машина 230 мм	од		1		2,662		2,662	4	1	
228		Кутова шліфувальна машина 125 мм			Кутова шліфувальна машина 125 мм	од		1		1,658		1,658	4	1	
229		Аккумуляторная угловая шлифовальная машина Makita			Аккумуляторная угловая шлифовальная машина Makita	од		1		7,05		7,05	4		
	Придбання обладнання для зварювання поліетиленових труб	**Всього:**													
	Засоби індивідуального захисту	**Всього:**													
	Високочутливі прилади для обстеження та діагностики стану газових мереж та споруд на них, інструмент для обслуговування та ремонту мереж, тощо	**Всього:**													
	Придбання обладнання для зварювання сталевих труб	**Всього:**													
		Всього:					**11**	**4**	**896,031**	**353,79**					
		Будівництво													

Інше		Приміщення	**Капремонт**					**2**		**762,462**	**197,693**					
			Краматорське УГГ								**194,093**					
	230		Ремонт будівлі АПК Краматорського УГГ, вул. Південна 1 (заміна віконних блоків, перепланування приміщення з метою створення індивідуальних робочих місць)			Ремонт будівлі АПК Краматорського УГГ, вул. Південна 1 (заміна віконних блоків, перепланування приміщення з метою створення індивідуальних робочих місць)	од				194,093			4		
			Красноармійське УГГ					**1**		**732,521**						
	231		Капітальний ремонт покрівлі із профлиста по металевим фермам будівлі АБК Красноармійського горгазу, м. Покровськ, вул. Шосейна, 154		291	Капітальний ремонт покрівлі із профлиста по металевим фермам будівлі АБК Красноармійського горгазу S=379 м2	од	1		732,521		732,521		3		
			Мар'їнське від.					**1**		**29,941**	**3,6**					
	232		Ремонт адміністративної будівлі (заміна сантехнічного обладнання, ремонт стелі, стін, дверей, підлоги, вікон, системи опалення), адреса: м. Курахове, пр-т Запорізький, 40.		214061300321300051	Очистка стін від фарби, побілки та штукатурки – 56,1м2, очистка стелі від побілки та штукатурки – 60,3м2, побілка всередині приміщення – 96,25м2, перетирання штукатурки – 116,4м2, фарбування стін, дверей масляною фарбою – 15,8м2, фарбування радіаторів - 6,4м2, фарбування дерев'яної підлоги – 19,86м2, заміна шпалер – 50,0м2, побілка зовнішніх стін – 69,0м2, розкриття грунту - 0,3м3, демонтаж трубопроводу системи опалення Ду=50мм - 14м, монтаж трубопроводу системи попалення Ду=50мм - 14м, ізоляція трубопроводу Ду=50мм - 14мта футляру Ду=150мм - 12м, засипка грунту. Заміна унітазу, вмивальника, шпаклювання трущін у стінах та стелі - 10м2, фарбування стін та стелі - 46,3м2, дверей - 3од..	од	1		29,941	3,6	29,941		3		Вартість матеріалів
			Технічне переоснащення					**1**		**76,707**						
			Докучаєвське від.					**1**		**76,707**						
	233		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування(заміна опалювальних котлів на сучасні АОГВ-16 в кількості 1од. потужн.16 кВт, АОГВ-20 в кількості 2 од. потуж. 25 кВт) в адмінбудівлі Новотроїцької дільниці, смт. Новотроїцьке, вул.І.Кононенка 39		137	Заміна опалювальних котлів адмінбудівлі Новотроїцької дільниці на АОГВ-16 в кількості 1од. потужн.16 кВт, АОГВ-20 в кількості 2 од. потуж. 25 кВт	од	1		76,707		76,707		3		
			Реконструкція													
			Інше					**8**	**4**	**56,862**	**156,097**					
			Костянтинівське УГГ					**4**		**25,198**						
	234		Придбання кондиціонеру ONE AIR OAC-12H/N1 (в службу СГ та В, в архів) (або аналог)			Придбання кондиціонеру ONE AIR OAC-12H/N1 (в службу СГ та В, в архів) (або аналог)	од	2		15,2		7,6		3		
	235		Придбання кондиціонеру ONE AIR OAC-7H/N1 (в службу РГСРГ, Очеретине) (або аналог)			Придбання кондиціонеру ONE AIR OAC-7H/N1 (в службу РГСРГ, Очеретине) (або аналог)	од	2		9,998		4,999		3		
			Краматорське УГГ								**42,2**					
	236		Розробка проекту автоматичної пожежної сигналізації на об'єкті: адміністративна будівля ПАТ "Донецькоблгаз" за адресою: м. Краматорськ, вул. Південна,1			Розробка проекту автоматичної пожежної сигналізації на об'єкті: адміністративна будівля ПАТ "Донецькоблгаз" за адресою: м. Краматорськ, вул. Південна,1	од							4		
	237		Впровадження охоронної системи-організація системи відеоспостереження будівлі Сервісного центру на базі Краматорського УГГ,м.Краматорськ, вул. Шкільна, 120			Впровадження охоронної системи-організація системи відеоспостереження будівлі Сервісного центру на базі Краматорського УГГ,м.Краматорськ, вул. Шкільна, 120	од				35,536			4		
	238		Впровадження охоронної системи-організація системи відеоспостереження АПК Краматорського УГГ, м. Краматорськ, вул. Південна,1			Впровадження охоронної системи-організація системи відеоспостереження АПК Краматорського УГГ, м. Краматорськ, вул. Південна,1	од				6,664			4		
			Красноармійське УГГ					**2**	**2**	**13,332**	**96,297**					

239		Придбання кондиціонеру Zanussi ZACS-07 HPF/A17/N1 (виробничо-технічний відділ) (або аналог)			Придбання кондиціонеру Zanussi ZACS-07 HPF/A17/N1 (виробничо-технічний відділ) (або аналог)	од	2	2	13,332	11,665	6,666		3		
240		Організація центральної Аварійно-диспетчерської служби Красноармійського УГГ, м. Селидове, вул. К.Маркса,17, м. Мирноград, вул. Соборная, 51А, м. Покровськ, вул. Шосейна, 154 (встановлення системи відеонагляду,захист вікон металевими гратами, установка дверей,встановлення додаткового зовнішнього освітлення)		1411 663	Встановлення системи відеонагляду,захист вікон металевими гратами, установка дверей,встановлення додаткового зовнішнього освітлення	од				84,632			2		
		Торецьке від.					**2**	**2**	**18,332**	**17,6**					
241		Кондиціонер Saturn ST-12AH (служба ВБГО, охорона праці) (або аналог)			Кондиціонер Saturn ST-12AH (служба ВБГО, охорона праці) (або аналог)	од	2	2	18,332	17,6	9,166	8,8	1	2	
	Обладнання з відеофіксації	**Всього:**					**43**		**247,442**						
		ПАТ "Донецькоблгаз"					**43**		**247,442**						
242		Персональний мобільний відеореєстратор DMT-9 (або аналог)			Персональний мобільний відеореєстратор DMT-9 (або аналог)	од	43		247,442		5,754		3		
	Системи дистанційного зняття данних	**Всього:**						**6**		**17,192**					
		ПАТ "Донецькоблгаз"						**6**		**17,192**					
243		Супутниковий GPS моніторинг транспорту			Супутниковий GPS моніторинг транспорту	од		6		17,192		2,865	4		
Усього по блоку, у т.ч.:							**87**	**18**	**1853,211**	**422,587**					
Витрати на капітальні вкладення							87	18	1853,211	422,587					
Усього за всіма блоками, у т.ч.:							***20578,84***	***2520,325***	***69157,9***	***19941,77***					
Амортизаційні відрахування							*241,835*	*83,325*	*10946,88*	*8377,202*					
Витрати на встановлення індивідуальних лічильників							*12209*	*1636*	*24234,87*	*7309,511*					
Витрати на заміну лічильників							*6891*	*233*	*11232,33*	*3068,67*					
Витрати на капітальні вкладення							*237*	*43*	*21893,81*	*756,673*					
Обмінний фонд							*1000*	*525*	*850*	*429,713*					

Керівник підприємства _____ **В.М.Федорченко**

(підпис)

Головний бухгалтер **Г.Ф. Панкова**

_____

(підпис)

Головний інженер _____ **А.С. Малихін**

(підпис)

_____

(Дата підпису Звіту з виконання Плану розвитку