Додаток 10
до Кодексу газорозподільних систем
(глава 6 розділу IV)

Звітна інформація щодо виконання заходів планованого року Плану розвитку газорозподільної системи на 2020 рік

газорозподільного підприємства

ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"

станом на 1 липня 2021 року

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер (газопроводу)	Назва робіт	Од. вимір.	Запалановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ	Планована вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Фактична вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Планований квартал завершення робіт	Фактичний квартал завершення робіт	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		I. Розподільчі газопроводи														
			Всього:					**19,135**	**17,835**	**4031**	**1318**					
			Будівництво					**1,004**	**1,004**	**203**	**195**					
			Торецьке від.					**1,004**	**1,004**	**203**	**195**					
	1		Будівництво газопроводу с/т від ГРС "Дзержинська" до ШРП Подстанції 330 м. Залізне м. Торецьк	ГРС Дзержинськ		Будівництво підземного газопроводу середнього тиску від ГРС "Дзержинської" до ШРП "Подстанції 330" та надземного газопроводу низького тиску до будинку операторів. Протяжність газопроводів: підземний середнього тиску - ПЕ 32х3,0 мм-950 п.м.та надземний д40 х 3,5 мм-4 п.м., надземний низького тиску -д.57 ммх3,5 мм-50 п.м.	км	1,004	1,004	203	195	202	194	3	3	
			Капремонт					**15,831**	**15,831**	**1074**	**1060**					
			Краматорське УГГ					**0,113**	**0,113**	**56**	**54**					
	2		Відновлення захисного покриття (пофарбування) на розподільному надземному газопроводі с/т та підпорах: пофарбування газопроводу до цементного	ГРС Краматорськ	1140610003302006 04	Пофарбування газопроводу: Д-1020 мм L=94 п.м.; Д-325 мм L=18,7 п.м. S пофарбування 320 м2	км	0,113	0,113	56	54	496	474	3	3	
			Мар'їнське від.					**8,729**	**8,729**	**346**	**352**					
	3		Відновлення захисного покриття (фарбування) на розподільному надземному газопроводі низького тиску та підпорах за адресою: с.Новоукраїнка, вул. Шевченка, Центральна, Шкільна, Харченко, Набережна, Молодіжна	ГРС Вугледар	1140613003303104 76	Фарбування підпор: Ду=57мм, Н=3,0м -2 шт.,Ду=76мм, Н=3,0м -8 шт., Ду=108мм, Н=3,0м -7 шт.,Квадрат 80х80, Н=3,0м -46 шт., S=58,08м2, заміна підпор - Ду50мм - 2 од., Ду=100мм - 7 од., ремонт фундаментів підпор Ду=70мм - 8 од., квадрат 80х80мм - 46 од., грунтування та фарбування підпор Ду=50мм - 2 од., Ду=70мм - 8од., Ду=100мм - 7 од. квадрат 80х80мм - 46 од.	км	4,884	4,884	73	58	15	12	2	3	
	4		Відновлення захисного покриття (фарбування) на розподільному надземному газопроводі низького тиску та підпорах за адресою: с.Степне, вул. Челюскінців, Шевченко, Квіткова.	ГРС Оленівськiй	1140613003303101 66	(характеристики: d=45мм, L=196м, d=76мм, L=1434м, d=89мм, L=200м, d=108мм, L=125,S=468,18 м2; Опори: d=76мм, Н=3,7м -238 шт.,d=76мм, Н=5,5м -10 шт., d=108мм, Н=3,7м -47 шт.,d=108мм, Н=5,5м -4 шт., S=289,71 м2), заміна вузлів інженерних мереж (d=76мм, Н=3,7м, - 29 підпор), Грунтування газопроводу Ду=45мм - 196м, Ду=70мм - 1434м, Ду=80мм - 20м, Ду=100мм - 125м та підпор Ду=70мм - 248од., Ду=100мм - 51од., фарбування газопроводу Ду=45мм - 196м, Ду=70мм - 1434м, Ду=80мм - 20м, Ду=100мм - 125м та підпор Ду=70мм - 248од., Ду=100мм - 51од., заміна підпор Ду=70мм - 29 од.	км	1,955	1,955	145	148	74	76	3	3	

5	Газорозподільчі мережі	Відновлення захисного покриття (фарбування) на розподільному надземному газопроводі низького тиску та підпорах за адресою: с.Зелений Гай, вул. Тімченка, Шкільна, 1 черга	ГРС Іванівка	1140613003303104 89	Фарбування газопроводу Ду=57мм, L=100м, Ду=76мм, L=340м, Ду=89мм, L=490м, Ду=108мм, L=500,м, Ду=159мм, L=150м, Ду=219мм, L=310м, S=693,60м2; Фарбування підпор: Ду=57мм, Н=3,0м -25 шт.,Ду=76мм, Н=3,0м -68 шт., Ду=89мм, Н=3,0м -82 шт., Ду=108мм, Н=3,0м -84 шт., Ду=159мм, Н=3,0м -22 шт.,Ду=219мм, Н=3,0м -39 шт., S=329,72 м2; ремонт фундаментів підпор - 17од.	км	1,89	1,89	129	145	68	77	3	3	
		Слов'янське УГГ					**1,749**	**1,749**	**373**	**330**					
6		Відновлення захисного покриття (пофарбування) на розподільному надземному газопроводі с/т та підпорах, с Високо Іванівка від місця врізання до ГРП. Заміна та відновлення вузлів інженерних мереж (підпор)	ГРС Слов'янськ	1140615003302013 50	Пофарбування частини газопроводу Д 100мм-370 п.м. та підпор, монтаж 6 од. підпор та заміна 1 підпори (труба 100мм -370 м; підпори 6 од-д100мм Н-3 м , 1 од д.100мм Н-5.5м S поф-182.85м2)	км	0,37	0,37	49	49	133	133	2	2	
7		Відновлення захисного покриття (пофарбування) на розподільному надземному газопроводі н/т та підпорах, вул. Лозовська, від вул. Підгірна до №2. Заміна та відновлення вузлів інженерних мереж (підпор, ділянки газопроводу)	ГРС Слов'янськ	1140615000330313 429	Пофарбування газопроводу Д 89 мм-330 п.м. та підпор, заміна ділянки газопроводу та 1 підпори (труба 89мм - 330 м; підпори 28 од-д89мм Н-4 м)	км	0,33	0,33	39	39	118	117	3	3	
8		Відновлення захисного покриття (пофарбування) на розподільному надземному газопроводі н/т та підпорах, вул. Бульварна від пров Арматурного до вул. Зеленої, м. Слов'янськ. Заміна та відновлення вузлів інженерних мереж	ГРС Слов'янськ	1140615003303133 43	Пофарбування газопроводу Д 76 мм - 514 п.м., відновлення 4-х підпор, та фундаментів під ними 0,6х0,6х1,0 (труба д.76мм-514м ; підпори 25 од-д76мм Н-3м; 4од-д.76мм Н-5м; 4 од.д.76мм Н-4м)	км	0,514	0,514	38	39	74	76	3	3	
9		Відновлення захисного покриття (пофарбування) на розподільному надземному газопроводі н/т та підпорах, вул. Миру1-11, вул. Горького 7-1 в №2 м. Миколаївка. Заміна та відновлення вузлів інженерних мереж (підпор, газопроводу вентколодязю)	ГРС Слов ГРЕС (м.Миколаївка)	1140615003303105 91	Пофарбування газопроводу Д - 108 мм-535 п.м. ,заміна 10 підпор д.108 мм з відновленням фундаментів, відновлення фундаментів під 38 підпорами та з заміною частини корозійної ділянки підпори, перекладання газопроводу з вирізанням катушок на підпорах, відновлення вентколодязю (труба д.108х4,5 мм - 535 м S поф.-265,79 м2; підпори 48 од-д.108 Н - 6 м S поф-143,08 м2)	км	0,535	0,535	247	204	462	380	2	4	
		Торецьке від.					**5,24**	**5,24**	**299**	**324**					
10		Відновлення захисного покриття (фарбування) на розподільчому надземному газопроводі середнього тиску від засувки до ГРП-29, ГРП-28 та газопроводу н/т до меморіально комплексу Фенльного заводу. Відновлення вузлів інженерних мереж (ремонт штукатурки підпор, заміна підпор).	ГРС Дзержинськ	1140606003302003 27 1140606003302003 64 1140606003303068 80	Фарбування газ-ду с/т: Д-114 мм-630 п.м., Д- 108мм-268 п.м., Д-57 мм-220 п.м., разом довжина газопроводів складає 1118 п.м, що для фарбування складає 343,91 м2; фарбування трубчатих підпор: Д-108 мм h-3 м - 21 од, h-5 м-2 од, Д-57 мм h-3.5м-28 од, кронштейни-27 од, що для фарбуваннія складає 49,2 м2; відновлення вузлів інженерних мереж - ремонт штукатурки ж/б підпор складає-12,75 м2, заміна підпор Д-108 мм - 3 од.	км	1,118	1,118	63	70	56	62	2	4	
11		Відновлення захисного покриття (фарбування) на розподільчому надземному газопроводі низького тиску вул. Почтова 4,4а,8-10, добудинків по вул. 1 Травня, Заводська 10 сел. Новгородське м. Торецьк. Відновлення вузлів інженерних мереж (заміна підпор).	ГРС Дзержинськ	1140606003303068 61 1140606003303068 82 1140606003303069 05 1140606003303128 39 1140606003303069 81	Фарбування газ-ду н/т: Д-108 мм-777 п.м., Д- 89 мм- 63 п.м., Д-57 мм-459 п.м., Д-25 мм-95 п.м., разом довжина газопроводів складає 1394 п.м, що для фарбування складає 370,71 м2; фарбування трубчатих підпор: Д-133 мм h-5 м - 3 од, Д-108 мм h-2,5м- 57 од, h-3,5 м-15 од, h-5м-6 од, h-6м-4 од, Д-89 мм h-3,5м-15 од, h-5м-1 од, Д-76 мм h3.5 м-29 од, кронштейни- 58 од, що для фарбуваннія складає 136,4 м2; заміна вузлів інженерних мереж - заміна підпор д 100 мм-2 од, Д- 76 мм-4 од	км	1,394	1,394	78	79	56	57	3	4	
12		Відновлення захисного покриття (фарбування) на дворовому надземному газопроводі низького тиску до вул. Єсеніна 5,7,4,6,8,10,9, від вул. Єсеніна 3 до вул. В.Інтернаціоналістов 9,10 сел. Новгородське м. Торецьк. Відновлення вузлів інженерних мереж (заміна підпор).	ГРС Дзержинськ	1140606003303068 23 1140606003303068 24 1140606003303068 60 1140606003303068 69 1140606003303068 86	Фарбування газ-ду н/т: Д-219 мм-163 п.м., Д-108 мм-639 п.м., Д-57 мм-292 п.м., разом довжина газопроводів складає 1094 п.м, що для фарбування складає 343,68 м2; фарбування трубчатих підпор: Д-219 мм h-1 м-3 од, Д-159 мм h-5 м - 4 од,h-4,5 м-9 од, h-1,8 м-4 од, h-1 м-5 од, Д-133 мм h-4,5 м-2 од, Д-108 мм h-1 м- 8 од, h-2,5 м-11од, h-3,5м-2од, h-4,5м-4 од, h-5м-2 од, кронштейни-120 од, що для фарбуваннія складає 75,5 м2; заміна вузлів інженерних мереж-заміна підпори Д-108 мм L-6м - 1од	км	1,094	1,094	69	68	63	62	3	4	

13		Відновлення захисного покриття (фарбування) на дворовому надземному газопроводі низького тиску від ГРП-23 до вул. Шкільна 1,18, вул. Молодіжна 34, вул. Ракетна 4,6,8,10 сел. Новгородське м. Торецьк. Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна засувок)	ГРС Дзержинськ	1140606003303067 86 1140606003303068 70 1140606003303068 88 1140606003303069 18 1140606003303070 46	Фарбування газ-ду н/т: Д-159 мм-120 п.м., Д-108 мм-629 п.м., Д-89 мм-41 п.м., Д-57 мм-844 п.м., разом довжина газопроводів складає 1634 п.м, що для фарбування складає 435,65 м2; фарбування трубчатих підпор: Д-219 мм h-2,5 м - 8 од, Д-108 мм h-2,5 м- 80 од, Д-76 мм h-2,5 м-48 од, кронштейни- 52 од, що для фарбування складає 114,4 м2; Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна засувок Д-108 мм - 2 од; Д-159 мм- 1 од)	км	1,634	1,634	89	107	55	66	3	4	
		Реконструкція					**2,3**	**1**	**2755**	**63**					
		Краматорське УГГ					**1,3**		**2710**	**30**					
14		Кільцювання газопроводу в/т від газового колодязя № 24 до підвідного поліетиленового газопроводу в/т до ГРП № 30 по вул. Магістральна.	ГРС Краматорськ		Кільцювання газопроводу в/т від газового колодязя № 24 до підвідного поліетиленового газопроводу в/т до ГРП № 30 по вул. Магістральна.	км	1,3		2710	30	2085		4		Вартість матеріалів, експертна оцінка, виготовлення документації із землеустрою
		Слов'янське УГГ					**1**	**1**	**45**	**33**					
15		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна вузлів технологічного устаткування та їх інженерних мереж - частини надземного газопроводу с/т від Сользаводу до вул.Павлова в № 1, Д-219 мм - 600	ГРС Слов'янськ	1140615003302008 22	Перенесення частини надземного газопроводу с/т Д - 219 мм - 600 п.м., з берегу озера Вейсове, , встановлення нових підпор-геодезія,розробка проекту на реконструкцію	од	1	1	45	33	45	33	3	3	
		Інше													
		II. Відключаючі пристрої													
		Всього:					**16**	**13**	**872**	**676**					
		Будівництво													
		Капремонт					**4**	**1**	**139**	**5**					
		Дружківське від.					**3**	**1**	**95**	**5**					
16		Герметизація фланцевого з`єднення на засувки д 500мм у газовому колодязі ГК-101 по вул. Юрченко (Гаврилівська)	ГРС Дружківка	1140608003302005 04	Герметизація фланцевого з`єднення на засувки Д 500мм	од	1		44		44		2		
17		Герметизація фланцевого з`єднення на засувки Д500 мм у газовому колодязі ГК-100 по вул.Чернігівській	ГРС Дружківка	1140608003302005 04	Герметизація фланцевого з`єднення на засувки Д 500мм	од	1		44		44		2		
18		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна засувки Д- 100 мм) на газопроводі-вводі с/т до ГРП № 33 за адресою: м. Дружківка, вул. Лісна	ГРС Дружківка	1140608003201002 74	заміна засувки Д- 100 мм	од	1	1	7	5	7	5	2	3	
		Краматорське УГГ					**1**		**44**						
19		Технічне переоснащення клинової засувки ГК №54 підвідного г-ду середнього тиску вул. Привокзальна,2 - герметизація кленової засувки.	ГРС Краматорськ	1140610003302006 04	герметизація кленової засувки	од	1		44		44		3		
		Технічне переоснащення					**12**	**12**	**733**	**671**					
		Дружківське від.					**2**	**2**	**89**	**75**					
20		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна та перенесення відключаючих пристроїв Д-100 мм на газопроводі с/т, Д-159 мм на газопроводі н/т, та ліквідація газового колодязя) ГК № 46 за адресою вул. Тресилова	ГРС Дружківка	1140680032010025 9	Заміна та перенесення відключающіх пристроїв та ліквідація газового колодязя	од	2	2	89	75	45	37	3	4	
		Костянтинівське УГГ					**2**	**2**	**253**	**233**					
21		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна одиниць технологічного устаткування - засувки Д - 300 мм на приварний кульовий кран Д - 300 мм з редуктором h - 2 м) за адресою: м.Костянтинівка, вул. Емельянова, ГК № 139	ГРС Костянтинівка 1	1140612003301001 79, 1140612003302013 05	Заміна одиниці технологічного устаткування - засувки Д - 300 мм на приварний кульовий кран Д - 300 мм з редуктором h - 2 м у ГК № 139 та ліквідація газового колодязя	од	1	1	131	119	131	119	2	3	

22	**Відключаючі пристрої**	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна одиниць технологічного устаткування - засувки Д - 300 мм на кран кульовий приварний BREEZE 11с037п Д - 300 мм з редуктором та штоком h = 2 м) за адресою: м.Костянтинівка, вул. Ломоносова, 132 ГК № 30	ГРС Костянтинівка 1	1140612003302012 72	Заміна одиниці технологічного устаткування - засувки Д - 300 мм на приварний кульовий кран Д - 300 мм з редуктором та штоком h - 2 м у ГК № 30 та ліквідація газового колодязя	од	1	1	122	115	122	115	2	3	
		Краматорське УГГ					**1**	**1**	**103**	**104**					
23		Технічне переоснащення на газопроводі високого тиску від ГРС до КМЗ 2-га нитка (газовий колодязь №3). Облаштування обвідної лінії Ду-200 мм з установкою 2-х повнопрохідних відключаючих пристроїв Д-200 мм.	ГРС Краматорськ	1140610003301001 91	пристрій обвідної лінії Ду200з встановленням двох приварних кранів Ду200/150,врізання штуцером у діючій стальний газопровід низького тиску під газом зі зниженням тиску	од	1	1	103	104	103	104	3	4	
		Красноармійське УГГ					**7**	**7**	**288**	**259**					
24		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна одиниць технологічного устаткування - засувки) м.Покровськ м-н Південний. Винос вимикаючого пристрою з підземного в надземне положення Д-150 мм на газ-ді с/т та Д-250 мм на газ-ді н/т, ліквідація ГК 53. Виготовлення проектної документації.	ГРС Красноармійськ	1140611003302006 68, 1140611003303097 09	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна одиниць технологічного устаткування - засувки) м.Покровськ м-н Південний. Винос вимикаючого пристрою з підземного в надземне положення Д-150 мм на газ-ді с/т та Д-250 мм на газ-ді н/т, ліквідація ГК 53. Виготовлення проектної документації.	од	2	2	124	113	62	56	2	3	
25		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна одиниць технологічного устаткування) м.Покровськ від вул.Захисників України до ГРП №11 газопровід середнього тиску (ГК № 46). Винос відключаючого пристрою з підземного в надземне положення Д-150 мм на газ-ді с/т Виготовлення проектної документації	ГРС Красноармійськ	1140611003302021 24.	Винос вимикаючого пристрою з підземного в надземне положення Д-150 мм на газ-ді с/т Виготовлення проектної документації.	од	2	2	99	93	49	47	2	3	
26		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна одиниць технологічного устаткування) м.Покровськ вул.Захисників України (ГК №41). Винос відключаючих пристроїв з підземного в надземне положення Д-100 мм на газ-ді с/т Виготовлення проектної документації	ГРС Красноармійськ	1140611003302014 17.	Винос вимикаючих пристроїв з підземного в надземне положення Д-100 мм на газ-ді с/т Виготовлення проектної документації.	од	3	3	65	53	22	18	3	3	
		Реконструкція													
		Інше													
	III. ГРП														
		Всього:					**21**	**19**	**2364**	**2086**					
		Будівництво													
		Капремонт					**13**	**12**	**518**	**488**					
		Артемівське УГГ					**4**	**3**	**169**	**125**					
27		Капітальний ремонт будівлі ГРП № 34 м. Бахмут, вул. Толбухина. Улаштування покриття з профнастилу S=78,75 м2. Білення стін S=115 м2	ГРС к-пу ім. Кірова (с.Володимирівка)	1140602003209000 65	Улаштування покриття з профнастилу S=78,75 м2. Білення стін S=115 м2. Виготовлення проектної документації.	од	1	1	44	30	44	30	3	3	
28		Капітальний ремонт ГРП № 99 с. Воздвиженка. Улаштування покриття з профнастилу S=69.7 м2. Ремонт бетонного вимощення S=9 м2. Білення стін, стелі S= 72м2	ГРС ім. Козаченко (с.Клинове)	1140605003201001 89	Улаштування покриття з профнастилу S=69.7 м2. Ремонт бетонного вимощення S=9 м2. Білення стін, стелі S= 72 м2. Виготовлення проектної документації.	од	1	1	41	34	41	34	2	4	
29		Капітальний ремонт ГРП № 97, с. Клинове. Улаштування покриття з профнастилу S= 4,7 м2. Білення стін, стелі S= 73м2.	ГРС ім. Козаченко (с.Клинове)	1140605003201001 88	Улаштування покриття з профнастилу S= 4,7 м2. Білення стін, стелі S= 73м2.	од	1	1	30	28	30	28	2	4	
30		Капітальний ремонт будівлі ГРП №51 м.Соледар, вул.Садова. Заміна покрівлі S=100 м2. Ремонт стін та стелі. Відновлення бетонного вимощення	ГРС Бахмутська ПТФ (с.Берестове)	1140602003209007 13	Улаштування покриття з профнастилу S= 100 м2. Білення стін, стелі	од	1		54	33	54		3		Вартість матеріалів
		Костянтинівське УГГ					**4**	**4**	**82**	**83**					

31		Капітальний ремонт будівлі ГРП № 44 за адресою: Костянтинівський р-н, с.Артема. Заміна кровлі ГРП (розбирання покриття покрівлі,улаштування пароізоляції,укладання листів профнастилу)	ГРС к-пу ім. Леніна (с.Олександро-Калинове)	1140612003201007 19	Заміна покрівлі ГРП 7х7 з рулонних матеріалів на стальний профнастил. Виготовлення проектної документації.	од	1	1	21	18	21	18	2	3	
32		Капітальний ремонт будівлі ГРП № 43 за адресою: Костянтинівський р-н, с.Смирнове. Заміна кровлі ГРП (розбирання покриття покрівлі,улаштування пароізоляції, укладання листів профнастилу)	ГРС к-пу «Широкий-Шлях»	1140612003201007 21	Заміна покрівлі ГРП 7х6 з рулонних матеріалів на стальний профнастил. Виготовлення проектної документації.	од	1	1	20	21	20	21	2	3	
33		Капітальний ремонт будівлі ГРП № 54 за адресою: Костянтинівський р-н, с.Н.Полтавка. Заміна кровлі ГРП (розбирання покриття покрівлі,улаштування пароізоляції, укладання листів профнастилу)	ГРС к-пу «Широкий-Шлях»	1140612003201007 27	Заміна покрівлі ГРП 7х6 з рулонних матеріалів на стальний профнастил. Виготовлення проектної документації.	од	1	1	20	22	20	22	3	3	
34		Капітальний ремонт будівлі ГРП № 40 за адресою: Костянтинівський р-н, с.Полтавка-2. Заміна кровлі ГРП (розбирання покриття покрівлі,улаштування пароізоляції, укладання листів профнастилу)	ГРС к-пу «Широкий-Шлях»	1140612003201007 18	Заміна покрівлі ГРП 7х6 з рулонних матеріалів на стальний профнастил. Виготовлення проектної документації.	од	1	1	20	21	20	21	2	3	
		Краматорське УГГ					**2**	**2**	**91**	**109**					
35		Капітальний ремонт будівлі ГРП II м. Краматорськ вул. Новікова-Прибою (S=41м2, H=5,0м)	ГРС Краматорськ	1140610003201004 07	монтаж покрівельного покриття з профільованого листа, штукатурення стін приміщення ГРП,фарбування стін приміщення ГРП, скління рам вікон приміщення,фарбування вікон, фарбування дверей приміщення, улаштування бетонних стяжок, улаштування бетонного вимощення	од	1	1	50	64	50	64	3	4	
36		Капітальний ремонт будівлі ГРП № 24, м. Краматорськ, вул. Київська (заміна покрівлі, ремогт кам'яної кладки стіни, фарбування).	ГРС Краматорськ	1140610003201004 27	заміна покрівлі, ремогт кам*яної кладки стіни, фарбування	од	1	1	41	46	41	46	3	2	
		Мар'їнське від.					**1**	**1**	**108**	**89**					
37		Капітальний ремонт ГРП № 5 м-ни Сонячний м.Красногорівка, (встановлення дверей, ґрунтування, фарбування внутрішніх стін та стелі; шпаклювання внутрішніх стін ; фарбування технологічного обладнання, Часткове влаштування цементної стяжки даху, монтаж скидного газопроводу з ПСК)	ГРС Мар'їнка	1140613003303104 67	встановлення дверей, ґрунтування, фарбування внутрішніх стін та стелі; шпаклювання внутрішніх стін ; фарбування технологічного обладнання, Часткове влаштування цементної стяжки даху, монтаж скидного газопроводу з ПСК	од	1	1	108	89	108	89	3	2	
		Слов'янське УГГ					**1**	**1**	**20**	**38**					
38		Капітальний ремонт будівлі ГРП № 2 (заміна покрівлі) вул.Чапаєва, м. Лиман	ГРС Червоний Лиман	1140615003201005 51	Демонтаж старого шиферу, облаштування нової покрівлі. Виготовлення проектної документації.	од	1	1	20	38	20	38	3	3	
	ГРП	**Торецьке від.**					**1**	**1**	**48**	**43**					
39		Капітальний ремонт будівлі ГРП-28 вул. Єсеніна,с. Новгородське м.Торецьк (46,29 м2, цегла, перекриття з/б).	ГРС Дзержинськ	1140606003209002 03	Заміна покрівлі ГРП:часткове розбирання парапетів,улаштування решетування,укладання листів профнастилу, ґрунтування, шпаклювання, фарбування внутрішніх стін та стелі; частковий ремонт вимощення. Виготовлення проектної документації.	од	1	1	48	43	48	43	2	3	
		Технічне переоснащення					**8**	**7**	**1846**	**1598**					
		Артемівське УГГ					**3**	**3**	**658**	**659**					
40		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінії редукування ГРП) ГРП № 87 с.Трипілля (РДУК-2-50, с/т-н/т 1шт.). Ремонт будівлі ГРП (заміна покрівлі, ремонт стелі, стін, підлоги)	ГРС к-пу ім. Кірова (с.Володимирівка)	1140602004201000 60 1140602003209000 89	Технічне переоснащення лінії редукування ГРП (РДУК-2-50, заміна лінії редукування-1 нитки, с/т-н/т на сучасне обладнання, потужність 1790м3/год.). Ремонт будівлі ГРП (улаштування покриття з профнастилу S=56 м2, заміна дверного блоку, білення стін, стелі, відновлення ганку).Виготовлення проектної документації.	од	1	1	88	88	88	88	2	4	
41		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінії редукування ГРП) № 36 м.Часів-Яр, вул.Горького (РДУК-2-100, с/т-н/т, потужність 2840м3/год). Капітальний ремонт будівлі ГРП №36.	ГРС Часів Яр	1140602004201001 42, 1140602003209007 08	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінії редукування ГРП) № 36 м.Часів-Яр, вул.Горького (РДУК-2-100, с/т-н/т, потужність 2840м3/год). Капітальний ремонт будівлі ГРП №36.	од	1	1	250	251	250	251	3	2	

42		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінії редукування ГРП) ГРП №38 вул.Бориса Глібська, м.Часів-Яр, (РДУК-2-100, 1 нитка, с/т-н/т, потужність 2840 м3/год). Капітальний ремонт будівлі ГРП №38.	ГРС Часів Яр	1140602004201001 49 1140602003209007 10	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінії редукування ГРП) ГРП №38 вул.Бориса Глібська, м.Часів-Яр, (РДУК-2-100, 1 нитка, с/т-н/т, потужність 2840 м3/год). Капітальний ремонт будівлі ГРП №38.	од	1	1	319	320	319	320	3	2	
		Дружківське від.					**2**	**2**	**479**	**492**					
43		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування(заміна лінії редукування ГРП) ГРП -12 м.Дружківка вул.Трояндова	ГРС Дружківка	1140608003201002 59	Заміна лінії редукування з РДУК 2-100 на лінію у зборі з сучасним обладненням - 1 нитка с/т-н8т.потужність 3000 м3/год.Перевірка налаштувань параметрів спрацювання ГРП. Виготовлення проектної документації.	од	1	1	231	243	231	243	2	4	
44		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна лінії редукування ГРП) ГРП-24 м. Дружківка, с. Горняк, вул. Костянтинівська (Постишева) - заміна лінії редукованняна на сучасне обладнання в зборі	ГРС Дружківка	1140608003201002 58	заміна лінії редукованняна на сучасне обладнання в зборі	од	1	1	249	249	249	249	2	2	
		Костянтинівське УГГ					**1**	**1**	**172**	**166**					
45		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ГРП № 16), на ШРП за адресою: м.Авдіївка, вул.Гагарина	ГРС Костянтинівка 1	1140618003201006 60	Технічне переоснащення ГРП (заміна ГРП з регулятором РДУК-100 на ШРП з сучасним обладнанням з РД-32, виготовлення проектної документації)	од	1	1	172	166	172	166	3	4	
		Краматорське УГГ					**1**	**1**	**275**	**250**					
46		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування) ГРП-20 м. Краматорськ, вул. Миколаївськiй. Заміна ГРП на ШРП	ГРС Краматорськ	1140610003201004 08	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування) ГРП-20 м. Краматорськ, вул. Миколаївськiй. Заміна ГРП на ШРП	од	1	1	275	250	275	250	4	3	
		Торецьке від.					**1**		**261**	**32**					
47		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування) ГРП-17 по вул.Юності с. Північний м. Торецьк. 1 лінія редукування, РДУК-2-100/70, пропускна здатність 5650 м3/год. Капітальний ремонт будівлі ГРП - 17 (24,49 м2, цегла, перекриття з/б). Зміна м"якої покрівлі на покрівлю с профільного листа, малярні та штукатурні роботи.	ГРС Дзержинськ	1140606003209001 99 1140606004201000 88	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування) - Заміна обладнання (РДУК-2-100, заміна лінії редукування-1 нитка, с/т-н/т на сучасне обладнання, потужність 5650 м3/год). Заміна РДУК-2-100, ПКН Ду 100мм на MADAS RG/2MB Ду100мм; заміна фільтра ФВ Ду 100мм на фільтр MADAS Ду100мм, заміна засувок Ду100мм на крани КШ.Ц.Ф. DN 100мм - 4 од.Заміна покрівлі ГРП:часткове розбирання парапетів,улаштування решетування,укладання листів профнастилу, грунтування, шпаклювання, фарбування внутрішніх стін та стелі. Виготовлення проектної документації.	од	1		261	32	261		3		Заміна покрівлі, ремонт стін, стелі.
		Реконструкція													
		Інше													
	IV. ШРП														
		Всього:					**10**	**10**	**1303**	**1270**					
		Будівництво													
		Капремонт													
		Технічне переоснащення					**10**	**10**	**1303**	**1270**					
		Артемівське УГГ					**2**	**2**	**284**	**287**					
48		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ШРП) ШРП № 4 м.Бахмут, з-д Доринсдустрія (с/т-н/т, РД-50, 2од, потужність 300м3/год)	ГРС Артемівськ	1140602004202000 05	Технічне переоснащення ШРП з установкою сучасного обладнання на 1-й лінії редукування, продуктивність до 300м3/год. Виготовлення проектної документації.	од	1	1	142	142	142	142	2	2	
49		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ШРП) ШРП № 24,м.Соледар, с.Білокам янка, вул.Соледарська(Жовтнева) (с/т-н/т, РД-50- 1од, потужність 300м3/год)	ГРС Бахмутська ПТФ (с.Берестове)	1140602004202001 97	Технічне переоснащення ШРП з установкою сучасного обладнання на 2-й лініях редукування, продуктивністю до 300м3/год. Виготовлення проектної документації.	од	1	1	142	146	142	146	3	2	
		Докучаєвське від.					**1**	**1**	**144**	**141**					

50	ШРП	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ШРП) ШРП №6, м.Волноваха,вул.Докучаєва (дві лінії редукування із середнього на низький тиск, РД-50-2 од.,потужність 990 м3/годину) на сучасне ШРП з РТ MADAS	ГРС Волноваха	1140607004202000 72	Демонтаж ШРП в сборі(ящик,манометр с краном-1од. крани Ду25 2од.,фільтр Ду25-2од.,ПЗК25-2од.,РТ50-2од.,крани Ду50-2од.) -1од.Монтаж шафого газорозподільного пункту ШГРП-2МВЯ-2/50-1од.м.Волноваха,вул.Докучаєва	од	1	1	144	141	144	141	3	2	
		Костянтинівське УГГ					**2**	**2**	**278**	**255**					
51		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ШРП) ШРП № 21 за адресою: м.Авдіївка, вул. Першотравнева	ГРС Авдіївка	1140618004202001 38	Технічне переоснащення ШРП (РД-50, заміна лінії редукування-2 нитки, с/т-н/т на сучасне обладнення, потужність 2840м3/год). Виготовлення проектної документації.	од	1	1	118	121	118	121	2	4	
52		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ШРП) ШРП № 20 за адресою: м.Авдіївка, вул. Темерязєва	ГРС Авдіївка	1140618004202001 24	Технічне переоснащення ШРП (РД-50, заміна лінії редукування-2 нитки, с/т-н/т на сучасне обладнення, потужність 2840м3/год).Виготовлення проектної документації.	од	1	1	160	134	160	134	3	4	
		Краматорське УГГ					**2**	**2**	**281**	**282**					
53		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ШРП) ШРП 66, м. Краматорськ вул. Актюбінська	ГРС Краматорськ	1140610004202000 69	Технічне переоснащення ШРП (РД50-2шт., с середнього тиску на низький тиск, потужність 990м3, 2 лінії редукування). Виготовлення проектної документації.	од	1	1	141	144	141	144	4	3	
54		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ШРП) ШРП 49 у зборі, м. Краматорськ, вул. К. Гампера,24 (РД-50-2 од., потужність 990 м3/годину).	ГРС Краматорськ	1140610004202000 82	Технічне переоснащення ШРП (РД50-2шт., с середнього тиску на низький тиск, потужність 990м3, 2 лінії редукування). Виготовлення проектної документації.	од	1	1	140	138	140	138	3	3	
		Мар'їнське від.					**1**	**1**	**7**	**16**					
55		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування ШРП №1, (пропускна спроможність: 220 м3/год), адреса: м. Вугледар, вул. 13 Десантників.	ГРС Вугледар	1140613004202001 30	Технічне переоснащення ШРП. Встановлення комбінованого регулятору тиску газу. Виготовлення проектної документації.	од	1	1	7	16	7	16	2	3	
		Слов'янське УГГ					**2**	**2**	**309**	**288**					
56		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ШРП) ШРП № 8, вул. Новий Бит, м. Слов'янськ	ГРС Слов'янськ	1140615003302008 79	Технічне переоснащення ШРП (РД-50 -2 лінії редукування, потужність 1220 м3/год.) на сучасне обладнання. Виготовлення проектної документації.	од	1	1	162	147	162	147	2	2	
57		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ШРП) ШРП №37(РД 50 - 2 лінії редукування) на газопроводі середнього тиску по вул.Уральська м.Слов'янськ (РД-50 -2 лінії редукування , потужність 1220 м3/год.). Заміна засувок на	ГРС Слов'янськ	1140615003302007 58	Технічне переоснащення ШРП ((РД-50 -2 лінії редукування, потужність 1220 м3/год.) на сучасне обладнання. Виготовлення проектної документації.Заміна засувок на вході та виході з ШРП.	од	1	1	147	141	147	141	3	2	
		Реконструкція													
		Інше													
	V. Газорегуляторне обладнання														
		Всього:					**10**	**10**	**91**	**84**					
		Будинкові регулятори													
		Регулятори ГРП													
		Регулятори ШРП													
		Інше обладнання газорегуляторних пунктів					**10**	**10**	**91**	**84**					
		Краматорське УГГ					**10**	**10**	**91**	**84**					
58		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування ГРП-2 (заміна гідрозатвору на ЗСК ду 50 MVSI) за адресою: м. Краматорськ вул. М. Войкова	ГРС Краматорськ	1140610003201003 91	заміна гідрозатвору на ЗСК ду 50 MVSI	од	1	1	9	8	9	8	3	3	
59		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування ГРП-4 (заміна гідрозатвору на ЗСК ду 50 MVSI) за адресою: м. Краматорськ вул. М.	ГРС Краматорськ	1140610003201003 93	заміна гідрозатвору на ЗСК ду 50 MVSI	од	1	1	9	8	9	8	3	4	

Експлуатація мереж	60	Регуляторне обладнання	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування ГРП-8 (заміна гідрозатвору на ЗСК ду 50 MVSI) за адресою: м. Краматорськ вул. Лікарська	ГРС Краматорськ	1140610003201003 97	заміна гідрозатвору на ЗСК ду 50 MVSI	од	1	1	9	10	9	10	3	4	
	61		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування ГРП-14 (заміна гідрозатвору на ЗСК ду 50 MVSI) за адресою: м. Краматорськ вул. Кручковського	ГРС Краматорськ	1140610003201004 02	заміна гідрозатвору на ЗСК ду 50 MVSI	од	1	1	9	8	9	8	3	3	
	62		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування ГРП-16 (заміна гідрозатвору на ЗСК ду 50 MVSI) за адресою: м. Краматорськ вул. Ляпідевського	ГРС Краматорськ	1140610003201004 25	заміна гідрозатвору на ЗСК ду 50 MVSI	од	1	1	9	8	9	8	3	3	
	63		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування ГРП-17 (заміна гідрозатвору на ЗСК ду 50 MVSI) за адресою: м. Краматорськ с-з "Веселий"	ГРС Краматорськ	1140610003201004 03	заміна гідрозатвору на ЗСК ду 50 MVSI	од	1	1	9	8	9	8	3	4	
	64		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування ГРП-22 (заміна гідрозатвору на ЗСК ду 50 MVSI) за адресою: м. Краматорськ вул. Єсєніна	ГРС Краматорськ	1140610003201004 09	заміна гідрозатвору на ЗСК ду 50 MVSI	од	1	1	9	8	9	8	3	4	
	65		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування ГРП-23 (заміна гідрозатвору на ЗСК ду 50 MVSI) за адресою: м. Краматорськ вул. Карнаухова	ГРС Краматорськ	1140610003201004 10	заміна гідрозатвору на ЗСК ду 50 MVSI	од	1	1	9	8	9	8	3	4	
	66		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування ГРП-26 (заміна гідрозатвору на ЗСК ду 50 MVSI) за адресою: м. Краматорськ вул. Полярна	ГРС Краматорськ	1140610003201004 28	заміна гідрозатвору на ЗСК ду 50 MVSI	од	1	1	9	8	9	8	3	4	
	67		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування ГРП-9 (заміна гідрозатвору на ЗСК ду 50 MVSI) за адресою: м. Краматорськ вул. М. Білоброва	ГРС Краматорськ	1140610003201003 98	заміна гідрозатвору на ЗСК ду 50 MVSI	од	1	1	9	8	9	8	3	3	
		VI. ЕХЗ														
			Всього:					**181**	**181**	**5250**	**5164**					
			Будівництво													
			Капремонт					**180**	**180**	**5097**	**5026**					
			Артемівське УГГ					**6**	**6**	**760**	**734**					
	68		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (АЗ), м.Часів-Яр, вул.Лісна,50	ГРС Часів Яр	1140602003303000 85	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення	од	1	1	166	161	166	161	2	2	
	69		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (АЗ), м.Часів-Яр, с.Шевченко ГРП №43	ГРС Часів Яр	1140602003303000 36	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення	од	1	1	107	105	107	105	2	2	
	70		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (АЗ), м. Бахмут вул. Некрасова № 38 ГРП № 20	ГРС Артемівськ	1140602004203003 62	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення	од	1	1	129	123	129	123	2	2	
	71		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (АЗ), с.Нікіфоровка, ГРП № 69	ГРС к-пу ім. Тімірязєва	1140602004203000 71	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення	од	1	1	113	108	113	108	3	2	
	72		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (АЗ), м. Бахмут пров. Ломоносова,1	ГРС Артемівськ	1140602004203000 54	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення	од	1	1	126	120	126	120	3	2	
	73		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (АЗ), м. Бахмут стадіон "Металург"	ГРС Артемівськ	1140602004203003 73	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення	од	1	1	119	117	119	117	3	2	
			Докучаєвське від.					**20**	**20**	**334**	**333**					
	74		Ремонт(заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодних заземлювачів) на підземному газопроводі середнього тиску в смт.Новотроїцьке.	ГРС Новотроїцьке	1140607004203001 59	Заміна анодного заземлювача, анодного кабелю, встановлення коверу	од	1	1	79	80	79	80	4	2	

75		Ремонт(заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодних заземлювачів) на підземному газопроводі середнього тиску по вул.Менделєєва в смт. Донське	ГРС Донське	1140607004203001 51	Заміна анодного заземлювача, анодного кабелю, встановлення коверу	од	1	1	79	81	79	81	3	2	
76		Ремонт(заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторного захисту) на підземному переході газопроводу низького тиску м. Волноваха: по вул.Героїв 51ОМБр. 38-59, Героїв 510МБр.120-121, Чижевського, 30-32, Чижевського, 75-96, Коваля, 22-25, пров.Тяговий-медсклади, Олександра Олійника, 60-67, пров.Молодіжний, 1-2 , Маріупольська траса	ГРС Волноваха	1140607003303127 19	Установлення одиночного упакованого протектору ПМ-10У-10од.Заміна проводу ПВ3-15м.Заміна дієлектричних втулок Д12мм,80од.Заміна гайок М12-10од.Заміна болтів М12х90-10 од.	од	10	10	58	51	6	5	2	3	
77		Ремонт(заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторного захисту) на підземному переході газопроводу низького тиску, м. Волноваха: вул.Наріманова, 7-8, Наріманова, 68-70	ГРС Волноваха	1140607003303071 90	Установлення одиночного упакованого протектору ПМ-10У-2од.Заміна проводу ПВ3-3м.Заміна дієлектричних втулок Д12мм,16од.Заміна гайок М12-2од.Заміна болтів М12х90-2 од.	од	2	2	12	10	6	5	2	2	
78		Ремонт(заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторного захисту) на підземному переході газопроводу низького тиску по вул. Центральна 11-30-32, м.Волноваха	ГРС Волноваха	1140607003303072 05	Установлення одиночного упакованого протектору ПМ-10У-2од.Заміна проводу ПВ3-3м.Заміна дієлектричних втулок Д12мм,16од.Заміна гайок М12-2од.Заміна болтів М12х90-2 од.	од	2	2	12	10	6	5	2	2	
79		Ремонт(заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторного захисту) на підземному переході газопроводу низького тиску по вул. 2-ї Гвардійської Армії, 75-86, м.Волноваха	ГРС Волноваха	1140607003303071 91	Установлення одиночного упакованого протектору ПМ-10У-1од.Заміна проводу ПВ3-1,5м.Заміна дієлектричних втулок Д12мм,8од.Заміна гайок М12-1од.Заміна болтів М12х90-1 од.	од	1	1	6	5	6	5	2	2	
80		Ремонт(заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторного захисту) на підземному переході газопроводу низького тиску, магазин "Еліт" -пров. Поштовий, м. Волноваха	ГРС Волноваха	1140607003303071 93	Установлення одиночного упакованого протектору ПМ-10У1од.Заміна проводу ПВ3-1,5м.Заміна дієлектричних втулок Д12мм,8од.Заміна гайок М12-1од.Заміна болтів М12х90-1 од.	од	1	1	6	5	6	5	2	2	
81		Ремонт(заміна одиниць технологічного устаткування)засобів ЕХЗ(катодного захисту).м.Волноваха,вул.Калініна 59	ГРС Волноваха	1140607004203001 55	Демонтаж старої станції катодного захисту та встановлення нової КСС-600-24/48-У1.м.Волноваха,вул.Калініна59	од	1	1	41	45	41	45	3	2	
82		Ремонт(заміна одиниць технологічного устаткування)засобів ЕХЗ(катодного захисту).м.Чермалик	ГРС Донське	1140614004203002 52	Демонтаж старої станції катодного захисту та встановлення нової КСС-600-24/48-У1.м.Чермалик	од	1	1	42	46	42	46	3	2	
		Дружківське від.					**4**	**4**	**170**	**172**					
83		Ремонт(заміна технологічного устаткування)засобів ЕХЗ (заміна анодного заземлювача та анодної дренажної лінії на катодній станції КСС-1200 на газопроводі середнього тиску Д-219 мм) вул.Лісова	ГРС Дружківка	1140608004203003 71	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення	од	1	1	79	80	79	80	3	3	
84		Ремонт(заміна тенологічного устаткування)засобів ЕХЗ (заміна анодного заземлювача та анодної дренажної лінії на катодній станції КСС-1200 на газопроводі низького тиску Д-89 мм вул.Гребенюка	ГРС Дружківка	1140608004203003 85	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення	од	1	1	79	80	79	80	3	3	
85		Заміна технологічного устаткування(протектора) на газопроводі низького тиску Д-159 мм по вул.Козацька 46(від ж.б.46 до ж.б.44)	ГРС Дружківка	1140608003303079 65	Заміна протектора	од	1	1	6	6	6	6	2	4	
86		Заміна технологічного цстаткування (протектора) на газопроводі низького тиску Д-133мм по вул.Козацька 44 (від ж.б.44 до ж.б.42)	ГРС Дружківка	1140608003303079 64	Заміна протектора	од	1	1	6	6	6	6	2	4	
		Костянтинівське УГГ					**29**	**29**	**1142**	**1184**					

87		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист, ЕІФ) за адресою: м.Костянтинівка, вул.Європейсьа 32 - вул. Ціолковського 18, вул.Ломоносова 105 - 101.	ГРС Костянтинівка 1	1140612003303086 80	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист, ЕІФ)	од	2	2	12	10	6	5	2	3	
88		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист, ЕІФ) за адресою: м.Костянтинівка, вул.Громова 54 - Б.Космонавтів 24.	ГРС Костянтинівка 1	1140612003303086 79	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист, ЕІФ)	од	1	1	6	5	6	5	2	3	
89		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист, ЕІФ) за адресою: м.Костянтинівка, .Перемоги 10 - 12 , вул.Леванєвського 19 - 21, вул.Леванєвського 17 - 19.	ГРС Костянтинівка 1	1140612003303086 71	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист, ЕІФ)	од	3	3	17	14	6	5	2	3	
90		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист, ЕІФ) за адресою: м.Костянтинівка, вул.6 - го Вересня 59 - 63, вул.6 - го Вересня 57 - 55, вул.Громова 12 - 4, вул.Громова 2 - 4	ГРС Костянтинівка 1	1140612003303087 44	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист, ЕІФ)	од	4	4	23	19	6	5	2	2	
91		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист, ЕІФ) за адресою: м.Костянтинівка, вул.Громова 11а - вул.Європейська 65, вул.Громова 11 - 13 - 15.	ГРС Костянтинівка 1	1140612003303087 13	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист, ЕІФ)	од	2	2	12	10	6	5	2	2	
92		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач) за адресою: м.Костянтиніка, вул. Білоусова 3, ГРП №3	ГРС Костянтинівка 1	1140612004203000 7	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач)	од	1	1	73	75	73	75	2	2	
93		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач) за адресою: Костянтинівський р-н, с.Тарасівка, ГРП №39	ГРС к-пу «Широкий-Шлях»	1140612004203003 78	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач)	од	1	1	74	77	74	77	3	2	
94		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач) за адресою: Костянтинівський р-н, с.Смирнове, ГРП №43	ГРС к-пу «Широкий-Шлях»	1140612004203001 85	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач)	од	1	1	74	77	74	77	3	2	
95		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач) за адресою: м.Авдіївка, м-н Ювілейний, вул. Комунальна 1	ГРС Авдіївка	1140612004203123 07	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач)	од	1	1	81	84	81	84	3	4	
96		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач, станція катодного захисту) за адресою: м.Костянтинівка, вул. Лєваневського 39	ГРС Костянтинівка 1	1140612004203001 58	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач, станція катодного захисту на станцію В-ОПЕК-АИ-1,2-50У1 з більш сучасним устаткуванням)	од	2	2	116	119	58	60	2	2	
97		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (станція катодного захисту) за адресою: м.Костянтинівка, вул. Цинкова 1	ГРС Костянтинівка 1	1140612004203001 79	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (станція катодного захисту на станцію В-ОПЕК-АИ-1,2-50У1 з більш сучасним устаткуванням)	од	1	1	43	44	43	44	2	2	
98		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач, станція катодного захисту) за адресою: м.Костянтинівка, вул. Поштова	ГРС Костянтинівка 1	1140612003303091 92	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач, станція катодного захисту на станцію В-ОПЕК-АИ-1,2-50У1 з більш сучасним устаткуванням)	од	2	2	125	132	63	66	2	3	
99		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач, станція катодного захисту) за адресою: м.Костянтинівка, вул. О.Тихого-Булгакова	ГРС Костянтинівка 1	1140612003302012 71	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач, станція катодного захисту на станцію В-ОПЕК-АИ-1,2-50У1 з більш сучасним устаткуванням)	од	2	2	123	133	62	66	2	3	
100		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач, станція катодного захисту) за адресою: м.Костянтинівка, вул. Шмидта-Ломоносова	ГРС Костянтинівка 1	1140612003303086 71	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач, станція катодного захисту на станцію В-ОПЕК-АИ-1,2-50У1 з більш сучасним устаткуванням)	од	2	2	120	127	60	64	2	3	

101		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач, станція катодного захисту) за адресою: м.Костянтинівка, вул. Промислова-Пригородна	ГРС Костянтинівка 1	1140612003302013 41, 1140612003303087 35, 1140612003303087	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач, станція катодного захисту на станцію В-ОПЕК-АИ-1,2-50У1 з більш сучасним устаткуванням)	од	2	2	120	126	60	63	3	3	
102		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач, станція катодного захисту) за адресою: м.Костянтинівка, вул. Трудова-Маяковського	ГРС Костянтинівка 1	1140612003302012 70, 1140612003303086 89	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач, станція катодного захисту на станцію В-ОПЕК-АИ-1,2-50У1 з більш сучасним устаткуванням)	од	2	2	125	133	63	67	3	3	
		Краматорське УГГ					**63**	**63**	**776**	**699**					
103		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (встановлення анодного заземлювача вертикального для захисту газопроводу с/т Д-108 мм L-2,716 км) за адресою: від вул. Ювілейна по вул. Паркова до котельні аеропорту	ГРС Краматорськ	1140610003302013 81	Заміна анодного заземлювача	од	1	1	111	103	111	103	2	2	
104		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач) на газопроводі середнього тиску до ГРП заводу будматеріалів по вул. Коперника "Глазурь"	ГРС Краматорськ	1140610004203003 69	Заміна анодного заземлювача	од	1	1	82	85	82	85	3	2	
105		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач) на газопроводі високого тиску " Південний ввід НКМЗ за адресою б-р Машинобудівників	ГРС Краматорськ	1140610004203003 61	Заміна анодного заземлювача	од	1	1	82	81	82	81	3	3	
106		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторного захисту) на газопроводі низького тиску за адресою: вул. Я. Мудрого №5 Т,1вул. Я. Мудрого №1 Т3,вул. Я. Мудрого(молелний дом)	ГРС Краматорськ	1140610003303086 85	Заміна протекторного захисту	од	3	3	17	15	6	5	2	3	
107		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторного захисту) на газопроводі низького тиску за адресою: вул. Я. Мудрого №64 Т2,вул. Я. Мудрого №68 Т1,вул. Я. Мудрого №68 Т2, вул. Я. Мудрого №66, вул. Я. Мудрого №64 Т1, вул. Я. Мудрого №56 Т1, вул. Я. Мудрого №56 Т2, вул. Я. Мудрого №72	ГРС Краматорськ	1140610003303087 08	Заміна протекторного захисту	од	10	10	58	48	6	5	2	3	
108	**ЕХЗ**	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторного захисту) за адресою: вул. Г. Небесної Сотні №25 Т2	ГРС Краматорськ	1140610003303133 27	Заміна протекторного захисту	од	1	1	6	5	6	5	2	3	
109		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторного захисту) на газопроводі низького тиску за адресою: б-р Краматорський №31, б-р Краматорський №33, б-р Краматорський №35	ГРС Краматорськ	1140610003303093 56	Заміна протекторного захисту	од	4	4	23	20	6	5	2	3	
110		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторного захисту) за адресою: вул. Я. Мудрого №13	ГРС Краматорськ	1140610003303086 85	Заміна протекторного захисту	од	2	2	12	10	6	5	2	3	
111		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторного захисту) на газопроводі низького тиску за адресою: вул. Паркова №60 Т1	ГРС Краматорськ	1140610003303087 68	Заміна протекторного захисту	од	2	2	12	10	6	5	2	3	
112		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторного захисту) на газопроводі низького тиску за адресою: б-р Машинобудівників №15	ГРС Краматорськ	1140610003303093 45	Заміна протекторного захисту	од	1	1	6	5	6	5	2	3	

113		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторного захисту) на газопроводі низького тиску за адресою: вул. Г. України №23 Т2, вул. Г. України №23 Т1	ГРС Краматорськ	11406100033030869 5	Заміна протекторного захисту	од	3	3	17	14	6	5	2	3	
114		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторного захисту) на газопроводі низького тиску вул. В. Стуса №29 Т1, вул. Лікарська №31, вул. Славянська №50	ГРС Краматорськ	11406100033031332 3	Заміна протекторного захисту	од	3	3	17	15	6	5	3	3	
115		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторного захисту) на газопроводі низького тиску за адресою: вул. Паркова №53, вул. Паркова №55, вул. Паркова №33, вул. Паркова №35, вул. Паркова №39 Т1, вул. Паркова №58 Т2	ГРС Краматорськ	11406100330309364	Заміна протекторного захисту	од	7	7	40	34	6	5	3	3	
116		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторного захисту) на газопроводі низького тиску за адресою: вул. В. Стуса №47, вул. В. Стуса №55 Т2, вул. В. Стуса №65, вул. В. Стуса №65 Т1, вул. В. Стуса №71 Т2, вул. Паркова №45 Т2, вул. Паркова №51, вул. Паркова №45 Т1, вул. Паркова №47 Т1, вул. Паркова №47 Т2, вул. Паркова №49 Т1, вул. Паркова №49 Т2, вул. Паркова №27, вул. Паркова №29, вул. Паркова №37, пров. Інтерната №7 Т1, пров. Інтерната №3, пров. Інтерната спальний корпус. Заміна протекторного	ГРС Краматорськ	11406100033030934 6	Заміна протекторного захисту	од	23	23	132	112	6	5	3	3	
117		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (демонтаж дренажної установки, встановлення анодного заземлювача, встановлення станції катодного захисту КСС -1200 , м. Краматорськ, дренаж посиленнийУД 2400)	ГРС Краматорськ	8094	Демонтаж дренажної установки, встановлення анодного заземлювача, встановлення станції катодного захисту КСС -1200	од	1	1	162	144	162	144	2	3	
		Красноармійське УГГ					**10**	**10**	**131**	**138**					
118		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторного захисту) на газопроводі низького тиску м.Покровськ вул.Вороного 162-169,126-131	ГРС Красноармійськ	№11406110033030 9836	заміна протекторного захисту на газопроводі н/т	од	4	4	23	23	6	6	2	2	
119		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторного захисту) на газопроводі низького тиску м.Родинське вул.Шахтарської слави 2-1	ГРС Красноармійськ	№11406110033030 9720	заміна протекторного захисту на газопроводі н/т	од	2	2	12	12	6	6	2	2	
120		Установлення протекторного захисту на газопровід м.Родинське вул.Котовського,18а	ГРС Красноармійськ	№11406110033030 9817	установлення протекторного захисту на газопроводі	од	2	2	12	12	6	6	3	2	
121		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (КСС 1200) на газопроводі низького тиску м.Покровськ ГРП №11	ГРС Красноармійськ	11406110042030025 2	заміна станції катодного захисту ГРП №11	од	1	1	42	46	42	46	2	2	
122		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (КСС 600) на газопроводі середнього тиску м.Покровськ ГРП №19	ГРС Красноармійськ	11406110042030025 8	заміна станції катодного захисту ГРП №19	од	1	1	42	45	42	45	3	2	
		Мар'їнське від.					**6**	**6**	**493**	**489**					
123		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (АЗ) на газопроводі середнього тиску, адреса: м. Курахове, м-н Южний ЗТП № 57	ГРС Курахово 1	11406130033020114 0	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення	од	1	1	108	105	108	105	3	2	
124		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (АЗ) на газопроводі середнього тиску, адреса: с.Новоукраїнка, "Центр" ПАСК-1,2	ГРС Вугледар	11406130033020071 8	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення	од	1	1	109	105	109	105	3	2	

125		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (АЗ) на газопроводі високого тиску, адреса: с. Піддубне, ГРП- 1	ГРС Іванівка	1140613003301002 41	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення	од	1	1	109	107	109	107	3	2	
126		Ремонт(заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (КСС) на газопроводі середнього тиску, адреса: м. Мар'їнка, вул. Заводська, КСС-600	ГРС Мар'їнка	1140613003302007 04	заміна станції катодного захисту	од	1	1	41	45	41	45	2	2	
127		Ремонт(заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (КСС) на газопроводі середнього тиску, адреса: с. Павлівка, "Центр" ПАСК-1,2.	ГРС Вугледар	1140613003302007 19	заміна станції катодного захисту	од	1	1	43	46	43	46	2	2	
128		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (АЗ) на газопроводі високого тиску, адреса: с.Єлизаветівка, ГРП №1 КСС-1200	ГРС Вугледар	1140613003301002 36	заміна анодного заземлення,анодного кабелю	од	1	1	83	81	83	81	3	3	
		Слов'янське УГГ					**34**	**34**	**1246**	**1237**					
129		Капремонт анодного заземлення (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (станції катодного захистуКСС1200) по вул.Голубовська, м.Слов'янськ	ГРС Слов'янськ	1140615004203002 76	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення, станції катодного захисту	од	1	1	146	149	146	149	2	2	
130		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодного заземлювача) по вул. Демократична, м. Слов'янськ	ГРС Слов'янськ	1140615004203002 52	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення	од	1	1	81	74	81	74	3	3	
131		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодного заземлювача) по вул. Коцюбинського, м. Слов'янськ	ГРС Слов'янськ	1140615004203002 59	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення	од	1	1	70	70	70	70	2	2	
132		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодного заземлювача) пров. Вокзальний, м. Слов'янськ	ГРС Слов'янськ	1140615004203002 96	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення	од	1	1	83	83	83	83	2	2	
133		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодного заземлювача) по вул. Фестивальна, м. Слов'янськ	ГРС Слов'янськ	1140615004203002 80	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення	од	1	1	70	70	70	70	2	2	
134		Капремонт анодного заземлення (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (станції катодного захисту КСС1200) по вул. Вільямса, м. Слов'янськ	ГРС Слов'янськ	1140615004203002 98	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення, станції катодного захисту	од	1	1	134	137	134	137	2	2	
135		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодного заземлювача) по вул. Миру ГРП, м. Миколаївка	ГРС Слов ГРЕС (м.Миколаївка)	1140615004203002 53	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення	од	1	1	70	69	70	69	2	2	
136		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодного заземлювача) по вул. Урожайна, м. Слов'янськ	ГРС Слов'янськ	1140615003303106 57	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення	од	1	1	70	72	70	72	3	2	
137		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодного заземлювача) Лісниче господарство, м. Лиман	ГРС Червоний Лиман	1140615003302008 23	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення	од	1	1	70	75	70	75	3	4	
138		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодного заземлювача) по вул. Гудованцева ГРП, м. Слов'янськ	ГРС Слов'янськ	1140615004203002 60	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення	од	1	1	68	64	68	64	2	3	
139		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (станції катодного захисту КСС 1200) по вул. Гладиша, м. Слов'янськ	ГРС Слов'янськ	1140615003303133 56	заміна КСС-1200 на В-ОПЕК-АИ-3.0-50, ремонт корпуса, захисного заземлення	од	1	1	64	62	64	62	3	3	

140		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (станції катодного захисту КСС 1200) по вул.Криворозька, м. Слов'янськ	ГРС Слов'янськ	1140615004203003 02	заміна КСС-1200 на В-ОПЕК-АИ-3,0-50, ремонт корпуса, захисного заземлення	од	1	1	64	63	64	63	3	4	
141		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (станції катодного захисту КСС 1200) МЖК ГРП, м. Слов'янськ	ГРС Слов'янськ	1140615003201005 53	заміна КСС-1200 на В-ОПЕК-АИ-3,0-50	од	1	1	59	56	59	56	3	3	
142		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (станції катодного захисту КСС 1200) по вул. Горького, м. Слов'янськ	ГРС Слов'янськ	1140615003303115 45	заміна КСС-1200 на ОПЕК -АИ-3,0-50, ремонт корпуса, захисного заземлення	од	1	1	64	60	64	60	2	2	
143		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторного захисту ПМ-10У) на підземних дворових вводах багатоквартирних будинків м. Словянськ: пров. Парковий №2,4,6; пров. Виноградний № 13,15; пров. Батюка № 3,5; вул. Вільна № 5; вул. Бульварна № 5,7; вул. Олімпійська № 3,9,22а; вул. Василевського №6,10	ГРС Слов'янськ	1140615003304116 14	заміна протекторів на підземних переходах н\т багатоквартирних будівель	од	20	20	135	131	7	7	3	4	
		Торецьке від.					**8**	**8**	**45**	**40**					
144		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторів) на газопроводі низького тиску вул. Зарічна, пров. Зарічний с. Новгородське м. Торецьк	ГРС Дзержинськ	1140606003303068 44	Заміна протекторного захисту	од	2	2	11	10	6	5	2	2	
145		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторів) на газопроводі низького тиску вул. Горлівська, Слов'янська, Желізна с. Новгородське м. Торецьк	ГРС Дзержинськ	1140606003303068 42	Заміна протекторного захисту	од	2	2	11	10	6	5	2	2	
146		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторів) на газопроводі низького тиску вул. Поштова с. Новгородське м. Торецьк	ГРС Дзержинськ	1140606003303069 81	Заміна протекторного захисту	од	2	2	11	10	6	5	2	2	
147		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторів) на газопроводі низького тиску до будинків заводу ім. Петровського с. Новгородське м. Торецьк	ГРС Дзержинськ	1140606003303067 90	Заміна протекторного захисту	од	2	2	11	10	6	5	2	2	
		Технічне переоснащення													
		Реконструкція					**1**	**1**	**152**	**138**					
		Слов'янське УГГ					**1**	**1**	**152**	**138**					
148		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна КСС-600 на КСС-1200, захистного заземлення, анодного заземлення, ремонт корпуса КСС) КСС 600 консервний цех, м.Слов'янськ.	ГРС Слов'янськ	1140615004203002 67	заміна КСС,захистного заземлення,анодного заземлення,ремонт корпуса КСС	од	1	1	152	138	152	138	3	3	
		Інше													
	VII. Інше														
	Разом														
	Компенсатори	**Всього:**													
		Будівництво													
		Капремонт													
		Технічне переоснащення													
		Реконструкція													
		Інше													
	Газові колодязі	**Всього:**													
		Будівництво													
		Капремонт													
		Технічне переоснащення													
		Реконструкція													
		Інше													

		Виробничі приміщення	**Всього:**													
			Будівництво													
			Капремонт													
			Технічне переоснащення													
			Реконструкція													
			Інше													
Усього по блоку, у т.ч.:								**257,135**	**250,835**	**13911**	**10597**					
Амортизаційні відрахування								245,835	244,835	10947	10463					
Витрати на капітальні вкладення								11,3	6	2964	134					
АВТО		**VIII. Модернізаці та закупівля колісної техніки**														
		Разом						**17**		**10563**						
		Спеціалізована Техніка	**Всього:**					**9**		**7113**						
			Капремонт													
			Придбання					**9**		**7113**						
			ПАТ "Донецькоблгаз"					**9**		**7113**						
149			Renault Master L4H3 шасі (або аналог)			Renault Master L4H3 шасі (або аналог)	од	1		791		791		4		
150			Peugeot Rifter access L2 (або аналог)			Peugeot Rifter access L2 (або аналог)	од	2		1039		520		4		
151			Peugeot Partner L2 GRIP з переобладнанням під аварійно-диспетчерську машину (або аналог)			Peugeot Partner L2 GRIP з переобладнанням під аварійно-диспетчерську машину (або аналог)	од	6		5283		880		4		
		Легковий автотранспорт	**Всього:**					**8**		**3450**						
			Капремонт													
			Придбання					**8**		**3450**						
			ПАТ "Донецькоблгаз"					**8**		**3450**						
152			Автомобіль Renault Dokker (або аналог)			Автомобіль Renault Dokker (або аналог)	од	3		1028		343		4		
153			Автомобіль Renault Duster (або аналог)			Автомобіль Renault Duster (або аналог)	од	4		1669		417		4		
154			Автомобіль Renault Trafic пасс. з доп. комплектацією 8 місць (або аналог)			Автомобіль Renault Trafic пасс. з доп. комплектацією 8 місць (або аналог)	од	1		754		754		4		
Усього по блоку, у т.ч.:								**17**		**10563**						
Витрати на капітальні вкладення								17		10563						
		IX. Заходи, спрямовані на зниження виробничо-технологічних витрат та понаднормованих втрат природного газу														
		Разом						**20119**	**5880**	**38388**	**20914**					
		Оперативний облік	**Всього:**					**3**	**3**	**429**	**2035**					
			Секціонування													
			Дублюючий облік					**3**	**3**	**429**	**2035**					
			ПАТ "Донецькоблгаз"					**3**	**3**	**429**	**2035**					
155			Технічне переоснащення газопроводу біля ГК76 із встановленням вузла обліку газу с. Рівне Покровського р-ну Донецької області			Технічне переоснащення газопроводу біля ГК76 із встановленням вузла обліку газу с. Рівне Покровського р-ну Донецької області	од	3	3	429	2035	143	678	3	4	
			Капремонт вог													
			Встановлення обліку ГРП, ШРП													
		Спеціалізовані лабораторії	**Всього:**													
			Будівництво													
			Капремонт													
			Модернізація													
		Індивідуальний облік населення	**Всього:**					**12209**	**2978**	**24235**	**10872**					
			ПАТ "Донецькоблгаз"					**12209**	**2978**	**24235**	**10872**					
156			Виконання Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу» :відключення від системи газопостачання, перевірзка, прокладка газопроводу, встановлення кранів, фільтру, лічильника, пуск газу.			Виконання Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу» :відключення від системи газопостачання, перевірзка, прокладка газопроводу, встановлення кранів, фільтру, лічильника, пуск газу.	од	12209	2978	24235	10872	2	4	4		Встановлено 2978 од. на суму 5485,498 тис.грн.; придбано матеріалів на суму 5387,679 тис.грн.
			Всього:					**6891**	**2208**	**11232**	**6559**					
			ПАТ "Донецькоблгаз"					**6891**	**2208**	**11232**	**6559**					

ВТВ	157	**Заміна індивідуальних лічильників**	Заміна індивідуальних лічильників			Заміна індивідуальних лічильників	од	6891	2208	11232	6559	2	3	4		Замінено 2208 од. на суму 2895,219 тис.грн.; придбано матеріалів на суму 3663,76 тис.грн.
		Обмінний фонд індивідуальних лічильників	**Всього:**					**1000**	**690**	**850**	**686**					
			ПАТ "Донецькоблгаз"					**1000**	**690**	**850**	**686**					
	158		Обмінний фонд індивідуальних лічильників			Обмінний фонд індивідуальних лічильників	од	1000	690	850	686	1	1	4		
		Будинковий облік населення	**Всього:**													
		Зірцеве обладнання та спеціальні засоби для забезепечення технічних перевірок	**Всього:**					**4**	**1**	**1403**	**688**					
			Костянтинівське УГГ					**2**		**173**						
	159		Електроаспіратор ASA-2M (1/5-50/10) (або аналог)			Електроаспіратор ASA-2M (1/5-50/10) (або аналог)	од	1		84		84		4		
	160		Переносний газоаналізатор ОКСИ 5М-5Н з газозабірним пристроєм довжиною 600 мм (або аналог)			Переносний газоаналізатор ОКСИ 5М-5Н з газозабірним пристроєм довжиною 600 мм (або аналог)	од	1		89		89		4		
			ПАТ "Донецькоблгаз"					**2**	**1**	**1230**	**688**					
	161		Комп'ютеризована установка для визначення та контролю метрологічних характеристик побутових лічильників газу «Темпо-3» (транспортування установки, калібрування установки, навчання персоналу на базі виробника) (або аналог)			Комп'ютеризована установка для визначення та контролю метрологічних характеристик побутових лічильників газу «Темпо-3» (транспортування установки, калібрування установки, навчання персоналу на базі виробника) (або аналог)	од	1	1	688	688	688	688	4	1 кв. 2021 р.	
	162		Модернізація установки для повірки лічильників газу АУРП-2500			Модернізація установки для повірки лічильників газу АУРП-2500	од	1		542		542		3		
		Прістрої передавання інформації з лічильників (вузлів обліку)	**Всього:**					**12**		**239**	**74**					
			ПАТ "Донецькоблгаз"					**12**		**239**	**74**					
	163		Придбання засобів дистанційної передачі даних, для встановлення на комерційні вузли обліку			Придбання засобів дистанційної передачі даних, для встановлення на комерційні вузли обліку	од	12		239	74	20		3		
Усього по блоку, у т.ч.:								**20119**	**5880**	**38388**	**20914**					
Витрати на встановлення індивідуальних лічильників								12209	2978	24235	10872					
Витрати на заміну лічильників								6891	2208	11232	6559					
Витрати на капітальні вкладення								19	4	2071	2797					
Обмінний фонд								1000	690	850	686					
		X. Придбання сучасних приладів діагностики і обстеження та впровадження систем протиаварійного захисту систем газопостачання														
			Всього:					**60**	**34**	**2057**	**536**					
			Придбання					**53**	**34**	**1692**	**536**					
			ПАТ "Донецькоблгаз"					**53**	**34**	**1692**	**536**					
	164		Детектор витоків газу snooper-mini CH4 (з метрологічною атестацією) або аналог			Детектор витоків газу snooper-mini CH4 (з метрологічною атестацією) або аналог	од	18	18	522	315	29	18	4	4	
	165		Трасошукач СПРУТ 17 (або аналог)			Трасошукач СПРУТ 17 (або аналог)	од	3	1	359	120	120	120	4		
	166		Товщіномір ВТ-12Н-5 (або аналог)			Товщіномір ВТ-12Н-5 (або аналог)	од	2	1	36	18	18	18	4		
	167		Товщіномір покриття NOVOTEST ТП-1 (L) з датчиком ф-5 (L), датчиком М-30 (L), повіркою (або аналог)			Товщіномір покриття NOVOTEST ТП-1 (L) з датчиком ф-5 (L), датчиком М-30 (L), повіркою (або аналог)	од	1	1	14	12	14	12	4	4	
	168		Товщіномір ультрозвуковий NOVOTEST УТ-1М з перетворювачем П112-10 (6/2 L) (або аналог)			Товщіномір ультрозвуковий NOVOTEST УТ-1М з перетворювачем П112-10 (6/2 L) (або аналог)	од	6	6	62	62	10	10	4	4	
	169		Насос дренажний, 780 Вт, 15700 л/ч, вис 8м, глуб 8 м, GC-DP 7835 Einhell (або аналог)			Насос дренажний, 780 Вт, 15700 л/ч, вис 8м, глуб 8 м, GC-DP 7835 Einhell (або аналог)	од	4	4	9	5	2	1	4	4	
	170		Каверномер КОП-05 (або аналог)			Каверномер КОП-05 (або аналог)	од	2		67		34		4		
	171		Вимірювач ИРПЦ-100 МК та медносульфатний електрод вимирювання (або аналог)			Вимірювач ИРПЦ-100 МК та медносульфатний електрод вимирювання (або аналог)	од	5		156		31		4		
	172		Газоаналізатор Variotec 480 EX (або аналог)			Газоаналізатор Variotec 480 EX (або аналог)	од	1		328		328		4		

Прилади	173	Прилади , системи	Курвіметр (мірне колесо) Nivel System M 10 (або аналог)			Курвіметр (мірне колесо) Nivel System M 10 (або аналог)	од	2	2	8	4	4	2	4	4	
	174		Мультиметр цифровой DT - 92 - 05A (або аналог)			Мультиметр цифровой DT - 92 - 05A (або аналог)	од	1	1	0	1	0	1	4	4	
	175		Мідно сульфатні електроди для приладу вимірювання потенціалу Есмион - 2П (або аналог)			Мідно сульфатні електроди для приладу вимірювання потенціалу Есмион - 2П (або аналог)	од	7		14		2		4		
	176		Сигналізатор-аналізатор газів індивідуальний "ДОЗОР-С-М-30" (течешукач) (або аналог)			Сигналізатор-аналізатор газів індивідуальний "ДОЗОР-С-М-30" (течешукач) (або аналог)	од	1		118		118		4		
			Диспетчеризація					**7**		**366**						
			Дружківське від.					**2**		**104**						
	177		Встановлення системи деспетчеризації на ГРП-32 м.Дружківка вул.Подольська	ГРС Дружківка	1140608003201004 97	Дистаційний мониторинг за технічним станом газорегуляторного облоднення	од	1		52		52		4		
	178		Встановлення системи диспечеризації на ГРП-29 вул.Центральна	ГРС Кіндратівка	1140608003201002 75	Дистаційний мониторинг за технічним станом ГРП	од	1		52		52		4		
			Костянтинівське УГГ					**1**		**52**						
	179		Встановлення системи диспетчеризації на ГРП-52, с. Марково, Костянтинівський р-н, вул. Вишнева,40	ГРС Часів Яр	1140612003201007 26	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП-52, с. Марково, Костянтинівський р-н, вул. Вишнева,40	од	1		52		52		4		
			Краматорське УГГ					**1**		**52**						
	180		Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 27, вул. Шадринська	ГРС Краматорськ	1140610003201004 29	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 27, вул. Шадринська	од	1		52		52		4		
			Красноармійське УГГ					**2**		**104**						
	181		Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 20, с. Грішино	ГРС Красноармійськ	1140611003201004 52	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 20, с. Грішино	од	1		52		52		4		
	182		Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 19, м. Покровськ, с. Троянда	ГРС Красноармійськ	1140611003201004 54	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 19, м. Покровськ, с. Троянда	од	1		52		52		4		
			Торецьке від.					**1**		**52**						
	183		Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 34, с. Клебан-Бик	ГРС Щербинівського ПТФ	1140606004201000 80	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 34, с. Клебан-Бик	од	1		52		52		4		
			Заміна													
			Капремонт													
Усього по блоку, у т.ч.:								**60**	**34**	**2057**	**536**					
Витрати на капітальні вкладення								60	34	2057	536					
		XI. Впровадження та розвиток інформаційних технологій														
		Разом						**54**	**73**	**1211**	**357**					
		Всього:						**52**	**71**	**1205**	**351**					
		Закупівля						**51**	**71**	**897**	**351**					
		ПАТ "Донецькоблгаз"						**51**	**71**	**897**	**351**					
	184		Сервер NAS Synology DS918+ (з двома вінчестерами Seagate HDD Server Exos 7E8 8Tb) (або аналог)			Сервер NAS Synology DS918+ (з двома вінчестерами Seagate HDD Server Exos 7E8 8Tb) (або аналог)	од	1	1	26	26	26	26	2	2	
	185		Сервер Supermicro SYS-5039C-i Mini Tower, 1xPSU, Intel C242/ Intel Xeon E-2124 4x3.3GHz/2x16GB DDR4-2666 ECC Unbuffered Supermicro certified for Intel C242/C246 chipsets/2x480GB Supermicro Mixed Use Enterprise SSD (або аналог)			Сервер Supermicro SYS-5039C-i Mini Tower, 1xPSU, Intel C242/ Intel Xeon E-2124 4x3.3GHz/2x16GB DDR4-2666 ECC Unbuffered Supermicro certified for Intel C242/C246 chipsets/2x480GB Supermicro Mixed Use Enterprise SSD (або аналог)	од	4		157		39		3		
	186		Багатофункційний пристрій Konica Minolta bizhub 227 (тонер, автоподатчик) або аналог			Багатофункційний пристрій Konica Minolta bizhub 227 (тонер, автоподатчик) або аналог	од	3		169		56		4		
	187		Джерело безперебійного живлення Eaton 9130 SX 8000 VA			Джерело безперебійного живлення Eaton 9130 SX 8000 VA	од	3		249		83		3		
	188		Системний блок на базі Intel Core i3-8100 (3/6 ГГЦ) / RAM 8 ГБ/HDD 1 ТБ Intel UHD Graphics 630 (або аналог)			Системний блок на базі Intel Core i3-8100 (3/6 ГГЦ) / RAM 8 ГБ/HDD 1 ТБ Intel UHD Graphics 630 (або аналог)	од	9	6	104	40	12	7	4		
	189		Монітор 27 Dell SE2719H, або аналог			Монітор 27 Dell SE2719H, або аналог	од	9	1	47	3	5	3	4		
	190		Ноутбук Lenovo IdeaPad 330-15IKB (81DC00R6RA) або аналог			Ноутбук Lenovo IdeaPad 330-15IKB (81DC00R6RA) або аналог	од	10	2	100	24	10	12	4		

IT	191	**Обладнання**	Монітор TFT Samsung 24" LS24F350FHIXCI (або аналог)			Монітор TFT Samsung 24" LS24F350FHIXCI	од	1	13	2	32	2	2	1	4	
	192		Системний блок на базі Intel Core i3-3220 / 8 GB DDR3/500 GB HDD/nVidia GeForce 210 (або аналог)			Системний блок на базі Intel Core i3-3220 / 8 GB DDR3/500 GB HDD/nVidia GeForce 210	од	1	11	3	49	3	4	1	4	
	193		Принтер А4 Xerox Phaser 3020BI (Wi-Fi) (або аналог)			Принтер А4 Xerox Phaser 3020BI (Wi-Fi)	од	3	5	7	14	2	3	1	4	
	194		Багатофункційний пристрій Konica Minolta bizhub 185 (або аналог)			Багатофункційний пристрій Konica Minolta bizhub 185 (або аналог)	од	2	3	14	19	7	6	1	4	
	195		Багатофункційний апарат Konica Minolta bizhub 3320 (або аналог)			Багатофункційний апарат Konica Minolta bizhub 3320 (або аналог)	од	2	17	11	95	5	6	2	4	
	196		Системний блок на базі Intel Cores CPU, RAM 2 GB, HDD 160Gb,ATX			Системний блок на базі Intel Cores CPU, RAM 2 GB, HDD 160Gb,ATX	од	2	10	5	31	3	3	4	4	
	197		Лазерний принтер Kyocera Ecosys P2040dn (або аналог)			Лазерний принтер Kyocera Ecosys P2040dn (або аналог)	од	1	2	4	17	4	9	4	4	
			Підтримка					**1**		**308**						
			ПАТ "Донецькоблгаз"					**1**		**308**						
	198		Встановлення системи безперебійного живлення (автономна генераторна установка ITS Rower DG 12000 XSE-T (або аналог) з електронним автоматичним регулюванням напруги (Рном. = 11,4кВА / 9кВт, Рмакс. = 11,5кВА / 10кВт)) для серверного обладнання, комп'ютерної та офісної техніки ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" та центральної аварійно-диспетчерської служби			Встановлення системи безперебійного живлення серверного обладнання, комп'ютерної і офісної техніки	од	1		308		308		3		
			Модернізація													
		Програмне забезпечення	**Всього:**													
			Закупівля													
			Підтримка													
			Оновлення													
		IT послуги	**Всього:**					**2**	**2**	**6**	**6**					
			Телеком													
			Спецзвязок					**2**	**2**	**6**	**6**					
			ПАТ "Донецькоблгаз"					**2**	**2**	**6**	**6**					
	199		Радіотермінал GSM Sprut Universal			Радіотермінал GSM Sprut Universal	од	2	2	6	6	3	3	1	1	
			Інше													
Усього по блоку, у т.ч.:								**54**	**73**	**1211**	**357**					
Витрати на капітальні вкладення								54	73	1211	357					
		XII. Інше														
		Разом						**143**	**85**	**3027**	**1162**					
		Облаштування робочих місць Аварійно-диспетчерської служби	**Всього:**					**9**		**50**						
			ПАТ "Донецькоблгаз"					**9**		**50**						
	200		9 комплектів засобів для забезпечення безпечних робіт служби АДС, а саме: Світлодіодний вибухобезпечний налобний ліхтар -18 од.; Знак 3.21 Д-600 мм "В'їзд заборонено" - 18 од.; Знак А-700 мм "Обережно газ" - 36 од.; Тринога металева 1,2 м для дорожніх знаків - 54 од.			9 комплектів засобів для забезпечення безпечних робіт служби АДС, а саме: Світлодіодний вибухобезпечний налобний ліхтар -18 од.; Знак 3.21 Д-600 мм "В'їзд заборонено" - 18 од.; Знак А-700 мм "Обережно газ" - 36 од.; Тринога металева 1,2 м для дорожніх знаків - 54 од.	од	9		50		6		4		
		Придбання обладнання для зварювання газопроводів та їх випробування	**Всього:**					**2**	**1**	**561**	**137**					
			ПАТ "Донецькоблгаз"					**2**	**1**	**561**	**137**					
	201		Компресор пересувний ДК-10/10Т (або аналог)			Компресор пересувний ДК-10/10Т (або аналог)	од	1		438		438		3		
	202		Зварювальний генератор GEKO 6410 E DW -A\HHBA (або аналог)			Зварювальний генератор GEKO 6410 E DW -A\HHBA (або аналог)	од	1	1	123	137	123	137	3	4	
			Всього:					**40**	**39**	**275**	**225**					
			ПАТ "Донецькоблгаз"					**40**	**39**	**275**	**225**					
	203		Вишка-тура (1,2х2,0 м) 3+1 (або аналог)			Вишка-тура (1,2х2,0 м) 3+1 (або аналог)	од	1	2	7	16	7	8	1	2	

204	**Комплектація служб з експлуатації вуличних газопроводів, дворових вводів та ГРП УГГ приладами та інструментом**	Клиновий домкрат РФМ-8-6-77 (або аналог)			Клиновий домкрат РФМ-8-6-77 (або аналог)	од	9	7	135	86	15	12	3		
205		Перфоратор D25133K 800Вт 2,9 Дж DeWalt (або аналог)			Перфоратор D25133K 800Вт 2,9 Дж DeWalt (або аналог)	од	9	9	32	32	4	4	3	4	
206		Акумуляторний дриль-шурупокрут MAKITA DF347DWE (або аналог)			Акумуляторний дриль-шурупокрут MAKITA DF347DWE (або аналог)	од	9	9	26	26	3	3	3	4	
207		Штангельциркуль з глубинометром №73028 VERNIER CALIPER 0-150 мм (SEIKO BRAND) (або аналог)			Штангельциркуль з глубинометром №73028 VERNIER CALIPER 0-150 мм (SEIKO BRAND) (або аналог)	од	1	1	4	0	4	0	4	4	
208		Кутова шліфувальна машина Sturm AG9018P 180 мм, 1800Вт (або аналог)			Кутова шліфувальна машина Sturm AG9018P 180 мм, 1800Вт (або аналог)	од	1	1	1	1	1	1	4	1	
209		Кутова шліфувальна машина Makita 230 мм (або аналог)			Кутова шліфувальна машина Makita 230 мм (або аналог)	од	1	1	3	3	3	3	4	1	
210		Аккумуляторная угловая шлифовальная машина Makita (або аналог)			Аккумуляторная угловая шлифовальная машина Makita (або аналог)	од	9	9	68	61	8	7	4	4	
		Всього:					**22**	**14**	**1784**	**676**					
		Будівництво													
		Капремонт					**7**	**3**	**1354**	**416**					
		Артемівське УГГ					**2**	**1**	**201**	**130**					
211		Капітальний ремонт в приміщенні адмін. будівлі Сіверської дільниці Артемівського УГГ м. Сіверськ, вул.М.Закаряна, 25. Заміна покрівлі, ремонт стін та стелі.		9001	Заміна покрівлі, ремонт стін та стелі.	од	1		141	49	141		3		Вартість матеріалів
212		Капітальний ремонт будівлі (майстерні) Артемівського УГГ інв. № 8305 з облаштуванням робочих місць служби обліку газу, організація окремого входу для споживачів, м. Бахмут, вул. Носакова,3		8305	Технічне переоснащення системи теплопостачання, встановлення дверей, облаштування окремого входу, встановлення перегородок	од	1	1	60	81	60	81	3	3	
		Дружківське від.					**1**		**19**	**24**					
213		Капітальний ремонт сантехнічного устаткування, заміна вікон в приміщенні служби ВБГО по вул. Новосадова, 2а інв. № 2 Дружківка		40	ремонт сантехнічного устаткування, заміна вікон в приміщенні служби ВБГО	од	1	1	19	24	19	24	4	1й кв. 2021 р.	
		Краматорське УГГ					**2**	**1**	**371**	**240**					
214		Перепланування будівлі АПК Краматорського УГГ, вул. Південна 1 з метою створення індивідуальних робочих місць			Перепланування будівлі АПК Краматорського УГГ, вул. Південна 1 з метою створення індивідуальних робочих місць (заміна віконних блоків, перепланування приміщення з метою створення індивідуальних робочих місць)	од	1	1	302	225	302	225	4	4	
215		Капітальний ремонт будівлі АТС (учбовий центр), заміна віконних блоків - 4 од-9,1 м2 (м.Краматорськ, вул. Південна, 4)			Капітальний ремонт будівлі АТС (учбовий центр), заміна віконних блоків - 4 од-9,1 м2 (м.Краматорськ, вул. Південна, 4)	од	1		69	15	69		3		Заміна вікон
		Красноармійське УГГ					**1**		**733**						
216		Капітальний ремонт покрівлі із профлиста по металевим фермам будівлі АБК Красноармійського горгазу, м. Покровськ, вул. Шосейна, 154		291	Капітальний ремонт покрівлі із профлиста по металевим фермам будівлі АБК Красноармійського горгазу S=379 м2	од	1		733		733		3		
		Мар'їнське від.					**1**	**1**	**30**	**22**					
217		Ремонт адміністративної будівлі (заміна сантехнічного обладнання, ремонт стелі, стін, дверей, підлоги, вікон, системи опалення), адреса: м. Курахове, пр-т Запорізький, 40.		2140613003213000 51	Очистка стін від фарби, побілки та штукатурки – 56,1м2, очистка стелі від побілки та штукатурки – 60,3м2, побілка всередині приміщення – 96,25м2, перетирання штукатурки – 116,4м2, фарбування стін, дверей масляною фарбою – 15,8м2, фарбування радіаторів - 6,4м2, фарбування дерев'яної підлоги – 19,86м2, заміна шпалер – 50,0м2, побілка зовнішніх стін – 69,0м2, розкриття грунту - 0,3м3, демонтаж трубопроводу системи опалення Ду=50мм - 14м, монтаж трубопроводу системи попалення Ду=50мм - 14м, ізоляція трубопроводу Ду=50мм - 14мта футляру Ду=150мм - 12м, засипка грунту. Заміна унітазу, вмивальника, шпаклювання трущін у стінах та стелі - 10м2, фарбування стін та стелі - 46,3м2, дверей - 3од	од	1	1	30	22	30	22	3	4	
		Технічне переоснащення					**1**	**1**	**77**	**30**					
		Докучаєвське від.					**1**	**1**	**77**	**30**					

Інше

218	**Приміщення**	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування(заміна опалювальних котлів на сучасні АОГВ-16 в кількості 1од. потужн.16 кВт, АОГВ-20 в кількості 2 од. потуж. 25 кВт) в адмінбудівлі Новотроїцької дільниці, смт. Новотроїцьке, вул.І.Кононенка 39		137	Заміна опалювальних котлів адмінбудівлі Новотроїцької дільниці на АОГВ-16 в кількості 1од. потужн.16 кВт, АОГВ-20 в кількості 2 од. потуж. 25 кВт	од	1	1	77	30	77	30	3	4	
		Реконструкція														
		Інше					**14**	**10**	**353**	**230**						
		Костянтинівське УГГ					**4**		**25**							
219		Придбання кондиціонеру ONE AIR OAC-12H/N1 (в службу СГ та В, в архів) (або аналог)			Придбання кондиціонеру ONE AIR OAC-12H/N1 (в службу СГ та В, в архів) (або аналог)	од	2		15		8		3			
220		Придбання кондиціонеру ONE AIR OAC-7H/N1 (в службу РГСРГ, Очеретине) (або аналог)			Придбання кондиціонеру ONE AIR OAC-7H/N1 (в службу РГСРГ, Очеретине) (або аналог)	од	2		10		5		3			
		Краматорське УГГ					**3**	**3**	**113**	**69**						
221		Розробка проекту автоматичної пожежної сигналізації на об'єкті: адміністративна будівля ПАТ "Донецькоблгаз" за адресою: м. Краматорськ, вул. Південна,1			Розробка проекту автоматичної пожежної сигналізації на об'єкті: адміністративна будівля ПАТ "Донецькоблгаз" за адресою: м. Краматорськ, вул. Південна,1	од	1	1	71	27	71	27	4	4		
222		Впровадження охоронної системи-організація системи відеоспостереження будівлі Сервісного центру на базі Краматорського УГГ,м.Краматорськ, вул. Шкільна, 120			Впровадження охоронної системи-організація системи відеоспостереження будівлі Сервісного центру на базі Краматорського УГГ,м.Краматорськ, вул. Шкільна, 120	од	1	1	36	36	36	36	4	3		
223		Впровадження охоронної системи-організація системи відеоспостереження АПК Краматорського УГГ, м. Краматорськ, вул. Південна,1			Впровадження охоронної системи-організація системи відеоспостереження АПК Краматорського УГГ, м. Краматорськ, вул. Південна,1	од	1	1	7	7	7	7	4	3		
		Красноармійське УГГ					**3**	**3**	**96**	**102**						
224		Придбання кондиціонеру Zanussi ZACS-07 HPF/A17/N1 (виробничо-технічний відділ) (або аналог)			Придбання кондиціонеру Zanussi ZACS-07 HPF/A17/N1 (виробничо-технічний відділ) (або аналог)	од	2	2	13	17	7	9	3	3		
225		Організація Аварійно-диспетчерської служби Красноармійського УГГ, м. Селидове, вул. К.Маркса,17, м. Мирноград, вул. Соборная, 51А, (встановлення системи відеонагляду,захист вікон металевими гратами, установка дверей,встановлення додаткового зовнішнього освітлення)		1411 663	Встановлення системи відеонагляду,захист вікон металевими гратами, установка дверей,встановлення додаткового зовнішнього освітлення	од	1	1	83	85	83	85	3	1		
		Слов'янське УГГ					**2**	**2**	**101**	**42**						
226		Проєкт встановлення пожежної сигналізації (робочий проєкт встановлення пожежної сигналізації ,оповіщення про пожар, управління евакуацією людей, вул. Світлодарська №28-Б, м. Слов'янськ)			РП встановлення пожарної сигналізації ,оповіщення про пожар,управління евакуацією людей вул. Світлодарська №28-Б м. Слов'янськ	од	1	1	71	29	71	29	3	4		
227		Проєкт встановлення пожежної сигналізації (робочий проєкт встановлення пожежної сигналізації, оповіщення про пожар, управління евакуацією людей, вул. Комарова №16, м. Лиман)			РП встановлення пожарної сигналізації,оповіщення про пожар и управління евакуацією людей вул. Комарова №16 м.Лиман	од	1	1	30	13	30	13	3	4		
		Торецьке від.					**2**	**2**	**18**	**18**						
228		Кондиціонер Saturn ST-12AH (служба ВБГО, охорона праці) (або аналог)			Кондиціонер Saturn ST-12AH (служба ВБГО, охорона праці) (або аналог)	од	2	2	18	18	9	9	1	2		
	Обладнання з відеофіксації	**Всього:**					**43**	**2**	**247**	**9**						
		ПАТ "Донецькоблгаз"					**43**	**2**	**247**	**9**						
229		Персональний мобільний відеореєстратор DMT-9 (або аналог)			Персональний мобільний відеореєстратор DMT-9 (або аналог)	од	43	2	247	9	6	4	3			
	Системи дистанційного зняття данних	**Всього:**					**24**	**26**	**69**	**75**						
		ПАТ "Донецькоблгаз"					**24**	**26**	**69**	**75**						
230		Супутниковий GPS моніторинг транспорту			Супутниковий GPS моніторинг транспорту	од	24	26	69	74,775	3	3	4	2й кв. 2021 р.		
		Всього:					**3**	**3**	**42**	**41**						

		ПАТ "Донецькоблгаз"					**3**	**3**	**42**	**41**						
231	**Інше**	Ківш 300 мм для екскаватора JSB (або аналог)			Ківш 300 мм для екскаватора JSB (або аналог)	од	1	1	13	13	13	13	3	3		
232		Вила накидні та вал для екскаватора JSB			Вила накидні та вал для екскаватора JSB	од	2	2	28	27	14	14	4	4		
Усього по блоку, у т.ч.:							**143**	**85**	**3027**	**1162**						
Витрати на капітальні вкладення							143	85	3027	1162						
Усього за всіма блоками, у т.ч.:							***20650,14***	***6322,835***	***69158***	***33566***		Джерела фінансування згідно фактичного обсягу розподілу природного газу за 2020 р., всього, у т.ч.:				***53736,63***
Амортизаційні відрахування							*245,835*	*244,835*	*10947*	*10463*		Амортизаційні відрахування				***8402,62***
Витрати на встановлення індивідуальних лічильників							*12209*	*2978*	*24235*	*10872*		Витрати на встановлення індивідуальних лічильників				***18602,21***
Витрати на заміну лічильників							*6891*	*2208*	*11232*	*6559*		Витрати на заміну лічильників				***9274,13***
Витрати на капітальні вкладення							*304,3*	*202*	*21894*	*4986*		Витрати на капітальні вкладення				***16805,23***
Обмінний фонд							*1000*	*690*	*850*	*686*		Обмінний фонд				***652,44***

Керівник підприємства _____ **В.М.Федорченко**
(підпис)

Головний інженер _____ **А.С. Малихін**
(підпис)

Заступник головного бухгалтера
з методології бухгалтерського обліку _____ **Н.В. Кірничанська**
(підпис)

_____
(Дата підпису Звіту з виконання Плану розвитку газорозподільної системи)