Додаток 14
до Кодексу газорозподільних систем
(глава 6 розділу IV)

І. Звітна інформація щодо виконання заходів першого планованого року Плану розвитку газорозподільної системи на 2021-2030 роки

газорозподільного підприємства АТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"

(інвестиційної програми на 2021 рік)

станом на 01.04.2022 року

Блок	№ з/п	Розділ	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер (газопроводу)	Назва робіт	Од. вимір.	Запланований в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Плановий обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ	Планова вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Фактична вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Плановий квартал завершення робіт	Фактичний квартал завершення робіт	Розрахунковий розмір нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу (ВТВ) за Методикою НКРЕКП від 06.11.2020 № 2033, тис.м3			Джерело фінансування	Примітки
																до впровадження заходу	після впровадження заходу	різниця "-"/"+"		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		І. Розподільні газопроводи																		
			Будівництво					**0**	**0**	**0**	**0**									
			Капремонт					**3,697**	**3,775**	**536**	**441**									
			Костянтинівське УГГ					**0,23**	**0,308**	**487**	**388**									
	1		Технічне переоснащення надземної ділянки газопроводу середнього тиску Ду - 382 мм через завод «Кристал» в наземне положення з укладанням газопроводу на ФБС. І черга	ГРС Костянтинівка 1	114061200330200590	Технічне переоснащення надземної ділянки газопроводу середнього тиску Ду - 382 мм через завод «Кристал» на наземний газопровід	км	0,23	0,308	487	388	2118	1261	2	4	1,60312	1,59008	-0,01304	Амортизаційні відрахування	
			Мар'їнське від.					**3,467**	**3,467**	**48**	**52**									
	2		Відновлення вузлів інженерних мереж (підпори: Д-57 мм, Н=3,5 м - 22 од. S=13,79 м2). Відновлення захисного покриття (фарбування) на розподільному надземному газопроводі н/т та підпорах (Д-57 мм, L=3467 п.м., S=620,84 м2; підпори: Д- 57 мм, Н=2,6 м - 573 од., S=266,78 м2) адреса: с. Павлівка, вул.Центральна (будинок 29-159)	ГРС Вугледар	114061300330310477	Грунтування та фарбування газопроводу:d 57 мм, L=3467м, S=620,84 м2. Грунтування та фарбування підпор d 57 мм, Н=2,6м - 573 шт., S=266,78 м2. Заміна, грунтування та фарбування підпор d 57 мм, Н=3,5м - 22 шт.	км	3,467	3,467	48	52	14	15	2	4				Амортизаційні відрахування	
			Реконструкція					**2,054**	**2,004**	**1553**	**1503**									
			Артемівське УГГ					**0,129**	**0,129**	**143**	**148**									
	3		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (кільцювання розподільчих сталевих газопроводів н/т Д-50мм- 44 п.м., кільцювання розподільчих ПЕ газопроводів н/т Д-63 мм-15 п.м., Д-75 мм-30 п.м.) за адресами м. Бахмут, пер 1-й Шевченка,20, вул.Загородня, 97,92,68, вул. Загородня 92, пров.1Шевченка 18, вул.Загородня 55-79, вул.Шевченка пров.Шевченко, р/н Мясокомбінату кооп. Північно-Східний.	ГРС Часів Яр	114060200330314300 114060200330304768 114060200330303671 114060200330303565 114060200330303891 114060200330303168 114060200330302640	Прокладення ділянок надземного стелевого газопроводу н/т О50-44м та підземного ПЕ газопроводу н/т О63-15м, О75-30м	км	0,089	0,089	62	58	694	652	2	4	0	0,00307	0,00307	Амортизаційні відрахування	
	4		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (демонтаж гумотканинного компенсатора Д-108 мм з прокладанням ПЕ газопроводу Д - 110 мм, улаштування відключаючого пристрою Д- 110 мм та ліквідацією ГК № 28), вул.О.Кошевого, м.Часів Яр	ГРС Часів Яр	114060200330200131	демонтаж компенсатора Д108 мм, заміна ділянки підземного розподільчого сталевого газопроводу середнього тиску на ПЕ газопровід О110 мм, заміна крана О110 мм та ліквідація ГК №28	км	0,01	0,01	38	38	3798	3791	2	3	0,00103	0,00225	0,00122	Амортизаційні відрахування	
	5		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (демонтаж гумотканинного компенсатора Д-150 мм з прокладанням ПЕ газопроводу Д - 110 мм, улаштування відключаючого пристрою Д- 100 мм у надземному положенні та ліквідація ГК № 31) вул. Недогібченка - Маріупольська, м. Часів Яр	ГРС Часів Яр	114060200330200129	демонтаж компенсатора Ду 150 мм, заміна ділянки підземного розподільчого сталевого газопроводу середнього тиску на ПЕ газопровід О110 мм, заміна крана О110 мм та ліквідація ГК №31	км	0,03	0,03	44	52	1452	1719	2	3	0,00309	0,00655	0,00346	Амортизаційні відрахування	
			Дружківське від.					**0,041**	**0,041**	**45**	**49**									
	6		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування підземного сталевого газопроводу н/т Д -100 мм на поліетиленовий Д - 90 мм, за адресою вул. Енгельса, 89 перехід к вул. Енгельса, 91	ГРС Дружківка	114060800330307335	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування підземного сталевого газопроводу н/т Д -100 мм на поліетиленовий Д - 90 мм	км	0,025	0,025	36	37	1441	1493	2	4	0,01490	0,00169	0,01321	Амортизаційні відрахування	
	7		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування підземного сталевого газопроводу н/т Д - 100 мм на поліетиленовий Д - 63 мм, за адресою вул. Козацька, 52 перехід к вул. Козацька, 58	ГРС Дружківка	114060800330307317	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування підземного сталевого газопроводу н/т Д - 100 мм на поліетиленовий Д - 63 мм	км	0,016	0,016	9	11	583	717	2	4	0,02064	0,00377	0,01687	Амортизаційні відрахування	
			Костянтинівське УГГ					**0,128**	**0,078**	**179**	**89**									

8		Оптимізація системи газопостачання з кільцюванням газових мереж середнього тиску ГРП № 13 та від`єднанням від системи газопостачання ШРП № 94, №106 за адресою: м.Костянтинівка, вул. Трудова 167, вул.Трудова - вул.Одеська.	ГРС Костянтинівка 1	1140612004202000 71, 1140612004202000 75,	Оптимізація системи газопостачання з кільцюванням газових мереж середнього тиску ГРП № 13 та від`єднанням від системи газопостачання ШРП № 94, №106 за адресою: м.Костянтинівка, вул. Трудова 167, вул.Трудова - вул.Одеська.	км	0,05		96		1912		3		18,031	0,006	-18,025	Амортизаційні відрахування	
9		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (газопроводу в/т від ГК №129 до ГК №131, підвідного сталевого газопроводу в/т до ГРП №20) за адресою: Очеретинський р-н, смт.Желанне.	ГРС смт.Очеретине	114061800330100316	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (газопроводу в/т від ГК №129 до ГК №131, підвідного сталевого газопроводу в/т до ГРП №20)	км	0,078	0,078	84	89	1071	1139	3	4	0,26409	0,01435	-0,24974	Амортизаційні відрахування	
		Мар'їнське від.					**0,921**	**0,921**	**240**	**223**										
10		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (сталевого газопроводу на поліетиленовий ПЕ d=110, L=186 м), адреса: с. Єлизаветівка, вул. Паркова до вул. Центральна. Відновлення захисного покриття (фарбування) на розподільному надземному газопроводі середнього тиску та підпорах (Д-108 мм, L=549м, S=186,27 м2; підпори 10х2, Н=2,7м - 60 од., 10х2, Н=4,5м - 6 од., S=72,58 м2), відновлення фундаментів підпор (5 од.), адреса: с. Єлизаветівка, вул. Мічурина до вул. Центральна.	ГРС Вугледар	114061300330310722	Грунтування та фарбування газопроводу: d=108 мм, L=549м, S=186,27 м2;Грунтування та фарбування підпор d 108 мм, Н=2,7м - 60 шт., в 57 мм Н=4,5м - 6 шт., S=72,58 м2), відновлення фундаментів підпор (5 шт.); технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна інженерних мереж: надземного газопроводу на підземний з ПЕ труб: ПЕ d=110, L=186 м)	км	0,735	0,735	152	131	206	178	2	4	0,09598	0,0342	-0,0617795	Амортизаційні відрахування	
11		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (сталевого газопроводу на поліетиленовий ПЕ d=110, L=186 м) на газопроводі низького тиску, адреса: с. Єлизаветівка, вул. Паркова, 48 до вул. Центральна, 47	ГРС Вугледар	114061300330310479	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна інженерних мереж) надземного розподільного газопроводу низького тиску на підземний з ПЕ труб : ПЕ d=110, L=186 м)	км	0,186	0,186	88	92	474	495	2	4	0,019179	0,0052	-0,0139789	Амортизаційні відрахування	
		Слов'янське УГГ					**0,545**	**0,545**	**430**	**415**										
12		Технічне переоснащення газопроводу середнього тиску Д-219 мм по вул.Сользаводська м.Слов"янськ	ГРС Слов'янськ	114061500330200822	перенесення частини надземного розподільчого газопроводу с\т з берега озера Вейсове ,встановлення нових підпір	км	0,482	0,482	409	392	848	814	3	3				Амортизаційні відрахування	
13		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (надземного газопроводу середнього тиску Д-57 мм, L-0,063 км) вул. Головна, с. Діброво	ГРС Червоний Лиман	114061500330201556	технічне переоснащення надземного газопроводу Д-57 мм, L-0,063 км на підземний ПЕ Д-40 мм, L-0,063 км	км	0,063	0,063	22	23	348	368	2	2				Амортизаційні відрахування	
		Торецьке від.					**0,29**	**0,29**	**515**	**580**										
14		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (сталевого газопроводу Д - 150 мм - 290 п.м. на поліетиленовий Д - 160 мм з ліквідацією 10 од. колодязів з гумотканинними компенсаторами) на підземному газопроводі середнього тиску до котельні 102 кварталу м.Торецьк	ГРС Дзержинськ	1140606330200358	заміна ділянки підземного сталевого газопроводу Д150 мм на підземний поліетиленовий газопровід Д160мм, ліквідація 10 колодязів	км	0,29	0,29	515	580	1794	2015	3	3	0,22427	0,07748	-0,14679	Амортизаційні відрахування	
		Виготовлення ПКД					**1,802**	**1,802**	**20**	**24**										
		Костянтинівське УГГ					**0,23**	**0,23**	**7**	**5**										
15		Виготовлення ПКД на об'єкт: "Технічне переоснащення надземної ділянки газопроводу середнього тиску Ду - 382 мм через завод «Кристал» в наземне положення з укладанням газопроводу на ФБС. І черга"	ГРС Костянтинівка 1	1140612003302005 90	Виготовлення ПКД	км	0,23	0,23	7	5	29	24	2	1				Амортизаційні відрахування	
		Артемівське УГГ					**0,1291**	**0,1291**	**2**	**3**										
16		Виготовлення ПКД на об'єкт: "Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (кільцювання розподільчих сталевих газопроводів н/т Д-50мм- 44 п.м., кільцювання розподільчих ПЕ газопроводів н/т Д-63 мм-15 п.м., Д-75 мм-30 п.м.) за адресами м. Бахмут, пер 1-й Шевченка,20, вул.Загородня, 97,92,68, вул. Загородня 92, пров.1Шевченка 18, вул.Загородня 55-79, вул.Шевченка пров.Шевченко, р/н Мясокомбінату кооп. Північно-Східний"	ГРС Артемівська	114060200330314300 114060200330304768 114060200330303671 114060200330303565 114060200330303891 114060200330303168 114060200330302640	Виготовлення ПКД	км	0,089	0,089	1	1	9	9	2	4				Амортизаційні відрахування	
17		Виготовлення ПКД на об'єкт: "Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (демонтаж гумотканинного компенсатора Д-108 мм з прокладанням ПЕ газопроводу Д - 110 мм, улаштування відключаючого пристрою Д- 110 мм та ліквідацією ГК № 28), вул.О.Кошевого, м.Часів Яр"	ГРС Часів Яр	114060200330200131	Виготовлення ПКД	км	0,010	0,010	1	1	93	83	3	3				Амортизаційні відрахування	
18		Виготовлення ПКД на об'єкт: "Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (демонтаж гумотканинного компенсатора Д-150 мм з прокладанням ПЕ газопроводу Д - 110 мм, улаштування відключаючого пристрою Д- 100 мм у надземному положенні та ліквідація ГК № 31) вул. Недогібченка - Маріупольська, м. Часів Яр"	ГРС Часів Яр	114060200330200129	Виготовлення ПКД	км	0,03	0,03	1	1	21	28	4	3				Амортизаційні відрахування	
		Дружківське від.					**0,041**	**0,041**	**1**	**2**										

19		Виготовлення ПКД на об'єкт: "Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування підземного сталевого газопроводу н/т Д -100 мм на поліетиленовий Д - 90 мм, за адресою вул. Енгельса, 89 перехід к вул. Енгельса, 91"	ГРС Дружківка	1140608003303073 35	Виготовлення ПКД	км	0,025	0,025	1	1	25	33	2	4				Амортизаційні відрахування	
20		Виготовлення ПКД на об'єкт: "Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування підземного сталевого газопроводу н/т Д - 100 мм на поліетиленовий Д - 63 мм, за адресою вул. Козацька, 52 перехід к вул. Козацька, 58"	ГРС Дружківка	1140608003303073 17	Виготовлення ПКД	км	0,016	0,016	1	1	39	52	2	4				Амортизаційні відрахування	
		Костянтинівське УГГ					**0,128**	**0,128**	**1**	**3**										
21		Виготовлення ПКД на об'єкт: "Оптимізація системи газопостачання з кільцюванням газових мереж середнього тиску ГРП № 13 та від`єднанням від системи газопостачання ШРП № 94, №106 за адресою: м.Костянтинівка, вул. Трудова 167, вул.Трудова - вул.Одеська"	ГРС Костянтинівка 1	1140612004202000 71, 1140612004202000 75,	Виготовлення ПКД	км	0,05	0,05	1	1	13	10	2	2				Амортизаційні відрахування	
22		Виготовлення ПКД на об'єкт: "Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (газопроводу в/т від ГК №129 до ГК №131, підвідного сталевого газопроводу в/т до ГРП №20) за адресою: Очеретинський р-н, смт.Желанне"	ГРС Очеретино	1140618003301003 16	Виготовлення ПКД	км	0,078	0,078	1	3	11	32	3	3				Амортизаційні відрахування	
		Мар'їнське від.					**0,921**	**0,921**	**3**	**5**										
23		Виготовлення ПКД на об'єкт: "Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (сталевого газопроводу на поліетиленовий ПЕ d=110, L=186 м), адреса: с. Єлизаветівка, вул. Паркова до вул. Центральна. Відновлення захисного покриття (фарбування) на розподільному надземному газопроводі середнього тиску та підпорах (Д-108 мм, L=549м, S=186,27 м2; підпори 10х2, Н=2,7м - 60 од., 10х2, Н=4,5м - 6 од., S=72,58 м2), відновлення фундаментів підпор (5 од.), адреса: с. Єлизаветівка, вул. Мічурина до вул. Центральна"	ГРС Вугледар	1140613003303107 22	Виготовлення ПКД	км	0,735	0,735	1	3	1	4	2	2				Амортизаційні відрахування	
24		Виготовлення ПКД на об'єкт: "Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (сталевого газопроводу на поліетиленовий ПЕ d=110, L=186 м) на газопроводі низького тиску, адреса: с. Єлизаветівка, вул. Паркова, 48 до вул. Центральна, 47"	ГРС Вугледар	1140613003303104 79	Виготовлення ПКД	км	0,186	0,186	2	3	10	14	2	2				Амортизаційні відрахування	
		Слов'янське УГГ					**0,063**	**0,063**	**1**	**1**										
25		Виготовлення ПКД на об'єкт:"Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (надземного газопроводу середнього тиску Д-57 мм, L-0,063 км) вул. Головна, с. Діброво"	ГРС Червоний Лиман	1140615003302015 56	Виготовлення ПКД	км	0,063	0,063	1	1	13	13	2	2				Амортизаційні відрахування	
		Торецьке від.					**0,29**	**0,29**	**5**	**5**										
26		Виготовлення ПКД на об'єкт: "Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (сталевого газопроводу Д - 150 мм - 290 п.м. на поліетиленовий Д - 160 мм з ліквідацією 10 од. колодязів з гумотканинними компенсаторами) на підземному газопроводі середнього тиску до котельні 102 кварталу м.Торецьк"	ГРС Дзержинськ	1140606003302003 58	Виготовлення ПКД	км	0,29	0,29	5	5	16	16	2	2				Амортизаційні відрахування	
		Інше (розшифрувати)																		
		УСЬОГО за розділом					**7,5531**	**7,5811**	**2109**	**1967**										
		II. Відключаючі пристрої																		
		Будівництво					**0**	**0**	**0**	**0**										
		Капремонт					**14**	**14**	**198**	**188**										
		Краматорське УГГ					**1**	**1**	**112**	**105**										
27		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування на газопроводі с/т (заміна чавунної засувки Д-89 мм в ГК № 63) за адресою М. Краматорськ, вул. Гампера	ГРС Краматорськ	1140610003201004 30	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування на газопроводі с/т (заміна чавунної засувки Д-89 мм в ГК № 63) з блокуванням газопроводу за допомогою стоп-системи Ravetti	од	1	1	112	105	112	105	3	3				Амортизаційні відрахування	
		Красноармійське УГГ					**5**	**5**	**60**	**60**										
28		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна засувок); відновлення захисного покриття (фарбування) на розподільному газопроводі низького тиску м.Покровськ м-н Південний № 4,5,11,12,13	ГРС Красноармійськ	1140611003303133 14 1140611003303132 88	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна засувок); відновлення захисного покриття (фарбування) на розподільному газопроводі низького тиску м.Покровськ м-н Південний № 4,5,11,12,13 Демонтаж відключаючих засувок ДУ-50-2 од., Ду 80-2 од., Ду 100- 1 од. та монтаж засувок - ДУ-50-2 од., Ду 80-2 од., Ду 100- 1 од. Фарбування г\проводу L=1,346 км	од	5	5	60	60	12	12	3	3	0,00067	0,00031	0,00036	Амортизаційні відрахування	
		Мар'їнське від.					**4**	**4**	**7**	**7**										

29		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна одиниць технологічного устаткування, крани шарові приварні - Ду32-1од., Ду50-1од, Ду65-1од., Ду80-1од.) на газопроводі низького тиску, адреса: м. Курахове, м-н Южний, буд. № 1,2,4,6,8	ГРС Курахово 1	114061300330312810	Заміна засувок - Д - 65 мм-1од., Д-80 мм-1од.; заміна пробкових кранів Д-32 мм-1од., Д-50 мм-1од/ на газопроводі низького тиску за адресою: м. Курахове, м-н Южний, ж/буд. № 1,2,4,6,8.	од	4	4	7	7	2	2	2	2				Амортизаційні відрахування	
		Торецьке від.					**4**	**4**	**19**	**16**										
30		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна засувок Д 100 мм-2 од) на розподільчому надземному газопроводі середнього тиску від ГРП-38 до ГРП-39 с. Дружба м. Торецьк	ГРС Дзержинськ	114060600330200388 114060600330201138	відновлення вузлів інженерних мереж - заміна засувок на приварні крани Д-108 мм - 2 од.	од	2	2	10	9	5	4	2	2				Амортизаційні відрахування	
31		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна засувок Д 100 мм-2 од) на розподільчому надземному газопроводі низького тиску по вул. Гайдара с. Дружба, м. Торецьк	ГРС Дзержинськ	114060600330307122	відновлення вузлів інженерних мереж - заміна засувок на приварні крани Д-108 мм - 2 од.	од	2	2	9	7	5	4	2	2				Амортизаційні відрахування	
		Реконструкція					**11**	**11**	**189**	**195**										
		Артемівське УГГ					**1**	**1**	**75**	**76**										
32		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування на підземному газопроводі середнього тиску з метою секціонування газових мереж с.Канал (встановлення відключаючого пристрою-кульового приварного крану у надземному положені Д-200 мм) м. Часів Яр вул. Недогибченка кут з вул. Маріупольська	ГРС Часів Яр	114060200330200175	встановлення відключаючого пристрою-кульового приварного крану у надземному положені О200мм на підземному розподільчому газопроводі середнього тиску	од	1	1	75	76	75	76	2	3	0,00871	0,00769	-0,00102	Амортизаційні відрахування	
		Докучаєвське від.					**2**	**2**	**8**	**8**										
33		Оптимізація системи газопостачання демонтаж відключаючих пристроїв (5 од.) встановлення секціонуючих відключаючих пристроїв (приварний кран Д-65 мм, приварний кран Д-100мм) по вул. Жовтнева,Фрунзе,смт.Володимирівка.	ГРС Володимирівка	114060700330307207	Оптимізація системи газопостачання демонтаж відключаючих пристроїв (7 од.) встановлення секціонуючих відключаючих пристроїв (приварний комбінований кран DN-65 мм, приварний комбінований кран DN-100мм)	од	2	2	8	8	4	4	3	3				Амортизаційні відрахування	
		Дружківське від.					**1**	**1**	**5**	**6**										
34		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (демонтаж засувки на підземному газопроводі с/т Д - 159 мм та ліквідація газового колодязя N 118) по вул.Тімірязева м.Дружківка	ГРС Дружківка	114060800330200505	демонтаж засувки на підземному газопроводі с/т Д - 159 мм та ліквідація газового колодязя N 118	од	1	1	5	6	5	6	2	3				Амортизаційні відрахування	
		Костянтинівське УГГ					**1**	**1**	**33**	**21**										
35		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна одиниць технологічного устаткування - засувки DN - 100 мм на приварний кульовий кран DN -150 мм з редуктором h - 1,5 м, ліквідація ГК) за адресою: м.Костянтинівка, вул. Магістральна, ГК №32	ГРС Костянтинівка 1	114061200330201246	Модернізація відключаючого пристрою (заміна засувки DN-100 мм на приварний кульовий приварний кран DN-150 мм) та демонтування газового колодязя.	од	1	1	33	21	33	21	2	4				Амортизаційні відрахування	
		Краматорське УГГ					**1**	**1**	**26**	**26**										
36		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування на газопроводі середнього тиску вул. Паркова (газовий колодязь № 175). Демонтаж цегляної кладки, демонтаж засувки, фланцевих з'єднань, демонтаж футлярів, відновлення ізоляційного покриття, монтаж приварного крану Ду 100мм.	ГРС Краматорськ	114061000330200639	демонтаж плити перекриття, демонтаж засувки, фланцевих з`єднань,демонтаж ділянки газопроводу ,відновлення ізоляційного покриття, монтаж вварних кранів Д100мм-2шт., встановлення ділянки газопроводу, улаштування огорожі	од	1	1	26	26	26	26	3	3				Амортизаційні відрахування	
		Мар'їнське від.					**4**	**4**	**26**	**26**										
37		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (демонтаж засувки Ду200 та газового колодязя) на газопроводі високого тиску, адреса: від с. Богоявленка до с. Єлизаветівка, ГК № 1	ГРС Вугледар	114061300330100236	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (демонтаж засувки Ду200 та газового колодязя) на газопроводі високого тиску,	од	1	1	10	10	10	10	3	3				Амортизаційні відрахування	
38		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (встановлення одиниць технологічного устаткування, крани шарові приварні - Ду80-2шт., фланцева засувка - Ду150-1шт.) на газопроводі низького тиску, адреса: с. Богоявленка, вул. Шевченко, буд. 37,53,31	ГРС Вугледар	114061300330310549	Установка фланцевого крану - Ду150-1шт на газопроводі низького тиску за адресою: с. Богоявленка, вул. Шевченко, буд. 37, та приварних кульових кранів -2 од за адресою: с. Богоявленка, вул. Шевченко біля ж/буд. №№53,31.	од	3	3	16	16	5	5	3	3				Амортизаційні відрахування	
	Відключаючі пристрої	**Слов'янське УГГ**					**1**	**1**	**16**	**31**										
39		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (ліквідація газового колодязя №156 на газопроводі високого тиску до с.Рай-Олександрівка (ГП к с.Рай-александровка))	ГРС Рай-Олександрівка	114061500330100265	демонтаж цегляної кладки ГК, демонтаж ІФЗ ,перемонтаж газопроводу в\т та ІФЗ в надземному варіанті	од	1	1	16	31	16	31	3	4				Амортизаційні відрахування	
		Виготовлення ПКД					**13**	**9**	**10**	**7**										
		Мар'їнське від.					**1**	**1**	**1**	**1**										

40		Виготовлення ПКД на об'єкт:"Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна одиниць технологічного устаткування, крани шарові приварні - Ду32-1од., Ду50-1од, Ду65-1од., Ду80-1од.) на газопроводі низького тиску, адреса: м. Курахове, м-н Южний, буд. № 1,2,4,6,8"	ГРС Курахове 1	114061300330312810	Виготовлення ПКД	од	1	1	1	1	1	1	2	2				Амортизаційні відрахування	
		Красноармійське УГГ					**1**	**0**	**1**	**0**									
41		Виготовлення ПКД на об'єкт:"Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна засувок); відновлення захисного покриття (фарбування) на розподільному газопроводі низького тиску м.Покровськ м-н Південний № 4,5,11,12,13"	ГРС Красноармійськ	114061100330313314 114061100330313288	Виготовлення ПКД	од	1		1		1	0	3					Амортизаційні відрахування	
		Торецьке від.					**2**	**2**	**2**	**2**									
42		Виготовлення ПКД на об'єкт:"Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна засувок Д 100 мм-2 од) на розподільчому надземному газопроводі середнього тиску від ГРП-38 до ГРП-39 с. Дружба м. Торецьк"	ГРС Дзержинськ	114060600330200388 114060600330201138	Виготовлення ПКД	од	1	1	1	1	1	1	2	2				Амортизаційні відрахування	
43		Виготовлення ПКД на об'єкт:"Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна засувок Д 100 мм-2 од) на розподільчому надземному газопроводі низького тиску по вул. Гайдара с. Дружба, м. Торецьк"	ГРС Дзержинськ	114060600330307122	Виготовлення ПКД	од	1	1	1	1	1	1	2	2				Амортизаційні відрахування	
		Артемівське УГГ					**1**	**1**	**1**	**1**									
44		Виготовлення ПКД на об'єкт:"Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування на підземному газопроводі середнього тиску з метою секціонування газових мереж с.Канал (встановлення відключаючого пристрою-кульового приварного крану у надземному положені Д-200 мм) м. Часів Яр вул. Недогибченка кут з вул. Маріупольська"	ГРС Часів Яр	114060200330200175	Виготовлення ПКД	од	1	1	1	1	1	1	2	2				Амортизаційні відрахування	
		Докучаєвське від.					**1**	**0**	**1**	**0**									
45		Виготовлення ПКД на об'єкт:"Оптимізація системи газопостачання демонтаж відключаючих пристроїв (5 од.) встановлення секціонуючих відключаючих пристроїв (приварний кран Д-65 мм, приварний кран Д-100мм) по вул. Жовтнева,Фрунзе,смт.Володимирівка"	ГРС Володимирівка	114060700330307207	Виготовлення ПКД	од	1		1		1		3					Амортизаційні відрахування	
		Дружківське від.					**1**	**0**	**1**	**0**									
46		Виготовлення ПКД на об'єкт:"Техничне переоснащення вузлів технологічного устаткування (демонтаж засувки на підземному газопроводі с/т Д - 159 мм та ліквідація газового колодязя N 118) по вул.Тімірязева м.Дружківка"	ГРС Дружківка	114060800330200505	Виготовлення ПКД	од	1		1		1		2					Амортизаційні відрахування	
		Костянтинівське УГГ					**1**	**1**	**1**	**1**									
47		Виготовлення ПКД на об'єкт:"Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна одиниць технологічного устаткування - засувки DN - 100 мм на приварний кульовий кран DN - 150 мм з редуктором h - 1,5 м, ліквідація ГК) за адресою: м.Костянтинівка, вул. Магістральна, ГК №32"	ГРС Костянтинівка 1	114061200330201246	Виготовлення ПКД	од	1	1	1	1	1	1	2	2				Амортизаційні відрахування	
		Краматорське УГГ					**2**	**1**	**2**	**1**									
48		Виготовлення ПКД на об'єкт:"Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування на газопроводі середнього тиску вул. Паркова (газовий колодязь № 175). Демонтаж цегляної кладки, демонтаж засувки, фланцевих з'єднань, демонтаж футлярів, відновлення ізоляційного покриття, монтаж приварного крану Ду 100мм"	ГРС Краматорськ	114061000320100639	Виготовлення ПКД	од	1	1	1	1	1	1	3	1				Амортизаційні відрахування	
49		Виготовлення ПКД на об'єкт:"Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування на газопроводі с/т (заміна чавунної засувки Д-89 мм в ГК № 63) за адресою М. Краматорськ, вул. Гампера"	ГРС Краматорськ	114061000320100430	Виготовлення ПКД	од	1		1		1		3					Амортизаційні відрахування	
		Мар'їнське від.					**2**	**2**	**2**	**2**									
50		Виготовлення ПКД на об'єкт:"Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (демонтаж засувки Ду200 та газового колодязя) на газопроводі високого тиску, адреса: від с. Богоявленка до с. Єлизаветівка, ГК № 1"	ГРС Вугледар	114061300330100236	Виготовлення ПКД	од	1	1	1	1	1	1	3	3				Амортизаційні відрахування	
51		Виготовлення ПКД на об'єкт:"Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (встановлення одиниць технологічного устаткування, крани шарові приварні - Ду80-2шт., фланцева засувка - Ду150-1шт.) на газопроводі низького тиску, адреса: с. Богоявленка, вул. Шевченко, буд. 106, вул. Пушкіна, буд. 60, вул. Первомайська, буд. 31 б"	ГРС Вугледар	114061300330310549	Виготовлення ПКД	од	1	1	1	1	1	1	3	3				Амортизаційні відрахування	
		Слов'янське УГГ					**1**	**1**	**1**	**1**									

52		Виготовлення ПКД на об'єкт:"Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (ліквідація газового колодязя №156 на газопроводі високого тиску до с.Рай-Олександрівка (ГП к с.Рай-Олександрівка))"	ГРС Рай-Олександрівка	1140615003301002 65	Виготовлення ПКД	од	1	1	1	1	1	1	3	3				Амортизаційні відрахування	
		Інше (розшифрувати)					**0**	**0**	**0**	**0**									
		УСЬОГО за розділом					**38**	**34**	**397**	**390**									
		III. ГРП																	
		Будівництво					**0**	**0**	**0**	**0**									
		Капремонт					**6**	**6**	**336**	**384**									
		Артемівське УГГ					**2**	**2**	**77**	**89**									
53		Капітальний ремонт будівлі ГРП №55 вул. Садова, м. Сіверск (заміна покрівлі -площа покрівлі S=61м2, 6,4мх9,5м, штукатурення стін та стелі -площа стін S=176м2, площа стелі 53,76м2, фарбування підлоги - 53,76 м2, дверей та вікон)	ГРС Сіверськ	1140602003209000 39	Заміна покрівлі (Площа покрівлі S=61м2, 6,4м*9,5м), штукатурення стін та стелі (площа стін S=176м2, площа стелі 53,76м2), фарбування підлоги (53,76 м2), дверей та вікон.	од	1	1	53	68	53	68	3	4				Амортизаційні відрахування	
54		Капітальний ремонт будівлі ГРП №74, с.Резніківка (облаштування покрівлі ГРП)	ГРС к-ов «Правда» та ім. Кірова	1140602003209000 80	облаштування покрівлі ГРП	од	1	1	24	21	24	21	3	4				Амортизаційні відрахування	
		Дружківське від.					**1**	**1**	**95**	**102**									
55		Капітальний ремонт будівлі ГРП-34 в м. Дружківка с. Куртівка вул. Центральна (облаштування покрівлі ГРП, ремонт кам'яної кладки стін).	ГРС Кіндратівка	1140608003201002 80	облаштування покрівлі ГРП, ремонт кам'яної кладки стін	од	1	1	95	102	95	102	3	4				Амортизаційні відрахування	
		Краматорське УГГ					**1**	**1**	**61**	**74**									
56		Ремонт будівлі ГРП №35 м. Краматорськ вул. М. Петренка (S=42м2; H=3,3м). Монтаж покрівельного покриття з профільго листа, штукатурення стін приміщення ГРП, фарбування стін приміщення ГРП, фарбування вікон, заміна дерев'яних дверей на металеві, улаштування бетонних стяжок, улаштування бетонного вимощення. Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна ЗСК)	ГРС Краматорськ	1140610003201004 30	Технічне переоснащення (встановлення ЗСК), монтаж покрівельного покриття з профільованого листа, штукатурення стін приміщення ГРП,фарбування стін приміщення ГРП,фарбування вікон, заміна дерев`яних дверей на металеві,улаштування бетонних стяжок, улаштування бетонного вимощення	од	1	1	61	74	61	74	3	4				Амортизаційні відрахування	
		Торецьке від.					**2**	**2**	**103**	**118**									
57		Капітальний ремонт будівлі ГРП 20 (заміна покрівлі, ремонт стін, стелі) вул. Верхня с. Північне м.Торецьк (49,2 м2, цегла, перекриття з/б).Заміна покрівлі ГРП:часткове розбирання парапетів,улаштування решетування,укладання листів профнастилу, ґрунтування, шпаклювання, фарбування внутрішніх стін та стелі;	ГРС Дзержинськ	1140606003209002 13	Заміна покрівлі ГРП:часткове розбирання парапетів,улаштування решетування,укладання листів профнастилу, ґрунтування, шпаклювання, фарбування внутрішніх стін та стелі.	од	1	1	53	60	53	60	2	3				Амортизаційні відрахування	
58		Капітальний ремонт будівлі ГРП 12 (заміна покрівлі, ремонт стін, стелі) вул. Лісна кв.102 м.Торецьк (50,18 м2, цегла, перекриття з/б).Заміна покрівлі ГРП:часткове розбирання парапетів,улаштування решетування,укладання листів профнастилу, ґрунтування, шпаклювання, фарбування внутрішніх стін та стелі; частковий ремонт вимощення.	ГРС Дзержинськ	1140606003209002 06	Заміна покрівлі ГРП:часткове розбирання парапетів,улаштування решетування,укладання листів профнастилу, ґрунтування, шпаклювання, фарбування внутрішніх стін та стелі	од	1	1	50	58	50	58	2	3				Амортизаційні відрахування	
		Реконструкція					**6**	**5**	**1259**	**1190**									
		Артемівське УГГ					**1**	**1**	**127**	**147**									
59		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінії редукування ГРП на ШРП) ГРП № 98, с. Відродження, Бахмутського р-ну	ГРС ім. Козаченко (с.Клинове)	1140605003201001 87	Технічне переоснащення ГРП з заміною на ШРП с/т-н/т, DN32, потужністю 100 м3/год	од	1	1	127	147	127	147	3	3	9,02974	1,26428	-7,76546	Амортизаційні відрахування	
		Дружківське від.					**1**	**1**	**288**	**292**									
60		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ГРП), капітальний ремонт будівлі ГРП № 13 м. Дружківка вул. Русіянова	ГРС Дружківка	1140608003201002 57	Заміна лінії редукування РДУК-100 на лінію в зборі з сучасним обладненням 1нитка с/т-н/т,потужність 3000м3/год.Перевірка налаштування параметрів спрацювання ГРП. Ремонт будівлі ГРП.	од	1	1	288	292	288	292	3	4	5,65714	0,81214	-4,84501	Амортизаційні відрахування	
		Костянтинівське УГГ					**1**	**0**	**139**	**0**									
61		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ГРП на ШРП) ГРП № 46 за адресою: с.Степанівка, вул.Леніна	ГРС КСП Костянтинівський (с.Степанівка)	1140612003201007 20	Технічне переоснащення ГРП на ШРП (РДУК-50, на ШРП з регуляторами тиску Madas 32 мм з більш сучасним обладнанням).Виготовлення проектної документації.	од	1		139		139	0	2					Амортизаційні відрахування	
		Краматорське УГГ					**1**	**1**	**291**	**319**									
62	**ГРП**	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ГРП), ремонт будівлі ГРП № 37, м. Краматорськ, за адресою: Консервний цех,к-п Ясногорівський (S=51м2; H=2,5м). Технічне переоснащення лінії редукування (РТБК 100, с середнього тиску на низький тиск, потужність 1380м3, 1 лінія редукування), виготовлення проектної документації	ГРС Краматорськ	1140610003201004 18	Технічне переоснащення лінії редукування (РТБК 100, с середнього тиску на низький тиск, продуктивність 1900м3/год, 1 лінія редукування), виготовлення проектної документації	од	1	1	291	319	291	319	3	4	5,6571	0,81213	-4,84497	Амортизаційні відрахування	
		Красноармійське УГГ					**1**	**1**	**130**	**126**									

Експлуатація мереж	63		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ГРП на ШРП) ГРПБ №21 м.Покровськ вул.Ольшанського Інв № 11406110032010068З 1 од, потужність 300 м3/год, с/т-н/т на сучасне обладнання.	ГРС Красноармійськ	114061100420200140	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ГРП) потужність 300 м3/год, с/т-н/т на сучасне обладнання.	од	1	1	130	126	130	126	2	3	0,81321	0,79863	-0,01458	Амортизаційні відрахування	
			Торецьке від.					**1**	**1**	**284**	**306**											
	64		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування) ГРП 29 вул. В.Интернаціоналістів смт. Новгородське м. Торецьк. 1 лінія редукування, РДУК-2-100/50, пропускна здатність 5650 м3/год. Капітальний ремонт будівлі ГРП - 29 (24,32 м2, цегла, перекриття з/б). Зміна м"якої покрівлі на покрівлю с профільного листа, малярні та штукатурні роботи. Ремонт вимощення	ГРС Дзержинськ	114060600420100089 114060600320900200	Заміна обладнання (РДУК2-100, заміна лінії редукування-1 нитка, с/т-н/т на сучасне обладнання, потужність 5650 м3/год). Заміна РДУК-2-100, ПКН Ду 100мм на MADAS RG/2MB Ду100мм; заміна фільтра ФВ Ду 100мм на фільтр MADAS Ду100мм, заміна засувок Ду100мм на крани КШ.Ц.Ф. DN 100мм - 4 од.Заміна покрівлі ГРП:часткове розбирання парапетів,улаштування решетування,укладання листів профнастилу, ґрунтування, шпаклювання, фарбування внутрішніх стін та стелі,	од	1	1	284	306	284	306	3	3	5,65714	0,81213	-4,84501	Амортизаційні відрахування	
			Виготовлення ПКД					**6**	**6**	**6**	**7**											
			Артемівське УГГ					**1**	**1**	**1**	**1**											
	65		Виготовлення ПКД на об'єкт:"Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінії редукування ГРП на ШРП) ГРП № 98, с. Відродження, Бахмутського р-ну"	ГРС ім. Козаченко (с.Клинове)	114060503201001 87	Виготовлення ПКД	од	1	1	1	1	1	1	3	2				Амортизаційні відрахування	
			Дружківське від.					**1**	**1**	**1**	**1**											
	66		Виготовлення ПКД на об'єкт:"Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ГРП), капітальний ремонт будівлі ГРП № 13 м. Дружківка вул. Русіянова"	ГРС Дружківка	114060800320100257	Виготовлення ПКД	од	1	1	1	1	1	1	3	4				Амортизаційні відрахування	
			Константінівське УГГ					**1**	**1**	**1**	**2**											
	67		Виготовлення ПКД на об'єкт:"Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ГРП на ШРП) ГРП № 46 за адресою: с.Степанівка, вул.Леніна"	ГРС Костянтинівка 1	114061200320100720	Виготовлення ПКД	од	1	1	1	2	1	2	2	1				Амортизаційні відрахування	
			Краматорське УГГ					**1**	**1**	**1**	**1**											
	68		Виготовлення ПКД на об'єкт:"Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ГРП) ГРП № 37, м. Краматорськ, за адресою: Консервний цех,к-п Ясногорівський (S=51м2; H=2,5м)"	ГРС Краматорськ	114061000320100418	Виготовлення ПКД	од	1	1	1	1	1	1	3	4				Амортизаційні відрахування	
			Красноармійське УГГ					**1**	**1**	**1**	**1**											
	69		Виготовлення ПКД на об'єкт:"Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ГРП на ШРП) ГРПБ №21 м.Покровськ вул.Ольшанського, потужність 300 м3/год, с/т-н/т на сучасне обладнання"	ГРС Красноармійськ	114061100420200140	Виготовлення ПКД	од	1	1	1	1	1	1	2	2				Амортизаційні відрахування	
			Торецьке від.					**1**	**1**	**1**	**1**											
	70		Виготовлення ПКД на об'єкт:"Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування) ГРП 29 вул. В.Интернаціоналістів смт. Новгородське м. Торецьк. 1 лінія редукування, РДУК-2-100/50, пропускна здатність 5650 м3/год."	ГРС Дзержинськ	114060600420100089 114060600320900200	Виготовлення ПКД	од	1	1	1	1	1	1	1	1				Амортизаційні відрахування	
			Інше (розшифрувати)					**0**	**0**	**0**	**0**											
			УСЬОГО за розділом					**18**	**17**	**1601**	**1581**											
			IV. ШРП																			
			Будівництво					**0**	**0**	**0**	**0**											
			Капремонт					**0**	**0**	**0**	**0**											
			Реконструкція					**12**	**12**	**1466**	**1538**											
			Артемівське УГГ					**1**	**1**	**127**	**146**											
	71		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінії редукування ШРП на сучасне обладнання с/т-н/т, DN32, потужністю 100 м3/год) ШРП №45, с. Покровське (Шевченка)	ГРС с.Покровське	114060200420200200	технічне переоснащення лінії редукування ШРП на сучасне обладнання ШРП с/т-н/т, DN32, потужністю 100 м3/год	од	1	1	127	146	127	146	3	3	9,02974	1,26348	-7,76626	Амортизаційні відрахування	
			Докучаєвське від.					**3**	**3**	**441**	**454**											
	72		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (дві лінії редукування ШРП) (РД-50-2 од., потужність 990 м3/годину) ШРП №1 на ШРП з сучасним обладнанням, м.Волноваха, вул.Обручева	ГРС Волноваха	114060700420200067	Демонтаж ШРП в сборі(ящик,манометр з краном-1 од.,крани Ду 25-2од.,фільтр Ду25-2од.,ПЗК25-2од.,РТ50-2од.,крани Ду50-2од. та монтаж ШРП з сучасним обладнанням.	од	1	1	148	152	148	152	3	2	5,621	0,77599	-4,84501	Амортизаційні відрахування	
	73		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (дві лінії редукування ШРП)(РД-50-2 од.,потужність 990 м3/годину) ШРП №9 на ШРП з сучасним обладнанням, м.Волноваха, вул.Блюхера	ГРС Волноваха	114060700420200074	Демонтаж ШРП в сборі(ящик,манометр з краном-1 од.,крани Ду 25-2од.,фільтр Ду25-2од.,ПЗК25-2од.,РТ50-2од.,крани Ду50-2од. та монтаж ШРП з сучасним обладнанням.	од	1	1	145	151	145	151	2	2	5,621	0,77599	-4,84501	Амортизаційні відрахування	

74		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (дві лінії редукування ШРП) (РД-50-2 од.,потужність 990 м3/годину)ШРП №12 на ШРП з сучасним обладнанням, м.Волноваха, вул.2 Гв.Армії 34	ГРС Волноваха	114060700420200077	Демонтаж ШРП в зборі(ящик,манометр з краном-1 од.,крани Ду 25-2од.,фільтр Ду25-2од.,ПЗК25-2од.,РТ50-2од.,крани Ду50-2од. та монтаж ШРП з сучасним обладнанням.	од	1	1	148	152	148	152	2	2	5,621	0,77599	-4,84501	Амортизаційні відрахування	
		Костянтинівське УГГ					**2**	**2**	**149**	**166**										
75		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ШРП) ШРП № 95 за адресою: Костянтинівський р-н, вул.Учбова, 9 (Сільськогосподарський технікум)	ГРС Костянтинівка 1	11406120042020079	Технічне переоснащення ШРП (РД-50, заміна лінії редукування-2 нитки, с/т-н/т на сучасне обладнання, потужність 2840м3/год).	од	1	1	122	142	122	142	2	2	8,9936	1,24158	-7,75202	Амортизаційні відрахування	
76		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування з виносом ШРП № 114 із земельної ділянки, за адресою: м.Костянтинівка, вул.Магістральна, 98 та демонтуванням ШРП № 103, № 102 за адресою: м. Костянтинівка, вул. Магістральна, 91	ГРС Костянтинівка 1	114061200420200108, 114061200420200100, 114061200420200107.	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування з виносом ШРП № 114 із земельної ділянки, та демонтуванням ШРП № 103, № 102	од	1	1	27	23	27	23	2	4	1,26491	1,26181	-0,0031	Амортизаційні відрахування	
		Краматорське УГГ					**1**	**1**	**153**	**156**										
77		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ШРП-РД50-2 од., с/т потужність 990м3, 2 лінії редукування) ШРП 47, м. Краматорськ вул. Кагатна.Оптимізація системи газопостачання з кільцюванням газових мереж та від'єднанням від системи газопостачання ШРП 77.Виготовлення проектної документації	ГРС Краматорськ	114061000420200077	Технічне переоснащення ШРП (РД50-2шт., с середнього тиску на низький тиск, потужність 990м3/год, 2 лінії редукування).	од	1	1	153	156	153	156	3	3	5,6571	0,79789	-4,85921	Амортизаційні відрахування	
		Красноармійське УГГ					**2**	**2**	**279**	**281**										
78		Технічне переоснащення ШРП №7 м.Покровськ вул.Шосейна, заміна лінії редукування-РДНК-400-50 2 од, потужність100 м3/год, с/т-н/т на сучасне обладнання.	ГРС Красноармійськ	114061100420200140	Технічне переоснащення ШРП, заміна лінії редукування-РДНК-400-50 2 од, потужність100 м3/год, с/т-н/т на сучасне обладнання.	од	1	1	126	134	126	134	2	3	0,79832	0,79808	0,00024	Амортизаційні відрахування	
79		Технічне переоснащення ШРП від котельні №24 (ШРП2) м.Мирноград вул. Соборна,28а (Ватутіна) 2 од, потужність 560 м3/год, с/т-н/т на сучасне обладнання.	ГРС Красноармійськ	114061100420200068	Технічне переоснащення ШРП, потужність 560 м3/год, с/т-н/т на сучасне обладнання.	од	1	1	153	147	153	147	3	3	0,79905	0,79829	0,00076	Амортизаційні відрахування	
		Мар'їнське від.					**2**	**2**	**147**	**172**										
80		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінії редукування ШРП) ШРП № 1 ,(пропускна спроможність: 610 м3/год), адреса: м. Мар'їнка, вул. Лісова, 1а	ГРС Мар'їнка	114061300330200125	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування ШРП №1, (пропускна спроможність: 610 м3/год).Встановлення комбінованого регулятору тиску газу.	од	1	1	22	21	22	21	3	4	9,0155	0,146	-8,8695	Амортизаційні відрахування	
81		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінії редукування ШРП) ШРП № 1 ,(пропускна спроможність: 220 м3/год), адреса: с. Єгорівка, вул. Богдана Хмельницького, 43	ГРС Вугледар	114061300420200133	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінії редукування ШРП) ШРП № 1 ,(пропускна спроможність: 220 м3/год)	од	1	1	124	151	124	151	3	3	9,0155	1,26348	-7,75202	Амортизаційні відрахування	
		Торецьке від.					**1**	**1**	**170**	**163**										
82	**ШРП**	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ШРП) ШРП вул.Зарічна смт.Новгородське м.Торецька (с/т-н/т РД 50, 2од, потужнысть 300м3/год). Заміна ШРП в зборі з установкою регулятора MADAS на 2-й лінії редукування	ГРС Дзержинськ	114060600420200043 114060600330200350 114060600330306844	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ШРП) ШРП по вул. Зарічна с. Новгородське (с/т-н/т, РД-50, 2од, потужність 300м3/год)	од	1	1	170	163	170	163	3	3	9,0155	1,26348	-7,75202	Амортизаційні відрахування	
		Виготовлення ПКД					**12**	**12**	**11**	**12**										
		Артемівське УГГ					**1**	**1**	**1**	**1**										
83		Виготовлення ПКД на об'єкт:"Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінії редукування ШРП на сучасне обладнання с/т-н/т, DN32, потужністю 100 м3/год) ШРП №45, с. Покровське (Шевченка)"	ГРС с.Покровське	114060200420200200	Виготовлення ПКД	од	1	1	1	1	1	1	3	2				Амортизаційні відрахування	
		Докучаєвське від.					**3**	**3**	**3**	**3**										
84		Виготовлення ПКД на об'єкт:"Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (дві лінії редукування ШРП) (РД-50-2 од., потужність 990 м3/годину) ШРП №1 на ШРП з сучасним обладнанням, м.Волноваха, вул.Обручева"	ГРС Волноваха	114060700420200067	Виготовлення ПКД	од	1	1	1	1	1	1	3	2				Амортизаційні відрахування	
85		Виготовлення ПКД на об'єкт:"Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (дві лінії редукування ШРП)(РД-50-2 од.,потужність 990 м3/годину) ШРП №9 на ШРП з сучасним обладнанням, м.Волноваха, вул.Блюхера"	ГРС Волноваха	114060700420200074	Виготовлення ПКД	од	1	1	1	1	1	1	2	2				Амортизаційні відрахування	
86		Виготовлення ПКД на об'єкт:"Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (дві лінії редукування ШРП) (РД-50-2 од.,потужність 990 м3/годину)ШРП №12 на ШРП з сучасним обладнанням, м.Волноваха, вул.2 Гв.Армії 34"	ГРС Волноваха	114060700420200077	Виготовлення ПКД	од	1	1	1	1	1	1	2	2				Амортизаційні відрахування	
		Костянтинівське УГГ					**2**	**2**	**2**	**2**										

87		Виготовлення ПКД на об'єкт:"Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ШРП) ШРП № 95 за адресою: Костянтинівський р-н, вул.Учбова, 9 (Сільськогосподарський технікум)"	ГРС Костянтинівка 1	11406120042020079	Виготовлення ПКД	од	1	1	1	1	1	1	2	2				Амортизаційні відрахування	
88		Виготовлення ПКД на об'єкт:"Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування з виносом ШРП № 114 із земельної ділянки, за адресою: м.Костянтинівка, вул.Магістральна, 98 та демонтуванням ШРП № 103, № 102 за адресою: м. Костянтинівка, вул. Магістральна, 91"	ГРС Костянтинівка 1	11406120042020108, 11406120042020100, 11406120042020107.	Виготовлення ПКД	од	1	1	1	1	1	1	2	2				Амортизаційні відрахування	
		Краматорське УГГ					**1**	**1**	**1**	**1**									
89		Виготовлення ПКД на об'єкт:"Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ШРП-РД50-2 од, з с/т на н/т, потужність 990м3, 2 лінії рудукування) ШРП № 47, м. Краматорськ, вул. Кагатна. Оптимізація системи газопостачання, з кільцюванням газових мереж та від'єднанням від системи газопостачання ШРП № 77"	ГРС Краматорськ	11406100042020077	Виготовлення ПКД	од	1	1	1	1	1	1	3	1				Амортизаційні відрахування	
		Красноармійське УГГ					**2**	**2**	**2**	**2**									
90		Виготовлення ПКД на об'єкт:"Технічне переоснащення ШРП №7 м. Покровськ вул. Шосейна, заміна лінії редукування-РДНК-400-50 2 од, потужність100 м3/год, с/т-н/т на сучасне обладнання."	ГРС Красноармійськ	11406110042020140	Виготовлення ПКД	од	1	1	1	1	1	1	2	2				Амортизаційні відрахування	
91		Виготовлення ПКД на об'єкт:"Технічне переоснащення ШРП від котельні №24 (ШРП2) м. Мирноград вул. Соборна,28а (Ватутіна) 2 од, потужність 560 м3/год, с/т-н/т на сучасне обладнання"	ГРС Красноармійськ	11406110042020068	Виготовлення ПКД	од	1	1	1	1	1	1	3	2				Амортизаційні відрахування	
		Мар'їнське від.					**2**	**2**	**2**	**2**									
92		Виготовлення ПКД на об'єкт:"Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінії редукування ШРП) ШРП № 1 , (пропускна спроможність: 610 м3/год), адреса: м. Мар'їнка, вул. Лісова, 1а"	ГРС Мар'їнка	11406130033020125	Виготовлення ПКД	од	1	1	1	1	1	1	3	4				Амортизаційні відрахування	
93		Виготовлення ПКД на об'єкт:"Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінії редукування ШРП) ШРП № 1 , (пропускна спроможність: 220 м3/год), адреса: с. Єгорівка, вул. Богдана Хмельницького, 43"	ГРС Вугледар	11406130042020133	Виготовлення ПКД	од	1	1	1	1	1	1	3	2				Амортизаційні відрахування	
		Торецьке від.					**1**	**1**	**1**	**1**									
94		Виготовлення ПКД на об'єкт:"Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ШРП) ШРП вул.Зарічна смт.Новгородське м.Торецька (с/т-н/т РД 50, 2од, потужність 300м3/год). Відновлення вузлів інженерних мереж - заміна засувок на приварні крани Д108 мм - 2 од."	ГРС Дзержинськ	11406060042020043 11406060033020350 11406060033030684 4	Виготовлення ПКД	од	1	1	1	1	1	1	3	2				Амортизаційні відрахування	
		Інше (розшифрувати)					**0**	**0**	**0**	**0**									
		УСЬОГО за розділом					**24**	**24**	**1477**	**1550**									
	V. Газорегуляторне обладнання																		
	Регуляторне обладнання	**Будинкові регулятори**																	
		Регулятори ГРП																	
		Регулятори ШРП																	
		Інше (розшифрувати)																	
		УСЬОГО за розділом					**0**	**0**	**0**	**0**									
	VI. ЕХЗ																		
		Будівництво					**1**	**1**	**172**	**186**									
		Краматорське УГГ					**1**	**1**	**172**	**186**									
95		Будівництво технологічного устаткування засобів ЕХЗ (станція катодного захисту) на газопроводі середнього тиску м. Краматорськ вул. О. Вишні, (газопровід ГРС-КМЗ), (буріння свердловин Д 300мм, глибиною-11м, 4шт).	ГРС Краматорськ		Встановлення станції катодного захисту с анодним заземлювачем.Виготовлення проектної документації.	од	1	1	172	186	172	186	3	3				Амортизаційні відрахування	
		Капремонт					**117**	**114**	**4337**	**4238**									
		Артемівське УГГ					**11**	**10**	**1125**	**1034**									
96		"Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (А3) с.Опитне, ДОСС ГРП №33	ГРС Артемівськ	11406020042030008 2	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення	од	1	1	145	110	145	110	2	2				Амортизаційні відрахування	
97		"Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (А3) м. Бахмут вул. Пролетарська	ГРС Артемівськ	11406020042030002 6	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення	од	1	1	150	131	150	131	2	2				Амортизаційні відрахування	
98		"Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (А3) п.Красна Гора ГРП	ГРС Артемівськ	11406020042030037 1	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення	од	1	1	108	113	108	113	2	2				Амортизаційні відрахування	
99		"Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (А3) с.Берестове	ГРС Бахмутська ПТФ (с.Берестове)	11406020042030006 2	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення	од	1	1	142	125	142	125	3	3				Амортизаційні відрахування	

100		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (А3) с.Звановка ГРП№79	ГРС к-пу ім. Горького (с.Званівка)	1140602004203000058	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення	од	1	1	132	142	132	142	3	4				Амортизаційні відрахування	
101		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (А3) с.Підгороднє	ГРС Бахмутська ПТФ (с.Берестове)	1140602004203000067	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення	од	1	1	153	124	153	124	3	2				Амортизаційні відрахування	
102		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (станція катодного захисту) м. Бахмут, вул. Ювілейна, ГРП № 32 КСС - 1200	ГРС Артемівськ	1140602004203000367	заміна одиниць технологічного устаткування засобів ЕХЗ (станція катодного захисту)	од	1	1	59	59	59	59	3	4				Амортизаційні відрахування	
103		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (станція катодного захисту) м. Бахмут, с-з Артема, ГРП № 27 КСС - 1200	ГРС Артемівськ	1140602004203000080	заміна одиниць технологічного устаткування засобів ЕХЗ (станція катодного захисту)	од	1	1	59	58	59	58	3	4				Амортизаційні відрахування	
104		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (станція катодного захисту) м. Бахмут, вул. Колпакова	ГРС Артемівськ	1140606004203000032	заміна одиниць технологічного устаткування засобів ЕХЗ (станція катодного захисту)	од	1		59	54	59		3					Амортизаційні відрахування	Вартість матеріалів
105		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (станція катодного захисту) в ГРП 19 м. Бахмут вул.Горбатова	ГРС Артемівськ	1140606004203000041	заміна одиниць технологічного устаткування засобів ЕХЗ (станція катодного захисту)	од	1	1	59	58	59	58	3	4				Амортизаційні відрахування	
106		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (станція катодного захисту) в ГРП 28 м.Бахмут сел.Ягідне	ГРС Артемівськ	1140606004203000079	заміна одиниць технологічного устаткування засобів ЕХЗ (станція катодного захисту)	од	1	1	59	59	59	59	3	4				Амортизаційні відрахування	
		Докучаєвське від.					**15**	**15**	**249**	**247**										
107		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування)засобів ЕХЗ(А3) на газопроводі середнього тиску,с.Бугас(Ток) , Вопед-50	ГРС Новотроїцьке	1140607004203000162	Заміна анодного заземлювача	од	1	1	82	88	82	88	3	4				Амортизаційні відрахування	
108		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування)засобів ЕХЗ(А3) на газопроводі середнього тиску,смт.Донське,вул.Кошевого,КСС-1200	ГРС Донське	1140607004203000141	Заміна анодного заземлювача	од	1	1	82	89	82	89	3	3				Амортизаційні відрахування	
109		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування)засобів ЕХЗ(протекторів) на підземному газопроводі низького тиску,смт.Донське,вул.Кошевого 2а(1од),вул.8 Марта 15(1од),3-5(1од)	ГРС Донське	1140607003303071 49	Заміна протекторного захисту	од	3	3	20	16	7	5	2	3				Амортизаційні відрахування	
110		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування)засобів ЕХЗ(протекторів) на підземному переході газопроводу низького тиску по пр.Риночний 22,вул.Коваля 31(2од) м.Волноваха	ГРС Волноваха	1140607003303127 88	Заміна протекторного захисту	од	2	2	13	11	7	5	2	3				Амортизаційні відрахування	
111		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування)засобів ЕХЗ(протекторів) на підземному переході газопроводу середнього тиску ,смт.Володимирівка,вул.Грушевая-пр Дзержинського (1од)	ГРС Володимирівка	1140607003302011 76	Заміна протекторного захисту	од	1	1	7	5	7	5	2	3				Амортизаційні відрахування	
112		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування)засобів ЕХЗ(протекторів) на підземному переході газопроводу низького тиску ,с.Микільське,вул.Гагаріна 2 ГРП №3 (2од)	ГРС Володимирівка	1140607003303071 60	Заміна протекторного захисту	од	2	2	13	11	7	5	2	3				Амортизаційні відрахування	
113		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування)засобів ЕХЗ(протекторів) на підземному переході газопроводу середнього тиску ,смт.Володимирівка,вул.Мира(1од)	ГРС Володимирівка	1140607003302003 92	Заміна протекторного захисту	од	1	1	7	5	7	5	2	4				Амортизаційні відрахування	
114		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування)засобів ЕХЗ(протекторів) на підземному переході газопроводу низького тиску .Волноваха,вул. Коваля 25-27,вул.Чижевського 75,31-58,163-4(од)	ГРС Волноваха	1140607003303127 19	Заміна протекторного захисту	од	4	4	26	21	7	5	2	3				Амортизаційні відрахування	
		Дружківське від.					**7**	**7**	**122**	**127**										
115		Капітальний ремонт (заміна технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (заміна анодного заземлювача та анодної дренажної лінії на катодній станції ВРПЕД - 50-28 У1, на газопроводі середнього тиску ф 219 мм) по с. Павлівка вул. Таврическая	ГРС Дружківка	1140608004203001 52	Заміна анодного заземлення,анодного кабелю.	од	1	1	83	90	83	90	3	3				Амортизаційні відрахування	
116		Капітальний ремонт (заміна технологічного устаткування (протектора)) на газопроводі низького тиску Д-108 мм за адресою від вул. Козацька,82 до вул. Козацька, 76 А	ГРС Дружківка	1140608003303075 47	Заміна протекторного захисту	од	1	1	6	6	6	6	2	3				Амортизаційні відрахування	
117		Капітальний ремонт (заміна технологічного устаткування (протектора)) на газопроводі низького тиску Д-159 мм за адресою від вул. Козацька,98 до вул. Козацька, 96 А	ГРС Дружківка	1140608003303080 84	Заміна протекторного захисту	од	1	1	6	6	6	6	2	3				Амортизаційні відрахування	
118		Капітальний ремонт (заміна технологічного устаткування (протектора)) на газопроводі низького тиску Д-114 мм за адресою вул. Космонавтів, 33	ГРС Дружківка	1140608003303080 27	Заміна протекторного захисту	од	1	1	6	6	6	6	2	3				Амортизаційні відрахування	
119		Капітальний ремонт (заміна технологічного устаткування (протектора)) на газопроводі низького тиску Д-159 мм за адресою від вул. Енгельса, 87 до вул. Космонавтів, 47,49	ГРС Дружківка	1140608003303073 59	Заміна протекторного захисту	од	1	1	6	6	6	6	2	3				Амортизаційні відрахування	

120		"Капітальний ремонт (заміна технологічного устаткування (протектора)) на газопроводі низького тиску Д-108 мм за адресою від вул. Космонавтів, 29	ГРС Дружківка	114060800330307947	Заміна протекторного захисту	од	1	1	6	6	6	6	2	3				Амортизаційні відрахування	
121		Капітальний ремонт (заміна технологічного устаткування (протектора)) на газопроводі низького тиску Д-114 мм за адресою вул. Козацька, 88	ГРС Дружківка	114060800330308105	Заміна протекторного захисту	од	1	1	6	6	6	6	2	3				Амортизаційні відрахування	
		Костянтинівське УГГ					**19**	**19**	**640**	**683**									
122		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач) за адресою: м.Костянтинівка, вул.Абрамова	ГРС Костянтинівка 1	114061200420300379	Технічне переоснащення ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ(анодний заземлювач)	од	1	1	75	79	75	79	2	2				Амортизаційні відрахування	
123		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач) за адресою: м.Костянтинівка, вул. Волховська, ГРП №14	ГРС Костянтинівка 1	114061200420300172	Технічне переоснащення ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ(анодний заземлювач)	од	1	1	75	80	75	80	2	3				Амортизаційні відрахування	
124		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач) за адресою: м.Костянтинівка, вул.Європейська, КСС-1200, №71	ГРС Костянтинівка 1	114061200420300005	Технічне переоснащення ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ(анодний заземлювач)	од	1	1	75	85	75	85	3	3				Амортизаційні відрахування	
125		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач) за адресою: м.Костянтинівка, вул. Європейська, В-ОПЕК-1,2, №21, ГРП №34	ГРС Костянтинівка 1	114061200420300169	Технічне переоснащення ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ(анодний заземлювач)	од	1	1	75	85	75	85	3	3				Амортизаційні відрахування	
126		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач) за адресою: м.Авдіївка, вул. Чапаєва, 73, КСС -1200, №18	ГРС Авдіївка	41040920422	Технічне переоснащення ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ(анодний заземлювач)	од	1	1	75	87	75	87	3	4				Амортизаційні відрахування	
127		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач) за адресою: м.Костянтинівка, вул. .Щорса-Тітова, ПЭКЗ-3, №64, ГРП №1-А	ГРС Костянтинівка 1	114061200420300364	Технічне переоснащення ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ(анодний заземлювач)	од	1	1	75	80	75	80	2	2				Амортизаційні відрахування	
128		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач, станція катодного захисту) за адресою: м.Костянтинівка, вул.6-го Вересня, ГРП №25	ГРС Костянтинівка 1	114061200420300166	Технічне переоснащення ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ(анодний заземлювач, станція катодного захисту на станцію В-ОПЕК-АИ-0,6-50 з більш сучасним устаткуванням)	од	2	2	120	129	60	65	2	3				Амортизаційні відрахування	
129		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист) за адресою: м.Костянтинівка, вул.6-го Вересня 61-59	ГРС Костянтинівка 1	114061200330308744	Технічне переоснащення ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист)	од	1	1	6	5	6	5	2	2				Амортизаційні відрахування	
130		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист) за адресою: м.Костянтинівка, вул.Абрамова 8-75	ГРС Костянтинівка 1	114061200330308671	Технічне переоснащення ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист)	од	1	1	6	5	6	5	3	2				Амортизаційні відрахування	
131		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист) за адресою: м.Костянтинівка, вул.Абрамова 18-81	ГРС Костянтинівка 1	114061200330308826	Технічне переоснащення ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист)	од	1	1	6	5	6	5	2	2				Амортизаційні відрахування	
132		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист) за адресою: м.Костянтинівка, вул.Абрамова 26-89	ГРС Костянтинівка 1	114061200330308825	Технічне переоснащення ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист)	од	1	1	6	5	6	5	2	2				Амортизаційні відрахування	
133		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист) за адресою: м.Костянтинівка, вул.Єреванська 35-38, вул.Ашхабадська 13-8	ГРС Костянтинівка 1	114061200330308704	Технічне переоснащення ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист)	од	2	2	13	10	6	5	3	2				Амортизаційні відрахування	
134		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист) за адресою: м.Костянтинівка, вул.Вінницька 93-58, вул.Черкаська 9-8	ГРС Костянтинівка 1	114061200330309200	Технічне переоснащення ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист)	од	2	2	13	11	6	5	3	2				Амортизаційні відрахування	
135		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист) за адресою: м.Костянтинівка, вул.Громова, 32-34	ГРС Костянтинівка 1	114061200330308709	Технічне переоснащення ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист)	од	1	1	6	5	6	5	2	2				Амортизаційні відрахування	
136		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист) за адресою: м.Костянтинівка, вул.Запоріжська 99 - Бобильова 8	ГРС Костянтинівка 1	114061200330308712	Технічне переоснащення ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист)	од	1	1	6	5	6	5	2	2				Амортизаційні відрахування	
137		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист) за адресою: м.Костянтинівка, вул.Керамічна 13-18	ГРС Костянтинівка 1	114061200330308745	Технічне переоснащення ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист)	од	1	1	6	5	6	5	3	2				Амортизаційні відрахування	
		Краматорське УГГ					**9**	**8**	**730**	**638**									
138	**ЕХЗ**	Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист) за адресою: м.Краматорськ, Б. Машинобудівників , №35	ГРС Краматорськ	114061000420309346	Технічне переоснащення ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист)	од	2	2	13	11	6	5	3	3				Амортизаційні відрахування	
139		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач) на газопроводі високого тиску м. Краматорськ вул. Хабаровська №2	ГРС Краматорськ	114061000420300372	Технічне переоснащення ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ(анодний заземлювач)	од	1	1	88	92	88	92	3	3				Амортизаційні відрахування	

140		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач) на газопроводі середнього тиску м. Краматорськ вул. Беляева ГРП №40	ГРС Краматорськ	114061000420300392	Технічне переоснащення ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ(анодний заземлювач)	од	1	1	88	92	88	92	2	3				Амортизаційні відрахування	
141		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач) на газопроводі низького тиску м. Краматорськ вул.В. Стуса (район лікарні №3)	ГРС Краматорськ	114061000420300235	Технічне переоснащення ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ(анодний заземлювач)	од	1		122		122		2					Амортизаційні відрахування	
142		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач) на газопроводі низького тиску м. Краматорськ вул. Н. Курченко №21	ГРС Краматорськ	114061000420300232	Технічне переоснащення ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ(анодний заземлювач)	од	1	1	122	123	122	123	2	3				Амортизаційні відрахування	
143		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач) на газопроводі низького тиску м. Краматорськ вул. Ювілейна ГРП №10	ГРС Краматорськ	114061000420300231	Технічне переоснащення ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ(анодний заземлювач)	од	1	1	122	131	122	131	3	3				Амортизаційні відрахування	
144		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач) на газопроводі низького тиску м. Краматорськ пров.Мідногірський ГРП №43	ГРС Краматорськ	114061000420300358	Технічне переоснащення ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ(анодний заземлювач)	од	1	1	88	96	88	96	2	2				Амортизаційні відрахування	
145		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач) на газопроводі середнього тиску м. Краматорськ вул. Уборевича ГРП 29	ГРС Краматорськ	114061000420300359	Технічне переоснащення ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ(анодний заземлювач)	од	1	1	88	93	88	93	4	2				Амортизаційні відрахування	
		Красноармійське УГГ					**33**	**33**	**331**	**342**										
146		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторів) на газопроводі низького тиску с.Гришине вул.Комарова,64	ГРС Красноармійськ	114061100330312830	Технічне переоснащення ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист)	од	2	2	13	12	7	6	3	3				Амортизаційні відрахування	
147		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторів) на газопроводі низького тиску с.Гришине вул.Центральна,7 (Леніна)	ГРС Красноармійськ	114061100330313735	Технічне переоснащення ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист)	од	2	2	13	12	7	6	3	3				Амортизаційні відрахування	
148		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторів) на газопроводі низького тиску м.Покровськ вул.Толстого-пров.Січовий (Толстого-Революції)	ГРС Красноармійськ	114061100330100220	Технічне переоснащення ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист)	од	2	2	13	13	7	6	2	3				Амортизаційні відрахування	
149		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторів) на газопроводі середнього тиску м.Покровськ вул.Шосейна,167 (Артема)	ГРС Красноармійськ	114061100330201679	Технічне переоснащення ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист)	од	2	2	13	13	7	6	2	3				Амортизаційні відрахування	
150		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторів) на газопроводі середнього тиску х.Ріг пров.Новий,5	ГРС Красноармійськ	114061100330201146	Технічне переоснащення ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист)	од	2	2	13	12	7	6	3	3				Амортизаційні відрахування	
151		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторів) на газопроводі низького тиску м.Покровськ вул.Горняка (Лермонтова-Горняка)	ГРС Красноармійськ	114061100330309807	Технічне переоснащення ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист)	од	2	2	13	13	7	6	2	3				Амортизаційні відрахування	
152		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторів) на газопроводі низького тиску м.Покровськ вул.Карпатська,33 (Орджонікідзе)	ГРС Красноармійськ	114061100330313212	Технічне переоснащення ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист)	од	2	1	13	7	7	7	2	3				Амортизаційні відрахування	
153		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторів) на газопроводі низького тиску м.Покровськ вул.М.Амосова,34(Сакко)	ГРС Красноармійськ	114061100330312824	Технічне переоснащення ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист)	од	2	2	13	12	7	6	3	3				Амортизаційні відрахування	
154		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторів) на газопроводі низького тиску м.Покровськ вул.Гоголя-Пушкіна,22	ГРС Красноармійськ	114061100330309828	Технічне переоснащення ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист)	од	2	2	13	12	7	6	3	3				Амортизаційні відрахування	
155		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторів) на газопроводі низького тиску м.Покровськ вул.Пушкіна-Денисова,74(біля магазину)	ГРС Красноармійськ	114061100330309773	Технічне переоснащення ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист)	од	2	2	13	12	7	6	3	3				Амортизаційні відрахування	
156		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторів) на газопроводі низького тиску м.Покровськ м-н Південний,3,4-5	ГРС Красноармійськ	114061100330313283	Технічне переоснащення ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист)	од	2	3	13	19	7	6	2	3				Амортизаційні відрахування	
157		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторів) на газопроводі низького тиску м.Покровськ м-н Шахтарський,16-17	ГРС Красноармійськ	114061100330309613	Технічне переоснащення ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист)	од	2	2	13	12	7	6	2	3				Амортизаційні відрахування	
158		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторів) на газопроводі низького тиску м.Покровськ вул.М.Москаленка,1-2 (40 років Жовтня)	ГРС Красноармійськ	114061100330313395	Технічне переоснащення ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист)	од	2	2	13	13	7	6	2	3				Амортизаційні відрахування	

159		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторів) на газопроводі низького тиску м.Покровськ вул.Гончара,16(Бабушкіна)	ГРС Красноармійськ	114061100330309816	Технічне переоснащення ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист)	од	2	2	13	13	7	6	2	3				Амортизаційні відрахування	
160		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторів) на газопроводі середнього тиску с.Перше Травня вул.Нова, вул.Зотова,25	ГРС Красноармійськ	114061100330313327	Технічне переоснащення ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист)	од	2	2	13	12	7	6	3	3				Амортизаційні відрахування	
161		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (КСС 600) на газопроводі середнього тиску м.Селидове вул.Л.Українки,в приміщенні ТП	ГРС Селидове	114061100420300293	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (КСС 600)	од	1	1	43	47	43	47	3	2				Амортизаційні відрахування	
162		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (КСС 1200) на газопроводі середнього тиску м. Селидове, вул. Московська ГРП№1	ГРС Селидове	114061100330200685	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (КСС 1200)	од	1	1	45	57	45	57	3	3				Амортизаційні відрахування	
163		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (КСС 1200) на газопроводі середнього тиску м. Покровськ, вул.Мандрика (Фрунзе), м-н Горняк	ГРС Красноармійськ	114061100420300271	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (КСС 1200)	од	1	1	47	51	47	51	2	2				Амортизаційні відрахування	
		Мар'їнське від.					**4**	**4**	**315**	**352**										
164		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (КСС) на газопроводі низького тиску, адреса: с. Павлівка, вул. Шевченко 112, КСС-1200	ГРС Вугледар	114061300330310478	Заміна станції катодного захисту	од	1	1	47	55	47	55	3	3				Амортизаційні відрахування	
165		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (АЗ) на газопроводі високого тиску, адреса: с.Іскра, ГРП ПАСК-1,2; с. Толстое КСС-600; с.Мирне ГРП КСС-600.	ГРС Іванівка	114061300330100241	Заміна анодного заземлення, анодного кабелю, захисного заземлення.	од	3	3	268	296	89	99	2	3				Амортизаційні відрахування	
		Слов'янське УГГ					**10**	**9**	**727**	**717**										
166		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодне заземлення КСС-1200) по вул.Оборони м.Лиман	ГРС Червоний Лиман	114061500330200761	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення	од	1	1	73	84	73	84	3	3				Амортизаційні відрахування	
167		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодне заземлення КСС 1200) по вул.Хвойна м.Лиман	ГРС Червоний Лиман	114061500330311523	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення	од	1	1	73	77	73	77	3	2				Амортизаційні відрахування	
168		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодне заземлення КСС 1200) по вул.Нова с.Мирне м.Слов'янськ	ГРС Слов'янськ	114061500420300258	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення	од	1	1	73	78	73	78	3	3				Амортизаційні відрахування	
169		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодне заземлення КСС 1200) по вул.Короленко м.Слов'янськ	ГРС Слов'янськ	114061500420300262	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення	од	1	1	73	84	73	84	2	3				Амортизаційні відрахування	
170		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодне заземлення КСС 1200) по Педінститут котельня м.Слов'янськ	ГРС Слов'янськ	114061500320100513	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення	од	1	1	73	77	73	77	2	2				Амортизаційні відрахування	
171		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодне заземлення КСС 1200) по провул.Тельмана м.Слов'янськ	ГРС Слов'янськ	114061500330310780	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення	од	1	1	73	84	73	84	2	2				Амортизаційні відрахування	
172		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодне заземлення КСС 600) по вул.Підгірній м.Слов'янськ	ГРС Слов'янськ	114061500420300266	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення	од	1	1	73	83	73	83	2	3				Амортизаційні відрахування	
173		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодне заземлення КСС 1200) по вул.Ком'яхова 85 м.Слов'янськ	ГРС Слов'янськ	114061500420300294	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення, станції катодного захисту	од	2	2	145	150	73	75	3	3				Амортизаційні відрахування	
174		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (станції катодного захисту КСС 1200) вул.Торська ,34 (Комунарів) м.Слов'янськ	ГРС Слов'янськ	114061500330311053	заміна станції катодного захисту	од	1		72		72		3					Амортизаційні відрахування	
		Торецьке від.					**9**	**9**	**98**	**99**										
175		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (Станція катодного захисту) на газопроводі середнього тиску квартал 90 за адресою: вул.Світла м.Торецька	ГРС Дзержинськ	114060600420300121	Заміна катодної станції КСС-1200 на сучасну	од	1	1	46	51	46	51	2	2				Амортизаційні відрахування	
176		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторів) на газопроводі низького тиску вул.Травнева (Першотравнева), Дружна (Чапаєва),Каспійська, Мирна (Дзержинського) м.Залізне м.Торецька	ГРС Дзержинськ	114060600330306979	Заміна протекторного захисту на підземному переході газопроводу низького тиску	од	4	4	26	25	6	6	2	2				Амортизаційні відрахування	
177		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторів) на газопроводі низького тиску вул.Добролюбова, Дубривного с.Заря.	ГРС Щербинівського ПТФ	114060600330307058	Заміна протекторного захисту на підземному переході газопроводу низького тиску	од	2	2	13	12	6	6	2	2				Амортизаційні відрахування	
178		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторів) на газопроводі низького тиску вул.Грушевського (Енгельса) м.Торецьк	ГРС Дзержинськ	114060600330306788	Заміна протекторного захисту на підземному переході газопроводу низького тиску	од	2	2	13	12	6	6	2	2				Амортизаційні відрахування	
		Реконструкція					**0**	**0**	**0**	**0**										
		Виготовлення ПКД					**1**	**0**	**1**	**0**										

		Краматорське УГГ					**1**	**0**	**1**	**0**										
	179	Виготовлення ПКД на об'єкт:"Будівництво технологічного устаткування засобів ЕХЗ (станція катодного захисту) на газопроводі середнього тиску м. Краматорськ вул. О. Вишні, (газопровід ГРС-КМЗ)"	ГРС Краматорськ		Виготовлення ПКД	од	1		1		1		3					Амортизаційні відрахування		
		Інше (розшифрувати)					**0**	**0**	**0**	**0**										
		УСЬОГО за розділом					**119**	**115**	**4509**	**4425**										
		VII. Інше																		
		Інше (розшифрувати)																		
		УСЬОГО за розділом																		
		УСЬОГО за блоком					**206,5531**	**197,5811**	**10094**	**9913**										
		Амортизаційні відрахування					206,5531	197,5811	10094	9913										
АВТО		**VIII. Модернізаці та закупівля транспортних засобів, спеціальних машин та механізмів**																		
		Спеціалізована Техніка	**Капремонт**																	
			Придбання																	
		Легковий автотранспорт	**Капремонт**																	
			Придбання																	
			УСЬОГО за розділом					**0**	**0**	**0**	**0**										
Облік природного газу		**IX. Облік природного газу**																		
		Оперативний облік (секціонування,дублюючий облік, ВОГ ГРП, ШРП)	**Будівництво**				**2**	**0**	**376**	**304**										
	180		Технічне переоснащення газопроводу із встановленням технологічного вузла обліку газу №2 за адресою: м.Авдіївка, проїзд Індустріальний (в районі ГК №118)			Технічне переоснащення газопроводу із встановленням технологічного вузла обліку газу	од	1		188	152	188		3					Прибуток на виробничі інвестиції	Вартість матеріалів	
	181		Технічне переоснащення газопроводу із встановленням технологічного вузла обліку газу №1 за адресою: м.Авдіївка, проїзд Індустріальний (в районі ГК №118)			Технічне переоснащення газопроводу із встановленням технологічного вузла обліку газу	од	1		188	152	188		3					Прибуток на виробничі інвестиції	Вартість матеріалів	
			Капремонт																	
			Реконструкція																	
			Виготовлення ПКД				**2**	**2**	**5**	**4**										
	182		Виготовлення ПКД на об'єкт:"Технічне переоснащення газопроводу із встановленням технологічного вузла обліку газу №2 за адресою: м.Авдіївка, проїзд Індустріальний (в районі ГК №118)"			Виготовлення ПКД	од	1	1	2	2	2	2	3	3				Прибуток на виробничі інвестиції		
	183		Виготовлення ПКД на об'єкт:"Технічне переоснащення газопроводу із встановленням технологічного вузла обліку газу №1 за адресою: м.Авдіївка, проїзд Індустріальний (в районі ГК №118)"			Виготовлення ПКД	од	1	1	2	2	2	2	3	3				Прибуток на виробничі інвестиції		
			Придбання обмінного фонду																	
			Інше (розшифрувати)																	
		Комерційний облік (ВОГ на балансі АТ, у т.ч. будинковий ВОГ)	**Будівництво**																	
			Капремонт																	
			Реконструкція																	
			Виготовлення ПКД																	
			Придбання обмінного фонду																	
			Інше (розшифрувати)																	
		Спеціалізовані лабораторії	**Придбання**																	
			Модернізація																	
			Інше (розшифрувати)																	
	184	**Індивідуальний облік населення**	Виконання Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу» :відключення від системи газопостачання, перевірзка, прокладка газопроводу, встановлення кранів, фільтру, лічильника, пуск газу.			Виконання Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу» :відключення від системи газопостачання, перевірзка, прокладка газопроводу, встановлення кранів, фільтру, лічильника, пуск газу.	од	12209	5233	27946	14519	2	3	4					Витрати на встановлення індивідуальних лічильників	Встановлено 5233 од. на суму 10520,190 тис.грн. + вартість придбаних матеріалів на складі - 3998,339 тис. грн.	
	185	**Заміна індивідуальних лічильників**	Заміна індивідуальних лічильників			Заміна індивідуальних лічильників	од	7618	7636	14322	11357	2	1,487	4					Витрати на заміну лічильників	Замінено 7636 од. на суму 11356,955 тис.грн.	

		Обмінний фонд індивідуальних лічильників																		
		Еталонне обладнання та спеціальні засоби для забезепечення технічних перевірок	**Придбання**					**1**	**1**	**6**	**6**									
	186		Магнітометр NOVOTEST МФ-1М з датчиком			Магнітометр NOVOTEST МФ-1М з датчиком	од	1	1	6	6	6	6	1	1				Прибуток на виробничі інвестиції	
		Прістрої передавання інформації з лічильників (вузлів обліку)																		
		Інше (розшифрувати)																		
		УСЬОГО за блоком						**19832**	**12872**	**42655**	**26190**									
		Витрати на встановлення індивідуальних лічильників						12209	5233	27946	14519									
		Витрати на заміну лічильників						7618	7636	14322	11357									
		Прибуток на виробничі інвестиції						5	3	387	314									
Прилади		**X. Придбання приладів**																		
			Придбання					**17**	**11**	**489**	**397**									
	187		Товщіномір ультразвуковий WALCOM TM-8812 (або аналог)			Товщіномір ультразвуковий WALCOM TM-8812 (або аналог)	од	1		14		14		1					Прибуток на виробничі інвестиції	
	188		Трасошукач СПРУТ 17 (або аналог)			Трасошукач СПРУТ 17 (або аналог)	од	2	2	240	240	120	120	1	4				Прибуток на виробничі інвестиції	
	189	Прилади , системи	Товщіномір покриття NOVOTEST ТП-1 (L) з датчиком ф-5 (L), датчиком М-30 (L), повіркою (або аналог)			Товщіномір покриття NOVOTEST ТП-1 (L) з датчиком ф-5 (L), датчиком М-30 (L), повіркою (або аналог)	од	1		14		14		1					Прибуток на виробничі інвестиції	
	190		Товщіномір ультрозвуковий NOVOTEST УТ-1М з перетворювачем П112-10 (6/2 L) (або аналог)			Товщіномір ультрозвуковий NOVOTEST УТ-1М з перетворювачем П112-10 (6/2 L) (або аналог)	од	3		31		10		1					Прибуток на виробничі інвестиції	
	191		Детектор витоків газу snooper-mini CH4 (з метрологічною атестацією) (або аналог)			Детектор витоків газу snooper-mini CH4 (з метрологічною атестацією) (або аналог)	од	9	9	158	158	18	18	4	2				Прибуток на виробничі інвестиції	
	192		Товщіномір ВТ-12Н-5 (або аналог)			Товщіномір ВТ-12Н-5 (або аналог)	од	1		34		34		4					Прибуток на виробничі інвестиції	
		УСЬОГО за блоком						**17**	**11**	**489**	**397**									
		Прибуток на виробничі інвестиції						17	11	489	397									
IT		**XI. Впровадження та розвиток інформаційних технологій**																		
			Придбання					**39**	**37**	**1339**	**1398**									
	193		Роутер Wi-Fi TP-Link TL-WR841N (або аналог)			Роутер Wi-Fi TP-Link TL-WR841N (або аналог)	од	6	2	3	1	0	0	3					Прибуток на виробничі інвестиції	
	194		Комутатор 16 х портовий TP-Kink TL-SG1016D (або аналог)			Комутатор 16 х портовий TP-Kink TL-SG1016D (або аналог)	од	1		1		1		3					Прибуток на виробничі інвестиції	
	195		Монохромний багатофункційний пристрій формату А4 Rank Xerox WC 3025NI (або аналог)			Монохромний багатофункційний пристрій формату А4 Rank Xerox WC 3025NI (або аналог)	од	5	9	27	69	5	8	3	4				Прибуток на виробничі інвестиції	
	196		Монохромний лазерний принтер формату А4 Xerox Phaser 3330 DNI (або аналог)			Монохромний лазерний принтер формату А4 Xerox Phaser 3330 DNI (або аналог)	од	1	1	7	4	7	4	3	3				Прибуток на виробничі інвестиції	
	197		Кольоровий струйний принтер формату А3 Epson L1800 з системою СБПЧ (або аналог)			Кольоровий струйний принтер формату А3 Epson L1800 з системою СБПЧ (або аналог)	од	1		17		17		3					Прибуток на виробничі інвестиції	
	198		Кольоровий лазерний принтер формату А4 Rank Xerox Phaser 6510DN (або аналог)			Кольоровий лазерний принтер формату А4 Rank Xerox Phaser 6510DN (або аналог)	од	1		7		7		3					Прибуток на виробничі інвестиції	
	199		Монітор 25" LG UltraWide 25UM58-P (або аналог)			Монітор 25" LG UltraWide 25UM58-P (або аналог)	од	6	12	21	54	4	4	3	4				Прибуток на виробничі інвестиції	
	200	Обладнання	Системний блок на базі Intel Core i3-3220 / 8 GB DDR3/500 GB HDD/nVidia GeForce 210 (або аналог)			Системний блок на базі Intel Core i3-3220 / 8 GB DDR3/500 GB HDD/nVidia GeForce 210 (або аналог)	од	4	4	14	24	3	6	3	4				Прибуток на виробничі інвестиції	
	201		Системний блок на базі Intel Core i5-4430/8Gb/120 Gb SSD + 500Gb HDD (або аналог)			Системний блок на базі Intel Core i5-4430/8Gb/120 Gb SSD + 500Gb HDD (або аналог)	од	3	2	19	24	6	12	3					Прибуток на виробничі інвестиції	
	202		Системний блок на базі Intel Core i3-4160/4Gb/120 Gb SSD (аюо аналог)			Системний блок на базі Intel Core i3-4160/4Gb/120 Gb SSD (аюо аналог)	од	9	5	46	33	5	7	3					Прибуток на виробничі інвестиції	
	203		Сервер Dell EMC R740XD Server/Up to 16x3,5" 4x2,5" HDD/2xXeon Gold 3.6GHz/8x32GB RDIMM/H740P/2x960GB SSD MU/2x8Tb NL SAS/8x600GB 10K/iDRAC9 Ent/2x10Gbit 2x1Gbit Eth/2x1100W RPS/3YR ProSupport NBD			Сервер Dell EMC R740XD Server/Up to 16x3,5" 4x2,5" HDD/2xXeon Gold 3.6GHz/8x32GB RDIMM/H740P/2x960GB SSD MU/2x8Tb NL SAS/8x600GB 10K/iDRAC9 Ent/2x10Gbit 2x1Gbit Eth/2x1100W RPS/3YR ProSupport NBD	од	1	1	688	702	688	702	2	1				Прибуток на виробничі інвестиції	
	204		Сервер Dell EMC R740 Server/Up to 8x3,5" HDD/2xXeon Gold 3.0GHz/4x32 GB RDIMM/H740P/6x600GB 10K/iDRAC9 Ent/2x10Gbit 4x1Gbit Eth/2x750W RPS/3YR ProSupport NBD			Сервер Dell EMC R740 Server/Up to 8x3,5" HDD/2xXeon Gold 3.0GHz/4x32 GB RDIMM/H740P/6x600GB 10K/iDRAC9 Ent/2x10Gbit 4x1Gbit Eth/2x750W RPS/3YR ProSupport NBD	од	1	1	488	488	488	488	2	2				Прибуток на виробничі інвестиції	
			Інше (розшифрувати)																	
			Придбання					**4**	**4**	**646**	**650**									

	205	Програмне забезпечення	Програмна продукція "Управління виробничим підприємством для України"			Програмна продукція "Управління виробничим підприємством для України"	од	1	1	140	140	140	140	2	2				Прибуток на виробничі інвестиції	
	206		Програмна продукція "Business automation software. Client license for 100 users PROF"			Програмна продукція "Business automation software. Client license for 100 users PROF"	од	1	1	184	184	184	184	2	2				Прибуток на виробничі інвестиції	
	207		Програмна продукція "Business automation software PROF. Server License 64"			Програмна продукція "Business automation software PROF. Server License 64"	од	1	1	43	43	43	43	2	2				Прибуток на виробничі інвестиції	
	208		Конфігурація "Управління підприємством газової галузі". Комплект на 150 користувачів			Конфігурація "Управління підприємством газової галузі". Комплект на 150 користувачів	од	1	1	280	284	280	284	2	2				Прибуток на виробничі інвестиції	
			Інше (розшифрувати)																	
		IT послуги	**Придбання**					**1**	**2**	**3**	**6**									
	209		Радіотермінал GSM Sprut Universal			Радіотермінал GSM Sprut Universal	од	1	2	3	6	3	3	3	3				Прибуток на виробничі інвестиції	
			Інше (розшифрувати)																	
	УСЬОГО за блоком							**44**	**43**	**1988**	**2054**									
	Прибуток на виробничі інвестиції							44	43	1988	2054									
			XII. Інше																	
		Придбання обладнання для зварювання газопроводів та їх випробування	**Придбання**					**5**	**2**	**168**	**83**									
			Артемівське УГГ					**2**	**0**	**11**	**0**									
	210		Бензиновий генератор FORTE FG3800 (3КвТ) (або аналог)			Бензиновий генератор FORTE FG3800 (3КвТ) (або аналог)	од	2		11		5		2					Прибуток на виробничі інвестиції	
			Дружківське від.					**1**	**1**	**3**	**5**									
	211		Зварювальний інверторний апарат Tesla Weld MMA 295 (або аналог)			Зварювальний інверторний апарат Tesla Weld MMA 295 (або аналог)	од	1	1	3	5	3	5	1	3				Прибуток на виробничі інвестиції	
			ПАТ "Донецькоблгаз"					**2**	**1**	**154**	**77**									
	212		Зварювальний генератор Mosa New Magic Weld 150 (або аналог)			Зварювальний генератор Mosa New Magic Weld 150 (або аналог)	од	2	1	154	77	77	77	3					Прибуток на виробничі інвестиції	
		Приміщення	**Будівництво**																	
			Капремонт					**6**	**5**	**1211**	**1218**									
			Костянтинівське УГГ					**1**	**1**	**17**	**22**									
	213		Капітальний ремонт адміністративно-побутової будівлі Очеретинської дільниці Костянтинівського УГГ по вул.Гідростроітелів, 14.		31030920305	Капітальний ремонт адміністративно-побутової будівлі Очеретинської дільниці Костянтинівського УГГ	од	1	1	17	22	17	22	2	4				Прибуток на виробничі інвестиції	
			Краматорське УГГ					**3**	**2**	**1109**	**1106**									
	214		Капітальний ремонт підлоги гаражу №7 аварійно-диспетчерської служби Краматорського УГГ вул. Південна, №1 (S=63,3м2). Розбирання покриття, армування пістильних шарів, бетування покриття підлоги		2759	розбирання покриття ,армування підстильних шарів, бетонування покриття підлоги	од	1		34		34		3					Прибуток на виробничі інвестиції	
	215		Капітальний ремонт покрівлі: будівля аварійно-диспетчерської служби по вул. Південна,1 м. Краматорськ		1002	Капітальний ремонт покрівлі:	од	1	1	247	320	247	320	2	1 кв. 2022 р.				Прибуток на виробничі інвестиції	Роботи виконані у січні 2022 р.
	216		Капітальний ремонт покрівлі: будівля автобоксів служби АДС по вул. Південна,1 м. Краматорськ		1002	Капітальний ремонт покрівлі:	од	1	1	828	786	828	786	3	4				Прибуток на виробничі інвестиції	
			Мар'їнське від.					**1**	**1**	**32**	**30**									
	217		Капітальний ремонт адміністративної будівлі (ремонт стін, стелі, дверей), адреса: м. Курахове, пр. Запорізький		214061300321300051	Ремонт приміщення архіву ,кабінет майстра дільниці,коридор	од	1	1	32	30	32	30	2	3				Прибуток на виробничі інвестиції	
			Торецьке від.					**1**	**1**	**54**	**60**									
	218		Капітальний ремонт адміністративно-побутового корпусу інв. №438, заміна оконих блоків-8 од (м.Торецьк вул.Донбаська 55)		438	Вікна знаходяться в незадовільному стані та підлягають заміні на вікна з ПВХ в кількості -8 шт.	од	1	1	54	60	54	60	2	4				Прибуток на виробничі інвестиції	
			Технічне переоснащення					**2**	**2**	**47**	**29**									
			Костянтинівське УГГ					**2**	**2**	**47**	**29**									
	219		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна опалювального котла HERMANN - Micra 2 на IMMERGAS Nike Mythos 24 2E (або аналог)) в кількості 1 од., смт. Очеретине, вул.Гідростроітелів, 14.			Заміна HERMANN - Micra 2 на IMMERGAS Nike Mythos 24 2E	од	1	1	16	12	16	12	2	3				Прибуток на виробничі інвестиції	
	220		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна опалювального котла HERMANN - SUPERMASTER 30 SE на IMMERGAS Maior Eolo 32 4E (або аналог)) в кількості 1 од., м. Авдіївка, вул. Грушевського, 2А			Заміна HERMANN - SUPERMASTER 30 SE на IMMERGAS Maior Eolo 32 4E	од	1	1	31	17	31	17	2	3				Прибуток на виробничі інвестиції	
			Реконструкція																	
			Інше (розшифрувати)					**10**	**10**	**502**	**430**									
			АТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"					**1**	**1**	**197**	**180**									
	221		Обладнання системою автоматичної пожежної сигналізації на об'єкті: адміністративна будівля ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" за адресою: м. Краматорськ, вул. Південна,1			Обладнання системою автоматичної пожежної сигналізації	од	1	1	197	180	197	180	4	4				Прибуток на виробничі інвестиції	
			Слов'янське УГГ					**9**	**9**	**304**	**250**									

Інше

222		Обладнання системою пожежної сигналізації будівель та приміщень Слов'янського УГГ вул. Світлодарська №28Б			облаштування системи пожежної сиганізації	од	6	6	199	170	33	28	3	4				Прибуток на виробничі інвестиції	
223		Обладнання системою пожежної сигналізації будівель та приміщень дільниці м Лиман ,вул.Комарова №16			Облаштування системи пожежної сигналізації	од	3	3	105	80	35	27	3	4				Прибуток на виробничі інвестиції	
		Придбання					**2**	**4**	**254**	**314**									
		АТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"					**2**	**4**	**254**	**314**									
224	**Інше**	Камера для відеоінспекції micro CA-150 до 3 м. (або аналог)			Камера для відеоінспекції micro CA-150 до 3 м. (або аналог)	од	1	3	18	77	18	26	3	4				Прибуток на виробничі інвестиції	
225		Комплект технологічного обладнання міні-стоп система ТМ RAVETTI			Комплект технологічного обладнання міні-стоп система ТМ RAVETTI	од	1	1	237	237	237	237	1	1				Прибуток на виробничі інвестиції	
УСЬОГО за блоком							**25**	**23**	**2182**	**2074**									
Прибуток на виробничі інвестиції							25	23	2182	2074									
УСЬОГО на 2021 рік							***20124,55***	***13146,58***	***57409***	***40627***	*70,8%*					*Джерела фінансування згідно фактичного обсягу розподілу природного газу за 2021 р., всього, у т.ч.*		*51758*	
у тому числі за джерелами фінансування																			
Амортизаційні відрахування							*206,55*	*197,5811*	*10094*	*9913*	*98,2%*					*Амортизаційні відрахування*		*9096*	
Індивідуальний облік населення							*12209*	*5233*	*27946*	*14519*	*52,0%*					*Індивідуальний облік населення*		*25181*	
Заміна індивідуальних лічильників							*7618*	*7636*	*14322*	*11357*	*79,3%*					*Заміна індивідуальних*		*12933*	
Прибуток на виробничі інвестиції							*91*	*80*	*5047*	*4839*	*95,9%*					*Прибуток на виробничі*		*4548*	

Голова правління _____ **Вадим БАТІЙ**

(підпис)

Головний інженер _____ **Сергій ОСТАПЕНКО**

(підпис)

Заступник голови правління
з фінансово-економічної діяльності
(головний бухгалтер) _____ **Ольга МІШИНА**

(підпис)

(Дата підпису Звіту з виконання Плану розвитку газорозподільної системи)

Пантрепа Любов

423306