Додаток 10
до Кодексу газорозподільних си
(глава 6 розділу IV)

Звітна інформація щодо виконання заходів планованого року Плану розвитку газорозподільної системи на 2021 рік
газорозподільного підприємства
ПАТ "Донецькоблгаз"
станом на 1 липня 2021 року

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер (газопроводу)	Назва робіт	Од. вимір.	Запалановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ	Планована вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Фактична вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Планований квартал завершення робіт	Фактичний квартал завершення робіт	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		І. Розподільчі газопроводи														
			Всього:					**7,232**	**0,612**	**2070**	**968**					
			Будівництво													
			Капремонт					**5,319**		**610**	**134**					
			Костянтинівське УГГ					**0,23**		**494**	**96**					
	1		Технічне переоснащення надземної ділянки газопроводу середнього тиску Ду - 382 мм через завод «Кристал» в наземне положення з укладанням газопроводу на ФБС. І черга	ГРС Костянтинівка 1	114061200330200590	Технічне переоснащення надземної ділянки газопроводу середнього тиску Ду - 382 мм через завод «Кристал» на наземний газопровід	км	0,23		494	96	2146,896		2		Вартість матеріалів, проектні роботи
			Мар'їнське від.					**4,967**		**97**	**31**					
	2		Відновлення вузлів інженерних мереж (підпори: Д-76 мм, Н=3,5м - 21 од., S=17,55 м2). Відновлення захисного покриття (фарбування) на розподільному надземному газопроводі н/т та підпорах (Д-57 мм, L=1500 п.м., S=268,61 м2; підпори: 80х80мм, Н=2,6 м - 235 од., S=195,52 м2) адреса: с. Новоукраїнка, вул. Степна (буд .1-30)	ГРС Вугледар	114061300330310328	Грунтування та фарбування газопроводу: d 57 мм, L=1500м, S=268,61 м2. Грунтування та фарбування підпор 80х80мм, Н=2,6м - 235 шт., S=195,52 м2 , заміна, грунтування та фарбування підпор d 76 мм, Н=3,5м - 21 од.,S=17,5 м2.	км	1,5		49	16	32,56		3		Вартість матеріалів
	3		Відновлення вузлів інженерних мереж (підпори: Д-57 мм, Н=3,5 м - 22 од. S=13,79 м2). Відновлення захисного покриття (фарбування) на розподільному надземному газопроводі н/т та підпорах (Д-57 мм, L=3467 п.м., S=620,84 м2; підпори: Д- 57 мм, Н=2,6 м - 573 од., S=266,78 м2) адреса: с. Павлівка, вул.Центральна (будинок 29-159)	ГРС Вугледар	114061300330310477	Грунтування та фарбування газопроводу:d 57 мм, L=3467м, S=620,84 м2. Грунтування та фарбування підпор d 57 мм, Н=2,6м - 573 шт., S=266,78 м2. Заміна, грунтування та фарбування підпор d 57 мм, Н=3,5м - 22 шт.	км	3,467		48	14	13,978		2		Вартість матеріалів
			Слов'янське УГГ					**0,122**		**19**	**7**					
	4		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна засувок, відновлення вузлів інженерних мереж-підпор).Відновлення захистного покриття (пофарбування) на надземному газопроводі н/т, по вул.Машчерметівська гілка №2 Д-89 ммх 3 мм L-60 п.м., вул.Машчерметівська гілка №3 Д-57 мм L-62,5 п.м.	ГРС Слов'янськ	114061500330311230 114061500330311231	ремонт розподільчого газопроводу д.89мм дов.60 м.п. з вирізкою котушок -17 од по 0,7м , ремонтом лежаків під 8-ма підпорами, заміна 2-х засувок д.80мм на приварні крани д.80,пофарбування газопроводу та підпор; заміна пробкового крану д.50 на кран приварний д-50- 1 од, пофарбування газопроводу та підпор д.57мм дов.62,5 м	км	0,122		19	7	154,68		2		Вартість матеріалів
			Реконструкція					**1,913**	**0,612**	**1460**	**833**					
			Артемівське УГГ					**0,129**		**146**	**65**					
	5		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (кільцювання розподільчих сталевих газопроводів н/т Д-50мм-44 п.м., кільцювання розподільчих ПЕ газопроводів н/т Д-63 мм-15 п.м., Д-75 мм-30 п.м.) за адресами м. Бахмут, пер 1-й Шевченка,20, вул.Загородня, 97,92,68, вул. Загородня 92, пров.1Шевченка 18, вул.Загородня 55-79, вул.Шевченка пров.Шевченко, р/н Мясокомбінату кооп. Північно-Східний.	ГРС Артемівськ	114060200330314300 114060200330304768 114060200330303671 114060200330303565 114060200330303891 114060200330303168 114060200330302640	Прокладення ділянок надземного стелевого газопроводу н/т О50-44м та підземного ПЕ газопроводу н/т О63-15м, О75-30м	км	0,089		63	26	702,449		2		Вартість матеріалів

6	**Газорозподільчі мережі**	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (демонтаж гумотканинного компенсатора Д-108 мм з прокладанням ПЕ газопроводу Д - 110 мм, улаштування відключаючого пристрою Д- 110 мм та ліквідацією ГК № 28), вул.О.Кошевого, м.Часів Яр	ГРС Часів Яр	114060200330200131	демонтаж компенсатора Д108 мм, заміна ділянки підземного розподільчого сталевого газопроводу середнього тиску на ПЕ газопровід О110 мм, заміна крана О110 мм та ліквідація ГК №28	км	0,01		39	18	3892,4		2		Вартість матеріалів
7		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (демонтаж гумотканинного компенсатора Д-150 мм з прокладанням ПЕ газопроводу Д - 110 мм, улаштування відключаючого пристрою Д- 100 мм у надземному положенні та ліквідація ГК № 31) вул. Недогібченка - Маріупольська, м. Часів Яр	ГРС Часів Яр	114060200330200129	демонтаж компенсатора Ду 150 мм, заміна ділянки підземного розподільчого сталевого газопроводу середнього тиску на ПЕ газопровід О110 мм, заміна крана О110 мм та ліквідація ГК №31	км	0,03		44	21	1472,833		2		Вартість матеріалів
		Дружківське від.					**0,041**		**47**	**22**					
8		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування підземного сталевого газопроводу н/т Д -100 мм на поліетиленовий Д - 90 мм, за адресою вул. Енгельса, 89 перехід к вул. Енгельса, 91	ГРС Дружківка	114060800330307335	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування підземного сталевого газопроводу н/т Д -100 мм на поліетиленовий Д - 90 мм	км	0,025		37	19	1466,52		2		Вартість матеріалів
9		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування підземного сталевого газопроводу н/т Д - 100 мм на поліетиленовий Д - 63 мм, за адресою вул. Козацька, 52 перехід к вул. Козацька, 58	ГРС Дружківка	114060800330307317	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування підземного сталевого газопроводу н/т Д - 100 мм на поліетиленовий Д - 63 мм	км	0,016		10	3	621,813		2		Вартість матеріалів
		Костянтинівське УГГ					**0,05**		**96**	**1**					
10		Оптимізація системи газопостачання з кільцюванням газових мереж середнього тиску ГРП № 13 та від`єднанням від системи газопостачання ШРП № 94, №106 за адресою: м.Костянтинівка, вул. Трудова 167, вул.Трудова - вул.Одеська.	ГРС Костянтинівка 1	114061200420200071, 114061200420200075,	Оптимізація системи газопостачання з кільцюванням газових мереж середнього тиску ГРП № 13 та від`єднанням від системи газопостачання ШРП № 94, №106 за адресою: м.Костянтинівка, вул. Трудова 167, вул.Трудова - вул.Одеська.	км	0,05		96	1	1924,34		3		Проектні роботи
		Мар'їнське від.					**0,921**	**0,549**	**243**	**166**					
11		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (сталевого газопроводу на поліетиленовий ПЕ d=110, L=186 м), адреса: с. Єлизаветівка, вул. Паркова до вул. Центральна. Відновлення захисного покриття (фарбування) на розподільному надземному газопроводі середнього тиску та підпорах (Д-108 мм, L=549м, S=186,27 м2; підпори 10х2, Н=2,7м - 60 од., 10х2, Н=4,5м - 6 од., S=72,58 м2), відновлення фундаментів підпор (5 од.), адреса: с. Єлизаветівка, вул. Мічурина до вул. Центральна.	ГРС Вугледар	114061300330310722	Грунтування та фарбування газопроводу: d=108 мм, L=549м, S=186,27 м2;Грунтування та фарбування підпор d 108 мм, Н=2,7м - 60 шт., в 57 мм Н=4,5м - 6 шт., S=72,58 м2), відновлення фундаментів підпор (5 шт.); технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна інженерних мереж: надземного газопроводу на підземний з ПЕ труб: ПЕ d=110, L=186 м)	км	0,735	0,549	153	102	207,529	185,641	2		Вартість матеріалів, проектні роботи
12		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (сталевого газопроводу на поліетиленовий ПЕ d=110, L=186 м) на газопроводі низького тиску, адреса: с. Єлизаветівка, вул. Паркова, 48 до вул. Центральна, 47	ГРС Вугледар	114061300330310479	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна інженерних мереж) надземного розподільного газопроводу низького тиску на підземний з ПЕ труб : ПЕ d=110, L=186 м)	км	0,186		90	64	484,097		2		Вартість матеріалів, проектні роботи
		Слов'янське УГГ					**0,482**	**0,063**	**409**	**196**					
13		Технічне переоснащення газопроводу середнього тиску Д-219 мм по вул.Сользаводська м.Слов"янськ	ГРС Слов'янськ	114061500330200822	перенесення частини надземного розподільчого газопроводу с\т з берега озера Вейсове ,встановлення нових підпір	км	0,482		409	172	847,539		3		Вартість матеріалів
14		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (надземного газопроводу середнього тиску Д-57 мм, L-0,063 км) вул. Головна, с. Діброво	ГРС Червоний Лиман	114061500330201556	технічне переоснащення надземного газопроводу Д-57 мм, L-0,063 км на підземний ПЕ Д-40 мм, L-0,063 км	км		0,063		24		381,111		2	
		Торецьке від.					**0,29**		**520**	**384**					
15		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (сталевого газопроводу Д - 150 мм - 290 п.м. на поліетиленовий Д - 160 мм з ліквідацією 10 од. колодязів з гумотканинними компенсаторами) на підземному газопроводі середнього тиску до котельні 102 кварталу м.Торецьк	ГРС Дзержинськ	1140606330200358	заміна ділянки підземного сталевого газопроводу Д150 мм на підземний поліетиленовий газопровід Д160мм, ліквідація 10 колодязів	км	0,29		520	384	1793,559		3		Вартість матеріалів, проектні роботи
		Інше													
	II. Відключаючі пристрої														
		Всього:					**24**	**13**	**285**	**145**					
		Будівництво													
		Капремонт					**13**	**8**	**89**	**34**					
		Красноармійське УГГ					**5**		**61**	**10**					

16		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна засувок); відновлення захисного покриття (фарбування) на розподільному газопроводі низького тиску м.Покровськ м-н Південний № 4,5,11,12,13	ГРС Красноармійськ	114061100330313314 114061100330313288	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна засувок); відновлення захисного покриття (фарбування) на розподільному газопроводі низького тиску м.Покровськ м-н Південний № 4,5,11,12,13 Демонтаж відключаючих засувок ДУ-50-2 од., Ду 80-2 од., Ду 100- 1 од. та монтаж засувок - ДУ-50-2 од., Ду 80-2 од., Ду 100- 1 од. Фарбування г\проводу L=1,346 км	од	5		61	10	12,139		3		Вартість матеріалів
		Мар'їнське від.					**4**	**4**	**8**	**7**					
17		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна одиниць технологічного устаткування, крани шарові приварні - Ду32-1од., Ду50-1од, Ду65-1од., Ду80-1од.) на газопроводі низького тиску, адреса: м. Курахове, м-н Южний, буд. № 1,2,4,6,8	ГРС Курахово 1	114061300330312810	Заміна засувок - Д - 65 мм-1од., Д-80 мм-1од.; заміна пробкових кранів Д-32 мм-1од., Д-50 мм-1од/ на газопроводі низького тиску за адресою: м. Курахове, м-н Южний, ж/буд. № 1,2,4,6,8.	од	4	4	8	7	1,987	1,794	2	2	
		Торецьке від.					**4**	**4**	**20**	**17**					
18		Технічне переоснащеннння вузлів технологічного устаткування (заміна засувок Д 100 мм-2 од) на розподільчому надземному газопроводі середнього тиску від ГРП-38 до ГРП-39 с. Дружба м. Торецьк	ГРС Дзержинськ	114060600330200388 114060600330201138	відновлення вузлів інженерних мереж - заміна засувок на приварні крани Д-108 мм - 2 од.	од	2	2	11	9	5,318	4,359	2	2	
19		Технічне переоснащеннння вузлів технологічного устаткування (заміна засувок Д 100 мм-2 од) на розподільчому надземному газопроводі низького тиску по вул. Гайдара с. Дружба, м. Торецьк	ГРС Дзержинськ	114060600330307122	відновлення вузлів інженерних мереж - заміна засувок на приварні крани Д-108 мм - 2 од.	од	2	2	10	8	4,912	4,128	2	2	
		Технічне переоснащення					**11**	**5**	**195**	**110**					
		Артемівське УГГ					**1**		**76**	**53**					
20		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування на підземному газопроводі середнього тиску з метою секціонування газових мереж с.Канал (встановлення відключаючого пристрою-кульового приварного крану у надземному положені Д-200 мм) м. Часів Яр вул. Недогибченка кут з вул. Маріупольська	ГРС Часів Яр	114060200330200175	встановлення відключаючого пристрою-кульового приварного крану у надземному положені О200мм на підземному розподільчому газопроводі середнього тиску	од	1		76	53	75,835		2		Вартість матеріалів
		Докучаєвське від.					**2**	**2**	**9**	**4**					
21	**Відключаючі пристрої**	Оптимізація системи газопостачання демонтаж відключаючих пристроїв (5 од.) встановлення секціонуючих відключаючих пристроїв (приварний кран Д-65 мм, приварний кран Д-100мм) по вул. Жовтнева,Фрунзе,смт.Володимирівка.	ГРС Володимирівка	114060700330307207	Оптимізація системи газопостачання демонтаж відключаючих пристроїв (7 од.) встановлення секціонуючих відключаючих пристроїв (приварний комбінований кран DN-65 мм, приварний комбінований кран DN-100мм)	од	2	2	9	4	4,368	2,055	3		
		Дружківське від.					**1**		**6**						
22		Техничне переоснащення вузлів технологічного устаткування (демонтаж засувки на підземному газопроводі с/т Д - 159 мм та ліквідація газового колодязя N 118) по вул.Тімірязева м.Дружківка	ГРС Дружківка	114060800330200505	демонтаж засувки на підземному газопроводі с/т Д - 159 мм та ліквідація газового колодязя N 118	од	1		6		5,847		2		
		Костянтинівське УГГ					**1**		**33**	**17**					
23		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна одиниць технологічного устаткування - засувки DN - 100 мм на приварний кульовий кран DN -150 мм з редуктором h - 1,5 м, ліквідація ГК) за адресою: м.Костянтинівка, вул. Магістральна, ГК №32	ГРС Костянтинівка 1	114061200330201246	Модернізація відключаючого пристрою (заміна засувки DN-100 мм на приварний кульовий приварний кран DN-150 мм) та демонтування газового колодязя.	од	1		33	17	33,435		2		Вартість матеріалів, проектні роботи
		Краматорське УГГ					**1**		**27**	**15**					
24		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування на газопроводі середнього тиску вул. Паркова (газовий колодязь № 175). Демонтаж цегляної кладки, демонтаж засувки, фланцевих з'єднань, демонтаж футлярів, відновлення ізоляційного покриття, монтаж приварного крану Ду 100мм.	ГРС Краматорськ	114061000330200639	демонтаж плити перекриття, демонтаж засувки, фланцевих з`єднань,демонтаж ділянки газопроводу ,відновлення ізоляційного покриття, монтаж вварних кранів Д100мм-2шт., встановлення ділянки газопроводу, улаштування огорожі	од	1		27	15	26,848		3		Вартість матеріалів, проектні роботи
		Мар'їнське від.					**4**	**3**	**28**	**19**					
25		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (демонтаж засувки Ду200 та газового колодязя) на газопроводі високого тиску, адреса: від с. Богоявленка до с. Єлизаветівка, ГК № 1	ГРС Вугледар	114061300330100236	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (демонтаж засувки Ду200 та газового колодязя) на газопроводі високого тиску,	од	1		11	2	11,052		3		Вартість матеріалів, проектні роботи

26		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (встановлення одиниць технологічного устаткування, крани шарові приварні - Ду80-2шт., фланцева засувка - Ду150-1шт.) на газопроводі низького тиску, адреса: с. Богоявленка, вул. Шевченко, буд. 37,53,31	ГРС Вугледар	114061300330310549	Установка фланцевого крану - Ду150-1шт на газопроводі низького тиску за адресою: с. Богоявленка, вул. Шевченко, буд. 37, та приварних кульових кранів -2 од за адресою: с. Богоявленка, вул. Шевченко біля ж/буд. №№53,31.	од	3	3	17	16	5,586	5,409	3	2	
		Слов'янське УГГ					**1**		**17**	**3**					
27		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (ліквідація газового колодязя №156 на газопроводі високого тиску до с.Рай-Олександрівка (ГП к с.Рай-александровка))	ГРС Рай-Олександрівка	114061500330100265	демонтаж цегляної кладки ГК, демонтаж ІФЗ ,перемонтаж газопроводу в\т та ІФЗ в надземному варіанті	од	1		17	3	16,951		3		Вартість матеріалів, проектні роботи
		Реконструкція													
		Інше													
	III. ГРП														
		Всього:					**13**	**2**	**1965**	**1118**					
		Будівництво													
		Капремонт					**5**		**287**	**96**					
		Артемівське УГГ					**2**		**123**	**31**					
28		Капітальний ремонт будівлі ГРП №64 с.Миньковка (заміна покрівлі S=69,3 м2, фарбування дверних полотен і віконних грат емалью, штукатурення місця «висипання» цегли цементним розчином, білення вапняним розчином стін, стелі; технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна ЗСК)	ГРС Малинівка	114060200320900052	Заміна покрівлі S=69,3 м2, фарбування дверних полотен, вікон і грат на вікнах, ремонт бетонного вимощення, білення стін та стелі.Технічне переоснащення ЗСК-50 на сучасне обладнання.	од	1		70		70,459		2		
29		Капітальний ремонт будівлі ГРП №55 вул. Садова, м. Сіверск (заміна покрівлі -площа покрівлі S=61м2, 6,4мх9,5м, штукатурення стін та стелі -площа стін S=176м2, площа стелі 53,76м2, фарбування підлоги - 53,76 м2, дверей та вікон)	ГРС Сіверськ	114060200320900039	Заміна покрівлі (Площа покрівлі S=61м2, 6,4м*9,5м), штукатурення стін та стелі (площа стін S=176м2, площа стелі 53,76м2), фарбування підлоги (53,76 м2), дверей та вікон.	од	1		53	31	52,957		3		Вартість матеріалів
		Краматорське УГГ					**1**		**61**	**7**					
30		Ремонт будівлі ГРП №35 м. Краматорськ вул. М. Петренка (S=42м2; Н=3,3м). Монтаж покрівельного покриття з профільного листа, штукатурення стін приміщення ГРП, фарбування стін приміщення ГРП, фарбування вікон, заміна дерев'яних дверей на металеві, улаштування бетонних стяжок, улаштування бетонного вимощення. Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна ЗСК)	ГРС Краматорськ	114061000320100430	Технічне переоснащення (встановлення ЗСК), монтаж покрівельного покриття з профільованого листа, штукатурення стін приміщення ГРП,фарбування стін приміщення ГРП,фарбування вікон, заміна дерев`яних дверей на металеві,улаштування бетонних стяжок, улаштування бетонного вимощення	од	1		61	7	61,175		3		Вартість матеріалів
		Торецьке від.					**2**		**103**	**58**					
31		Капітальний ремонт будівлі ГРП 20 (заміна покрівлі, ремонт стін, стелі) вул. Верхня с. Північне м.Торецьк (49,2 м2, цегла, перекриття з/б).Заміна покрівлі ГРП:часткове розбирання парапетів,улаштування решетування,укладання листів профнастилу, грунтування, шпаклювання, фарбування внутрішніх стін та стелі;	ГРС Дзержинськ	114060600320900213	Заміна покрівлі ГРП:часткове розбирання парапетів,улаштування решетування,укладання листів профнастилу, грунтування, шпаклювання, фарбування внутрішніх стін та стелі.	од	1		53	28	52,548		2		Вартість матеріалів
32		Капітальний ремонт будівлі ГРП 12 (заміна покрівлі, ремонт стін, стелі) вул. Лісна кв.102 м.Торецьк (50,18 м2, цегла, перекриття з/б).Заміна покрівлі ГРП:часткове розбирання парапетів,улаштування решетування,укладання листів профнастилу, грунтування, шпаклювання, фарбування внутрішніх стін та стелі; частковий ремонт вимощення.	ГРС Дзержинськ	114060600320900206	Заміна покрівлі ГРП:часткове розбирання парапетів,улаштування решетування,укладання листів профнастилу, грунтування, шпаклювання, фарбування внутрішніх стін та стелі	од	1		50	30	50,247		2		Вартість матеріалів
		Технічне переоснащення					**8**	**2**	**1678**	**1022**					
		Артемівське УГГ					**2**	**1**	**404**	**146**					
33	**ГРП**	Технічне переоснащення вузіл технологічного устаткування (лінія редукування ГРП, капітальний ремонт будівлі ГРП , технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування - заміна газопроводів-вводів, ліквідація ГК № 75 біля ГРП №21)ГРП № 21, вул. Бахмутська, м. Бахмут	ГРС Артемівськ	114060200420100002 114060200320900044 114060200330201518	Технічне переоснащення лінії редукування (с/т-н/т, ду100, потужністю 3800 м3/год)на сучасне обладнання. Заміна дверного блоку, білення стін та стелі, ремонт бетонного вимощення. Заміну газопроводів-вводів ду108- 14 м, ду219- 7 м до ГРП та ліквідація ГК №75.	од	1		276		275,987		2		
34		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінії редукування ГРП на ШРП) ГРП № 98, с. Відродження, Бахмутського р-ну	ГРС ім. Козаченко (с.Клинове)	114060500320100187	Технічне переоснащення ГРП з заміною на ШРП с/т-н/т, DN32, потужністю 100 м3/год	од	1	1	128	146	128,205	145,52	3	2	
		Дружківське від.					**1**		**289**	**256**					

35		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ГРП), капітальний ремонт будівлі ГРП № 13 м. Дружківка вул. Русіянова	ГРС Дружківка	114060800320100257	Заміна лінії редукування РДУК-100 на лінію в зборі з сучасним обладненням 1нитка с/т-н/т,потужність 3000м3/год.Перевірка налаштування параметрів спрацювання ГРП, Ремонт будівлі ГРП.	од	1		289	256	288,944		3		Вартість матеріалів
		Костянтинівське УГГ					**1**		**140**	**2**					
36		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ГРП на ШРП) ГРП № 46 за адресою: с.Степанівка, вул.Леніна	ГРС КСП Костянтинівський (с.Степанівка)	114061200320100720	Технічне переоснащення ГРП на ШРП (РДУК-50, на ШРП з регуляторами тиску Madas 32 мм з більш сучасним обладнанням).Виготовлення проектної документації.	од	1		140	2	139,889		2		Вартість матеріалів
		Краматорське УГГ					**1**		**292**	**245**					
37		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ГРП), ремонт будівлі ГРП № 37, м. Краматорськ, за адресою: Консервний цех,к-п Ясногорівський (S=51м2; H=2,5м). Технічне переоснащення лінії редукування (РТБК 100, с середнього тиску на низький тиск, потужність 1380м3, 1 лінія редукування), виготовлення проектної документації	ГРС Краматорськ	114061000320100418	Технічне переоснащення лінії редукування (РТБК 100, с середнього тиску на низький тиск, продуктивність 1900м3/год, 1 лінія редукування), виготовлення проектної документації	од	1		292	245	291,966		3		Вартість матеріалів
		Красноармійське УГГ					**2**	**1**	**268**	**126**					
38		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ГРП на ШРП) ГРПБ №21 м.Покровськ вул.Ольшанського Інв № 114061100320100683 1 од, потужність 300 м3/год, с/т-н/т на сучасне обладнення.	ГРС Красноармійськ	114061100420200140	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ГРП) потужність 300 м3/год, с/т-н/т на сучасне обладнення.	од	1	1	131	126	131,163	126,11	2	2	
39		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ГРП на ШРП) від вул.Залізничної до ГРП №5 Інв № 114061100330100210 1 од, потужність100 м3/год, с/т-н/т на сучасне обладнення, ліквідація ГК № 24, встановлення відключаючих пристроїв в надземному положенні	ГРС Красноармійськ	114061100320100445 114061100330309768	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ГРП на ШРП) потужність100 м3/год, с/т-н/т на сучасне обладнення, ліквідація ГК № 24, встановлення відключаючих пристроїв в надземному положенні.	од	1		137		136,818		2		
		Торецьке від.					**1**		**285**	**247**					
40		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування) ГРП 29 вул. В.Интернаціоналістів смт. Новгородське м. Торецьк. 1 лінія редукування, РДУК-2-100/50, пропускна здатність 5650 м3/год. Капітальний ремонт будівлі ГРП - 29 (24,32 м2, цегла, перекриття з/б). Зміна м"якої покрівлі на покрівлю с профільного листа, малярні та штукатурні роботи. Ремонт вимощення	ГРС Дзержинськ	114060600420100089 114060600320900200	Заміна обладнання (РДУК-2-100, заміна лінії редукування-1 нитка, с/т-н/т на сучасне обладнання, потужність 5650 м3/год). Заміна покрівлі ГРП:часткове розбирання парапетів,улаштування решетування,укладання листів профнастилу, грунтування, шпаклювання, фарбування внутрішніх стін та стелі, частковий ремонт відмощення	од	1		285	247	284,632		3		Вартість матеріалів, проектні роботи
		Реконструкція													
		Інше													
		IV. ШРП													
		Всього:					**12**	**6**	**1477**	**1451**					
		Будівництво													
		Капремонт													
		Технічне переоснащення					**12**	**6**	**1477**	**1451**					
		Артемівське УГГ					**1**	**1**	**128**	**145**					
41		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінії редукування ШРП на сучасне обладнання с/т-н/т, DN32, потужністю 100 м3/год) ШРП №45, с. Покровське (Шевченка)	ГРС с.Покровське	114060200420200200	технічне переоснащення лінії редукування ШРП на сучасне обладнання ШРП с/т-н/т, DN32, потужністю 100 м3/год	од	1	1	128	145	127,602	145	3	2	
		Докучаєвське від.					**3**	**3**	**444**	**450**					
42		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (дві лінії редукування ШРП) (РД-50-2 од., потужність 990 м3/годину) ШРП №1 на ШРП з сучасним обладнанням, м.Волноваха, вул.Обручева	ГРС Волноваха	114060700420200067	Демонтаж ШРП в сборі(ящик,манометр з краном-1 од.,крани Ду 25-2од.,фільтр Ду25-2од.,ПЗК25-2од.,РТ50-2од.,крани Ду50-2од. та монтаж ШРП з сучасним обладнанням.	од	1	1	149	150	149	149,59	3	2	
43		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (дві лінії редукування ШРП)(РД-50-2 од.,потужність 990 м3/годину) ШРП №9 на ШРП з сучасним обладнанням, м.Волноваха, вул.Блюхера	ГРС Волноваха	114060700420200074	Демонтаж ШРП в сборі(ящик,манометр з краном-1 од.,крани Ду 25-2од.,фільтр Ду25-2од.,ПЗК25-2од.,РТ50-2од.,крани Ду50-2од. та монтаж ШРП з сучасним обладнанням.	од	1	1	146	150	145,866	149,827	2	2	
44		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (дві лінії редукування ШРП) (РД-50-2 од.,потужність 990 м3/годину)ШРП №12 на ШРП з сучасним обладнанням, м.Волноваха, вул.2 Гв.Армії 34	ГРС Волноваха	114060700420200077	Демонтаж ШРП в сборі(ящик,манометр з краном-1 од.,крани Ду 25-2од.,фільтр Ду25-2од.,ПЗК25-2од.,РТ50-2од.,крани Ду50-2од. та монтаж ШРП з сучасним обладнанням.	од	1	1	149	151	149,197	150,768	2	2	
		Костянтинівське УГГ					**2**	**1**	**151**	**153**					

Експлуатація мереж	45	ШРП	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ШРП) ШРП № 95 за адресою: Костянтинівський р-н, вул.Учбова, 9 (Сільськогосподарський технікум)	ГРС Костянтинівка 1	11406120042020079	Технічне переоснащення ШРП (РД-50, заміна лінії редукування-2 нитки, с/т-н/т на сучасне обладнання, потужність 2840м3/год). Виготовлення проектної документації.	од	1	1	123	143	123,293	143,13	2	2	
	46		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування з виносом ШРП № 114 із земельної ділянки, за адресою: м.Костянтинівка, вул.Магістральна, 98 та демонтуванням ШРП № 103, № 102 за адресою: м. Костянтинівка, вул. Магістральна, 91	ГРС Костянтинівка 1	114061200420200108, 114061200420200100, 114061200420200107.	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування з виносом ШРП № 114 із земельної ділянки, за адресою: м.Костянтинівка, вул.Магістральна, 98 та демонтуванням ШРП № 103, № 102 за адресою: м. Костянтинівка, вул. Магістральна, 91	од	1		28	10	27,696		2		Вартість матеріалів, проектні роботи
			Краматорське УГГ					**1**		**154**	**146**					
	47		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ШРП-РД50-2 од., с/т потужність 990м3, 2 лінії редукування) ШРП 47, м. Краматорськ вул. Кагатна.Оптимізація системи газопостачання з кільцюванням газових мереж та від'єднанням від системи газопостачання ШРП 77.Виготовлення проектної документації	ГРС Краматорськ	114061000420200077	Технічне переоснащення ШРП (РД50-2шт., с середнього тиску на низький тиск, потужність 990м3/год, 2 лінії редукування). Виготовлення проектної документації.	од	1		154	146	153,869		3		Вартість матеріалів, проектні роботи
			Красноармійське УГГ					**2**	**1**	**281**	**278**					
	48		Технічне переоснащення ШРП №7 м.Покровськ вул.Шосейна, заміна лінії редукування-РДНК-400-50 2 од, потужність100 м3/год, с/т-н/т на сучасне обладнення.	ГРС Красноармійськ	114061100420200140	Технічне переоснащення ШРП, заміна лінії редукування-РДНК-400-50 2 од, потужність100 м3/год, с/т-н/т на сучасне обладнення.	од	1	1	127	135	126,757	134,516	2	2	
	49		Технічне переоснащення ШРП від котельні №24 (ШРП2) м.Мирноград вул. Соборна,28а (Ватутіна) 2 од, потужність 560 м3/год, с/т-н/т на сучасне обладнення.	ГРС Красноармійськ	114061100420200068	Технічне переоснащення ШРП, потужність 560 м3/год, с/т-н/т на сучасне обладнення.	од	1		154	144	154,382		3		Вартість матеріалів, проектні роботи
			Мар'їнське від.					**2**		**148**	**135**					
	50		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінії редукування ШРП) ШРП № 1 ,(пропускна спроможність: 610 м3/год), адреса: м. Мар'їнка, вул. Лісова, 1а	ГРС Мар'їнка	114061300330200125	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування ШРП №1, (пропускна спроможність: 610 м3/год), адреса: м. Мар'їнка, вул. Лісова. Технічне переоснащення ШРП №1. Встановлення комбінованого регулятору тиску газу. Виготовлення проектної документації.	од	1		23	2	23,179		3		Вартість матеріалів
	51		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінії редукування ШРП) ШРП № 1 ,(пропускна спроможність: 220 м3/год), адреса: с. Єгорівка, вул. Богдана Хмельницького, 43	ГРС Вугледар	114061300420200133	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінії редукування ШРП) ШРП № 1 ,(пропускна спроможність: 220 м3/год), адреса: с. Єгорівка, вул. Богдана Хмельницького, 43	од	1		125	133	125,232		3		Вартість матеріалів, проектні роботи
			Торецьке від.					**1**		**171**	**144**					
	52		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ШРП) ШРП вул.Зарічна смт.Новгородське м.Торецька (с/т-н/т РД 50, 2од, потужність 300м3/год). Відновлення вузлів інженерних мереж - заміна засувок на приварні крани Д108 мм - 2 од.	ГРС Дзержинськ	114060600420200043 114060600330200350 114060600330306844	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ШРП) ШРП вул.Зарічна смт.Новгородське м.Торецька (с/т-н/т РД 50, 2од, потужність 300м3/год). Відновлення вузлів інженерних мереж - заміна засувок на приварні крани Д108 мм - 2 од.	од	1		171	144	171,281		3		Вартість матеріалів
			Реконструкція													
			Інше													
		V. Газорегуляторне обладнання														
		Регуляторне обладнання	**Всього:**													
			Будинкові регулятори													
			Регулятори ГРП													
			Регулятори ШРП													
			Інше обладнання газорегуляторних пунктів													
		VI. ЕХЗ														
			Всього:					**114**	**52**	**4298**	**3541**					
			Будівництво					**1**		**173**	**141**					
			Краматорське УГГ					**1**		**173**	**141**					
	53		Будівництво технологічного устаткування засобів ЕХЗ (станція катодного захисту) на газопроводі середнього тиску м. Краматорськ вул. О. Вишні, (газопровід ГРС-КМЗ), (буріння свердловин Д 300мм, глибиною-11м, 4шт).	ГРС Краматорськ		Встановлення станції катодного захисту с анодним заземлювачем.Виготовлення проектної документації.	од	1		173	141	172,724		3		Вартість матеріалів
			Капремонт					**113**	**52**	**4125**	**3400**					
			Артемівське УГГ					**6**	**4**	**831**	**711**					
	54		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (АЗ) с.Опитне, ДОСС ГРП №33	ГРС Артемівськ	114060200420300082	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення	од	1	1	145	110	145,391	109,76	2	2	

55		'Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (АЗ) м. Бахмут вул. Пролетарська	ГРС Артемівськ	114060200420300026	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення	од	1	1	150	131	150,368	131,201	2	2	
56		'Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (АЗ) п.Красна Гора ГРП	ГРС Артемівськ	114060200420300371	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення	од	1	1	108	113	107,875	113,42	2	2	
57		'Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (АЗ) с.Берестове	ГРС Бахмутська ПТФ (с.Берестове)	114060200420300062	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення	од	1		142	120	142,132		3		Вартість матеріалів
58		'Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (АЗ) с.Званівка ГРП№79	ГРС к-пу ім. Горького (с.Званівка)	114060200420300058	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення	од	1		132	112	132,448		3		Вартість матеріалів
59		Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (АЗ) с.Підгороднє	ГРС Бахмутська ПТФ (с.Берестове)	114060200420300067	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення	од	1	1	153	124	152,898	124,214	3	2	Вартість матеріалів
		Докучаєвське від.					**16**		**331**	**187**					
60		'Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування)засобів ЕХЗ(АЗ) на газопроводі середнього тиску,с.Бугас(Ток) , Вопед-50	ГРС Новотроїцьке	114060700420300162	Заміна анодного заземлювача,підключення до станції катодного захисту,установлення ковера	од	1		82	72	82,052		3		Вартість матеріалів
61		'Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування)засобів ЕХЗ(АЗ) на газопроводі середнього тиску,смт.Донське,вул.Кошевого,КСС-1200	ГРС Донське	114060700420300141	Заміна анодного заземлювача,підключення до станції катодного захисту,установлення ковера	од	1		82	72	82,052		3		Вартість матеріалів
62		'Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування)засобів ЕХЗ(АЗ) на газопроводі середнього тиску,м.Волноваха,котельня ЦРП КСС-1200	ГРС Волноваха	114060700420300156	Заміна анодного заземлювача,підключення до станції катодного захисту,установлення ковера	од	1		82		82,052		3		
63		'Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування)засобів ЕХЗ(протекторів) на підземному газопроводі низького тиску,смт.Донське,вул.Кошевого 2а(1од),вул.8 Марта 15(1од),3-5(1од)	ГРС Донське	114060700330307149	Установка одиночного упакованого протектора в порошкоподібному активаторі ПМ-10У.Заміна діелектричних втулок Д12мм,24од.,болтів М12х90мм,3од.,гайок М12,3од..	од	3		20	10	6,515		2		Вартість матеріалів
64		'Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування)засобів ЕХЗ(протекторів) на підземному переході газопроводу низького тиску по пр.Риночний 22,вул.Коваля 31(2од) м.Волноваха	ГРС Волноваха	114060700330312788	Установка одиночного упакованого протектора в порошкоподібному активаторі ПМ-10У.Заміна діелектричних втулок Д12мм,16од.,болтів М12х90мм,2од.,гайок М12,2од..	од	2		13	7	6,515		2		Вартість матеріалів
65		'Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування)засобів ЕХЗ(протекторів) на підземному переході газопроводу середнього тиску ,смт.Володимирівка,вул.Грушевая-пр Дзержинського (1од)	ГРС Володимирівка	114060700330201176	Установка одиночного упакованого протектора в порошкоподібному активаторі ПМ-10У.Заміна діелектричних втулок Д12мм,8од.,болтів М12х90мм,1од.,гайок М12,1од..	од	1		7	3	6,515		2		Вартість матеріалів
66		'Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування)засобів ЕХЗ(протекторів) на підземному переході газопроводу низького тиску ,с.Микільське,вул.Гагаріна 2 ГРП №3 (2од)	ГРС Володимирівка	114060700330307160	Установка одиночного упакованого протектора в порошкоподібному активаторі ПМ-10У.Заміна діелектричних втулок Д12мм,8од.,болтів М12х90мм,2од.,гайок М12,2од..	од	2		13	7	6,515		2		Вартість матеріалів
67		'Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування)засобів ЕХЗ(протекторів) на підземному переході газопроводу середнього тиску ,смт.Володимирівка,вул.Мира(1од)	ГРС Володимирівка	114060700330200392	Установка одиночного упакованого протектора в порошкоподібному активаторі ПМ-10У.Заміна діелектричних втулок Д12мм,8од.,болтів М12х90мм,1од.,гайок М12,1од..	од	1		7	3	6,515		2		Вартість матеріалів
68		'Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування)засобів ЕХЗ(протекторів) на підземному переході газопроводу низького тиску .Волноваха,вул. Коваля 25-27,вул.Чижевського 75,31-58,163-4(од)	ГРС Волноваха	114060700330312719	Установка одиночного упакованого протектора в порошкоподібному активаторі ПМ-10У.Заміна діелектричних втулок Д12мм,32од.,болтів М12х90мм,4од.,гайок М12,4од..	од	4		26	13	6,515		2		Вартість матеріалів
		Дружківське від.					**7**		**122**	**94**					
69		'Капітальний ремонт (заміна технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (заміна анодного заземлювача та анодної дренажної лінії на катодній станції ВРПЕД - 50-28 У1, на газопроводі середнього тиску ф 219 мм) по с. Павлівка вул. Таврическая	ГРС Дружківка	114060800420300152	Заміна анодного заземлення,анодного кабелю.	од	1		83	71	83,188		3		Вартість матеріалів
70		'Капітальний ремонт (заміна технологічного устаткування (протектора)) на газопроводі низького тиску Д-108 мм за адресою від вул. Козацька,82 до вул. Козацька, 76 А	ГРС Дружківка	114060800330307547	Заміна протекторного захисту	од	1		6	4	6,498		2		Вартість матеріалів
71		'Капітальний ремонт (заміна технологічного устаткування (протектора)) на газопроводі низького тиску Д-159 мм за адресою від вул. Козацька,98 до вул. Козацька, 96 А	ГРС Дружківка	114060800330308084	Заміна протекторного захисту	од	1		6	4	6,498		2		Вартість матеріалів
72		'Капітальний ремонт (заміна технологічного устаткування (протектора)) на газопроводі низького тиску Д-114 мм за адресою вул. Космонавтів, 33	ГРС Дружківка	114060800330308027	Заміна протекторного захисту	од	1		6	4	6,498		2		Вартість матеріалів

73		'Капітальний ремонт (заміна технологічного устаткування (протектора)) на газопроводі низького тиску Д-159 мм за адресою від вул. Енгельса, 87 до вул. Космонавтів, 47,49	ГРС Дружківка	114060800330307359	Заміна протекторного захисту	од	1		6	4	6,498		2		Вартість матеріалів
74		'Капітальний ремонт (заміна технологічного устаткування (протектора)) на газопроводі низького тиску Д-108 мм за адресою від вул. Космонавтів, 29	ГРС Дружківка	114060800330307947	Заміна протекторного захисту	од	1		6	4	6,498		2		Вартість матеріалів
75		Капітальний ремонт (заміна технологічного устаткування (протектора)) на газопроводі низького тиску Д-114 мм за адресою вул. Козацька, 88	ГРС Дружківка	114060800330308105	Заміна протекторного захисту	од	1		6	4	6,498		2		Вартість матеріалів
		Костянтинівське УГГ					**19**	**13**	**640**	**602**					
76		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач) за адресою: м.Костянтинівка, вул.Абрамова	ГРС Костянтинівка 1	114061200420300379	Технічне переоснащення ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ(анодний заземлювач)	од	1	1	75	79	74,669	79,451	2	2	
77		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач) за адресою: м.Костянтинівка, вул. Волховська, ГРП №14	ГРС Костянтинівка 1	114061200420300172	Технічне переоснащення ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ(анодний заземлювач)	од	1		75	65	74,699		2		Вартість матеріалів
78		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач) за адресою: м.Костянтинівка, вул.Європейська, КСС-1200, №71	ГРС Костянтинівка 1	114061200420300005	Технічне переоснащення ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ(анодний заземлювач)	од	1		75	70	74,669		3		Вартість матеріалів
79		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач) за адресою: м.Костянтинівка, вул. Європейська, В-ОПЕК-1,2, №21, ГРП №34	ГРС Костянтинівка 1	114061200420300169	Технічне переоснащення ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ(анодний заземлювач)	од	1		75	70	74,669		3		Вартість матеріалів
80		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач) за адресою: м.Авдіївка, вул. Чапаєва, 73, КСС -1200, №18	ГРС Авдіївка	41040920422	Технічне переоснащення ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ(анодний заземлювач)	од	1		75	70	74,669		3		Вартість матеріалів
81		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач) за адресою: м.Костянтинівка, вул. .Щорса-Тітова, ПЭКЗ-3, №64, ГРП №1-А	ГРС Костянтинівка 1	114061200420300364	Технічне переоснащення ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ(анодний заземлювач)	од	1	1	75	80	74,669	80,071	2	2	
82		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач, станція катодного захисту) за адресою: м.Костянтинівка, вул.6-го Вересня, ГРП №25	ГРС Костянтинівка 1	114061200420300166	Технічне переоснащення ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ(анодний заземлювач, станція катодного захисту на станцію В-ОПЕК-АИ-0,6-50 з більш сучасним устаткуванням)	од	2		120	109	60,166		2		Вартість матеріалів
83		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист) за адресою: м.Костянтинівка, вул.6-го Вересня 61-59	ГРС Костянтинівка 1	114061200330308744	Технічне переоснащення ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист)	од	1	1	6	5	6,468	5,389	2	2	
84		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист) за адресою: м.Костянтинівка, вул.Абрамова 8-75	ГРС Костянтинівка 1	114061200330308671	Технічне переоснащення ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист)	од	1	1	6	5	6,468	5,389	3	2	
85		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист) за адресою: м.Костянтинівка, вул.Абрамова 18-81	ГРС Костянтинівка 1	114061200330308826	Технічне переоснащення ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист)	од	1	1	6	5	6,468	5,054	2	2	
86		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист) за адресою: м.Костянтинівка, вул.Абрамова 26-89	ГРС Костянтинівка 1	114061200330308825	Технічне переоснащення ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист)	од	1	1	6	5	6,468	5,054	2	2	
87		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист) за адресою: м.Костянтинівка, вул.Єреванська 35-38, вул.Ашхабадська 13-8	ГРС Костянтинівка 1	114061200330308704	Технічне переоснащення ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист)	од	2	2	13	10	6,468	5,054	3	2	
88		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист) за адресою: м.Костянтинівка, вул.Вінницька 93-58, вул.Черкаська 9-8	ГРС Костянтинівка 1	114061200330309200	Технічне переоснащення ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист)	од	2	2	13	11	6,468	5,389	3	2	
89		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист) за адресою: м.Костянтинівка, вул.Громова, 32-34	ГРС Костянтинівка 1	114061200330308709	Технічне переоснащення ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист)	од	1	1	6	5	6,468	5,389	2	2	
90		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист) за адресою: м.Костянтинівка, вул.Запоріжська 99 - Бобильова 8	ГРС Костянтинівка 1	114061200330308712	Технічне переоснащення ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист)	од	1	1	6	5	6,468	5,389	2	2	
91		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист) за адресою: м.Костянтинівка, вул.Керамічна 13-18	ГРС Костянтинівка 1	114061200330308745	Технічне переоснащення ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист)	од	1	1	6	5	6,468	5,054	3	2	
		Краматорське УГГ					**9**	**2**	**730**	**511**					

92	ЕХЗ	Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист) за адресою: м.Краматорськ, Б. Машинобудівників , №35	ГРС Краматорськ	114061000420309346	Технічне переоснащення ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист)	од	2		13	7	6,446		3		Вартість матеріалів
93		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач) на газопроводі високого тиску м. Краматорськ вул. Хабаровська №2	ГРС Краматорськ	114061000420300372	Технічне переоснащення ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ(анодний заземлювач)	од	1		88	72	87,956		3		Вартість матеріалів
94		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач) на газопроводі середнього тиску м. Краматорськ вул. Беляева ГРП №40	ГРС Краматорськ	114061000420300392	Технічне переоснащення ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ(анодний заземлювач)	од	1		88	72	87,955		2		Вартість матеріалів
95		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач) на газопроводі низького тиску м. Краматорськ вул.В. Стуса (район лікарні №3)	ГРС Краматорськ	114061000420300235	Технічне переоснащення ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ(анодний заземлювач)	од	1		122		121,864		2		
96		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач) на газопроводі низького тиску м. Краматорськ вул. Н. Курченко №21	ГРС Краматорськ	114061000420300232	Технічне переоснащення ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ(анодний заземлювач)	од	1		122	83	121,864		2		Вартість матеріалів
97		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач) на газопроводі низького тиску м. Краматорськ вул. Ювілейна ГРП №10	ГРС Краматорськ	114061000420300231	Технічне переоснащення ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ(анодний заземлювач)	од	1		122	88	121,864		3		Вартість матеріалів
98		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач) на газопроводі низького тиску м. Краматорськ пров.Мідногірський ГРП №43	ГРС Краматорськ	114061000420300358	Технічне переоснащення ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ(анодний заземлювач)	од	1	1	88	96	87,955	95,822	2	2	
99		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач) на газопроводі середнього тиску м. Краматорськ вул. Уборевича ГРП 29	ГРС Краматорськ	114061000420300359	Технічне переоснащення ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ(анодний заземлювач)	од	1	1	88	93	87,955	93,363	4	2	
		Красноармійське УГГ					**33**	**18**	**331**	**296**					
100		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторів) на газопроводі низького тиску с.Гришине вул.Комарова,64	ГРС Красноармійськ	114061100330312830	Технічне переоснащення ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист)	од	2		13	7	6,642		3		Вартість матеріалів
101		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторів) на газопроводі низького тиску с.Гришине вул.Центральна,7 (Леніна)	ГРС Красноармійськ	114061100330313735	Технічне переоснащення ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист)	од	2		13	7	6,642		3		Вартість матеріалів
102		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторів) на газопроводі низького тиску м.Покровськ вул.Толстого-пров.Січовий (Толстого-Революції)	ГРС Красноармійськ	114061100330100220	Технічне переоснащення ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист)	од	2	2	13	13	6,511	6,315	2	2	
103		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторів) на газопроводі середнього тиску м.Покровськ вул.Шосейна,167 (Артема)	ГРС Красноармійськ	114061100330201679	Технічне переоснащення ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист)	од	2	2	13	13	6,511	6,375	2	2	
104		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторів) на газопроводі середнього тиску х.Ріг пров.Новий,5	ГРС Красноармійськ	114061100330201146	Технічне переоснащення ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист)	од	2		13	7	6,511		3		Вартість матеріалів
105		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторів) на газопроводі низького тиску м.Покровськ вул.Горняка (Лермонтова-Горняка)	ГРС Красноармійськ	114061100330309807	Технічне переоснащення ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист)	од	2	2	13	13	6,511	6,359	2	2	
106		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторів) на газопроводі низького тиску м.Покровськ вул.Карпатська,33 (Орджонікідзе)	ГРС Красноармійськ	114061100330313212	Технічне переоснащення ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист)	од	2	1	13	7	6,511	6,783	2	2	
107		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторів) на газопроводі низького тиску м.Покровськ вул.М.Амосова,34(Сакко)	ГРС Красноармійськ	114061100330312824	Технічне переоснащення ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист)	од	2		13	7	6,511		3		Вартість матеріалів
108		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторів) на газопроводі низького тиску м.Покровськ вул.Гоголя-Пушкіна,22	ГРС Красноармійськ	114061100330309828	Технічне переоснащення ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист)	од	2		13	7	6,511		3		Вартість матеріалів

109		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторів) на газопроводі низького тиску м.Покровськ вул.Пушкіна-Денисова,74(біля магазину)	ГРС Красноармійськ	114061100330309773	Технічне переоснащення ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист)	од	2		13	7	6,511		3		Вартість матеріалів
110		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторів) на газопроводі низького тиску м.Покровськ м-н Південний,3,4-5	ГРС Красноармійськ	114061100330313283	Технічне переоснащення ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист)	од	2	3	13	19	6,511	6,316	2	2	
111		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторів) на газопроводі низького тиску м.Покровськ м-н Шахтарський,16-17	ГРС Красноармійськ	114061100330309613	Технічне переоснащення ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист)	од	2	2	13	12	6,511	6,035	2	2	
112		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторів) на газопроводі низького тиску м.Покровськ вул.М.Москаленка,1-2 (40 років Жовтня)	ГРС Красноармійськ	114061100330313395	Технічне переоснащення ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист)	од	2	2	13	13	6,511	6,375	2	2	
113		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторів) на газопроводі низького тиску м.Покровськ вул.Гончара,16(Бабушкіна)	ГРС Красноармійськ	114061100330309816	Технічне переоснащення ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист)	од	2	2	13	13	6,511	6,359	2	2	
114		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторів) на газопроводі середнього тиску с.Перше Травня вул.Нова, вул.Зотова,25	ГРС Красноармійськ	114061100330313327	Технічне переоснащення ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист)	од	2		13	7	6,642		3		Вартість матеріалів
115		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (КСС 600) на газопроводі середнього тиску м.Селидове вул.Л.Українки,в приміщенні ТП	ГРС Селидове	114061100420300293	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (КСС 600)	од	1	1	43	47	43,389	47,473	3	2	
116		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (КСС 1200) на газопроводі середнього тиску м. Селидове, вул. Московська ГРП№1	ГРС Селидове	114061100330200685	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (КСС 1200)	од	1		45	45	44,664		3		Вартість матеріалів
117		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (КСС 1200) на газопроводі середнього тиску м. Покровськ, вул.Мандрика (Фрунзе), м-н Горняк	ГРС Красноармійськ	114061100420300271	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (КСС 1200)	од	1	1	47	51	47,023	50,779	2	2	
		Мар'їнське від.					**4**	**2**	**315**	**294**					
118		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (КСС) на газопроводі низького тиску, адреса: с. Павлівка, вул. Шевченко 112, КСС-1200	ГРС Вугледар	114061300330310478	Заміна станції катодного захисту	од	1		47	49	46,92		3		
119		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (АЗ) на газопроводі високого тиску, адреса: с.Іскра, ГРП ПАСК-1,2; с. Толстоє КСС-600; с.Мирне ГРП КСС-600.	ГРС Іванівка	114061300330100241	Заміна анодного заземлення, анодного кабелю, захисного заземлення.	од	3	2	268	245	89,307	122,477	2		Вартість матеріалів
		Слов'янське УГГ					**10**	**4**	**727**	**606**					
120		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодне заземлення КСС-1200) по вул.Оборони м.Лиман	ГРС Червоний Лиман	114061500330200761	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення	од	1		73	63	72,997		3		Вартість матеріалів
121		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодне заземлення КСС 1200) по вул.Хвойна м.Лиман	ГРС Червоний Лиман	114061500330311523	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення	од	1	1	73	77	73,119	77,159	3	2	
122		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодне заземлення КСС 1200) по вул.Нова с.Мирне м.Слов?янськ	ГРС Слов'янськ	114061500420300258	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення	од	1		73	64	72,782		3		Вартість матеріалів
123		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодне заземлення КСС 1200) по вул.Короленко м.Слов?янськ	ГРС Слов'янськ	114061500420300262	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення	од	1		73	58	72,66		2		Вартість матеріалів
124		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодне заземлення КСС 1200) по Педінститут котельня м.Слов?янськ	ГРС Слов'янськ	114061500320100513	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення	од	1	1	73	77	72,66	76,894	2	2	
125		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодне заземлення КСС 1200) по провул.Тельмана м.Слов?янськ	ГРС Слов'янськ	114061500330310780	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення	од	1	1	73	84	72,782	84,014	2	2	
126		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодне заземлення КСС 600) по вул.Підгірній м.Слов?янськ	ГРС Слов'янськ	114061500420300266	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення	од	1		73	58	72,873		2		Вартість матеріалів

	127		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодне заземлення КСС 1200) по вул.Ком'яхова 85 м.Слов?янськ	ГРС Слов'янськ	114061500420300294	заміна анодного заземлення,анодного кабелю,захистного заземлення, станції катодного захисту	од	2	1	145	123	72,561	123,117	3		Вартість матеріалів
	128		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (станції катодного захисту КСС 1200) вул.Торська ,34 (Комунарів) м.Слов'янськ	ГРС Слов'янськ	114061500330311053	заміна станції катодного захисту	од	1		72	2	72,463		3		Вартість матеріалів
			Торецьке від.					**9**	**9**	**98**	**99**					
	129		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (Станція катодного захисту) на газопроводі середнього тиску квартал 90 за адресою: вул.Світла м.Торецька	ГРС Дзержинськ	114060600420300121	Заміна катодної станції КСС-1200 на сучасну	од	1	1	46	51	45,856	50,759	2	2	
	130		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторів) на газопроводі низького тиску вул.Травнева (Першотравнева), Дружна (Чапаєва),Каспійська, Мирна (Дзержинського) м.Залізне м.Торецька	ГРС Дзержинськ	114060600330306979	Заміна протекторного захисту на підземному переході газопроводу низького тиску по вул. Травнева м. Залізне м. Торецьк	од	4	4	26	25	6,483	6,168	2	2	
	131		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторів) на газопроводі низького тиску вул.Добролюбова, Дубривного с.Заря.	ГРС Щербинівського ПТФ	114060600330307058	Заміна протекторного захисту на підземному переході газопроводу низького тиску по вул.Добролюбова с. Заря	од	2	2	13	12	6,483	5,886	2	2	
	132		Капітальний ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторів) на газопроводі низького тиску вул.Грушевського (Енгельса) м.Торецьк	ГРС Дзержинськ	114060600330306788	Заміна протекторного захисту на підземному переході газопроводу низького тиску по вул. Грушевського м. Торецьк	од	2	2	13	12	6,383	5,793	2	2	
			Технічне переоснащення													
			Реконструкція													
			Інше													
		VII. Інше														
		Разом														
		Компенсатори	**Всього:**													
			Будівництво													
			Капремонт													
			Технічне переоснащення													
			Реконструкція													
			Інше													
		Газові колодязі	**Всього:**													
			Будівництво													
			Капремонт													
			Технічне переоснащення													
			Реконструкція													
			Інше													
Усього по блоку, у т.ч.:								**170,232**	**73,612**	**10094**	**7222**					
Амортизаційні відрахування								170,232	73,612	10094	7222					
АВТО		**VIII. Модернізаці та закупівля колісної техніки**														
		Разом						**2**		**775**	**51**					
		Спеціалізована Техніка	**Всього:**													
			Капремонт													
			Придбання													
		Легковий автотранспорт	**Всього:**					**2**		**775**	**51**					
			Капремонт					**2**		**775**	**51**					
			Краматорське УГГ								**51**					
	133		Капітальний ремонт двигуна автомобілю Skoda Octavia A5 (держ. № АН1818СМ)			Капітальний ремонт двигуна автомобілю Skoda Octavia A5 (держ. № АН1818СМ)	од				51			3		
			ПАТ "Донецькоблгаз"					**2**		**775**						
	134		Автомобіль Renault Dokker (або аналог), переобладнання ГБО, GPS			Автомобіль Renault Dokker (або аналог), переобладнання ГБО, GPS	од	1		329		329		3		
	135		Автомобіль Renault Duster, (або аналог), переобладнання ГБО, GPS			Автомобіль Renault Duster, (або аналог), переобладнання ГБО, GPS	од	1		446		446		3		
			Придбання													
Усього по блоку, у т.ч.:								**2**		**775**	**51**					

	Витрати на капітальні вкладення						2		775	51						
ВТВ		**IX. Заходи, спрямовані на зниження виробничо-технологічних витрат та понаднормованих втрат природного газу**														
	Разом						**19827**	**5785**	**42268**	**13220**						
	Оперативний облік	**Всього:**														
		Секціонування														
		Дублюючий облік														
		Капремонт вог														
		Встановлення обліку ГРП, ШРП														
	Спеціалізовані лабораторії	**Всього:**														
		Будівництво														
		Капремонт														
		Модернізація														
	Індивідуальний облік населення	**Всього:**					**12209**	**2664**	**27946**	**6614**						
		ПАТ "Донецькоблгаз"					**12209**	**2664**	**27946**	**6614**						
137		Виконання Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу» :відключення від системи газопостачання, переврізка, прокладка газопроводу, встановлення кранів, фільтру, лічильника, пуск газу.			Виконання Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу» :відключення від системи газопостачання, переврізка, прокладка газопроводу, встановлення кранів, фільтру, лічильника, пуск газу.	од	12209	2664	27946	7193	2,289	2,7	4		Встановлено 2664 од. на суму 5247,009 тис.грн. + вартість придбаних матеріалів на складі 1946,201 тис.грн.
	Заміна індивідуальних лічильників	**Всього:**					**7618**	**3120**	**14322**	**6599**						
		ПАТ "Донецькоблгаз"					**7618**	**3120**	**14322**	**6599**						
138		Заміна індивідуальних лічильників			Заміна індивідуальних лічильників	од	7618	3120	14322	6829	1,88	2,189	4		Замінено 3120 од. на суму 4738,743 тис.грн.+вартість придбаних матеріалів на складі - 2090,377 тис.грн.
	Обмінний фонд індивідуальних лічильників	**Всього:**														
	Будинковий облік населення	**Всього:**														
	Зірцеве обладнання та спеціальні засоби для забезепечення технічних	**Всього:**						**1**		**6**						
		ПАТ "Донецькоблгаз"						**1**		**6**						
139		Магнітометр NOVOTEST МФ-1М з датчиком			Магнітометр NOVOTEST МФ-1М з датчиком	од		1		6		6,425		1		
	Прістрої передавання інформації з лічильників (вузлів обліку)	**Всього:**														
Усього по блоку, у т.ч.:							**19827**	**5785**	**42268**	**13220**						
Витрати на встановлення індивідуальних лічильників							12209	2664	27946	6614						
Витрати на заміну лічильників							7618	3120	14322	6599						
Витрати на капітальні вкладення								1		6						
	X. Придбання сучасних приладів діагностики і обстеження та впровадження систем протиаварійного захисту систем газопостачання															
		Всього:					**18**	**9**	**713**	**158**						
		Придбання					**18**	**9**	**713**	**158**						
		ПАТ "Донецькоблгаз"					**18**	**9**	**713**	**158**						

Прилади	140	Прилади , системи	Товщіномір ультразвуковий WALCOM TM-8812 (або аналог)			Товщіномір ультразвуковий WALCOM TM-8812 (або аналог)	од	1		14		13,535		1		
	141		Трасошукач СПРУТ 17 (або аналог)			Трасошукач СПРУТ 17 (або аналог)	од	3		359		119,75		1		
	142		Товщіномір покриття NOVOTEST ТПІ-1 (L) з датчиком ф-5 (L), датчиком М-30 (L), повіркою (або аналог)			Товщіномір покриття NOVOTEST ТПІ-1 (L) з датчиком ф-5 (L), датчиком М-30 (L), повіркою (або аналог)	од	1		14		14,02		1		
	143		Товщіномір ультрозвуковий NOVOTEST УТ-1М з перетворювачем П112-10 (6/2 L) (або аналог)			Товщіномір ультрозвуковий NOVOTEST УТ-1М з перетворювачем П112-10 (6/2 L) (або аналог)	од	3		31		10,38		1		
	144		Детектор витоків газу snooper-mini CH4 (з метрологічною атестацією) (або аналог)			Детектор витоків газу snooper-mini CH4 (з метрологічною атестацією) (або аналог)	од	9	9	261	158	29,05	17,5	4	2	
	145		Товщіномір ВТ-12Н-5 (або аналог)			Товщіномір ВТ-12Н-5 (або аналог)	од	1		34		33,72		4		
			Диспетчеризація													
			Заміна													
			Капремонт													
	Усього по блоку, у т.ч.:							**18**	**9**	**713**	**158**					
	Витрати на капітальні вкладення							18	9	713	158					
IT		**XI. Впровадження та розвиток інформаційних технологій**														
		Разом						**85**	**9**	**668**	**1854**					
		Обладнання	**Всього:**					**85**	**4**	**668**	**1201**					
			Закупівля					**85**	**4**	**668**	**1201**					
			ПАТ "Донецькоблгаз"					**85**	**4**	**668**	**1201**					
	146		Сервер NAS Synology DS918+ (з двома вінчестерами Seagate HDD Server Exos 7E8 8Tb) (або аналог)			Сервер NAS Synology DS918+ (з двома вінчестерами Seagate HDD Server Exos 7E8 8Tb) (або аналог)	од	2		52		25,833		4		
	147		Сервер Supermicro SYS-5039C-i Mini Tower, 1xPSU, Intel C242/ Intel Xeon E-2124 4x3.3GHz/2x16GB DDR4-2666 ECC Unbuffered Supermicro certified for Intel C242/C246 chipsets/2x480GB Supermicro Mixed Use Enterprise SSD (або аналог)			Сервер Supermicro SYS-5039C-i Mini Tower, 1xPSU, Intel C242/ Intel Xeon E-2124 4x3.3GHz/2x16GB DDR4-2666 ECC Unbuffered Supermicro certified for Intel C242/C246 chipsets/2x480GB Supermicro Mixed Use Enterprise SSD (або аналог)	од	5		196		39,188		3		
	148		Джерело безперебійного живлення Eaton 9130 SX 8000 VA (або аналог)			Джерело безперебійного живлення Eaton 9130 SX 8000 VA (або аналог)	од	1		83		83,124		3		
	149		Джерело безперебійного живлення Eaton 5SC 1500VA (або аналог)			Джерело безперебійного живлення Eaton 5SC 1500VA (або аналог)	од	8		77		9,591		3		
	150		Джерело безперебійного живлення APC Easy UPS 650VA Schuko (або аналог)			Джерело безперебійного живлення APC Easy UPS 650VA Schuko (або аналог)	од	4		6		1,475		3		
	151		Роутер Wi-Fi TP-Link TL-WR841N (або аналог)			Роутер Wi-Fi TP-Link TL-WR841N (або аналог)	од	6		3		0,462		3		
	152		Комутатор 16 х портовий TP-Kink TL-SG1016D (або аналог)			Комутатор 16 х портовий TP-Kink TL-SG1016D (або аналог)	од	16		19		1,196		3		
	153		Монохромний багатофункційний пристрій формату А4 Rank Xerox WC 3025NI (або аналог)			Монохромний багатофункційний пристрій формату А4 Rank Xerox WC 3025NI (або аналог)	од	5	2	27	11	5,418	5,58	3		
	154		Лазерний принтер Kyocera Ecosys P3155dn (або аналог)			Лазерний принтер Kyocera Ecosys P3155dn (або аналог)	од	3		38		12,55		3		
	155		Монохромний лазерний принтер формату А4 Xerox Phaser 3330 DNI (або аналог)			Монохромний лазерний принтер формату А4 Xerox Phaser 3330 DNI (або аналог)	од	1		7		7,425		3		
	156		Кольоровий струйний принтер формату А3 Epson L1800 з системою СБПЧ (або аналог)			Кольоровий струйний принтер формату А3 Epson L1800 з системою СБПЧ (або аналог)	од	1		17		17,183		3		
	157		Кольоровий лазерний принтер формату А4 Rank Xerox Phaser 6510DN (або аналог)			Кольоровий лазерний принтер формату А4 Rank Xerox Phaser 6510DN (або аналог)	од	1		7		6,875		3		
	158		Монітор 25" LG UltraWide 25UM58-P (або аналог)			Монітор 25" LG UltraWide 25UM58-P (або аналог)	од	16		57		3,583		3		
	159		Системний блок на базі Intel Core i3-3220 / 8 GB DDR3/500 GB HDD/nVidia GeForce 210 (або аналог)			Системний блок на базі Intel Core i3-3220 / 8 GB DDR3/500 GB HDD/nVidia GeForce 210 (або аналог)	од	4		14		3,499		3		
	160		Системний блок на базі Intel Core i5-4430/8Gb/120 Gb SSD + 500Gb HDD (або аналог)			Системний блок на базі Intel Core i5-4430/8Gb/120 Gb SSD + 500Gb HDD (або аналог)	од	3		19		6,45		3		
	161		Системний блок на базі Intel Core i3-4160/4Gb/120 Gb SSD (аюо аналог)			Системний блок на базі Intel Core i3-4160/4Gb/120 Gb SSD (аюо аналог)	од	9		46		5,1		3		

162		Сервер Dell EMC R740XD Server/Up to 16x3,5" 4x2,5" HDD/2xXeon Gold 3.6GHz/8x32GB RDIMM/H740P/2x960GB SSD MU/2x8Tb NL SAS/8x600GB 10K/iDRAC9 Ent/2x10Gbit 2x1Gbit Eth/2x1100W RPS/3YR ProSupport NBD			Сервер Dell EMC R740XD Server/Up to 16x3,5" 4x2,5" HDD/2xXeon Gold 3.6GHz/8x32GB RDIMM/H740P/2x960GB SSD MU/2x8Tb NL SAS/8x600GB 10K/iDRAC9 Ent/2x10Gbit 2x1Gbit Eth/2x1100W RPS/3YR ProSupport NBD	од		1		702		701,519	2	1	
163		Сервер Dell EMC R740 Server/Up to 8x3,5" HDD/2xXeon Gold 3.0GHz/4x32 GB RDIMM/H740P/6x600GB 10K/iDRAC9 Ent/2x10Gbit 4x1Gbit Eth/2x750W RPS/3YR ProSupport NBD			Сервер Dell EMC R740 Server/Up to 8x3,5" HDD/2xXeon Gold 3.0GHz/4x32 GB RDIMM/H740P/6x600GB 10K/iDRAC9 Ent/2x10Gbit 4x1Gbit Eth/2x750W RPS/3YR ProSupport NBD	од		1		488		488,393	2	2	
		Підтримка														
		Модернізація														
	Програмне забезпечення	**Всього:**						**4**		**650**						
		Закупівля						**4**		**650**						
		ПАТ "Донецькоблгаз"						**4**		**650**						
164		Програмна продукція "Управління виробничим підприємством для України"			Програмна продукція "Управління виробничим підприємством для України"	од		1		140		140		2		
165		Програмна продукція "Business automation software. Client license for 100 users PROF"			Програмна продукція "Business automation software. Client license for 100 users PROF"	од		1		43		42,6		2		
166		Програмна продукція "Business automation software PROF. Server License 64"			Програмна продукція "Business automation software PROF. Server License 64"	од		1		184		183,6		2		
167		Конфігурація "Управління підприємством газової галузі". Комплект на 150 користувачів			Конфігурація "Управління підприємством газової галузі". Комплект на 150 користувачів	од		1		284		284,1		2		
		Підтримка														
		Оновлення														
	IT послуги	**Всього:**						**1**		**3**						
		Телеком														
		Спецзвязок						**1**		**3**						
		ПАТ "Донецькоблгаз"						**1**		**3**						
168		Радіотермінал GSM Sprut Universal			Радіотермінал GSM Sprut Universal	од		1		3		2,9	1	1		
		Інше														
Усього по блоку, у т.ч.:							**85**	**9**	**668**	**1854**						
Витрати на капітальні вкладення							85	9	668	1854						
	XII. Інше															
	Разом						**37**	**4**	**2891**	**384**						
	Придбання обладнання для зварювання газопроводів та їх випробування	**Всього:**					**8**		**23**							
		Артемівське УГГ					**2**		**11**							
169		Бензиновий генератор FORTE FG3800 (3КвТ) (або аналог)			Бензиновий генератор FORTE FG3800 (3КвТ) (або аналог)	од	2		11		5,27		2			
		Докучаєвське від.					**4**		**6**							
170		Компресор Forte COF 6 (або аналог)			Для контргоольного опресування газопроводів при проведенні ТО	од	4		6		1,467		1			
		Дружківське від.					**1**		**3**							
171		Зварювальний інверторний апарат Tesla Weld MMA 295 (або аналог)			Зварювальний інверторний апарат Tesla Weld MMA 295 (або аналог)	од	1		3		3,417		1			
		Мар'їнське від.					**1**		**3**							
172		Зварювальний інверторний апарат Tesla Weld MMA 295 (або аналог)			Зварювальний інверторний апарат Tesla Weld MMA 295 (або аналог)	од	1		3		3,417		3			
	Комплектація служб з	**Всього:**					**6**	**1**	**12**	**4**						
		Артемівське УГГ					**4**	**1**	**7**	**4**						
173		Шуруповерт Makita 550 DWE (24V,5AH) з набором інструментів (або аналог)			Шуруповерт Makita 550 DWE (24V,5AH) з набором інструментів (або аналог)	од	1		1		1,333		2			
174		Перфоратор 850 Вт, INTERTOOL DT-0180 (або аналог)			Перфоратор 850 Вт, INTERTOOL DT-0180 (або аналог)	од	1		1		1,066		3			

Інше	175	експлуатації вуличних газопроводів, дворових вводів та ГРП УГГ приладами та інструментом	Бензопила Husqvarna 395 XP (або аналог)			Бензопила Husqvarna 395 XP (або аналог)	од	1	1	2	4	2,158	4,154	2	1	
	176		Мотокоса Husqvarna 485 R (або аналог)			Мотокоса Husqvarna 485 R (або аналог)	од	1		3		2,583		2		
			Докучаєвське від.					**1**		**2**						
	177		Перфоратор "Зенит ЗПП-1250 профи"(або аналог)			Для виконання будівельно-монтажних робі.	од	1		2		1,5		2		
			Мар'їнське від.					**1**		**3**						
	178		Цепна пила Oleo-Mac GSH 51 (50319008E1) (або аналог)			Цепна пила Oleo-Mac GSH 51 (50319008E1) (або аналог)	од	1		3		3,499		3		
		Придбання обладнання для зварювання сталевих труб	**Всього:**					**3**	**1**	**147**	**77**					
			Костянтинівське УГГ					**3**		**147**						
	179		Зварювальний генератор Honda AGT WAGT 220 DC HSB (або аналог)			Заміна зварювального інвертору REONким MMA-300P на зварювальний генератор Honda AGT WAGT 220 DC HSB	од	3		147		48,845		2		
			ПАТ "Донецькоблгаз"						**1**		**77**					
	180		Зварювальний генератор Mosa New Magic Weld 150 (або аналог)			Зварювальний генератор Mosa New Magic Weld 150 (або аналог)	од		1		77		77,112	3		
		Приміщення	**Всього:**					**19**	**1**	**2692**	**47**					
			Будівництво													
			Капремонт					**7**		**1728**	**20**					
			Костянтинівське УГГ					**1**		**17**						
	181		Капітальний ремонт адміністративно-побутової будівлі Очеретинської дільниці Костянтинівського УГГ по вул.Гідростроїтелів, 14.		31030920305	Капітальний ремонт адміністративно-побутової будівлі Очеретинської дільниці Костянтинівського УГГ	од	1		17		16,715		2		
			Краматорське УГГ					**4**		**1626**						
	182		Капітальний ремонт підлоги гаражу №7 аварійно-диспетчерської служби Краматорського УГГ вул. Південна, №1 (S=63,3м2). Розбирання покриття, армування пістильних шарів, бетування покриття підлоги		2759	розбирання покриття ,армування підстильних шарів, бетонування покриття підлоги	од	1		34		33,542		3		
	183		Капітальний ремонт покрівлі: будівля аварійно-диспетчерської служби по вул. Південна,1 м. Краматорськ		1002	Капітальний ремонт покрівлі:	од	1		247		247,165		2		
	184		Капітальний ремонт покрівлі: будівля автобоксів служби АДС по вул. Південна,1 м. Краматорськ		1002	Капітальний ремонт покрівлі:	од	1		828		828,439		3		
	185		Капітальний ремонт покрівлі в підсобному приміщенні вул. Південна,1 м. Краматорськ		1002	Капітальний ремонт покрівлі	од	1		517		516,545		3		
			Мар'їнське від.					**1**		**32**	**7**					
	186		Капітальний ремонт адміністративної будівлі (ремонт стін, стелі, дверей), адреса: м. Курахове, пр. Запорізький		214061300321300051	Ремонт приміщення архіву ,кабінет майстра дільниці,коридор	од	1		32	7	31,587		2		Вартість матеріалів
			Торецьке від.					**1**		**54**	**13**					
	188		Капітальний ремонт адміністративно-побутового корпусу інв. №438, заміна оконих блоків-8 од (м.Торецьк вул.Донбаська 55)		438	Вікна знаходяться в незадовільному стані та підлягають заміні на вікна з ПВХ в кількості -8 шт.	од	1		54	13	53,906		2		Вартість матеріалів
			Технічне переоснащення					**2**		**47**	**27**					
			Костянтинівське УГГ					**2**		**47**	**27**					
	189		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна опалювального котла HERMANN - Micra 2 на IMMERGAS Nike Mythos 24 2E (або аналог)) в кількості 1 од., смт. Очеретине, вул.Гідростроїтелів, 14.			Заміна HERMANN - Micra 2 на IMMERGAS Nike Mythos 24 2E	од	1		16	11	16,07		2		Вартість матеріалів
	190		Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна опалювального котла HERMANN - SUPERMASTER 30 SE на IMMERGAS Maior Eolo 32 4E (або аналог)) в кількості 1 од., м. Авдіївка, вул. Грушевського, 2А			Заміна HERMANN - SUPERMASTER 30 SE на IMMERGAS Maior Eolo 32 4E	од	1		31	16	30,87		2		Вартість матеріалів
			Реконструкція													
			Інше					**10**		**917**						

		ПАТ "Донецькоблгаз"					**1**		**367**						
191		Обладнання системою автоматичної пожежної сигналізації на об'єкті: адміністративна будівля ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" за адресою: м. Краматорськ, вул. Південна,1			Обладнання системою автоматичної пожежної сигналізації на об'єкті: адміністративна будівля ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" за адресою: м. Краматорськ, вул. Південна,1	од	1		367		366,667		4		
		Слов'янське УГГ					**9**		**550**						
192		Обладнання системою пожежної сигналізації будівель та приміщень Слов'янського УГГ вул. Світлодарська №28Б			облаштування системи пожежної сиганізації	од	6		417		69,445		3		
193		Обладнання системою пожежної сигналізації будівель та приміщень дільниці м Лиман ,вул.Комарова №16			Облаштування системи пожежної сигналізації	од	3		133		44,444		3		
		Всього:					**1**	**2**	**18**	**255**					
		ПАТ "Донецькоблгаз"					**1**	**2**	**18**	**255**					
194	**Інше**	Камера для відеоінспекції micro CA-150 до 3 м. (або аналог)			Камера для відеоінспекції micro CA-150 до 3 м. (або аналог)	од	1	1	18	19	17,503	18,66	3	1	
195		Комплект технологічного обладнання міні-стоп система ТМ RAVETTI			Комплект технологічного обладнання міні-стоп система ТМ RAVETTI	од		1		237		236,634		1	
Усього по блоку, у т.ч.:							**37**	**4**	**2891**	**384**					
Витрати на капітальні вкладення							37	4	2891	384					
Усього за всіма блоками, у т.ч.:							***20139,232***	***5880,612***	***57409***	***23698***					
Амортизаційні відрахування							*170,232*	*73,612*	*10094*	*7222*					
Витрати на встановлення індивідуальних лічильників							*12209*	*2664*	*27946*	*7193*					
Витрати на заміну лічильників							*7618*	*3120*	*14322*	*6829*					
Витрати на капітальні вкладення							*142*	*23*	*5047*	*2453*					

Керівник підприємства _____ **В.М.Федорченко**

(підпис)

Головний інженер _____ **А.С. Малихін**

(підпис)

Заступник головного бухгалтера
з методології бухгалтерського обліку _____ **Н.В. Кірничанська**

(підпис)

_____

(Дата підпису Звіту з виконання Плану розвитку газорозподільної системи)