Додаток 10
до Кодексу газорозподільних систем
(глава 6 розділу IV)

Звітна інформація щодо виконання заходів третього планованого року Плану розвитку газорозподільної системи на 2019 - 2028 роки

газорозподільного підприємства
ПАТ "Донецькоблгаз"
станом на 1 квітня 2019 року

Блок	№ з/п	Відношення	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер (газопроводу)	Назва робіт	Од. вимір.	Запалановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ	Планована вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Фактична вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Планований квартал завершення робіт	Фактичний квартал завершення робіт	Примітка
		I. Розподільчі газопроводи														
			Всього:					**71,805**	**0,058**	**4764,752**	**9,583**					
			Будівництво													
			Капремонт					**70,259**	**0,058**	**4350,455**	**9,583**					
			Артемівське УГГ					**2,744**		**89,583**						
	1		Пофарбування розподільного надземного газопроводу н/т та підпор у м.Соледар, вул.Майстрова(Волошилова), пров. Соледарський(Октябрський)	ГРС Бахмутська ПТФ (с.Берестове)	114060200330303709	Пофарбування газ-ду та підпор:Д-76мм-268 п.м, Д-57мм-1372 п.м,загальна довжина 1640 п.м, S-497,08 м2 ; підпори: Кутник120х120мм,160/160мм, швелер№12, короб120х120мм, h-4,4/3 п.м - 111од., S-87,18м2)	км	1,64		63,006		38,418		2		
	2		Пофарбування розподільного надземного газопроводу н/т та підпор у с.Красний Пахарь, вул.Молодіжна,Тітова, Ювілейна,	ГРС ім. Козаченко (с.Клинове)	114060500330306772	Пофарбування газ-ду та підпор: Д-57мм - 1104 п.м, S-197,7м2 ; підпори: труба Д57 h-2,5 п.м - 170 од., S-91,3м2)	км	1,104		26,577		24,073		2		
			Докучаєвське від.					**18,138**		**736,333**						
	3		Капітальний ремонт надземного розподільчого газопроводу низького тиску м. Волноваха, вул. Б.Хмельницького Д89мм, вул. Маяковського Д57мм, вул. Я. Мудрого Д57мм, Д76 мм, Д89 мм, вул. Орлова, пров. Зелений. Д57мм, Д89мм, Д108 мм	ГРС Волноваха	114060700330307188	Очищення від іржі, грунтування та пофарбування газопроводу: Д-89мм, L=2829м; Д 57мм, L=1209м; Д-76мм, L=350м; Д-108 мм, L=319м. Очищення від іржі, грунтування та пофарбування підпор: Д-89мм, Н=2,5м, 41 од.; Д-89мм, Н=3,0м, 60 од.;Д-89мм, Н=4,5м, 6 од.; Д=57мм, Н=2,5 м, 15 од.; Д=57мм, Н=3,0 м, 33 од.; Д=57мм, Н=4,5 м, 6 од.; Д-76мм, Н=3,0 м, 45 од.; Д=100 мм, Н=2,5 м, 48 од.; Д=100 мм, Н=4,5 м, 4 од.. Заміна підпор: Д-89х4 мм, Н=3,2 м, 3 од.;Д=76х3,5мм, Н=2,9м, 8 од.; Д=57х3,5мм, Н=3,2м, 3 од.. Відновлення фундаменту підпор (500х500х100) - 4 од. Відновлення заземлення опор - 12 од.	км	4,707		168,682		35,836		3		
	4		Капітальний ремонт надземного розподільчого газопроводу низького тиску по вул. Залізнична, Дорожня в смт. Володимирівка Д-57мм, Д-76мм, Д-89мм	ГРС Володимирівка	114060700330307207	Демонтаж підпор. Виготовлення та встановлення підпор: Д-57х3,5 мм, Н=3,5 м,9 од.; Д-76х3,5 мм, Н=3,5 м, 20 од.; Д-89х4 мм, Н=3,5 м,14 од.	км	0,496		112,793		227,405		3		
	5		Капітальний ремонт надземного розподільчого газопроводу низького тиску вул. Югова, вул. Центральна в с. Микільське Д-57мм, Д-159мм, Д-114мм, Д-76 мм		114060700330307160	Очищення від іржі, грунтування та пофарбування газопроводу:Д-57мм, L=413м; Д-159 мм, L=408 м; Д-114мм, L=836 м; Д-76м, L=134м. Заміна підпор: Д-57х3,5 мм, Н=3,5 м, 7 од; Д=159х4 мм, Н=3,1м, 5 од.	км	1,791		97,269		54,31		3		
	6		Капітальний ремонт надземного розподільчого газопроводу середнього тиску с. Рибінське вул. Шкільна Д-57 мм	ГРС Волноваха	114060700330201280	Очищення від іржі, грунтування та пофарбування газопроводу: Д-57 мм, L=171м. Очищення від іржі, грунтування та пофарбування підпор: Д-57мм, Н=3 м, 29 од.	км	0,171		5,07		29,649		2		

7		Капітальний ремонт надземного розподільчого газопроводу середнього тиску с. Рибінське вул Молодіжна, пров. Травневий, пров. Садовий, вул. Ювілейна Д-57мм, Д-76мм, Д-89мм	ГРС Волноваха	114060700330201252	Очищення від іржі, грунтування та пофарбування газопроводу: Д-57мм, L=1031 м; Д-76 мм, L=28 м; Д-89 мм, L=22 м. Очищення від іржі, грунтування та пофарбування підпор: Д-57мм, Н=3м, 172 од.; Д-76мм, Н=3 м, 4 од.; Д-89мм, Н=5 м, 4 од;	км	1,081		32,814		30,355		3		
8		Капітальний ремонт надземного розподільчого газопроводу середнього тиску с. Рибінське вул Молодіжна Д-57мм, Д-76мм, Д-89мм, Д-108мм	ГРС Волноваха	114060700330201205	Очищення від іржі, грунтування та пофарбування газопроводу: Д-57мм, L=1102 м; Д-76мм, L=12 м; Д-89мм, L=20 м; Д-108мм, L=19 м. Очищення від іржі, грунтування та пофарбування підпор: Д-57мм, Н=3м, 184 од.; Д-76мм, Н=3м, 2 од.; Д-89 мм, Н=3м, 3 од; Д-108мм, Н=5м, 4 од.	км	1,153		34,812		30,193		3		
9		Капітальний ремонт надземного розподільчого газопроводу середнього тиску с. Рибінське вул. Захарова Д-57мм, Д-76мм, Д-89мм, Д-133мм	ГРС Волноваха	114060700330201197	Очищення від іржі, грунтування та пофарбування газопроводу: Д-57мм, L=275 м; Д 76мм, L=336 м; Д 89мм, L=50 м; Д-133мм, L=23 м. Очищення від іржі, грунтування та пофарбування підпор: Д-57мм, Н=3м, 49 од.; Д-76мм, Н=3 м, 42од.; Д-89мм, Н=3м, 6 од; Д-133мм, Н=5м, 4 од.	км	0,684		24,515		35,841		4		
10		Капітальний ремонт надземного розподільчого газопроводу середнього тиску с. Рибінське вул Зелена Д-57 мм, Д-108 мм	ГРС Волноваха	114060700330201204	Очищення від іржі, грунтування та пофарбування газопроводу: Д-57 мм, L=174 м; Д-108 мм, L=37 м. Очищення від іржі, грунтування та пофарбування підпор: Д-57мм, Н=3м, 29 од.; Д-108мм, Н=5м, 4 од.	км	0,211		7,233		34,28		2		
11		Капітальний ремонт надземного розподільчого газопроводу середнього тиску с. Рибінське вул Першотравнева Д-57 мм	ГРС Волноваха	114060700330201202	Очищення від іржі, грунтування та пофарбування газопроводу: Д-57 мм, L=319 м. Очищення від іржі, грунтування та пофарбування підпор: Д-57мм, Н=3 м, 53 од.	км	0,319		9,405		29,483		4		
12		Капітальний ремонт надземного розподільчого газопроводу низького тиску сел. Миколаївка ,вул.Леніна,Шияна,Гагаріна,пров.Молодіжний Д-57мм, Д-76мм, Д-89мм, Д-104мм, Д-109мм	ГРС Волноваха	114060700330312698	Очищення від іржі, грунтування та пофарбування газопроводу: Д- 57мм, L=4601 м, Д -76мм, L=1628м; Д -89 мм, L=704 м; Д- 102мм, L=70 м; Д 108мм, L=32 м.Очищення від іржі, грунтування та пофарбування підпор: Д -108мм Н=2,5м.475 од.; Д -108мм Н=4,5м, 64 од.; Д -76мм Н=2,5м, 313 од.; Д - 57мм Н=2,5 м, 135 од.; Д-219мм Н=4,5м, 2 од.	км	7,035		233,079		33,131		4		
13		Капітальний ремонт надземного розподільчого газопроводу низького тиску сел. Миколаївка, вул. Кірова, вул. Комарова, вул. Садова Д-219 мм	ГРС Волноваха	114060700330307161	Демонтаж опор - 4 шт..Копання приямків 0,5х0,5х0,8 м - 4 шт.. Встановлення та бетонування підпор: рейки Р65, Н=3,6 м– 3 од.; швелер 160 мм, Н=3,6 м, – 1 од. мм.	км	0,49		10,661		21,757		3		
		Дружківське від.					**1,892**		**115,427**						
14		Пофарбування надземного розподільного газопроводу н/т та підпор в с.Новогригоровка вул. Симонова ,непарна сторона (Д-76мм,L-450 м.п,S-100.23 м2; Д-108 мм,L-530 м.п,S-179,73 м2.Пофарбування підпор Д -100 мм,46 од, h-2.5м. Д -89 мм,57 од, h-2.5м. Д -89 мм, 8 од, h-5,0м.)	ГРС Дружківка	114060800330314074	Пофарбування надземного газопроводу низького тиску Д-76мм,L-450 м.п,S-100.23 м2; Д-108 мм,L-530 м.п,S-179,73 м2.Пофарбування підпор Д -100 мм,46 од, h-2.5м. Д -89 мм,57 од, h-2.5м. Д -89 мм, 8 од, h-5,0м.	км	0,95		47,142		49,623		3		
15		Пофарбування надземного розподільного газопроводу н/т та підпор в с.Новогригоровка вул. Симонова ,парна сторона (пофарбування надземного газопроводу низького тиску Д-76мм,L-832 м.п,S-198.55 м2.; пофарбування підпор Д -100 мм, 40 од, h-2.5м. Д -100 мм, 8 од, h-5,0м. Д -89 мм, 30 од, h-2,5м.)	ГРС Дружківка	114060800330314075	Пофарбування надземного газопроводу низького тиску Д-76мм,L-832 м.п,S-198.55 м2. Пофарбування підпор Д -100 мм, 40 од, h-2.5м. Д -100 мм, 8 од, h-5,0м. Д -89 мм, 30 од, h-2,5м.	км	0,832		60		72,115		3		
16		Пофарбування надземного розподільного газопроводу н/т та підпор по вул. 8 Марта (Пофарбування надземного газопроводу низького тиску Д-102мм, L-110 м.п, S-35,23 м2. Пофарбування підпор Д -150 мм, 4 од, h-5м. Д -150 мм, 13 од, h-3,0м.)	ГРС Дружківка	114060800330307776	Пофарбування надземного газопроводу низького тиску Д-102мм, L-110 м.п, S-35,23 м2. Пофарбування підпор Д -150 мм, 4 од, h-5м. Д -150 мм, 13 од, h-3,0м.	км	0,11		8,285		75,318		2		
		Костянтинівське УГГ					**6,643**		**435,448**						

17		Пофарбування надземного розподільного газопроводу низького тиску та відновлення опор Ф133 (у кількості 4 од.) смт. Желанне, вул. Центральна, вул.Южна; смт. Очеретино, вул. Першотравнева, вул. Декабристів, вул. Лермонтова. Відновлення лакофарбного покриття газопроводу Д 57мм L-1484,1м; Д 40мм L-424,4м; Д 76мм L-60,6м; Д 89мм L-607м; Д 108мм L-662м; Д 114мм L-365м; Д 133мм L-12,5м. Опор: Д 57мм, Д 40мм; Д 76мм; Д 89мм; Д 108мм; Д 114мм; Д 133мм – 515 од, загальна S= 1286,023 м2 та відновлення опор Ф133 (у кількості - 4 од.)	ГРС смт.Очеретине	"114061800330312664", "11406180030313092"	Відновлення лакофарбного покриття газопроводу Д 57мм L-1484,1м; Д 40мм L-424,4м; Д 76мм L-60,6м; Д 89мм L-607м; Д 108мм L-662м; Д 114мм L-365м; Д 133мм L-12,5м. Опор: Д 57мм, Д 40мм; Д 76мм; Д 89мм; Д 108мм; Д 114мм; Д 133мм – 515 од, загальна S= 1286,023 м2 та відновлення опор Ф133 (у кількості - 4 од.)	км	3,616		130,117		35,984		3		
18		Пофарбування надземного розподільного газопроводу низького тиску с.Димитрово, : Д 108 мм L-7 м; Д 159 мм L-7 м, Д 325 мм L-50 м.Відновлення лакофарбного покриття газопроводу Д 108 мм L-7 м; Д 159 мм L-7 м, Д 325 мм L-50 м. Опор: Д 108 мм, L-5 м, h-2,5 м – 2 од, Д 159 мм, L-5 м, h-2,5 м – 2 од, Д 325 мм, L-20 м, h-2,5 м – 8 од.	ГРС к-пу «Широкий-Шлях»	114061200330100184	Відновлення лакофарбного покриття газопроводу Д 108 мм L-7 м; Д 159 мм L-7 м, Д 325 мм L-50 м. Опор: Д 108 мм, L-5 м, h-2,5 м – 2 од, Д 159 мм, L-5 м, h-2,5 м – 2 од, Д 325 мм, L-20 м, h-2,5 м – 8 од.	км	0,064		7,988		124,813		2		
19		Пофарбування надземного розподільного газопроводу низького тиску та відновлення опор Ф76, Ф108, Ф219 (у кількості - 32 од.) Г-д: Д219мм - L549м, та опор Д219мм 48 од., h2.5м - L120м, Д159 мм 30 од., h2.5м - L75м, за адресою: с.Димитрово, вул.Ювілейна, Д133 мм - L200м, та опор Д133 мм 10 од., h2.5м - L25м, Д108 мм 18 од., h2.5м - L45м вул.Садова, Д108 мм - L435м, та опор Д108 мм 63 од., h2.5м - L157,5м вул.Шкільна, Д159 мм - L7м, та опор Д76 мм 2 од., h2.5м - L5м, вул.Леніна, Д76 мм - L960м, та опор Д108 мм 57 од., h2.5м - L142,5м, Д76 мм 80 од., h2.5м - L200м, вул. Комарова	ГРС к-пу «Широкий-Шлях»	114061200330308956	Відновлення лакофарбного покриття газопроводу та відновлення опор Ф76, Ф108, Ф219 (у кількості - 32 од.) Г-д: Д219мм - L549м, та опор Д219мм 48 од., h2.5м - L120м, Д159 мм 30 од., h2.5м - L75м, за адресою: с.Димитрово, вул.Ювілейна, Д133 мм - L200м, та опор Д133 мм 10 од., h2.5м - L25м, Д108 мм 18 од., h2.5м - L45м вул.Садова, Д108 мм - L435м, та опор Д108 мм 63 од., h2.5м - L157,5м вул.Шкільна, Д159 мм - L7м, та опор Д76 мм 2 од., h2.5м - L5м, вул.Леніна, Д76 мм - L960м, та опор Д108 мм 57 од., h2.5м - L142,5м, Д76 мм 80 од., h2.5м - L200м, вул. Комарова	км	0,549		202,798		369,395		2		
20		Пофарбування надземного розподільного газопроводу низького тиску м. Авдіївка, вул. Дружби. Відновлення лакофарбного покриття газопроводу низького тиску Д 108 мм L-613 м; Д 89 мм L-129 м. Опор: Д 108 мм, L-195 м, h-2,5 м – 78 од, Д 89 мм, L-42,5 м, h-2,5 м – 17 од.	ГРС Авдіївка	114061800330312998	Відновлення лакофарбного покриття газопроводу низького тиску Д 108 мм L-613 м; Д 89 мм L-129 м. Опор: Д 108 мм, L-195 м, h-2,5 м – 78 од, Д 89 мм, L-42,5 м, h-2,5 м – 17 од.	км	0,742		30,792		41,499		2		
21		Пофарбування надземного розподільного газопроводу низького тиску м. Авдіївка, вул. Фестивальна. Відновлення лакофарбного покриття газопроводу низького тиску Д 108 мм L-35 м; Д 89 мм L-432 м. Опор: Д 108 мм, L-12,5 м, h-2,5 м – 5 од, Д 89 мм, L-137,5м, h-2,5 м – 55 од.	ГРС Авдіївка	114061800330313000	Відновлення лакофарбного покриття газопроводу низького тиску Д 108 мм L-35 м; Д 89 мм L-432 м. Опор: Д 108 мм, L-12,5 м, h-2,5 м – 5 од, Д 89 мм, L-137,5м, h-2,5 м – 55 од.	км	0,467		16,763		35,895		2		
22		Пофарбування надземного розподільного газопроводу низького тиску м. Авдіївка, вул. Миру. Відновлення лакофарбного покриття газопроводу низького тиску Д 108 мм L-555 м; Д 89 мм L-650 м. Опор: Д 108 мм, L-185 м, h-2,5 м – 74 од, Д 89 мм, L-210м, h-2,5 м – 84 од.	ГРС Авдіївка	114061800330312987	Відновлення лакофарбного покриття газопроводу низького тиску Д 108 мм L-555 м; Д 89 мм L-650 м. Опор: Д 108 мм, L-185 м, h-2,5 м – 74 од, Д 89 мм, L-210м, h-2,5 м – 84 од.	км	1,205		46,99		38,996		3		
		Краматорське УГГ					**4,631**		**349,291**						
23		Пофарбування надземного газопроводу-вводу н/т, м. Краматорськ, вул. Лассаля 31-21	ГРС Краматорськ	'114061000330308939	очищення металевих труб від корозії,пофарбування газопроводу та підпор(ф76мм L=126м, підпори ф76мм) грунтівкою, емалью. S покраски 68,4м2, 4 підпори, Н=4м	км	0,126		10,489		83,246		3		
24		Пофарбування надземного газопроводу-вводу н/т, м. Краматорськ, вул. М. Садова	ГРС Краматорськ	'114061000330309345	очищення металевих труб від корозії,пофарбування газопроводу та підпор (ф76мм L=152м,ф 57мм L=59м, підпори ф46мм,ф57мм) грунтівкою, емалью. S покраски 106,2м2, 29 підпор, Н=3,5м	км	0,211		16,202		76,787		3		
25		Пофарбування надземного газопроводу-вводу н/т, м. Краматорськ, вул. Н. Прибою	ГРС Краматорськ	'114061000330308706	очищення металевих труб від корозії,пофарбування газопроводу та підпор (ф76мм L=236м,підпори ф76мм) грунтівкою, емалью. S покраски 118,5м2, 31 підпор, Н=3м	км	0,236		18,759		79,487		3		

26		Пофарбування надземного газопроводу -ввіду н/т, м. Краматорськ, вул. Правди 116-84,97-86	ГРС Краматорськ	'1140610003303087 73	очищення металевих труб від корозії,пофарбування газопроводу та підпор(ф76мм L=310м, ф89мм L=92м, ф57мм L=111м,підпори ф76мм,ф89мм,ф57мм) грунтівкою, емалью. S покраски 243,7м2, 69 підпор, Н=3м	км	0,513		38,761		75,558		3		
27		Пофарбування надземного газопроводу-ввіду н/т, м. Краматорськ, вул. Грабовського	ГРС Краматорськ	'1140610003303094 14	очищення металевих труб від корозії,пофарбування газопроводу та підпор (ф76мм L=98м,ф114мм L=291м,підпори ф76мм,ф108мм) грунтівкою, емалью. S покраски 287,4м2, 72 підпор, Н=3м	км	0,389		45,783		117,694		4		
28		Пофарбування надземного розподільчого газопроводу н/т, Олександрівський р-н, с. Єлізаветівка, вул. Центральна	ГРС Краматорськ	'1140610003303094 58	очищення металевих труб від корозії,пофарбування газопроводу та підпор(ф57мм L=835м,ф76мм L=300м,ф108мм L=29м,підпори швелер №12) грунтівкою, емалью. S покраски 409,22м2, 166 підпор, Н=1,6м	км	1,164		68,837		59,138		3		
29		Пофарбування надземного розподільчого газопроводу н/т, Олександріввський р-н, с. Новокавказ, вул. Степова	ГРС Краматорськ	'1140610003303094 57	очищення металевих труб від корозії,пофарбування газопроводу та підпор (ф57мм L=71м,ф76мм L=1105м,ф 108мм L=319м,ф125мм L=319м, підпори швелер №12) грунтівкою, емалью. S покраски 863м2, 244 підпори, Н=1,6м	км	1,906		142,711		74,875		3		
30		Пофарбування надземного газопроводу-ввіду н/т, м. Краматорськ вул. К. Гампера	ГРС Краматорськ	'1140610003303093 44	очищення металевих труб від корозії,пофарбування газопроводу та підпор (ф89мм L=86м,підпори ф89мм) грунтівкою, емалью. S покраски 49.8м2, 11підпор, Н=3.5м	км	0,086		7,749		90,105		3		
		Красноармійське УГГ					**4,933**		**197,718**						
31		Пофарбування надземного розподільчого газопроводу с/т, м. Селидове, вул. Джерельна, буд. 60 ,10	ГРС Селидове	114061100330201878, 114061100330201978	Пофарбування г-ду: Д-219х4,0мм L=20,00 п.м.; Д-159х4,0мм L=1200,00 п.м.; Д-108х4,0мм L=1590,00 п.м.; Д-89?4,0мм L=150,00 п.м.; Д-76х4,0мм L=1432,00 п.м.; Д57х3,0мм L=25,0 п.м.; пофарбування підпор: Д-108х4мм Н=3 м. од=248, L=744,0п.м.; Д-159х4м Н=3 м. од=30 L=90,00 п.м.; Д-76х4мм Н=3,0 м. од=5, L=15п.м	км	4,417		173,107		39,191		3		
32		Пофарбування надземного розподільчого газопроводу с/т, м. Мирноград, вул. Тульська, 7-11, 18/1	ГРС Красноармійськ	114061100330201280, 114061100330201332	Пофарбування г-ду: Д-108х4,0 мм L=516,48 п.м.; пофарбування підпор: Д-108х4,0мм L=200 п.м. – 66 од.(Н=3,0 м); Д-108х4,0 мм L=36 п.м. – 8 од.(Н=4,5 м).	км	0,516		24,611		47,696		2		
		Мар'їнське від.					**17,193**	**0,058**	**1125,893**	**9,583**					
33		Пофарбування надземного розподільчого газопроводу низького тиску та підпор, ремонт фундаментів підпор, с. Єлизаветівка, вул. Ялинська	ГРС Вугледар	114061300330310479	ґрунтування та фарбування 3281 п.м. г-ду: Ду=76мм, L=3281п.м.; ґрунтування та фарбування підпор Н=4,5м, швелер 8мм – 24 од., Н=2,7м швелер 8мм – 348 од., ремонт фундаментів (бетонування) 0,4мх0,4мх0,2м - 8 підпор (Н=2,7м, швелер 8мм)	км	3,281		129,704		39,532		3		
34		Пофарбування надземного розподільчого газопроводу високого тиску та підпор до с.Новоукраїнка	ГРС Вугледар	114061300330100235	ґрунтування та фарбування 88 п.м. г-ду: Ду=219мм, L=88п.м.; ґрунтування та фарбування підпор Н=3,2м, Ду=219мм – 11 од.	км	0,088		7,53		85,568		2		

35		Пофарбування надземного розподільчого газопроводу низького тиску та підпор, заміна підпор, ремонт фундаментів, с.Новоукраїнка, вул.Т.Шевченко, Південна, Миру, Харченко, Набережна	ГРС Вугледар	114061300330310328	ґрунтування та фарбування 4884 п.м. г-ду: Ду=50мм, L=1403п.м.; Ду=70мм, L=665п.м.; Ду=80 L=471п.м.; Ду=100мм L=732п.м.; Ду=125 L=382п.м.; Ду=150мм L=1231п.м.; ґрунтування та фарбування підпор Н=2,7м, Ду=80мм – 248 од.; Н=3,7м, Ду=50мм – 26 од. Н=3,7м, Ду=70мм – 38 од. , Н=5,5м, Ду=80мм – 16 од.; Н=3,7м, Ду=150мм – 7 од., квадрат Н=2,7м, 80х80мм – 144 од., Н=5,5м, квадрат 80х80мм – 8 од. Н=2,7м, квадрат 140х140мм – 194 од., Н=3,7м, квадрат 140х140мм – 47 од., Н=5,5м квадрат 140х140мм – 12 од. Заміна підпор Н=3,7 Ду=150мм – 7 од.. Ремонт фундаментів підпор 0,5х0,5х0,5м Н=3,7 Ду=50мм – 8 од., Н=3,7 Ду=70мм – 11 од, Н=3,7 Ду=150мм – 7 од., квадрат 140х140мм Н=3,7 – 22 од.	км	4,884		300,201		61,466		2		
36		Пофарбування надземного розподільчого газопроводу низького тиску та підпор, заміна підпор, ремонт фундаментів с.Павлівка, до адмінбудівлі Контори, вул.Молодіжна, вул.Центральна	ГРС Вугледар	114061300330310542	ґрунтування та фарбування 3071 п.м. г-ду: Ду=70мм, L=3071п.м., ґрунтування та фарбування підпор Н=3,0м, R24 – 469 од., Н=5,5м, R24 – 58 од.	км	2,258		299,962		132,844		2		
37		Пофарбування надземного розподільчого газопроводу низького тиску та підпор, встановлення додаткових підпор, улаштування підпор, с.Степне, вул.Соборна, Центральна, Шкільна	ГРС Оленівський	114061300330310087	Очищення від іржі та пофарбування 2951 м.п. г-ду: Ду=50мм L=1092 м.п., Ду=70мм L=492 м.п., Ду=100мм L=497 м.п., Ду=125мм L=582 м.п., Ду=150мм L=258 м.п., Ду=219мм L=30 м.п., очищення від іржі, покриття ґрунтовкою та пофарбування підпор: Н=3,7м, Ду=70мм - 231 од.; Н=5,5м, Ду=70мм - 10 од.; Н=3,7м, Ду=100мм - 157 од.; Н=5,5м, Ду=100мм - 8 од.; Н=3,7м, Ду=125мм - 32 од.; Н=3,7м, Ду=150мм - 42 од.; Н=5,5м, Ду=150мм - 2 од. Встановлення додаткових підпор Ду=125мм – 32 од., улаштування фундаментів підпор розміром 0,5х0,5х0,6м – 32 од.	км	2,951		196,193		66,484		3		
38		Пофарбування надземного розподільчого газопроводу низького тиску та підпор, ремонт фундаментів підпор, с.Іскра, вул.Набережна, Гагаріна, Калашнікова, 2 черга	ГРС Іванівка	114061300330312805	Очищення від іржі та пофарбування 1831 п.м. г-ду: Ду=100мм- L=1018 п.м., Ду=125мм- L=813 п.м.; очищення від іржі та пофарбування підпор Н=3,0 м, Ду=100мм - 146 од., Н=3,0 м, Ду=125мм – 120 од. Ремонт фундаментів підпор розміром 0,4х0,4х0,6м – 28 од..	км	1,831		107,596		58,764		2		
39		Пофарбування надземного розподідьного газопроводу середнього тиску Ду=150мм -1,900км., с.Ільїнка. Очищення від іржі, грунтування та пофарбування газопроводу	ГРС Вугледар	114061300330200733	Очищення від іржі та пофарбування 1900 п.м. г-ду: Ду=150мм	км	1,9		84,707		44,583		3		
	Газорозподільчі мережі	Капітальний ремонт газопроводу, м. Мар'їнка, ГРП № 9, інв. №114061300330200701 - заміна 7,5м газопроводу, вул. Шевченко №35-37, інв. №114061300330310276 - заміна 9,0м газопроводу, вул. Заводська, буд. № 14-15, інв. № 114061300330310426 - заміна 32 м газопроводу, ремонт 2 засувок Ду=50мм, встановлення підпор, вул. Прокоф'єва, буд. 93, інв. № 114061300330310253 - ремонт засувки Ду=100мм 1 од., вул. Поліграфічна, буд. 70а, інв. № 114061300330310210 - заміна 2,5м газопроводу, вул. Жовтнева, буд. 74, інв. № 114061300330310219 - заміна 2,0м газопроводу, вул. Героїв Чорнобиля, буд. 25, інв. № 114061300330310169 - заміна 1,9 газопроводу	ГРС Мар'їнка	114061300330200701, 114061300330310276, 114061300330310426, 114061300330310253, 114061300330310210, 114061300330310219, 114061300330310169		км		0,0175		2,947			3	

		Капітальний ремонт газопроводу низького тиску, м. Красногорівка, вул. Бєлінського, 46, інв. №1140613003303 10283 - заміна 4м газопроводу, вул. Відродження, 28, інв. №1140613003303 10071 - заміна 3м газопроводу, вул. Восточна, 8, інв. №1140613003303 10084 - заміна 2,5м газопроводу, вул. Кутузова, 8, інв. №1140613003303 10310 - заміна 5 м газопроводу, вул. Медична, 44-48, інв. №1140613003303 10068 - заміна 6м газопроводу, вул. Островського, 4, інв. №1140613003303 10246 - заміна 1м газопроводу, м. Красногорівка, вул. Садова, 2, інв. №1140613003303 09986 - замиіна 5м газопроводу, вул. Г. Сковороди, 44, інв. №1140613003303 10355 - заміна 2,8м газопроводу, вул. Сонячний, 2, інв. №1140613003303 10046 - заміна 2м газопроводу, вул. Толстого, 77, інв. №1140613003303 10372 - заміна 6м газопроводу, вул. Центральна 4 квартал, 16, інв. №1140613003303 10048 - заміна 2м газопроводу, вул. Чехова, 60, інв. №1140613003303 10351 - заміна1м газопроводу	ГРС Мар'їнка	1140613003303 10283, 1140613003303 10071, 1140613003303 10084, 1140613003303 10310, 1140613003303 10068, 1140613003303 10246, 1140613003303 09986, 1140613003303 10355, 1140613003303 10046, 1140613003303 10372, 1140613003303 10048, 1140613003303 10351		км		0,04		6,637				3	
		Слов'янське УГГ					**5,453**		**793,985**						
40		Капітальний ремонт розподільний газ-д н/т м. Слов'янськ по вул. Шевченко (ГП від маг №20 до Ж.б. №102 вул Шевченко вет №2) Ду 89х3 мм L=366 м (виріз катушок L=0.6 м -)	ГРС Слов'янськ	1140615003303 10672	(виріз катушок L=0.6 м -) ремонт 16 од підпор з труб Ф 89 мм Н=2,5 м (1м у землі) ; з відновленням фундаментів (500х500х1000) ;Заміна засувки Ду 80 на кран газовий приварний КШЦП Ду 80 мм ;Пофарбування газопроводу : Д- 89 мм L=366 м ; S=149,84м2 ;Пофарбування 44 од підпор : з труби Д- 89 мм Н=2,5 м ; S=45,034м2; ; разом :площа пофарбування S=194,874м2	км	0,366		91,467		249,91		2		
41		Капітальний ремонт розподільного надземного газ-ду н/т м. Слов'янськ вул. Матвеева від вул. Сергеєвської 48 до вул. Лізенко (парна сторона) від вул. Сергеєвской до вул. Матвеєва (непарна сторона). Перевстановлення підпор з відновленням фундаментів, пофарбування газопроводу та підпор.	ГРС Слов'янськ	1140615003303 11225	переустановлення 10 од підпор з труб Ф 76х3,5 мм Н=3 м (1м у землі) ; з відновленням фундаментів (500х500х1000) ;Пофарбування газопроводу : Д- 89 мм L=424 м ; S=173,6м2 ;Пофарбування 42 од підпор : з труби Д- 76 мм Н=3 м ; 2 од. Н=4,5 м S=45,15м2; ; разом :площа пофарбування S=218,75м2	км	0,424		38,99		91,958		2		
42		Капітальний ремонт розподільного надземного газ-ду н/т м. Слов'янськ вул. Урожайна від вул. Межевой до вул. Лермонтова ветка №8. Відновлення підпор та фундаментів, пофарбування газопроводу та підпор.	ГРС Слов'янськ	1140615003303 10657	відновлення 5од підпор з кутика 100х100 х6,5 Н4,5 м 1 од з труб Ф 89 мм Н=4,5 м з відновленням бетонного фундаменту (500х500х1000) ; Пофарбування газопроводу : Д- 89 мм L=88м ; S=36м2 ;Пофарбування 5 од підпор : з кут 100х100х6,5 Н=4,5 м ; 1од. з труб Ф89 мм Н=4,5 м ; S=10,84м2; разом :площа пофарбування S=46,84м2	км	0,088		17,472		198,545		3		
43		Капітальний ремонт розподільного надземного газопроводу н/т с. Черкаське Слов'янського р-ну вул.Кірова вет.№2. Ремонт підпор з відновленням фундаментів, пофарбування газопроводу та підпор.	ГРС Слов'янськ	1140615003303 11025	ремонт 6 од підпор з рельс Р65 Н=3 м (1м у землі) ; з відновленням фундаментів (500х500х1000) ;Пофарбування газопроводу : Д- 108 мм L=993 м ; S=458,16м2 ;Пофарбування 150 од підпор : з рельс Р65 Н=3 м ; S=371,52 м2; ; разом :площа пофарбування S=829,68м2	км	0,993		129,065		129,975		3		

44		Капітальний ремонт розподільного надземного газопроводу н/т с. Черкаське Слов'янського р-ну по вул. Шкільна -Кірова (вет №3).Ремонт підпор з відновленням фундаментів, пофарбування газопроводу та підпор.	ГРС Слов'янськ	1140615003303115O3	ремонт 2 од підпор з труб Ф 219 мм :Н=7,0 м (1м у землі) ;Н=2,5 м (1 м у землі) з відновленням фундаментів (800х800х1000) ;Пофарбування газопроводу : Д- 219 мм L=177 м ; S=178,31м2 ;Пофарбування 24 од підпор : 4 од з труби Д- 426мм Н=5 м ; 8 од з труби Д- 219мм Н=2м ;4 од з труби Д- 102мм Н=3 м;4 од з труби Д- 108мм Н=6;1 од з труби Д- 219мм Н=6 м ;1 од з труби Д- 219мм Н=1,5 м (S=49,8м2;) ; разом :площа пофарбування S=228,11м2	км	0,177		42,748		241,514		3		
45		Капітальний ремонт розподільного надземного газопроводу н/т с. Ніконорівка Слов'янського р-ну вул.Первомайська, вул. Приозерна вет.№1. Ремонт підпор з відновленням фундаментів, пофарбування газопроводу та підпор.	ГРС Слов'янськ	1140615003303115O2	ремонт 20 од підпор з рельс Р65 Н=3,5 м (1м у землі) ; з відновленням фундаментів (500х500х1000) ;Пофарбування газопроводу : Д- 159 мм L=345 м ; S=252,33м2 ;Пофарбування 32 од підпор : з рельс Р65 Н=3,5 м ; S=92,47 м2; ; разом :площа пофарбування S=344,8м2	км	0,345		207,29		600,841		3		
46		Капітальний ремонт (пофарбування та заміна засувки Ду 50) розподільного газопроводу н/т м. Слов'янськ провул. Бабушкина ветка № 2	ГРС Слов'янськ	1140615003303106O3	пофарбування та заміна засувки Ду 50 мм; пофарбування газопроводу : Д- 57 мм L=100 м ; S=26,22 м2 ;Пофарбування 13 од підпор : з труби Д- 70 мм Н=3,5 м ; S=16,38м2; ; разом :площа пофарбування S=42,6 м2	км	0,1		5,974		59,74		2		
47		Капітальний ремонт розподільного газопроводу н/т м. Слов'янськ по вул. Новоселів с. Коровій Яр Лиманського р-ну Ду 127х4 мм L=901 м	ГРС Червоний Лиман	1140615003303106O2	Ремонт газопроводу Ду 127х4 мм L=901 м (виріз катушок L=7 м - 2 од.; установлення 2-х П-обр. компенсаторів з труб Ф 127 х4 мм L=11 м з установленням 4 од підпор з труб Ф 159х4 мм Н=5 м (1м у землі) ; з фундаментом(800х800х1000) ;) ;переустановлення 8 од підпор з рельс Р65 Н=3 м (1м у землі) ; з відновленням фундаментів (500х500х1000) ;Пофарбування газопроводу : Д- 127 мм L=901 м ; S=526,36м2 ; Пофарбування Ф 127мм -8 м S=4,67м2 ;4од підпор з труби Д- 159 мм Н=5 м ; S=14,63м2; 8од підпор з рельс 65 Н=3 м ; S=19,81м2; ; разом :площа пофарбування S=565,47м2	км	0,901		156,413		173,599		2		
48		Пофарбування розподільного надземного газопроводу н/т та підпор, м. Слов'янськ вул. Фізкультурників.	ГРС Слов'янськ	1140615003303116O2	Пофарбування газопроводу : Д- 159 мм L=110 м ; S=80,45м2 ;Пофарбування 10 од підпор : з труби Д- 140 мм Н=3 м ; S=19,32м2; ; разом :площа пофарбування S=99,77м2	км	0,11		9,237		83,973		2		
49		Пофарбування розподільного надземного газопроводу н/т та підпор с.Черкаське вул. Кірова ветка № 1.	ГРС Слов'янськ	1140615003303110O2	Пофарбування газопроводу : Д- 133 мм L=156 м ; S=95,44м2 ;Пофарбування 22 од підпор : з монорельса Р65 Н=3 м ; S=54,5м2; ; разом :площа пофарбування S=149,94м2	км	0,156		15,193		97,391		2		

50		Пофарбування розподільного надземного газопроводу н/т та підпор, м. Слов'янськ вул. Л Кумача,Союзна,Целинна,Циолковського,пров Горний ветка № 3 Пофарбування розподільного надземного газопроводу н/т та підпор м. Слов'янськ, вул. Кокинаки ветка № 2.	ГРС Слов'янськ	11406150033031115 11406150033031103 11406150033031103	Пофарбування газопроводу : Д- 89 мм L=310 м ; S=126,91 м2 ;Пофарбування 13 од підпор : з труби Д- 70 мм Н=2,2 м ; S=10,3м2; ;Пофарбування2 од підпор : з труби Д- 100 мм Н=5 м та Н=6м ; S=5,06м2 ; Пофарбування 20 од підпор : з труби Д- 70 мм Н=3 м ; S=21,6м2 ; разом :площа пофарбування S=163,87м2.Пофарбування газопроводу : Д- 57 мм L=82м ; S=21,50 м2 ;Пофарбування 12 од підпор : з труби Д- 57 мм Н=2,5 м ; S=7,87м2; ; разом :площа пофарбування S=29,37м2 ; Пофарбування газопроводу : Д- 32 мм L=19 м ; S=3,42м2 ;Пофарбування 1 од підпор : з труби Д- 40 мм Н=2,5 м ; S=0,53 м2; ; разом :площа пофарбування S=3,95м2 Усього S=33,32м2	км	0,411		18,449		44,888		2		
51		Пофарбування розподільного надземного газопроводу н/т та підпор, м. Слов'янськ, вул. Декабристів, Совхозна, ветка № 2 Пофарбування розподільного надземного газопроводу н/т та підпор, м. Слов'янськ, провул. Ізюмський, Коротченко, вул.Глубока, Ушакова, Целинна ветка № 3.	ГРС Слов'янськ	11406150033031058 11406150033031071	Пофарбування газопроводу : Д- 102 мм L=40 м ; S=18,4м2 ;Пофарбування 5од підпор : з труби Д- 102 мм Н=3 м ; S=6,9м2; ; разом :площа пофарбування S=25,3м2 Пофарбування газопроводу : Д- 89 мм L=98 м ; S=40,12м2 ;Пофарбування 6 од підпор : з труби Д-76 мм Н=2,5 м -4од та.Н-4,5м-2 од. ; S=6,84м2; ; разом :площа пофарбування S=46,96м2	км	0,138		6,697		48,529		2		
52		Пофарбування розподільного надземного газопроводу н/т та підпор, м. Слов'янськ вул. Полярна, Солодилова, Лермонтова, Урожайна, пров.Солодилова, ВНІІЄК, ветка № 3.	ГРС Слов'янськ	11406150033031131	Пофарбування газопроводу : Д- 89 мм L=94 м ; S=38,48м2 ;Пофарбування 16 од підпор : з труби Д- 108 мм Н=2,2 м ; S=17,49м2; ; разом :площа пофарбування S=55,97м2	км	0,094		5,078		54,021		2		
53		Пофарбування розподільного надземного газопроводу н/т та підпор, м. Слов'янськ вул. Басейна від вул. Лиманська до №2 ветка № 2	ГРС Слов'янськ	11406150033031334	Пофарбування газопроводу : Д- 114 мм L=310 м ; S=162,56м2 ;Пофарбування 36 од підпор : з труби Д- 76 мм (Н=2,2 м-7 од.;Н=2,5м-3 од.;Н=2,8м-1 од.;Н=2,9м-3 од.;Н=3,0м-3 од.;Н =3,2м-4 од.;Н=3,3м-3 од.;Н=3,4м-1 од.;Н=3,5м-3 од.;Н=3,6м-2од.;Н=3,7м-1 од.;Н=3,8м-1 од.;Н=3,9м-3 од.;Н=4,1м-1 од.:Н=4,6м-1од.; ; S=41,44м2; ; разом :площа пофарбування S=204м2	км	0,31		18,852		60,813		2		
54		Пофарбування розподільного надземного газопроводу н/т по вул. Лісова с. Рубці Лиманського району Пофарбування розподільного надземного газопроводу н/т по вул. Оскільська 18 с. Рубці Лиманського району	ГРС Червоний Лиман	11406150033031369 11406150033031368	Пофарбування газопроводу Д- 57 мм L=116 м S=30,42 м2 Пофарбування газопроводу Д- 76 мм L=56 м S=20,16 м2	км	0,172		4,855		28,227		2		
55		Пофарбування розподільного надземного газопроводу н/т по вул. Оскільська 24-36 с. Рубці Лиманського району	ГРС Червоний Лиман	11406150033031368	Пофарбування газопроводу Д- 76 мм L=195 м S=70,20 м2	км	0,195		7,097		36,395		2		
56		Пофарбування розподільного надземного газопроводу н/т по вул. Челюскіна від № 2 до № 21 ветка №2, м. Лиман Пофарбування розподільного надземного газопроводу н/т по вул. Челюскіна вул. Волгодонська, вул. Пролетарська, пров. Ринковий, Торгівельна, ветка № 6, м. Лиман	ГРС Червоний Лиман	11406150033020202 11406150033020187	Пофарбування газопроводу Д- 57 мм L=122 м S=31,99 м2 Пофарбування газопроводу Д- 108 мм L=182 м S=90,42 м2	км	0,304		11,331		37,273		2		
57		Пофарбування розподільного надземного газопроводу н/т по вул. Ринкова ветка № 2 , м. Лиман	ГРС Червоний Лиман	11406150033031366	Пофарбування газопроводу Д- 108 мм L=169 м S=84 м2	км	0,169		7,777		46,018		2		
		Торецьке від.					**8,632**		**506,777**						
58		Пофарбування надземного розподільчого газопроводу с/т до ГРП-18 вул. Пушкіна м. Залізне, м. Торецька.	ГРС Дзержинськ	11406060033020037	Фарбування газопроводу Д- 108мм-104п.м., що для фарбування складає 47,8 м2; фарбування трубчатих підпор Д-108 мм h-2,7 - 11 од, що для фарбуванння складає 13,66 м2, встановлення ізолюючих фланців Ду-100 мм-4 од	км	0,104		12,361		118,856		3		

59		Пофарбування надземного розподільчого газопроводу н/т від ГРП 18 до пр-та Піонерів к ж/б 17, 19, 21, 11, 15, вул.Маяковського, Шосейна ж/б 9, 11, 7 м. Залізне, м. Торецька.	ГРС Дзержинськ	114060600330307008 114060600330312734 114060600330312761 114060600330306940 114060600330312762 114060600330312958	Фарбування газопроводу Загальна довжина 1909 п.м., в т.ч. д. 219 мм-1013 п.м., д. 108 мм-542 п.м., д.57 мм-354 п.м.та кронштейни 18 шт, що для фарбування складає 1274,4 м2; фарбування трубчатих підпор д.219 мм h-5 м-10шт, h-2.5м-58 шт, д.108 мм h-2,5м - 14 шт,д.108 мм h-2,7м -41 шт; д.89 мм h-2.5 м-2 шт, h-3 м-12 шт, h- 2,7 м - 19 шт; д. 76 мм h- 3 м-2 шт, що для фарбуваннння складає 281,5 м2	км	1,909		143,469		75,154		3		
60		Пофарбування надземного газопроводу-вводу н/т до прос. Піонерів 8,10,12а м. Залізне, м. Торецька.	ГРС Дзержинськ	114060600330306793 114060600330306876	Фарбування газопроводу д. 108 мм-125 п.м., д.76 мм-45 п.м., д.57 мм-193 п.м, що для фарбування складає 121,6 м2; фарбування трубчатих підпор д.108 мм h-3м - 13од, д.89 мм h-3 м-6 од,д.76 мм h-2.7-25 од, що для фарбуваннння складає 45,3 м2	км	0,363		15,39		42,397		3		
61		Пофарбування надземного розподільчого газопроводу н/т по вул. Короленко, Молодіжна, с. Північний м. Торецька.	ГРС Дзержинськ	114060600330307042	Фарбування газопроводу Д- 159 мм-577 п.м., Д- 133 мм-288 п.м, Д-108 мм-118 п.м., Д-89мм-414 п.м, Д-76мм -682 п.м, Д-57 мм-1241 п.м., що для фарбування складає 1322,8 м2; фарбування трубчатих підпор Д-159 мм h-5 м-12 од, h-2.5 м-65 од, Д-108 мм h-5м - 16 од, h-2,5 м-12 од, Д-89 мм h-2,5 м-292 од, що для фарбуваннння складає 397 м2	км	3,32		165,637		49,891		3		
62		Пофарбування надземного розподільчого газопроводу н/т по вул. Саманна від д.42 до д.28 та від д.49 до д.39 с. Північний м. Торецька.	ГРС Дзержинськ	114060600330307004 114060600330312853	Фарбування газопроводу Д- 133 мм-69 п.м, Д-57 мм-94 п.м., що для фарбування складає 65,2 м2; фарбування трубчатих підпор Д-159 мм h-2.5 м-6 од, Д-89 мм h-2,5 м-12 од, що для фарбуваннння складає 21,6 м2	км	0,163		7,978		48,945		3		
63		Пофарбування надземного газопроводу-вводу н/т від вул. Жовтневої 6 до будинків по вул. Маяковського 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, вул. Дружби 5, 10, 12, м. Торецька.	ГРС Дзержинськ	114060600330306867 114060600330307125 114060600330307133 114060600330306863 114060600330307124 114060600330306877 114060600330307127 114060600330306868 114060600330306864 114060600330307126 114060600330306890 114060600330307132 114060600330308087 114060600330306910 114060600330307131 114060600330306881 114060600330306889 114060600330307129 114060600330307128 114060600330306903 114060600330306907 114060600330307130 114060600330306937 114060600330307134	Фарбування газопроводу Загальна довжина 1811 п.м., в т.ч. д.159мм-656 п.м, д.133 мм-371 п.м., д.108 мм - 164 п.м, д.89 мм-129 п.м., д.76 мм - 226 п.м, д.57 мм - 235 п.м., д.40 мм - 30 п.м. та кронштейнів-318 шт, що для фарбування складає 969,8 м2; фарбування трубчатих підпор д. 159 мм h-3 м-33 шт, д.108 мм h-3 м-7 шт, д.108 мм h-5 м-5 шт, д.76 мм h-3 м-16 шт, що для фарбуваннння складає 107,4 м2 ;	км	1,811		102,044		56,347		2		
64		Пофарбування надземного газопроводу-вводу н/т до від вул.Дружби 34 до вул. І.Карабіца 3,5, м. Торецька.	ГРС Дзержинськ	114060600330306808 114060600330306809 114060600330307074	Фарбування газопроводу Загальна довжина 403 п.м., в т.ч. д.108мм-103 п.м, д.89 мм-300 п.м та кронштейнів- 90 шт, що для фарбування складає 160,8 м2; фарбування трубчатих підпор д. 108 мм h-3 м-4 шт, що для фарбуваннння складає 5,5 м2 ремонт вентіляційних колодязів-2 шт	км	0,403		16,213		40,231		2		

65		Пофарбування надземного газопроводу-вводу н/т по вул. Маяковського ж/б 23, 26, 27 до вул.І Карабица ж/б 10, 12 м. Торецька.	ГРС Дзержинськ	114060600330306777 114060600330307071 114060600330306779 114060600330307070 114060600330307073 114060600330307066 114060600330307067	Фарбування газопроводу Загальна довжина 548,7.м., в т.ч. д.159мм-336,7м та кронштейнів- 94 шт, що для фарбування складає 303,2 м2; фарбування трубчатих підпор д. 159 мм h-3 м-12 шт,д. 89 мм h-3 м-4 шт, що для що для фарбуванння складає 30,2 м2	км	0,549		30,986		56,441		2		
66		Капітальний ремонт надземного розподільчого газопроводу с/т від ГРС до ГРП-9 м. Торецьк.	ГРС Дзержинськ	114060600330200329	Заміна стальної засувки Ду-100 мм., встановлення додаткової підпори-1 од., Ду 100 мм h-4 м, зміна місця введення газопроводу в будівлю ГРП	км	0,01		12,699		1269,9		3		
		Реконструкція					**1,546**		**414,297**						
		Артемівське УГГ					**1**		**8**						
67		Топографічна зйомка та проектні роботи для виконання робіт з виносу розподільного надземного газопроводу н/т с.Покровське, вул. Центральна	ГРС Бахмутська ПТФ (с.Берестове)	114060200330304179	Топографічна зйомка та проектні роботи для виконання робіт з виносу розподільного надземного газопроводу н/т з приватної території загальною довжиною 1,402 п.м.	од	1		8		8		3		
		Докучаєвське від.					**0,094**		**63,988**						
68		Реконструкція підземного розподільчого газопроводу низького тиску м. Волноваха, вул. 1 Травня Д-108 мм	ГРС Волноваха	114060700330307188	Розробка ґрунту механічно (1,2х0,8х92) - 88,32 м3. Демонтаж сталевого газопроводу о 108 мм - 93,6 м. Прокладання газопроводу ПЕ 80 SDR 11 із захисним покриттям, о 90х8,2 мм з запасом 2%- 94 м.Установка терморезисторних відводів 900 ПЕ 100 SDR 11, о 90 мм - 2 од. Встановлення нероз'ємних з,єднань ПЕ/СТАЛЬ 90/89мм - 2 од. Встановлення Ст. переходу 89/108 мм - 2 од.. Встановлення вертикальних футлярів труба ПВХ о160х3,2 мм, L=1,5м – 2 од. - 3 м.. Прокладання сталевого газопроводу о 108 мм - 3,6 м.. Приварка сталевих фланців Ду100 мм - 2 од.. Контроль якості зварних ПЕ з'єднань о90 мм - 4 од.. Герметизація футлярів ПВХ о160х3,2мм - 2 од.. Влаштування коверу - 1 од.. Укладка сигнальної стрічки - 94 м.. Зворотне засипання ґрунтом 87,57 м3.	км	0,094		63,988		680,723		3		
		Костянтинівське УГГ					**0,452**		**342,309**						
69		Реконструкція ділянок газопроводів н/т та с/т, за адресою: м. Костянтинівка, вул.Матросова - вул. Верхня (Д-110 мм-227 п.м., Д-125 мм - 225 п.м.)	ГРС Костянтинівка 1	114061200330308714	Реконструкція ділянок газопроводів н/т та с/т, за адресою: м. Костянтинівка, вул.Матросова - вул. Верхня (Д-110 мм-227 п.м., Д-125 мм - 225 п.м.)	км	0,452		342,309		757,321		2		
		Інше													
		II. Відключаючі пристрої													
		Всього:					**16**		**820,521**						
		Будівництво													
		Капремонт					**7**		**324,75**						
		Костянтинівське УГГ					**6**		**312,593**						
70		Заміна засувки Ду 100 мм на газопроводі низького тиску за адресою: Ясіноватський р-н, с.Новоселівка, вул.Першотравнева	ГРС смт.Очеретине	114061800330312674	Заміна існуючої засувки Ду 100 мм на газопроводі низького тиску на нову 30 с41нж DN100 PN16	од	1		5,201		5,201		2		
71		Заміна засувки Ду 200 мм на газопроводі низького тиску за адресою: Ясіноватський р-н, смт. Желанне, вул.Центральна	ГРС смт.Очеретине	114061800330312664	Заміна існуючої засувки Ду 200 мм на газопроводі низького тиску на нову 30 с41нж DN200 PN16	од	1		39,008		39,008		3		
72		Заміна існуючої засувки Ду300, Ду 400, Ду 100 мм на кульовий кран приварний для підземної установки BREEZE 11с037п Ду 300 мм, з редуктором та штоком h-1.5м-3м (у кількості 3 од.), а також на кульовий кран приварний під ковер BREEZE 11с037п Ду 100 мм (у кількості - 1од.), за адресою: м.Костянтинівка, вул.Емельянова №137	ГРС Костянтинівка 1	114061200330201305, 114061200330201272	Заміна існуючої засувки Ду300, Ду 400, Ду 100 мм на кульовий кран приварний для підземної установки BREEZE 11с037п Ду 300 мм, з редуктором та штоком h-1.5м-3м (у кількості 3 од.), а також на кульовий кран приварний під ковер BREEZE 11с037п Ду 100 мм (у кількості - 1од.), за адресою: м.Костянтинівка, вул.Емельянова №137	од	4		268,384		67,096		2		

Експлуатація мереж			**Мар'їнське від.**					**1**		**12,157**						
	73		Заміна сталевої засувки Ду=150мм на надземному газопроводі середнього тиску Ду=150мм, с.Ільїнка. (Сталева засувка Ду=150мм - 1шт., фланцеве приєднання.). Демонтаж засувки Ду=150мм, встановлення нової засувки Ду=150мм	ГРС Вугледар	114061300330200733	Демонтаж засувки Ду=150мм, встановлення нової засувки Ду=150мм, грунтування та фарбування фланців	од	1		12,157		12,157		2		
			Технічне переоснащення													
			Реконструкція					**9**		**495,771**						
			Артемівське УГГ					**4**		**265,896**						
	74		Заміна відключаючого пристрою на газопровіді-вводі с/т поряд з ГРП №2 м.Бахмут, вул.Ювілейна. Заміна підземного газопроводу с/т діам.108мм - 9п.м.Прокладання ПЕ газопроводу с/т Д. 110 мм-22 п.м, стального надземного газопроводу с/т діам.108мм - 4 п.м., заміна відключаючого пристрою: засувок Д-100мм -1од., на ПЕ крани Д. 110мм під ковер на підземному газ-ді поряд з ГРП №2. Демонтаж газового колодязя №52.	ГРС Артемівськ	114060200330201438	Заміна підземного газопроводу с/т діам.108мм - 9п.м.Прокладання ПЕ газопроводу с/т Д. 110 мм-22 п.м, стального надземного газопроводу с/т діам.108мм - 4 п.м., заміна відключаючого пристрою: засувок Д-100мм -1од., на ПЕ крани Д. 110мм під ковер на підземному газ-ді поряд з ГРП №2. Демонтаж газового колодязя №52.	од	1		35,97		35,97		2		
	75		Заміна відключаючого пристрою на газопроводі-вводі н/т м.Бахмут, вул.Ювілейна,38. Заміна підземного газопроводу н/т діам.219мм - 9п.м.Прокладання ПЕ газопроводу с/т Д. 225 мм-14 п.м, стального надземного газопроводу н/т діам.219мм - 6 п.м. Заміна відключаючого пристрою: засувок Д-200мм -1од., на ПЕ крани Д. 200мм під ковер на підземному газ-ді поряд з ГРП №2.	ГРС Артемівськ	114060200330300838	Заміна підземного газопроводу н/т діам.219мм - 9п.м.Прокладання ПЕ газопроводу с/т Д. 225 мм-14 п.м, стального надземного газопроводу н/т діам.219мм - 6 п.м. Заміна відключаючого пристрою: засувок Д-200мм -1од., на ПЕ крани Д. 200мм під ковер на підземному газ-ді поряд з ГРП №2.	од	1		103,077		103,077		2		
	76	**Відключаючі пристрої**	Заміна відключаючого пристроюна підземному газопроводі-вводі с/т поряд з ГРП №3 м.Бахмут, вул.Ювілейна. Газ-д поряд з ГРП №3 м.Бахмут, вул.Ювілейна. Заміна підземного газопроводу с/т діам.159мм - 7,5п.м. Прокладання ПЕ газопроводу с/т Д. 110 мм-10,5 п.м, стального надземного газопроводу с/т діам.108мм - 2 п.м. заміна відключаючого пристрою: засувок Д-100мм -1од., на ПЕ крани Д. 110мм під ковер на підземному газ-ді поряд з ГРП №3. Демонтаж газового колодязя №56.	ГРС Артемівськ	114060200330201497	Заміна підземного газопроводу с/т діам.159мм - 7,5п.м. Прокладання ПЕ газопроводу с/т Д. 110 мм-10,5 п.м, стального надземного газопроводу с/т діам.108мм - 2 п.м. заміна відключаючого пристрою: засувок Д-100мм -1од., на ПЕ крани Д. 110мм під ковер на підземному газ-ді поряд з ГРП №3. Демонтаж газового колодязя №56.	од	1		30,962		30,962		3		
	77		Реконструкція підземного газопроводу-вводу н/т поряд з кінотеартом "Победа" м.Бахмут, вул.Ювілейна	ГРС Артемівськ	114060200330300676	Заміна підземного газопроводу н/т діам.200мм - 7,5п.м. Прокладання ПЕ газопроводу н/т Д. 225 мм-10,5 п.м, стального ндземного газопроводу н/т діам.219мм - 3 п.м. Заміна відключаючого пристрою: завсувок Д-200мм -1од., на ПЕ крани Д. 225мм під ковер на підземном газ-ді поряд з ГРП №3.	од	1		95,887		95,887		3		
			Докучаєвське від.					**1**		**25,703**						
	78		Встановлення крану ПЕ на підземному сталевому газопроводі середнього тиску Ду300 м. Волноваха будівля ГРП, вул. Леніна, Менделєєва, кв. Північний. Реконструкція підземного сталевого газопроводу середнього тиску Ду300 мм та підземного сталевого газопроводу середнього тиску Ду200, с. Ближнє від ГРС до ГРП.	ГРС Волноваха	114060700330200410 та 114060700330200409	Встановлення крану ПЕ на підземному сталевому газопроводі середнього тиску Ду300 м. Волноваха будівля ГРП, вул. Леніна, Менделєєва, кв. Північний. Реконструкція підземного сталевого газопроводу середнього тиску Ду300 мм та підземного сталевого газопроводу середнього тиску Ду200, с. Ближнє від ГРС до ГРП.	од	1		25,703		25,703		3		
			Мар'їнське від.					**1**		**54,856**						
	79		Встановлення сталевої засувки Ду=200мм на підземному газопроводі високого тиску Ду=300мм м.Мар'їнка-м.Красногорівка. Розробка грунту, демонтаж ділянки газопроводу, монтаж переходу, приварного крану, відновлення ізоляції газопроводу, засипка грунтом шурфу.	ГРС Мар'їнка	114061300330100225	Розробка грунту, демонтаж ділянки газопроводу, монтаж переходу, приварного крану, відновлення ізоляції газопроводу, засипка грунтом шурфу.	од	1		54,856		54,856		2		
			Слов'янське УГГ					**3**		**149,316**						

80		Заміна відключаючого пристрою в ГК №19 на підземному газопроводі середнього тиску від. Содового заводу по вул. Мартиненко ,вул.Труда , вул.Калініна , вул .Іскри , вул. Р. Люксембург - заміна засувки на кульовий кран газовий цельнозварний Ду =300 ;установлення на газопроводі кульового крану приварного для підземної установки під ковер BREEZE 11c037n Ду 300 мм, з редуктором та штоком h-1.5м-3м (у кількості 1 од.), а також установлення перемички з труб Ф 108 мм -15м з установленням кульового крану приварного BREEZE 11c037n Ду 100 мм в газ колодязі №16 (у кількості - 1од.)	ГРС Слов'янськ	114061200330200821	Заміна відключаючого пристрою в ГК на кульовий кран газовий цельнозварний Ду =300 ;установлення на газопроводі кульового крану приварного для підземної установки під ковер BREEZE 11c037n Ду 300 мм, з редуктором та штоком h-1.5м-3м (у кількості 1 од.), а також установлення перемички з труб Ф 108 мм -15м з установленням кульового крану приварного BREEZE 11c037n Ду 100 мм в газ колодязі №16 (у кількості - 1од.)	од	3		149,316		49,772		2		
		Інше													
						III. ГРП									
		Всього:					**28**		**4011,757**						
		Будівництво													
		Капремонт					**5**		**124,546**						
		Докучаєвське від.					**1**		**12,433**						
81		Капітальний ремонт будівлі ГРП №4 по вул. вул.1 Травня, м. Волноваха. Заміна кровлі ГРП (розбирання покриття покрівлі,улаштування пароізоляції,укладання листів профнастилу)	ГРС Волноваха	114060700320100237	Побілка стелі і внутрішніх стін основного і допоміжного приміщення ГРП - 50 м2 Укладання сталевого перекриття 0,04х0,04х7 м – 6 од. - 42 м Буріння отворів крізь перекриття та покрівлю 10х100 мм -30 шт. Закріплення перекриття до покрівлі за допомогою анкерів - 30 шт. Укладання листів профнастилу 1,15х7,0 м - 4 шт. Виготовлення примикань 0,415х7,0 м з оцинкованого листа - 2 шт. Закріплення профнастилу та примикань за допомогою саморезів - 60 шт. Закріплення примикань за допомогою дюбелів- 20 шт.	од	1		12,433		12,433		3		
		Мар'їнське від.					**2**		**64,517**						
82		Капітальний ремонт ГРП № 1 м. Богоявленка, вул.Річна (заміна дверей, ґрунтування внутрішніх стін та стелі; фарбування стелі; шпаклювання внутрішніх стін ; фарбування внутрішніх стін.; фарбування технологічного обладнання)	ГРС Вугледар	114061300320100477	демонтаж,виготовлення та монтаж дверей – 3 од; демонтаж, виготовлення та монтаж воріт – 3 од; ґрунтування та пофарбування дверей – 15,4 кв.м ; ґрунтування та пофарбування воріт -13,5 кв.м; ґрунтування внутрішніх стін та стелі ГРП-115 кв.м.; фарбування стелі ГРП - 40 кв.м; шпаклювання внутрішніх стін ГРП-25 кв.м.; фарбування внутрішніх стін ГРП-75 кв.м.; фарбування технологічного обладнання – 6,0 кв.м.	од	1		39,024		39,024		3		
83		Капітальний ремонт будівлі ГРП № 1 с. Новоукраїнка, вул.Франко, 1 (заміна дверей, фарбування технологічного обладнання; фарбування стелі ; фарбування внутрішніх стін ; демонтаж, виготовлення та монтаж регістру системи опалення)	ГРС Вугледар	114061300320100474	демонтаж, виготовлення та монтаж дверей – 3 од; ґрунтування та пофарбування дверей – 6,3 кв.м; фарбування технологічного обладнання – 6,0 кв.м; фарбування стелі ГРП - 59 кв.м; фарбування внутрішніх стін ГРП-50 кв.м.; демонтаж, виготовлення та монтаж регістру системи опалення -59 кв.м.	од	1		25,493		25,493		2		
		Торецьке від.					**2**		**47,596**						
84		Капітальний ремонт будівлі ГРП-6 вул. Дружби, м.Торецьк (24,87 м2, цегла, перекриття з/б)	ГРС Дзержинськ	114060600320900197	Заміна покрівлі -45,1 м2, вапняне фарбування стін та стель-61,4 м2	од	1		12,95		12,95		3		
85		Капітальний ремонт будівлі ГРП-38 вул. Залізнична, с. Дружба, м.Торецьк (70,52 м2, цегла, перекриття з/б)	ГРС Дзержинськ	114060600320900223	Заміна покрівлі -92 м2, вапняне фарбування стін та стель-167,4 м2, малярне фарбування: труб опалення-11,04 м2,металевих частин легкоскидної покрівлі-6,9 м2, дверей-15,4 м2, улаштування відмощення-7,2 м2	од	1		34,646		34,646		2		
		Технічне переоснащення													
		Реконструкція					**15**		**3469,475**						

		Артемівське УГГ					**3**		**748,252**						
86		ГРП № 36 м.Часів-Яр, вул.Горького (РДУК-2-100, с/т-н/т, потужність 2840м3/год). Капітальний ремонт будівлі ГРП №36.	ГРС Часів Яр	114060200420100142 114060200320900708	Реконструкція ГРП (РДУК-2-100, заміна лінії редукування-1 нитка, с/т-н/т на сучасне обладнення, потужність 2840м3/год). Заміна покрівлі.	од	1		250,287		250,287		3		
87		ГРП № 40 м.Часів-Яр,вул.Образцова (РДУК-2-100, с/т-н/т, потужність 2840м3/год). Капітальний ремонт будівлі ГРП №40.	ГРС Часів Яр	114060200420100155 114060200320900050	Реконструкція ГРП (РДУК-2-100, заміна лінії редукування-1 нитка, с/т-н/т на сучасне обладнення, потужність 2840м3/год). Заміна покрівлі.	од	1		244,972		244,972		3		
88		ГРП №38 вул.Бориса Глібська, м.Часів-Яр, (РДУК-2-100, заміна лінії редукування-1 нитка, с/т-н/т на сучасне обладнення, потужність 2840 м3/год). Капітальний ремонт будівлі ГРП	ГРС Часів Яр	"114060200420100149" 114060200320900710	Заміна РДУК-2-100, ПКН Ду 100мм на MADAS RG/2MB Ду100мм; заміна фільтра ФВ Ду 100мм на фільтр MADAS Ду100мм, ПСК Ду 50 мм MADAS - 1 од., заміна засувок Ду100/80мм на крани КШ.Ц.Ф. LD DN 100 /80мм PN 16- 2/1 од.,заміна клинової засувок Ду80мм - 1 од. Перевірка налаштувань параметрів спрацьовування ГРП. Заміна покрівлі.	од	1		252,993		252,993		3		
		Докучаєвське від.					**2**		**348,64**						
89		Реконструкція лінії редукування із середнього на низький тиск на ГРП №6 м. Волноваха по пров. Залізничний. Одна лінія редукування із середнього на низький тиск потужністю 3800 м3/год (регулятор РДУК 100). Капітальний ремонт будівлі ГРП (заміна покрівлі).	ГРС Волноваха	"114060700320100233"	Зупинка роботи ГРП, демонтування існуючої лінії редукування, спорудження нової лінії редукування на основі обладнання MADAS, перевірка налаштувань параметрів спрацювання ГРП, заміна покрівлі ГРП.	од	1		246,572		246,572		3		
90		Реконструкція лінії редукування із середнього на низький тиск на ГРП №2 смт. Донське по вул. О. Кошевого. Одна лінія редукування із середнього на низький тиск потужністю 990 м3/год (регулятор РДУК 50)	ГРС Донське	"114060700320100244"	Зупинка роботи ГРП, демонтування існуючої лінії редукування, спорудження нової лінії редукування на основі обладнання MADAS, перевірка налаштувань параметрів спрацювання ГРП.	од	1		102,068		102,068		3		
		Дружківське від.					**2**		**456,778**						
91	**ГРП**	Реконструкція ГРП-24 м.Дружківка, с.Горняк,вул.Костянтинівська(Постишева)- заміна лінії редукуванняна сучасне обладнення в зборі	ГРС Дружківка	"114060800320100258"	Реконструкція ГРП (РДУК-2-100) заміна лінії редукування -1 нитка, с/т-н/т на сучасне обладнення,потужність . Пуск газу в ГРП,перевірка налаштувань параметрів спрацьовання ГРП.	од	1		228,389		228,389		3		
92		Реконструкція ГРП-13 м.Дружківка, вул. Войкова, на перетині з вул. Восточна -реконструкція лінії редукуванння сучасне обладнення в зборі	ГРС Дружківка	114060800320100257	ГРП-13 м.Дружківка, вул. Войкова, на перетині з вул. Восточна -реконструкція лінії редукування з встановленням регулятору тиску "Madas"-100,потужність 3000м3/годину	од	1		228,389		228,389		3		
		Краматорське УГГ					**3**		**709,098**						
93		Реконструкція обладнання ГРП № 1, м. Краматорськ, вул. Будаева (РДУК 2-100, с середнього тиску на низький тиск, потужність 3800м3, 1 лінія редукування) на сучасне обладнення в зборі. Капітальний ремонт будівлі ГРП №1 (заміна покрівлі).	ГРС Краматорськ	'114060800320100390	Реконструкція обладнання ГРП (РДУК 2-100, с середнього тиску на низький тиск, потужність 3800м3, 1 лінія редукування) на сучасне обладнення в зборі. Капітальний ремонт будівлі ГРП (заміна покрівлі).	од	1		236,366		236,366		3		
94		Реконструкція обладнання ГРП № 2, м. Краматорськ, вул. С. Крушельницької (РДУК 2-100, с середнього тиску на низький тиск, потужність 3800м3, 1 лінія редукування) на сучасне обладнення, виготовлення проектної документації. Капітальний ремонт будівлі ГРП № 2 (заміна покрівлі).	ГРС Краматорськ	'114060800320100391	Реконструкція обладнання ГРП (РДУК 2-100, с середнього тиску на низький тиск, потужність 3800м3, 1 лінія редукування) на сучасне обладнення в зборі. Капітальний ремонт будівлі ГРП (заміна покрівлі).	од	1		236,366		236,366		3		
95		Реконструкція обладнання ГРП № 5, м. Краматорськ, вул. Г. Небесної Сотні(РДУК 2-100, с середнього тиску на низький тиск, потужність 3800м3, 1 лінія редукування) . Капітальний ремонт будівлі ГРП (заміна покрівлі).	ГРС Краматорськ	'114060800320100394	Реконструкція обладнання ГРП (РДУК 2-100, с середнього тиску на низький тиск, потужність 3800м3, 1 лінія редукування) на сучасне обладнення в зборі. Капітальний ремонт будівлі ГРП (заміна покрівлі).	од	1		236,366		236,366		3		
		Красноармійське УГГ					**2**		**457,304**						
96		Реконструкція ГРП № 11, м. Покровськ (м. Красноармійськ) вул.Шевченка. Заміна 1 лінії редукування з регулятором РДУК100 V=8400м3/год, на лінію у зборі з сучасним обладнанням P=0,3 МПа	ГРС Красноармійськ	"114061100320100443"	Заміна 1 лінії редукування з регулятором РДУК100 V=8400м3/год, та встановленням регулятора "Madas" P=0,3 МПа	од	1		228,652		228,652		3		

97		Реконструкція ГРП № 13, м. Покровськ (м. Красноармійськ) ,м-н Південний. Заміна морально-застарілого обладнання на сучасне у зборі	ГРС Красноармійськ	114061100320100438	Заміна РДУК-2-100, ПКН Ду 100мм на MADAS RG/2MB Ду100мм; заміна фільтра ФВ Ду 100мм на фільтр MADAS Ду100мм, ГСК Ду 50 мм MADAS - 1 од., заміна засувок Ду100/80мм на крани КШ.Ц.Ф. LD DN 100 /80мм PN 16- 2/1 од.,заміна клинової засувок Ду80мм - 1 од. Пуск газу в ГРП, перевірка налаштувань параметрів спрацьовування ГРП.	од	1		228,652		228,652		3		
		Слов'янське УГГ					**1**		**251,009**						
98		Реконструкція ГРП №30 вул. Нарвська с. Семенівка м.Слов'янськ (1 нитка РДУК-2-100 на с/т-н/т/, потужність 7500м3/год)Заміна лінії редукування-1 нитка РДУК-2-100 на с/т-н/т на сучасне обладнення. Ремонт будівлі ГРП 30.	ГРС Слов'янськ	"114061500320100528"	Заміна лінії редукування-1 нитка РДУК-2-100 на с/т-н/т на сучасне обладнення рег.RG/2MB-RB - 10Z DN120 MADAS	од	1		251,009		251,009		3		
		Торецьке від.					**2**		**498,394**						
99		Реконструкція ГРП-11 по вул. Донбаська м. Торецьк. 1 лінія редукування, РДУК-2-100/70, пропускна здатність 5650 м3/год. Капітальний ремонт будівлі ГРП 11 (30,43 м2, цегла, перекриття з/б). Зміна м"якої покровлі на покрівлю с профільного листа, малярні та штукатурні роботи, заміна дверей-2 од.	ГРС Дзержинськ	114060600420100086	Заміна обладнання (РДУК-2-100, заміна лінії редукування-1 нитка, с/т-н/т на сучасне обладнання, потужність 5650 м3/год). Заміна РДУК-2-100, ПКН Ду 100мм на MADAS RG/2MB Ду100мм; заміна фільтра ФВ Ду 100мм на фільтр MADAS Ду100мм, заміна засувок Ду100мм на крани КШ.Ц.Ф. DN 100мм - 4 од.	од	1		257,169		257,169		2		
100		Реконструкція ГРП-9 по вул. Рим.Корсакова м. Торецьк. 1 лінія редукування, РДУК-2-100/70, пропускна здатність 5650 м3/год. Капітальний ремонт будівлі ГРП - 9 (33,9 м2, цегла, перекриття з/б). Зміна м"якої покрівлі на покрівлю с профільного листа, малярні та штукатурні роботи.	ГРС Дзержинськ	114060600420100085	Заміна обладнання (РДУК-2-100, заміна лінії редукування-1 нитка, с/т-н/т на сучасне обладнання, потужність 5650 м3/год). Заміна РДУК-2-100, ПКН Ду 100мм на MADAS RG/2MB Ду100мм; заміна фільтра ФВ Ду 100мм на фільтр MADAS Ду100мм, заміна засувок Ду100мм на крани КШ.Ц.Ф. DN 100мм - 4 од.	од	1		241,225		241,225		3		
		Інше					**8**		**417,736**						
		Артемівське УГГ					**1**		**52,217**						
101		Встановлення системи диспетчеризації на ГРП -87, с .Трипілля, Бахмутський р-н		114060200420100060	Встановлення системи диспетчеризації	од	1		52,217		52,217		4		
		Дружківське від.					**1**		**52,217**						
102		Встановлення системи диспетчеризації на ГРП -34, с .Куртівка		114060800320100280	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП	од	1		52,217		52,217		4		
		Костянтинівське УГГ					**2**		**104,434**						
103		Встановлення системи диспетчеризації на ГРП-20, с. Желане, Ясинуватський р-н, вул. Центральна (біля в'їзду)		114061800320100642	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП	од	1		52,217		52,217		4		
104		Встановлення системи диспетчеризації на ГРП-21, с. Желане, Ясинуватський р-н, вул. Центральна (біля їдальні)		114061800320100643	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП	од	1		52,217		52,217		4		
		Красноармійське УГГ					**1**		**52,217**						
105		Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 4, м. Українськ, вул. Б. Хмельницького		114061100320100685	Встановлення системи диспетчеризації	од	1		52,217		52,217		4		
		Мар'їнське від.					**1**		**52,217**						
106		Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 1, с. Іскра, вул. Центральна		114061300320100492	Встановлення системи диспетчеризації	од	1		52,217		52,217		4		
		Слов'янське УГГ					**2**		**104,434**						
107		Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 1 , с. Малинівка		114061500320100497	Встановлення системи диспетчеризації	од	1		52,217		52,217		4		
108		Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 1, с. Никонорівка		114061500320100498	Встановлення системи диспетчеризації	од	1		52,217		52,217		4		
	IV. ШРП														
		Всього:					**11**		**1556,2**						
		Будівництво													
		Капремонт													
		Технічне переоснащення													
		Реконструкція					**11**		**1556,2**						
		Докучаєвське від.					**2**		**280,734**						
109		Реконструкція ШРП №18 м. Волноваха, вул. Громової. Дві лінії редукування із середнього на низький тиск (РД-50-2 од., потужність 990 м3/годину) на сучасне обладнення в зборі.	ГРС Волноваха	"114060700420200051"	Заміна ШРП в зборі з установкою регулятора MADAS на 2-х лініях редукування: Демонтаж ШРП – 1шт. Перевірка налаштувань параметрів спрацювання ШРП.	од	1		140,367		140,367		3		

110		Реконструкція ШРП №10 м. Волноваха, вул.Губенко. Дві лінії редукування із середнього на низький тиск (РД-50-2 од., потужність 990 м3/годину) на сучасне ШРП. Заміна засувки на вході в ШРП.	ГРС Волноваха	"114060700420200067"	Заміна ШРП в зборі з установкою регулятора MADAS на 2-х лініях редукування: Демонтаж ШРП - 1шт. Перевірка налаштувань параметрів спрацювання ШРП.	од	1		140,367		140,367		3		
		Дружківське від.					**1**		**140,252**						
111		Реконструкція ШРП № 3, м. Дружківка, вул. Горького. (ПШГР-50, -1 нитка ,с/т-н/т, потужність 3000м3\годину)	ГРС Дружківка	114060800420200130	Реконструкція ШРП(ПШГР-50)заміна лінії редукування -1 нитка ,с/т-н/т на сучасне обладнання,потужність. Пуск газу в ШРП,перевірка налаштувань параметрів спрацьовання ШРП.	од	1		140,252		140,252		2		
		Костянтинівське УГГ					**1**		**143,003**						
112		Реконструкція ШРП №118 у зборі, за адресою: м.Костянтинівка, вул.Правобережна 108. (РД-50, лінії редукування-2 нитки, с/т-н/т , потужність 2840м3/год)	ГРС Костянтинівка 1	114061200420200099	Реконструкція ШРП (РД-50, заміна лінії редукування-2 нитки, с/т-н/т на сучасне обладнання, потужність 2840м3/год).Пуск газу в ШРП, перевірка налаштувань параметрів спрацьовування ШРП.	од	1		143,003		143,003		2		
		Краматорське УГГ					**2**		**280,5**						
113		Реконструкція ШРП 40 у зборі, м. Краматорськ, вул. М. Петренка (РД-50-2 од., потужність 990 м3/годину).	ГРС Краматорськ	'114061000420200070	виготовлення проектної документації, демонтаж установки для редукування тиску газу,опор для трубопроводів,опорних частин,сідла,кронштейни, хомути,улаштування бетонних фундаментів,приготування важкого бетону з щебню,улаштування установки для редукування тиску газу,фарбуваннясуріком металевих поверхонь,олійне фарбування.	од	1		140,25		140,25		2		
114	**ШРП**	Реконструкція ШРП 49 у зборі, м. Краматорськ, вул. К. Гампера,24 (РД-50-2 од., потужність 990 м3/годину).	ГРС Краматорськ	'114061000420200081	виготовлення проектної документації, демонтаж установки для редукування тиску газу,опор для трубопроводів,опорних частин,сідла,кронштейни, хомути,улаштування бетонних фундаментів,приготування важкого бетону з щебню,улаштування установки для редукування тиску газу,фарбуваннясуріком металевих поверхонь,олійне фарбування.	од	1		140,25		140,25		3		
		Красноармійське УГГ					**1**		**140,297**						
115		Реконструкція ШРП-11 у зборі, вул. Л. Українки, м. Покровськ. Заміна ШРП з 2 лініями редукування (1 лінія рабоча + 1 резервна з с/т -н/т) на ШРП з сучасним обладненням, пропускна потужність 990м3/год.	ГРС Красноармійськ	114061100420200141	Заміна ШРП з 2 лініями редукування (1 лінія рабоча + 1 резервна з с/т -н/т) на ШРП з сучасним обладненням, пропускна потужність 990м3/год.	од	1		140,297		140,297		2		
		Мар'їнське від.					**2**		**277,194**						
116		Реконструкція ШРП №2 м.Курахове, м-н Південний, 2 лінії редукування, регулятори тиску РД-50 - 2 шт., пропускна здатність 100м3/год.	ГРС Курахово 1	"114061300420200135"	Демонтаж ШРП, виготовлення дрібних конструкцій, улаштування установки для редукування тиску газу, приварювання фланців, установлення фільтрів, приварювання кранів, встановлення кранів, регуляторів, фасонних частин, свічок, манометрів,фарбування та грунтування, металевих конструкцій, труб, фасонних частин.	од	1		138,34		138,34		3		
117		Реконструкція ШРП №1 с.Березове, вул.Трудова, 2 лінії редукування, регулятори тиску РД-50М(2) - 2шт., пропускна здатність - 300м3/год.	ГРС Оленівський	114061300420200142	Демонтаж ШРП, виготовлення дрібних конструкцій, улаштування установки для редукування тиску газу, приварювання фланців, установлення фільтрів, приварювання кранів, встановлення кранів, регуляторів, фасонних частин, свічок, манометрів,фарбування та грунтування, металевих конструкцій, труб, фасонних частин.	од	1		138,854		138,854		3		
		Слов'янське УГГ					**2**		**294,22**						

118		Реконструкция ШРП №37(РД 50 - 2 лінії редукування) на газопроводі середнього тиску по вул.Уральська м.Слов"янськ (РД-50 -2 лінії редукування , потужність 1220 м3/год.). Заміна засувок на вході та виході з ШРП	ГРС Слов'янськ	"114061500330200758"	реконструкція ШРП в сборі РД-50 - 2 лінії редукування з установкою регуляторів Madas	од	1		147,11		147,11		3		
119		Реконструкция- ШРП №32(РД 50 - 2 лінії редукування) на газопроводі середнього тиску по вул.Пролетарська м.Слов"янськ (РД-50 -2 лінії редукування , потужність 1220 м3/год.). Заміна засувок на вході та виході з ШРП	ГРС Слов'янськ	"114061500330200853"	реконструкція ШРП в сборі РД-50 - 2 лінії редукування з установкою регуляторів Madas	од	1		147,11		147,11		3		
		Інше													
	V. Газорегуляторне обладнання														
	Регуляторне обладнання	**Всього:**					**2**		**17,602**						
		Будинкові регулятори													
		Регулятори ГРП													
		Регулятори ШРП													
		Інше обладнання газорегуляторнних пунктів					**2**		**17,602**						
		Костянтинівське УГГ					**2**		**17,602**						
120		Заміна морально-застарілого ЗСК Ду 50 мм на новий, ГРП №33 , за адресою: смт.Очеретино	ГРС смт.Очеретине	114061800320100668	Заміна морально устарілого запобіжного сбросного клапану Ду 50 на новий	од	1		8,801		8,801		2		
121		Заміна морально-застарілого ЗСК Ду 50 мм, ГРП №19, за адресою: Ясіноватський р-н, с.Новоселівка	ГРС смт.Очеретине	114061800320100332	Заміна морально устарілого запобіжного сбросного клапану Ду 50 на новий	од	1		8,801		8,801		3		
	VI. ЕХЗ														
		Всього:					**85**		**1929,161**						
		Будівництво													
		Капремонт					**85**		**1929,161**						
		Артемівське УГГ					**3**		**364,767**						
122		Заміна анодного заземлювача, м.Бахмут, вул.Леваневського,36	ГРС Артемівськ	114060200330300061	розробка грунту,засипка траншнеї коксовим дріб'язком, встановлення анадного заземлення(заміна),засипка траншеї, прокладання дренажного кабелю	од	1		111,762		111,762		3		
123		Заміна анодного заземлювача, м.Бахмут, вул.Горького,4	ГРС Артемівськ	114060200330300022	розробка грунту,засипка траншнеї коксовим дріб'язком, встановлення анадного заземлення(заміна),засипка траншеї, прокладання дренажного кабелю	од	1		131,724		131,724		3		
124		Заміна анодного заземлювача, м.Бахмут, ст.Фільтрувальна ГРП№29	ГРС Артемівськ	114060200330300078	розробка грунту,засипка траншнеї коксовим дріб'язком, встановлення анадного заземлення(заміна),засипка траншеї, прокладання дренажного кабелю	од	1		121,281		121,281		3		
		Докучаєвське від.					**18**		**250,134**						
125		Заміна анодних заземлювачів (1 к-т,) на підземному газопроводі середнього тиску по вул. Калініна 59, м. Волноваха.	ГРС Волноваха	114060700420300155	Розробка ґрунту - 18 м3. Влаштування підстильного шару шлакового - 4 м3. Укладання анодних заземлювачів (1 к-т-24 од.). З'єднання заземлювачів зі станцією КСС за допомогою кабелю - 30 м. Зворотнє засипання ґрунту - 14 м3	од	1		56,918		56,918		2		
126		Заміна анодних заземлювачів (1 к-т,) на підземному газопроводі середнього тиску по вул. Калініна-пров. Садовий, м. Волноваха	ГРС Волноваха	114060700330200154	Розробка ґрунту - 18 м3. Влаштування підстильного шару шлакового - 4 м3. Укладання анодних заземлювачів (1 к-т-24 од.). З'єднання заземлювачів зі станцією КСС за допомогою кабелю - 30 м. Зворотнє засипання ґрунту - 14 м3	од	1		56,918		56,918		3		
127		Заміна анодних заземлювачів (1 к-т,) на підземному газопроводі високого тиску в районі ГРС с.Зоря	ГРС Маріупольське	114061400420300251	Розробка ґрунту - 18 м3. Влаштування підстильного шару шлакового - 4 м3. Укладання анодних заземлювачів (1 к-т-24 од.). З'єднання заземлювачів зі станцією КСС за допомогою кабелю - 30 м. Зворотнє засипання ґрунту - 14 м3. Транспортні послуги - 94 км.	од	1		61,59		61,59		3		
128		Заміна протекторного захисту на підземному переході газопроводу низького тиску м. Волноваха: вул. Орлова 27-29, вул. Орлова 41-43м, пров. Молодіжний 5-6, Літвінова 26 – 2ї Гв. армії 72, вул. 2ї Гв. армії 93-104, вул. Я. Мудрого70-73, вул. Енгельса13-16, вул. Гвардійська 88-89, вул. Губенка 135-137, вул.Павлова3-8а, пров. Червонофлотський 3-4, вул. Орлова 71 – вул.. Литвинова 15	ГРС Волноваха	114060700330307188	Виїмка ґрунту вручну – 6,5 м 3. Заміна протектора - 12 шт. Заміна проводу марка ПВ -3 – 19,5 м. Засипка траншеї ґрунтом вручну – 6,5 м3. Планування - 6 м2. Заміна діелектричних втулок d 12 мм -104 шт. Заміна болтів М 12х90 мм -13шт. Заміна гайок М 12 - 13 шт.. Вартість робіт – 61 тис. грн.	од	13		64,746		4,98		3		

129		Заміна протекторного захисту (1 од.) на підземному переході газопроводу низького тиску вул.Артеменка18-19 , м. Волноваха	ГРС Волноваха	1140607003303071 91	Виїмка ґрунту вручну - 0,5 м 3. Заміна протектора - 1 шт. Заміна проводу марка ПВ -3 - 1,5 м. Засипка траншеї ґрунтом вручну - 0,5 м3. Планування - 0,5 м2. Заміна діелектричних втулок d 12 мм - 8 шт. Заміна болтів М 12х90 мм -1 шт. Заміна гайок М 12 - 1 шт.	од	1		4,981		4,981		2		
130		Заміна протекторного захисту (1 од.) на підземному переході газопроводу низького тиску вул. Чкалова 79-90, м. Волноваха	ГРС Волноваха	1140607003303071 89	Виїмка ґрунту вручну - 0,5 м 3. Заміна протектора - 1 шт. Заміна проводу марка ПВ -3 - 1,5 м. Засипка траншеї ґрунтом вручну - 0,5 м3. Планування - 0,5 м2. Заміна діелектричних втулок d 12 мм - 8 шт. Заміна болтів М 12х90 мм -1 шт. Заміна гайок М 12 - 1 шт.	од	1		4,981		4,981		2		
		Дружківське від.					**1**		**55,603**						
131		м.Дружківка,вул.Курчатова -заміна анодного заземлення на катодній станції КСС-1200	ГРС Дружківка	114060800420300 359	разробка грунту,засипка траншеї коксовим дрібязком, встановлення анадного заземлення (заміна),засипка траншеї, прокладання дренажного кабелю	од	1		55,603		55,603		3		
		Костянтинівське УГГ					**37**		**375,343**						
132		Заміна станції катодного захисту за адресою:м.Костянтинівка, вул. Ємельянова КСС №60	ГРС Костянтинівка 1	114061200420300 163	Для забезпечення електрокорозійного захисту підземного газопроводу і зменшення енергопотреб необхідно замінити станцію катодного захисту.	од	1		35,102		35,102		3		
133		Заміна станції катодного захисту та анодного заземлювача за адресою: Ясіноватський р-н, с.Красногорівка КСС №46	ГРС Авдіївка	114061800320100 660	Заміна станції катодного захисту на В-ОПЕК-АИ-1,2-50У1 з більш сучасним устаткуванням та заміна анодного заземлювача.	од	1		89,589		89,589		3		
134		Заміна анодного заземлювача за адресою: Костянтинівський р-н, с.Іванопілля КСС №57	ГРС Костянтинівка 1	114061200420300 377	Для забезпечення стабільної роботи КСС, необхідно викнати заміну анодного заземлення.	од	1		54,193		54,193		3		
135		Заміна анодного заземлювача за адресою: м.Костянтинівка, вул.Чернігівська, ПЄКЗ-1,2 №70	ГРС Костянтинівка 1	114061200420300 367	Для забезпечення стабільної роботи КСС, необхідно викнати заміну анодного заземлення.	од	1		53,539		53,539		2		
136		Заміна протекторного захисту газопроводу та ремонт електроізолюючих фланців за адресою: м.Костянтинівка, вул. 6-го Вересня 16-18	ГРС Костянтинівка 1	114061200330308 666	Для забезпечення захисту газопроводів, необхідно виконати заміну протекторів	од	3		5,807		1,936		2		
137		Заміна протекторного захисту газопроводу за адресою: Ясіноватський р-н, с.Новоселівка, вул.Польова 81(1) - 82 (2), вул.Миру 120-122	ГРС Костянтинівка 1	114061800330312 674	Для забезпечення захисту газопроводів, необхідно виконати заміну протекторів	од	3		16,898		5,633		2		
138		Заміна протекторного захисту газопроводу та ремонт електроізолюючих фланців за адресою: м.Костянтинівка, вул. Громова 21 - 23, 25-31	ГРС Костянтинівка 1	114061200330308 678	Для забезпечення захисту газопроводів, необхідно виконати заміну протекторів	од	3		11,179		3,726		2		
139		Заміна протекторного захисту газопроводу за адресою: м.Костянтинівка, вул. Громова 56-58, вул.Громова 62 - вул. Леваневського 43	ГРС Костянтинівка 1	114061200330308 679	Для забезпечення захисту газопроводів, необхідно виконати заміну протекторів	од	5		12,92		2,584		2		
140		Заміна протекторного захисту газопроводу за адресою: м.Костянтинівка, вул.Б.Космонавтів 10-12, 14-16	ГРС Костянтинівка 1	114061200330308 709	Для забезпечення захисту газопроводів, необхідно виконати заміну протекторів	од	5		12,339		2,468		2		
141		Заміна протекторного захисту газопроводу, установка ІФС та ремонт електроізолюючих фланців за адресою: м.Костянтинівка, пл.Перемоги 3 - ГРП №16, пр.Ломоносова 158-160, пл.Перемоги 1 Стоматологія, вул.Невського 9 - Леваневського 36, вул.Ціолковського 4-6, пр.Ломоносова індустр. технікум - вічний вовгонь, пр.Ломоносова 164-166, вул.Невського 9 - Леваневського 36, вул. Громова 23 - 25, вул.Шмідта 47-49, вул.О.Невського 3-5, вул.О.Невського 3 - вул.Леваневського 32	ГРС Костянтинівка 1	114061200330308 671	Для забезпечення захисту газопроводів, необхідно виконати заміну протекторів та ремонт електроізолюючих фланців	од	12		72,538		6,045		3		
142		Заміна протекторного захисту газопроводу та ремонт електроізолюючих фланців за адресою: м.Костянтинівка, вул.Шкільна 13-15, вул.Суворова 19-23,	ГРС Костянтинівка 1	114061200330308 694	Для забезпечення захисту газопроводів, необхідно виконати заміну протекторів	км	2		11,239		5,62		3		
		Краматорське УГГ					**5**		**373,643**						
143		Заміна анодного заземлювача, м. Краматорськ, АЗ КСС-1200 КСС-1200 вул. Коперніка "Глазурь"	ГРС Краматорськ	'114061000420300 369	разробка грунту,засипка траншеї коксовим дрібязком, встановлення анадного заземлення (заміна),засипка траншеї, прокладання дренажного кабелю	од	1		60,943		60,943		2		

144		Заміна анодного заземлювача, м. Краматорськ,АЗ КСС-1200 КСС-1200 вул. Паркова ,97	ГРС Краматорськ	'114061000420300228	разробка грунту,засипка траншеї коксовим дрібязком, встановлення анадного заземлення (заміна),засипка траншеї, прокладання дренажного кабелю	од	1		60,943		60,943		2		
145		Заміна анодного заземлювача, м. Краматорськ,АЗ КСС-1200 КСС-1200 вул. Байкальська	ГРС Краматорськ	'114061000420300233	разробка грунту,засипка траншеї коксовим дрібязком, встановлення анадного заземлення (заміна),засипка траншеї, прокладання дренажного кабелю	од	1		60,943		60,943		2		
146		Капітальний ремонт засобів ЕХЗ: демонтаж дренажної установки, встановлення КСС -1200 , м. Краматорськ, дренаж посиленний УД 2400 вул. вул. Софіївська - Днепровська	ГРС Краматорськ	7136	виконати монтаж станції катодного захисту,разробка грунту,засипка траншеї коксовим дрібязком, встановлення анадного заземлення (заміна),засипка траншеї, прокладання дренажного кабелю, демонтаж блока дренажного захисту, встановлення станції катодного захисту	од	1		94,211		94,211		2		
147	**ЕХЗ**	Капітальний ремонт засобів ЕХЗ: демонтаж дренажної установки, встановлення КСС -1200 , м. Краматорськ, дренаж посиленнийУД 2400 вул.Колгоспна ГРП 18	ГРС Краматорськ	7775	виконати проектні роботи по електропостачанню, виконати монтаж лінії електропостачання,виконати монтаж станції катодного захисту,разробка грунту,засипка траншеї коксовим дрібязком, встановлення анадного заземлення (заміна),засипка траншеї, прокладання дренажного кабелю,демонтаж блока дренажного захисту, встановлення станції катодного захисту	од	1		96,603		96,603		2		
		Красноармійське УГГ					**13**		**94,41**						
148		Заміна протекторного захисту на газопровід м.Покровськ вул.Центральна 340-307, вул. Захісників України	ГРС Красноармійськ	114061100330201323	Установлення протекторного захисту на газопровід Склад робіт: 1.Риття шурфу над трубопроводом. 2.Буріння ями і риття траншеї. 3.Розбирання ізоляції трубопроводу. 4.Прокладання кабеля в траншеї. 5.Термітне приварювання кабеля до трубопроводу. 6.Відновлення ізоляції трубопроводу. 7.Установлення протектора. 8.Засипання шурфу, ями і траншеї грунтом із трамбуванням.	од	2		9,896		4,948		3		
149		Заміна протекторного захисту на газопровід м.Покровськ вул.Пушкіна-Москаленка	ГРС Красноармійськ	114061100330313448	Установлення протекторного захисту на газопровід . Склад робіт: 1.Риття шурфу над трубопроводом. 2.Буріння ями і риття траншеї. 3.Розбирання ізоляції трубопроводу. 4.Прокладання кабеля в траншеї. 5.Термітне приварювання кабеля до трубопроводу. 6.Відновлення ізоляції трубопроводу. 7.Установлення протектора. 8.Засипання шурфу, ями і траншеї грунтом із трамбуванням.	од	2		9,896		4,948		3		
150		Заміна протекторного захисту на газопровід м.Покровськ вул.Прокоф'єва 255-216	ГРС Красноармійськ	114061100330201235	Установлення протекторного захисту на газопровід .Склад робіт: 1.Риття шурфу над трубопроводом. 2.Буріння ями і риття траншеї. 3.Розбирання ізоляції трубопроводу. 4.Прокладання кабеля в траншеї. 5.Термітне приварювання кабеля до трубопроводу. 6.Відновлення ізоляції трубопроводу. 7.Установлення протектора. 8.Засипання шурфу, ями і траншеї грунтом із трамбуванням.	од	2		9,896		4,948		3		

151		Заміна протекторного захисту на газопровід м.Покровськ вул.Янтарна	ГРС Красноармійськ	114061100330309798	Установлення протекторного захисту на газопровід Склад робіт: 1.Риття шурфу над трубопроводом. 2.Буріння ями і риття траншеї. 3.Розбирання ізоляції трубопроводу. 4.Прокладання кабеля в траншеї. 5.Термітне приварювання кабеля до трубопроводу. 6.Відновлення ізоляції трубопроводу. 7.Установлення протектора. 8.Засипання шурфу, ями і траншеї грунтом із трамбуванням.	од	2		9,896		4,948		3		
152		Заміна протекторного захисту на газопровід м.Покровськ вул.Горняка, 16-21	ГРС Красноармійськ	114061100330309807	Установлення протекторного захисту на газопровід Склад робіт: 1.Риття шурфу над трубопроводом. 2.Буріння ями і риття траншеї. 3.Розбирання ізоляції трубопроводу. 4.Прокладання кабеля в траншеї. 5.Термітне приварювання кабеля до трубопроводу. 6.Відновлення ізоляції трубопроводу. 7.Установлення протектора. 8.Засипання шурфу, ями і траншеї грунтом із трамбуванням.	од	2		9,896		4,948		3		
153		Заміна протекторного захисту на газопровід м.Покровськ вул.Пушкіна-Денисова	ГРС Красноармійськ	114061100330309773	Установлення протекторного захисту на газопровід Склад робіт: 1.Риття шурфу над трубопроводом. 2.Буріння ями і риття траншеї. 3.Розбирання ізоляції трубопроводу. 4.Прокладання кабеля в траншеї. 5.Термітне приварювання кабеля до трубопроводу. 6.Відновлення ізоляції трубопроводу. 7.Установлення протектора. 8.Засипання шурфу, ями і траншеї грунтом із трамбуванням.	од	2		9,896		4,948		3		
154		Заміна станції катодного захисту СКЗ 1200 Транспортна лікарня,м.Покровськ	ГРС Красноармійськ	114061100420300263	Заміна станції катодного захисту СКЗ Склад робіт: Риття і засипання ям в грунтах II групи вручну. Виготовлення і встановлення постаменту. Установлення перетворювача або блока дренажного захисту на постамент. Підключення перетворювача або блока дренажного захисту до контуру заземлення	од	1		35,034		35,034		2		
		Мар'їнське від.					**2**		**107,866**						
155		Заміна анодного заземленя АЗ КСС 1200 та заміна СКЗ ПАСК 1200, с.Новоукраїнка, ГРП №2, на підземному газопроводі середнього тиску	ГРС Вугледар	114061300330200718	розробка грунту в траншеях та котлованах у відвал екскаваторами – 44,0м3, засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група грунтів - 2,67м3, прокладання дренажного кабелю масою - 157м, приєднання дренажних кабелів до трубопроводу, улаштування контрольного пункту, засипання траншей та котлованів бульдозерами - 41,33м3, планування площ механізованим способом - 2,67м3. Заміна СКЗ ПАСК 1200, с.Новоукраїнка, ГРП №2, на підземному газопроводі середнього тиску. Заміна СКЗ ПАСК, встановлення шафи для СКЗ на стіну ГРП №2, регулювання СКЗ.	од	1		72,824		72,824		3		
156		Заміна СКЗ ПАСК 1200, с.Новоукраїнка, ГРП №2, на підземному газопроводі середнього тиску	ГРС Вугледар	114061300420300718	Заміна СКЗ ПАСК 1200, с.Новоукраїнка, ГРП №2, на підземному газопроводі середнього тиску	од	1		35,042		35,042		2		
		Слов'янське УГГ					**5**		**261,18**						
157		Заміна анодного заземлення КСС-1200 на газопроводі середнього тиску БФТЛ м. Слов'янськ	ГРС Слов'янськ	114061500330200883	розробка грунту,засипка траншеї коксовим дріб'язком, встановлення анадного заземлення(заміна),засипка траншеї, прокладання дренажного кабелю	од	1		51,214		51,214		2		
158		Заміна анодного заземлення КСС-600 на газопроводі низького тиску вул. Гладиша м. Слов'янськ	ГРС Слов'янськ	114061500330310871	розробка грунту,засипка траншеї коксовим дріб'язком, встановлення анадного заземлення(заміна),засипка траншеї, прокладання дренажного кабелю	од	1		51,226		51,226		2		

	159		Заміна анодного заземлення КСС В-ОПЕД на газопроводі середнього тиску МЖК ГРП м. Слов'янськ	ГРС Слов'янськ	1140615003303116 92	розробка грунту,засипка траншнеї коксовим дріб'язком, встановлення анадного заземлення(заміна),засипка траншеї, прокладання дренажного кабелю	од	1		57,703		57,703		2		
	160		Заміна анодного заземлення КСС-1200 на газопроводі середнього тиску Очисні споруди м. Слов'янськ	ГРС Слов'янськ	1140615003302007 42	розробка грунту,засипка траншнеї коксовим дріб'язком, встановлення анадного заземлення(заміна),засипка траншеї, прокладання дренажного кабелю	од	1		50		50		2		
	161		Заміна анодного заземлення КСС-1200 на газопроводі середнього тиску м. Лиман ГРС	ГРС Червоний Лиман	1140615003302008 09	розробка грунту,засипка траншнеї коксовим дріб'язком, встановлення анадного заземлення(заміна),засипка траншеї, прокладання дренажного кабелю	од	1		51,037		51,037		2		
			Торецьке від.					**1**		**46,215**						
	162		ЕХЗ газ-ду с/т по прос. Піонерівм. Залізне, м. Торецька, заміна катодної станції	ГРС Дзержинськ	1140606004203001 19	Заміна катодної станції КСС-600 на сучасну, заміна металевого ящика	од	1		46,215		46,215		2		
			Технічне переоснащення													
			Реконструкція													
			Інше													
		VII. Інше														
		Разом														
		Компенсатори	**Всього:**													
			Будівництво													
			Капремонт													
			Технічне переоснащення													
			Реконструкція													
			Інше													
		Газові колодязі	**Всього:**													
			Будівництво													
			Капремонт													
			Технічне переоснащення													
			Реконструкція													
			Інше													
		Виробничі приміщення	**Всього:**													
			Будівництво													
			Капремонт													
			Технічне переоснащення													
			Реконструкція													
			Інше													
	Усього по блоку, у т.ч.:							**213,805**	**0,058**	**13099,993**	**9,583**					
	Амортизаційні відрахування							213,805	0,058	13099,993	9,583					
АВТО		**VIII. Модернізаці та закупівля колісної техніки**														
		Разом														
		Спеціалізована Техніка	**Всього:**													
			Капремонт													
			Придбання													
		Легковий автотранспорт	**Всього:**													
			Капремонт													
			Придбання													
ТВ		**IX. Заходи, спрямовані на зниження виробничо-технологічних витрат та понаднормованих втрат природного газу**														
		Разом						**12209**	**1774**	**24235**	**3330,993**					
		Оперативний облік	**Всього:**													
			Секціонування													
			Дублюючий облік													
			Капремонт вог													
			Встановлення обліку ГРП, ШРП													
		Спеціалізовані лабораторії	**Всього:**													
			Будівництво													
			Капремонт													
			Модернізація													
			Всього:					**12209**	**1774**	**24235**	**3330,993**					
			ПАТ "Донецькоблгаз"					**12209**	**1774**	**24235**	**3330,993**					

В	163	Індивідуальний облік населення	Виконання Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу»			відключення від системи газопостачання, перевірка, прокладка газопроводу, встановлення кранів, фільтру, лічильника, пуск газу.	од	12209	1774	24235	3330,993	1,985	1,878	4		
		Заміна індивідуальних лічильників	**Всього:**														
		Обмінний фонд індивідуальних лічильників	**Всього:**														
		Будинковий облік населення	**Всього:**														
		Зірцеве обладнання та спеціальні засоби для забезпечення технічних перевірок	**Всього:**														
		Пристрої передавання інформації з лічильників (вузлів обліку)	**Всього:**														
Усього по блоку, у т.ч.:								**12209**	**1774**	**24235**	**3330,993**						
Витрати на встановлення індивідуальних лічильників								12209	1774	24235	3330,993						
Прилади		**X. Придбання сучасних приладів діагностики і обстеження та впровадження систем протиаварійного захисту систем газопостачання**															
		Прилади , системи	**Всього:**					**11**		**281,506**							
			Придбання					**11**		**281,506**							
			ПАТ "Донецькоблгаз"					**11**		**281,506**							
	164		Детектор газу Snooper Mini CH4 (з метрологічною атестацією)			Детектор газу Snooper Mini CH4 (з метрологічною атестацією)	од	9		155,494		17,277		4			
	165		Трасошукач "СПРУТ - 5 М"			Трасошукач "СПРУТ - 5 М"	од	2		126,012		63,006		4			
			Диспетчеризація														
			Заміна														
			Капремонт														
Усього по блоку, у т.ч.:								**11**		**281,506**							
Амортизаційні відрахування								11		281,506							
IT		**XI. Впровадження та розвиток інформаційних технологій**															
		Разом						**1**		**208,61**							
		Обладнання	**Всього:**														
			Закупівля														
			Підтримка														
			Модернізація														
		Програмне забезпечення	**Всього:**					**1**		**208,61**							
			Закупівля					**1**		**208,61**							
			ПАТ "Донецькоблгаз"					**1**		**208,61**							
	166		Придбання програмного комплексу " Повірка газових лічильників"			Придбання програмного комплексу " Повірка газових лічильників"	од	1		208,61		208,61		4			
			Підтримка														
			Оновлення														
		IT послуги	**Всього:**														
			Телеком														
			Спецзвязок														
			Інше														
Усього по блоку, у т.ч.:								**1**		**208,61**							
Амортизаційні відрахування								1		208,61							
		XII. Інше															
		Разом						**9**	**3**	**466,077**	**14,25**						
		Облаштування робочих місць Аварійно-диспетчерської служби	**Всього:**						**3**		**14,25**						
			ПАТ "Донецькоблгаз"						**3**		**14,25**						
			Придбання аудіореєстратору AMUR-USB-A6/2			Придбання аудіореєстратору AMUR-USB-A6/2	од		3		14,25				1		
		Придбання обладнання для зварювання поліетиленових труб	**Всього:**														
		Засоби індивідуального захисту	**Всього:**														
		Високочутливі прилади для обстеження та діагностики стану газових мереж та споруд на них, інструмент для обслуговування та ремонту мереж, тощо	**Всього:**														
		Придбання обладнання для	**Всього:**					**3**		**20,925**							
			ПАТ "Донецькоблгаз"					**3**		**20,925**							

Інше	167	зварювання сталевих труб	Зварювальний апарат інверторного типу ВДІ-250Р цифровий ПАТОН			Зварювальний апарат інверторного типу ВДІ-250Р цифровий ПАТОН	од	3		20,925		6,975		3		
			Всього:					**6**		**445,152**						
			Будівництво													
			Капремонт					**6**		**445,152**						
			Докучаєвське від.					**2**		**195,883**						
	168		Капітальний ремонт будівлі складу Новотроїцької дільниці Докучаєвського відділення КУГГ за адресою: смт. Новотроїцьк, вул. І. Кононенка (Октябрська), буд.37. Заміна покрівлі на профнастил (480м2).			Капітальний ремонт будівлі. Заміна покрівлі на профнастил (480м2).	од	1		115,6		115,6		3		
	169		Капітальний ремонт адміністративної будівлі Донської дільниці Докучаєвського відділення КУГГ за адресою:мт Донське, вул. О.Кошового, буд. 2а			Заміна дерев яних віконних блоків на пластикові вікна (18 шт.)	од	1		80,283		80,283		3		
			Красноармійське УГГ					**3**		**137,246**						
	170		Капітальний ремонт будівлі газової служби м. Родинське. Заміна вікон: 130 х 137 см - 5од, 210 х 137 см - 8од.			Заміна вікон: 130 х 137 см - 5од, 210 х 137 см - 8од. Штукатурення поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю.	од	1		76,166		76,166		2		
	171		Капітальний ремонт системи опалення з заміною опалювального апарата у будівлі служби м. Селидове, вул. К.Маркса			Заміна опалювального апарата системи опаленя будівлі служби м. Селидове, вул. К.Маркса,16	од	1		25,613		25,613		3		
	172		Капітальний ремонт системи опалення з заміною опалювального апарата в будівлі служби м. Мирноград, вул. Соборна, 51А			Капітальний ремонт системи опалення з заміною опалювального апарата в будівлі служби м. Мирноград, вул. Соборна, 51А	од	1		35,467		35,467		2		
			Мар'їнське від.					**1**		**112,023**						
	173		Капітальний ремонт адміністративної будівлі м.Вугледар, вул.Трифонова, 17			Заміна дерев'яних вікон на металопластикові у кількості 11 од. Додаткове встановлення газового котла для опалення приміщень 2-го поверху, реконструкція системи опалення.	од	1		112,023		112,023		3		
			Технічне переоснащення													
			Реконструкція													
			Інше													
	Усього по блоку, у т.ч.:							**9**	**3**	**466,077**	**14,25**					
	Амортизаційні відрахування							9	3	466,077	14,25					
Усього за всіма блоками, у т.ч.:								***12443,805***	***1777,058***	***38291,186***	***3354,826***					
Амортизаційні відрахування								*234,805*	*3,058*	*14056,186*	*23,833*					
Витрати на встановлення індивідуальних лічильників								*12209*	*1774*	*24235*	*3330,993*					

Керівник підприємства _____ **В.М.Федорченко**

(підпис)

Головний бухгалтер _____ **Г.Ф. Панкова**

(підпис)

Головний інженер _____ **А.С. Малихін**

(підпис)

_____

(Дата підпису Звіту з виконання Плану розвитку