Додаток 10
до Кодексу газорозподільних систем
(глава 6 розділу IV)

Звітна інформація щодо виконання заходів планованого року Плану розвитку газорозподільної системи на 2019 - 2028 роки
газорозподільного підприємства
ПАТ "Донецькоблгаз"
станом на 1 липня 2019 року

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер (газопроводу)	Назва робіт	Од. вимір.	Запланований в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Плановий обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ	Планована вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Фактична вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Плановий квартал завершення робіт	Фактичний квартал завершення робіт	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		I. Розподільчі газопроводи														
			Всього:					**71,805**	**8,628**	**4765**	**1413**					
			Будівництво					**0**	**0**	**0**	**0**					
			Капремонт					**70,259**	**7,628**	**4350**	**724**					
			Артемівське УГГ					**2,744**	**2,744**	**90**	**98**					
	1		Пофарбування розподільного надземного газопроводу н/т та підпор у м.Соледар, вул.Майстрова(Волошилова), пров. Соледарський(Октябрський)	ГРС Бахмутська ПТФ (с.Берестове)	114060200330303709	Пофарбування газ-ду та підпор:Д-76мм-268 п.м, Д-57мм-1372 п.м,загальна довжина 1640 п.м, S-497,08 м2 ; підпори: Кутник120х120мм,160/160мм, швелер№12, короб120х120мм, h-4,4/3 п.м - 111од., S-87,18м2)	км	1,64	1,64	63	65	38,418	39,809	2	2	
	2		Пофарбування розподільного надземного газопроводу н/т та підпор у с.Красний Пахарь, вул.Молодіжна,Тітова, Ювілейна,	ГРС ім. Козаченко (с.Клинове)	114060500330306772	Пофарбування газ-ду та підпор: Д-57мм -1104 п.м, S-197,7м2 ; підпори: труба Д57 h-2,5 п.м - 170 од., S-91,3м2)	км	1,104	1,104	27	32	24,073	29,226	2	2	
			Докучаєвське від.					**18,138**	**0**	**736**	**0**					
	3		Капітальний ремонт надземного розподільчого газопроводу низького тиску м. Волноваха, вул. Б.Хмельницького Д89мм, вул. Маяковського Д57мм, вул. Я. Мудрого Д57мм, Д76 мм, Д89 мм, вул. Орлова, пров. Зелений. Д57мм, Д89мм, Д108 мм	ГРС Волноваха	114060700330307188	Очищення від іржі, грунтування та пофарбування газопроводу: Д-89мм, L=2829м; Д 57мм, L=1209м; Д-76мм, L=350м; Д-108 мм, L=319м. Очищення від іржі, грунтування та пофарбування підпор: Д-89мм, Н=2,5м, 41 од.; Д-89мм, Н=3,0м, 60 од.;Д-89мм, Н=4,5м, 6 од.; Д=57мм, Н=2,5 м, 15 од.; Д=57мм, Н=3,0 м, 33 од.; Д=57мм, Н=4,5 м, 6 од.; Д-76мм, Н=3,0 м, 45 од.; Д=100 мм, Н=2,5 м, 48 од.; Д=100 мм, Н=4,5 м, 4 од.. Заміна підпор: Д-89х4 мм, Н=3,2 м, 3 од.;Д=76х3,5мм, Н=2,9м, 8 од.; Д=57х3,5мм, Н=3,2м, 3 од.. Відновлення фундаменту підпор (500х500х100) - 4 од. Відновлення заземлення	км	4,707		169		35,836		3		
	4		Капітальний ремонт надземного розподільчого газопроводу низького тиску по вул. Залізнична, Дорожня в смт. Володимирівка Д-57мм, Д-76мм, Д-89мм	ГРС Володимирівка	114060700330307207	Демонтаж підпор. Виготовлення та встановлення підпор: Д-57х3,5 мм, Н=3,5 м,9 од.; Д-76х3,5 мм, Н=3,5 м, 20 од.; Д-89х4 мм, Н=3,5 м,14 од.	км	0,496		113		227,405		3		
	5		Капітальний ремонт надземного розподільчого газопроводу низького тиску вул. Югова, вул. Центральна в с. Микільське Д-57мм, Д-159мм, Д-114мм, Д-76 мм	ГРС Вугледар	114060700330307160	Очищення від іржі, грунтування та пофарбування газопроводу:Д-57мм, L=413м; Д-159 мм, L=408 м; Д-114мм, L=836 м; Д-76м, L=134м. Заміна підпор: Д-57х3,5 мм, Н=3,5 м, 7 од; Д=159х4 мм, Н=3,1м,	км	1,791		97		54,31		3		
	6		Капітальний ремонт надземного розподільчого газопроводу середнього тиску с. Рибінське вул. Шкільна Д-57 мм	ГРС Волноваха	114060700330201280	Очищення від іржі, грунтування та пофарбування газопроводу: Д-57 мм, L=171м. Очищення від іржі, грунтування та пофарбування підпор: Д-57мм, Н=3 м, 29 од.	км	0,171		5		29,649		2		
	7		Капітальний ремонт надземного розподільчого газопроводу середнього тиску с. Рибінське вул Молодіжна, пров. Травневий, пров. Садовий, вул. Ювілейна Д-57мм, Д-76мм, Д-89мм	ГРС Волноваха	114060700330201252	Очищення від іржі, грунтування та пофарбування газопроводу: Д-57мм, L=1031 м; Д-76 мм, L=28 м; Д-89 мм, L=22 м. Очищення від іржі, грунтування та пофарбування підпор: Д-57мм, Н=3м, 172 од.; Д-76мм, Н=3 м, 4 од.; Д-89мм, Н=5 м, 4 од;	км	1,081		33		30,355		3		
	8		Капітальний ремонт надземного розподільчого газопроводу середнього тиску с. Рибінське вул Молодіжна Д-57мм, Д-76мм, Д-89мм, Д-108мм	ГРС Волноваха	114060700330201205	Очищення від іржі, грунтування та пофарбування газопроводу: Д-57мм, L=1102 м; Д-76мм, L=12 м; Д-89мм, L=20 м; Д-108мм, L=19 м. Очищення від іржі, грунтування та пофарбування підпор: Д-57мм, Н=3м, 184 од.; Д-76мм, Н=3м, 2 од.; Д-89 мм, Н=3м, 3 од; Д-108мм, Н=5м, 4 од.	км	1,153		35		30,193		3		
	9		Капітальний ремонт надземного розподільчого газопроводу середнього тиску с. Рибінське вул. Захарова Д-57мм, Д-76мм, Д-89мм, Д-133мм	ГРС Волноваха	114060700330201197	Очищення від іржі, грунтування та пофарбування газопроводу: Д-57мм, L=275 м; Д 76мм, L=336 м; Д 89мм, L=50 м; Д-133мм, L=23 м. Очищення від іржі, грунтування та пофарбування підпор: Д-57мм, Н=3м, 49 од.; Д-76мм, Н=3 м, 42од.; Д-89мм, Н=3м, 6 од; Д-133мм, Н=5м, 4 од.	км	0,684		25		35,841		4		

10		Капітальний ремонт надземного розподільчого газопроводу середнього тиску с. Рибінське вул Зелена Д-57 мм, Д-108 мм	ГРС Волноваха	114060700330201204	Очищення від іржі, грунтування та пофарбування газопроводу: Д-57 мм, L=174 м; Д-108 мм, L=37 м. Очищення від іржі, грунтування та пофарбування підпор: Д-57мм, Н=3м, 29 од.; Д-	км	0,211		7		34,28		2		
11		Капітальний ремонт надземного розподільчого газопроводу середнього тиску с. Рибінське вул Першотравнева Д-57 мм	ГРС Волноваха	114060700330201202	Очищення від іржі, грунтування та пофарбування газопроводу: Д-57 мм, L=319 м. Очищення від іржі, грунтування та пофарбування підпор: Д-57мм, Н=3 м, 53 од.	км	0,319		9		29,483		4		
12		Капітальний ремонт надземного розподільчого газопроводу низького тиску сел. Миколаївка ,вул.Леніна,Шияна,Гагаріна,пров.Молодіжний Д-57мм, Д-76мм, Д-89мм, Д-104мм, Д-109мм	ГРС Волноваха	114060700330312698	Очищення від іржі, грунтування та пофарбування газопроводу: Д- 57мм, L=4601 м, Д -76мм, L=1628м; Д -89 мм, L=704 м; Д- 102мм, L=70 м; Д 108мм, L=32 м.Очищення від іржі, грунтування та пофарбування підпор: Д -108мм Н=2,5м.475 од.; Д -108мм Н=4,5м, 64 од.; Д -76мм Н=2,5м, 313 од.; Д - 57мм Н=2,5 м, 135 од.; Д-219мм Н=4,5м, 2	км	7,035		233		33,131		4		
13		Капітальний ремонт надземного розподільчого газопроводу низького тиску сел. Миколаївка, вул. Кірова, вул. Комарова, вул. Садова Д-219 мм	ГРС Волноваха	114060700330307161	Демонтаж опор - 4 шт..Копання приямків 0,5х0,5х0,8 м - 4 шт.. Встановлення та бетонування підпор: рейки Р65, Н=3,6 м– 3 од.; швелер 160 мм, Н=3,6 м, – 1 од. мм.	км	0,49		11		21,757		3		
		Дружківське від.					**1,892**	**0,11**	**115**	**9**					
14		Пофарбування надземного розподільного газопроводу н/т та підпор в с.Новогригоровка вул. Симонова ,непарна сторона (Д-76мм,L-450 м.п,S-100.23 м2; Д-108 мм,L-530 м.п,S-179,73 м2.Пофарбування підпор Д -100 мм,46 од, h-2.5м. Д -89 мм,57 од, h-2.5м. Д -89 мм, 8 од, h-5,0м.)	ГРС Дружківка	114060800330314074	Пофарбування надземного газопроводу низького тиску Д-76мм,L-450 м.п,S-100.23 м2; Д-108 мм,L-530 м.п,S-179,73 м2.Пофарбування підпор Д -100 мм,46 од, h-2.5м. Д -89 мм,57 од, h-2.5м. Д -89 мм, 8 од, h-5,0м.	км	0,95		47		49,623		3		
15		Пофарбування надземного розподільного газопроводу н/т та підпор в с.Новогригоровка вул. Симонова ,парна сторона (пофарбування надземного газопроводу низького тиску Д-76мм,L-832 м.п,S-198.55 м2.; пофарбування підпор Д -100 мм, 40 од, h-2.5м. Д -100 мм, 8 од, h-5,0м. Д -89 мм, 30 од, h-2,5м.)	ГРС Дружківка	114060800330314075	Пофарбування надземного газопроводу низького тиску Д-76мм,L-832 м.п,S-198.55 м2. Пофарбування підпор Д -100 мм, 40 од, h-2.5м. Д -100 мм, 8 од, h-5,0м. Д -89 мм, 30 од, h-2,5м.	км	0,832		60		72,115		3		
16		Пофарбування надземного розподільного газопроводу н/т та підпор по вул. 8 Марта (Пофарбування надземного газопроводу низького тиску Д-102мм, L-110 м.п, S-35,23 м2. Пофарбування підпор Д -150 мм, 4 од, h-5м. Д -150 мм, 13 од, h-3,0м.)	ГРС Дружківка	114060800330307776	Пофарбування надземного газопроводу низького тиску Д-102мм, L-110 м.п, S-35,23 м2. Пофарбування підпор Д -150 мм, 4 од, h-5м. Д -150 мм, 13 од, h-3,0м.	км	0,11	0,11	8	9	75,318	80,136	2	2	
		Костянтинівське УГГ					**6,643**	**1,046**	**435**	**123**					
17		Пофарбування надземного розподільного газопроводу низького тиску та відновлення опор Ф133 (у кількості 4 од.) смт. Желанне, вул. Центральна, вул.Южна; смт. Очеретино, вул. Першотравнева, вул. Декабристів, вул. Лермонтова. Відновлення лакофарбного покриття газопроводу Д 57мм L-1484,1м; Д 40мм L-424,4м; Д 76мм L-60,6м; Д 89мм L-607м; Д 108мм L-662м; Д 114мм L-365м; Д 133мм L-12,5м. Опор: Д 57мм, Д 40мм; Д 76мм; Д 89мм; Д 108мм; Д 114мм; Д 133мм – 515 од, загальна S= 1286,023 м2 та відновлення опор Ф133 (у кількості - 4 од.)	ГРС смт.Очеретине	"114061800330312664", "11406180030313092"	Відновлення лакофарбного покриття газопроводу Д 57мм L-1484,1м; Д 40мм L-424,4м; Д 76мм L-60,6м; Д 89мм L-607м; Д 108мм L-662м; Д 114мм L-365м; Д 133мм L-12,5м. Опор: Д 57мм, Д 40мм; Д 76мм; Д 89мм; Д 108мм; Д 114мм; Д 133мм – 515 од, загальна S= 1286,023 м2 та відновлення опор Ф133 (у кількості - 4 од.)	км	3,616	1,046	130	52	35,984	49,606	3		
18		Пофарбування надземного розподільного газопроводу низького тиску с.Димитрово, : Д 108 мм L-7 м; Д 159 мм L-7 м, Д 325 мм L-50 м.Відновлення лакофарбного покриття газопроводу Д 108 мм L-7 м; Д 159 мм L-7 м, Д 325 мм L-50 м. Опор: Д 108 мм, L-5 м, h-2,5 м – 2 од, Д 159 мм, L-5 м, h-2,5 м – 2 од, Д 325 мм, L-20 м, h-2,5 м – 8 од.	ГРС к-пу «Широкий-Шлях»	114061200330100184	Відновлення лакофарбного покриття газопроводу Д 108 мм L-7 м; Д 159 мм L-7 м, Д 325 мм L-50 м. Опор: Д 108 мм, L-5 м, h-2,5 м – 2 од, Д 159 мм, L-5 м, h-2,5 м – 2 од, Д 325 мм, L-20 м, h-2,5 м – 8 од.	км	0,064		8	1	124,813		2		Вартість матеріалів
19		Пофарбування надземного розподільного газопроводу низького тиску та відновлення опор Ф76, Ф108, Ф219 (у кількості - 32 од.) Г-д: Д219мм - L549м, та опор Д219мм 48 од., h2.5м - L120м, Д159 мм 30 од., h2.5м - L75м, за адресою: с.Димитрово, вул.Ювілейна, Д133 мм - L200м, та опор Д133 мм 10 од., h2.5м - L25м, Д108 мм 18 од., h2.5м - L45м вул.Садова, Д108 мм - L435м, та опор Д108 мм 63 од., h2.5м - L157,5м вул.Шкільна, Д159 мм - L7м, та опор Д76 мм 2 од., h2.5м - L5м, вул.Леніна, Д76 мм - L960м, та опор Д108 мм 57 од., h2.5м - L142,5м, Д76 мм 80 од., h2.5м - L200м, вул. Комарова	ГРС к-пу «Широкий-Шлях»	114061200330308956	Відновлення лакофарбного покриття газопроводу та відновлення опор Ф76, Ф108, Ф219 (у кількості - 32 од.) Г-д: Д219мм - L549м, та опор Д219мм 48 од., h2.5м - L120м, Д159 мм 30 од., h2.5м - L75м, за адресою: с.Димитрово, вул.Ювілейна, Д133 мм - L200м, та опор Д133 мм 10 од., h2.5м - L25м, Д108 мм 18 од., h2.5м - L45м вул.Садова, Д108 мм - L435м, та опор Д108 мм 63 од., h2.5м - L157,5м вул.Шкільна, Д159 мм - L7м, та опор Д76 мм 2 од., h2.5м - L5м, вул.Леніна, Д76 мм - L960м, та опор Д108 мм 57 од., h2.5м - L142,5м, Д76 мм 80 од., h2.5м - L200м, вул. Комарова	км	0,549		203	52	369,395		2		Вартість матеріалів
20		Пофарбування надземного розподільного газопроводу низького тиску м. Авдіївка, вул. Дружби. Відновлення лакофарбного покриття газопроводу низького тиску Д 108 мм L-613 м; Д 89 мм L-129 м. Опор: Д 108 мм, L-195 м, h-2,5 м – 78 од, Д 89 мм, L-42,5 м, h-2,5 м – 17 од.	ГРС Авдіївка	114061800330312998	Відновлення лакофарбного покриття газопроводу низького тиску Д 108 мм L-613 м; Д 89 мм L-129 м. Опор: Д 108 мм, L-195 м, h-2,5 м – 78 од, Д 89 мм, L-42,5 м, h-2,5 м – 17 од.	км	0,742		31	6	41,499		2		Вартість матеріалів

21		Пофарбування надземного розподільного газопроводу низького тиску м. Авдіївка, вул. Фестивальна. Відновлення лакофарбного покриття газопроводу низького тиску Д 108 мм L-35 м; Д 89 мм L-432 м. Опор: Д 108 мм, L-12,5 м, h-2,5 м – 5 од, Д 89 мм, L-137,5м, h-2,5 м – 55 од.	ГРС Авдіївка	114061800330313000	Відновлення лакофарбного покриття газопроводу низького тиску Д 108 мм L-35 м; Д 89 мм L-432 м. Опор: Д 108 мм, L-12,5 м, h-2,5 м – 5 од, Д 89 мм, L-137,5м, h-2,5 м – 55 од.	км	0,467		17		35,895		2		
22		Пофарбування надземного розподільного газопроводу низького тиску м. Авдіївка, вул. Миру. Відновлення лакофарбного покриття газопроводу низького тиску Д 108 мм L-555 м; Д 89 мм L-650 м. Опор: Д 108 мм, L-185 м, h-2,5 м – 74 од, Д 89 мм, L-210м, h-2,5 м – 84 од.	ГРС Авдіївка	114061800330312987	Відновлення лакофарбного покриття газопроводу низького тиску Д 108 мм L-555 м; Д 89 мм L-650 м. Опор: Д 108 мм, L-185 м, h-2,5 м – 74 од, Д 89 мм, L-210м, h-2,5 м – 84 од.	км	1,205		47		38,996		3		
23		Капітальний ремонт розподільного газопроводу с/т, Д-720 мм з заміною підпор вузла перетину р. Кривий Торець	ГРС Костянтинівка 1	114061200330200590	Капітальний ремонт розподільного газопроводу с/т, Д-720 мм з заміною підпор вузла перетину р. Кривий Торець	км				11			3		Передоплата за науково-досл. Раб
		Краматорське УГГ					**4,631**	**1,086**	**349**	**46**					
24		Пофарбування надземного газопроводу-вводу н/т, м. Краматорськ, вул. Лассаля 31-21	ГРС Краматорськ	'114061000330308939	очищення металевих труб від корозії,пофарбування газопроводу та підпор(ф76мм L=126м, підпори ф76мм) грунтівкою, емалью. S покраски 68,4м2, 4 підпори, Н=4м	км	0,126	0,126	10	6	83,246	46,19	3	2	
25		Пофарбування надземного газопроводу-вводу н/т, м. Краматорськ, вул. М. Садова	ГРС Краматорськ	'114061000330309345	очищення металевих труб від корозії,пофарбування газопроводу та підпор (ф76мм L=152м,ф 57мм L=59м, підпори ф46мм,ф57мм) грунтівкою, емалью. S покраски 106,2м2, 29 підпор, Н=3,5м	км	0,211	0,211	16	9	76,787	42,1	3	2	
26		Пофарбування надземного газопроводу-вводу н/т, м. Краматорськ, вул. Н. Прибою	ГРС Краматорськ	'114061000330308706	очищення металевих труб від корозії,пофарбування газопроводу та підпор (ф76мм L=236м,підпори ф76мм) грунтівкою, емалью. S покраски 118,5м2, 31 підпор, Н=3м	км	0,236		19		79,487		3		
27		Пофарбування надземного газопроводу -вводу н/т, м. Краматорськ, вул. Правди 116-84,97-86	ГРС Краматорськ	'114061000330308773	очищення металевих труб від корозії,пофарбування газопроводу та підпор(ф76мм L=310м, ф89мм L=92м, ф57мм L=111м,підпори ф76мм,ф89мм,ф57мм) грунтівкою, емалью. S покраски 243,7м2, 69	км	0,513	0,236	39	10	75,558	42,716	3		
28		Пофарбування надземного газопроводу-вводу н/т, м. Краматорськ, вул. Грабовського	ГРС Краматорськ	'114061000330309414	очищення металевих труб від корозії,пофарбування газопроводу та підпор (ф76мм L=98м,ф114мм L=291м,підпори ф76мм,ф108мм) грунтівкою, емалью. S покраски 287,4м2, 72 підпор, Н=3м	км	0,389		46		117,694		4		
29		Пофарбування надземного розподільчого газопроводу н/т, Олександрівський р-н, с. Єлізаветівка, вул. Центральна	ГРС Краматорськ	'114061000330309458	очищення металевих труб від корозії,пофарбування газопроводу та підпор(ф57мм L=835м,ф76мм L=300м,ф108мм L=29м,підпори швелер №12) грунтівкою, емалью. S покраски 409,22м2, 166 підпор, Н=1,6м	км	1,164	0,513	69	21	59,138	41,062	3		
30		Пофарбування надземного розподільчого газопроводу н/т, Олександрівський р-н, с. Новокавказ, вул. Степова	ГРС Краматорськ	'114061000330309457	очищення металевих труб від корозії,пофарбування газопроводу та підпор (ф57мм L=71м,ф76мм L=1105м,ф 108мм L=319м,ф125мм L=319м, підпори швелер №12) грунтівкою, емалью. S покраски 863м2, 244 підпори, Н=1,6м	км	1,906		143		74,875		3		
31		Пофарбування надземного газопроводу-вводу н/т, м. Краматорськ вул. К. Гампера	ГРС Краматорськ	'114061000330309344	очищення металевих труб від корозії,пофарбування газопроводу та підпор (ф89мм L=86м,підпори ф89мм) грунтівкою, емалью. S покраски 49.8м2, 11підпор, Н=3.5м	км	0,086		8		90,105		3		
		Красноармійське УГГ					**4,933**	**0**	**198**	**0**					
32		Пофарбування надземного розподільного газопроводу с/т, м. Селидове, вул. Джерельна, буд. 60 ,10	ГРС Селидове	114061100330201878, 114061100330201978	Пофарбування г-ду: Д-219х4,0мм L=20,00 п.м.; Д-159х4,0мм L=1200,00 п.м.; Д-108х4,0мм L=1590,00 п.м.; Д-89?4,0мм L=150,00 п.м.; Д-76х4,0мм L=1432,00 п.м.; Д57х3,0мм L=25,0 п.м.; пофарбування підпор: Д-108х4мм Н=3 м. од=248, L=744,0п.м.; Д-159х4м Н=3 м. од=30 L=90,00 п.м.; Д-76х4мм Н=3,0 м. од=5, L=15п.м	км	4,417		173		39,191		3		
33		Пофарбування надземного розподільного газопроводу с/т, м. Мирноград, вул. Тульська, 7-11, 18/1	ГРС Красноармійськ	114061100330201280, 114061100330201332	Пофарбування г-ду: Д-108х4,0 мм L=516,48 п.м.; пофарбування підпор: Д-108х4,0мм L=200 п.м. – 66 од.(Н=3,0 м); Д-108х4,0 мм L=36 п.м. – 8 од.(Н=4,5 м).	км	0,516		25		47,696		2		
		Мар'їнське від.					**17,193**	**0,699**	**1126**	**260**					
34		Пофарбування надземного розподільчого газопроводу низького тиску та підпор, ремонт фундаментів підпор, с. Єлизаветівка, вул. Ялинська	ГРС Вугледар	114061300330310479	грунтування та фарбування 3281 п.м. г-ду: Ду=76мм, L=3281п.м.; грунтування та фарбування підпор Н=4,5м, швелер 8мм – 24 од., Н=2,7м швелер 8мм – 348 од., ремонт фундаментів (бетонування) 0,4мх0,4мх0,2м - 8 підпор (Н=2,7м, швелер 8мм)	км	3,281		130		39,532		3		

35		Пофарбування надземного розподільчого газопроводу високого тиску та підпор до с.Новоукраїнка	ГРС Вугледар	114061300330100235	грунтування та фарбування 88 п.м. г-ду: Ду=219мм, L=88п.м.; грунтування та фарбування підпор Н=3,2м, Ду=219мм – 11 од.	км	0,088		8	2	85,568		2		Вартість матеріалів
36		Пофарбування надземного розподільчого газопроводу низького тиску та підпор, заміна підпор, ремонт фундаментів, с.Новоукраїнка, вул.Т.Шевченко, Південна, Миру, Харченко, Набережна	ГРС Вугледар	114061300330310328	грунтування та фарбування 4884 п.м. г-ду: Ду=50мм, L=1403п.м.; Ду=70мм, L=665п.м.; Ду=80 L=471п.м.; Ду=100мм L=732п.м.; Ду=125 L=382п.м.; Ду=150мм L=1231п.м.; грунтування та фарбування підпор Н=2,7м, Ду=80мм – 248 од.; Н=3,7м, Ду=50мм – 26 од. Н=3,7м, Ду=70мм – 38 од. , Н=5,5м, Ду=80мм – 16 од.; Н=3,7м, Ду=150мм – 7 од., квадрат Н=2,7м, 80х80мм – 144 од., Н=5,5м, квадрат 80х80мм – 8 од. Н=2,7м, квадрат 140х140мм – 194 од., Н=3,7м, квадрат 140х140мм – 47 од., Н=5,5м квадрат 140х140мм – 12 од. Заміна підпор Н=3,7 Ду=150мм – 7 од.. Ремонт фундаментів підпор 0,5х0,5х0,5м Н=3,7 Ду=50мм – 8 од., Н=3,7 Ду=70мм – 11 од, Н=3,7 Ду=150мм – 7 од., квадрат 140х140мм Н=3,7 – 22	км	4,884		300	78	61,466		2		Вартість матеріалів
37		Пофарбування надземного розподільчого газопроводу низького тиску та підпор, заміна підпор, ремонт фундаментів с.Павлівка, до адмінбудівлі Контори, вул.Молодіжна, вул.Центральна	ГРС Вугледар	114061300330310542	грунтування та фарбування 3071 п.м. г-ду: Ду=70мм, L=3071п.м., грунтування та фарбування підпор Н=3,0м, R24 – 469 од., Н=5,5м, R24 – 58 од.	км	2,258		300	81	132,844		2		Вартість матеріалів
38		Пофарбування надземного розподільчого газопроводу низького тиску та підпор, встановлення додаткових підпор, улаштування підпор, с.Степне, вул.Соборна, Центральна, Шкільна	ГРС Оленівський	114061300330310087	Очищення від іржі та пофарбування 2951 м.п. г-ду: Ду=50мм L=1092 м.п., Ду=70мм L=492 м.п., Ду=100мм L=497 м.п., Ду=125мм L=582 м.п., Ду=150мм L=258 м.п., Ду=219мм L=30 м.п., очищення від іржі, покриття грунтовкою та пофарбування підпор: Н=3,7м, Ду=70мм - 231 од.; Н=5,5м, Ду=70мм - 10 од.; Н=3,7м, Ду=100мм - 157 од.; Н=5,5м, Ду=100мм - 8 од.; Н=3,7м, Ду=125мм - 32 од.; Н=3,7м, Ду=150мм - 42 од.; Н=5,5м, Ду=150мм - 2 од. Встановлення додаткових підпор Ду=125мм – 32 од., улаштування фундаментів підпор розміром	км	2,951		196		66,484		3		
39		Пофарбування надземного розподільчого газопроводу низького тиску та підпор, ремонт фундаментів підпор, с.Іскра, вул.Набережна, Гагаріна, Калашнікова, 2 черга	ГРС Іванівка	114061300330312805	Очищення від іржі та пофарбування 1831 п.м. г-ду: Ду=100мм- L=1018 п.м., Ду=125мм- L=813 п.м.; очищення від іржі та пофарбування підпор Н=3,0 м, Ду=100мм - 146 од., Н=3,0 м, Ду=125мм – 120 од. Ремонт фундаментів підпор розміром 0,4х0,4х0,6м – 28 од..	км	1,831		108		58,764		2		
40		Пофарбування надземного розподільного газопроводу середнього тиску Ду=150мм -1,900км., с.Ільїнка. Очищення від іржі, грунтування та пофарбування газопроводу	ГРС Вугледар	114061300330200733	Очищення від іржі та пофарбування 1900 п.м. г-ду: Ду=150мм	км	1,9		85	27	44,583		3		Вартість матеріалів
41	**Газорозподільчі мережі**	Капітальний ремонт розподільчого газопроводу низького тиску та підпор, заміна підпор, ремонт фундаментів, с.Новоукраїнка, вул. Харченко, Садова (заміна підпор Н=2,3м Ду=76мм – 19 од., Н=4,0м Ду=100мм - 2од.	ГРС Вугледар	114061300330310476	Капітальний ремонт розподільчого газопроводу низького тиску та підпор, заміна підпор, ремонт фундаментів, (заміна підпор Н=2,3м Ду=76мм - 19 од., Н=4,0м Ду=100мм - 2од.	км		0,16		29		178,194		2	
42		Капітальний ремонт газопроводу, м. Мар'їнка, ГРП № 9 - заміна 7,5м газопроводу, вул. Шевченко №35-37 - заміна 9,0м газопроводу, вул. Заводська, буд. № 14-15 - заміна 32 м газопроводу, ремонт 2 засувок Ду=50мм, встановлення підпор, вул. Прокоф'єва, буд. 93 - ремонт засувки Ду=100мм 1 од., вул. Поліграфічна, буд. 70а - заміна 2,5м газопроводу, вул. Жовтнева, буд. 74 - заміна 2,0м газопроводу, вул. Героїв Чорнобиля, буд. 25 - заміна 1,9 газопроводу	ГРС Мар'їнка	114061300330200701, 114061300330310276, 114061300330310426, 114061300330310253, 114061300330310210,	Капітальний ремонт газопроводу: заміна газопроводу, ремонт засувок, встановлення підпор	км		0,499		37		74,319			
43		Капітальний ремонт газопроводу низького тиску, м. Красногорівка, вул. Бєлінського, 46 - заміна 4м газопроводу, вул. Відродження, 28 - заміна 3м газопроводу, вул. Восточна, 8 - заміна 2,5м газопроводу, вул. Кутузова, 8 - заміна 5 м газопроводу, вул. Медична, 44-48 - заміна 6м газопроводу, вул. Островського, 4 - заміна 1м газопроводу, м. Красногорівка, вул. Садова, 2 - заміна 5м газопроводу, вул. Г. Сковороди, 44 - заміна 2,8м газопроводу, вул. Сонячний, 2 - заміна 2м газопроводу, вул. Толстого, 77, - заміна 6м газопроводу, вул. Центральна 4 квартал, 16 - заміна 2м газопроводу, вул. Чехова, 60 - заміна1м	ГРС Мар'їнка	114061300330310283, 114061300330310071, 114061300330310084, 114061300330310310, 114061300330310068, 114061300330310246, 114061300330309986,	Капітальний ремонт газопроводу: заміна газопроводу	км		0,04		7		165,913		1	
	Слов'янське УГГ						**5,453**	**0,404**	**794**	**109**					
44		Капітальний ремонт розподільний газ-д н/т м. Слов'янськ по вул. Шевченко (ГП від маг №20 до Ж.б. №102 вул Шевченко вет №2) Ду 89х3 мм L=366 м (виріз катушок L=0.6 м -)	ГРС Слов'янськ	114061500330310672	(виріз катушок L=0.6 м -) ремонт 16 од підпор з труб Ф 89 мм Н=2,5 м (1м у землі) ; з відновленням фундаментів (500х500х1000) ;Заміна засувки Ду 80 на кран газовий приварний КШЦП Ду 80 мм ;Пофарбування газопроводу : Д-89 мм L=366 м ; S=149,84м2 ;Пофарбування 44 од підпор : з труби Д- 89 мм Н=2,5 м ; S=45,034м2; ; разом :площа пофарбування	км	0,366		91	20	249,91		2		Вартість матеріалів

45		Капітальний ремонт розподільного надземного газ-ду н/т м. Слов'янськ вул. Матвеева від вул. Сергєєвській 48 до вул. Лізенко (парна сторона) від вул. Сергєєвской до вул. Матвеєва (непарна сторона). Перевстановлення підпор з відновленням фундаментів, пофарбування газопроводу та підпор.	ГРС Слов'янськ	114061500330311225	переустановлення 10 од підпор з труб Ф 76х3,5 мм Н=3 м (1м у землі) ; з відновленням фундаментів (500х500х1000) ;Пофарбування газопроводу : Д- 89 мм L=424 м ; S=173,6м2 ;Пофарбування 42 од підпор : з труби Д- 76 мм Н=3 м ; 2 од. Н=4,5 м S=45,15м2; ; разом :площа пофарбування S=218,75м2	км	0,424		39	2	91,958		2		Вартість матеріалів
46		Капітальний ремонт розподільного надземного газ-ду н/т м. Слов'янськ вул. Урожайна від вул. Межевой до вул. Лермонтова ветка №8. Відновлення підпор та фундаментів, пофарбування газопроводу та підпор.	ГРС Слов'янськ	114061500330310657	відновлення 5од підпор з кутика 100х100 х6,5 Н4,5 м 1 од з труб Ф 89 мм Н=4,5 м з відновленням бетонного фундаменту (500х500х1000) ; Пофарбування газопроводу : Д- 89 мм L=88м ; S=36м2 ;Пофарбування 5 од підпор : з кут 100х100х6,5 Н=4,5 м ; 1од. з труб Ф89 мм Н=4,5 м ; S=10,84м2; разом :площа	км	0,088		17	1	198,545		3		Вартість матеріалів
47		Капітальний ремонт розподільного надземного газопроводу н/т с. Черкаське Слов'янського р-ну вул.Кірова вет.№2. Ремонт підпор з відновленням фундаментів, пофарбування газопроводу та підпор.	ГРС Слов'янськ	114061500330311025	ремонт 6 од підпор з рельс Р65 Н=3 м (1м у землі) ; з відновленням фундаментів (500х500х1000) ;Пофарбування газопроводу : Д- 108 мм L=993 м ; S=458,16м2 ;Пофарбування 150 од підпор : з рельс Р65 Н=3 м ; S=371,52 м2; ; разом :площа пофарбування S=829,68м2	км	0,993		129	17	129,975		3		Вартість матеріалів
48		Капітальний ремонт розподільного надземного газопроводу н/т с. Черкаське Слов'янського р-ну по вул. Шкільна -Кірова (вет №3).Ремонт підпор з відновленням фундаментів, пофарбування газопроводу та підпор.	ГРС Слов'янськ	114061500330311503	ремонт 2 од підпор з труб Ф 219 мм :Н=7,0 м (1м у землі) ;Н=2,5 м (1 м у землі) з відновленням фундаментів (800х800х1000) ;Пофарбування газопроводу : Д- 219 мм L=177 м ; S=178,31м2 ;Пофарбування 24 од підпор : 4 од з труби Д- 426мм Н=5 м ; 8 од з труби Д- 219мм Н=2м ;4 од з труби Д- 102мм Н=3 м;4 од з труби Д- 108мм Н=6;1 од з труби Д- 219мм Н=6 м ;1 од з труби Д- 219мм Н=1,5 м (S=49,8м2;) ; разом :площа пофарбування S=228,11м2	км	0,177		43	5	241,514		3		Вартість матеріалів
49		Капітальний ремонт розподільного надземного газопроводу н/т с. Ніконорівка Слов'янського р-ну вул.Первомайська, вул. Приозерна вет.№1. Ремонт підпор з відновленням фундаментів, пофарбування газопроводу та підпор.	ГРС Слов'янськ	114061500330311562	ремонт 20 од підпор з рельс Р65 Н=3,5 м (1м у землі) ; з відновленням фундаментів (500х500х1000) ;Пофарбування газопроводу : Д- 159 мм L=345 м ; S=252,33м2 ;Пофарбування 32 од підпор : з рельс Р65 Н=3,5 м ; S=92,47 м2; ; разом :площа пофарбування S=344,8м2	км	0,345		207	7	600,841		3		Вартість матеріалів
50		Капітальний ремонт (пофарбування та заміна засувки Ду 50) розподільного газопроводу н/т м. Слов'янськ провул. Бабушкина ветка № 2	ГРС Слов'янськ	114061500330310693	пофарбування та заміна засувки Ду 50 мм; пофарбування газопроводу : Д- 57 мм L=100 м ; S=26,22 м2 ;Пофарбування 13 од підпор : з труби Д- 70 мм Н=3,5 м ; S=16,38м2; ; разом :площа пофарбування S=42,6 м2	км	0,1	0,1	6	9	59,74	91,8	2	2	
51		Капітальний ремонт розподільного газопроводу н/т м. Слов'янськ по вул. Новоселів с. Коровій Яр Лиманського р-ну Ду 127х4 мм L=901 м	ГРС Червоний Лиман	114061500330310672	Ремонт газопроводу Ду 127х4 мм L=901 м (виріз катушок L=7 м - 2 од.; установлення 2-х П-обр. компенсаторів з труб Ф 127 х4 мм L=11 м з установленням 4 од підпор з труб Ф 159х4 мм Н=5 м (1м у землі) ; з фундаментом(800х800х1000) ;) ;переустановлення 8 од підпор з рельс Р65 Н=3 м (1м у землі) ; з відновленням фундаментів (500х500х1000) ;Пофарбування газопроводу : Д- 127 мм L=901 м ; S=526,36м2 ; Пофарбування Ф 127мм -8 м S=4,67м2 ;4од підпор з труби Д- 159 мм Н=5 м ; S=14,63м2; 8од підпор з рельс 65 Н=3 м ; S=19,81м2; ; разом :площа пофарбування	км	0,901		156	13	173,599		2		Вартість матеріалів
52		Пофарбування розподільного надземного газопроводу н/т та підпор, м. Слов'янськ вул. Фізкультурників.	ГРС Слов'янськ	114061500330311632	Пофарбування газопроводу : Д- 159 мм L=110 м ; S=80,45м2 ;Пофарбування 10 од підпор : з труби Д- 140 мм Н=3 м ; S=19,32м2; ; разом :площа пофарбування S=99,77м2	км	0,11		9	2	83,973		2		Вартість матеріалів
53		Пофарбування розподільного надземного газопроводу н/т та підпор с.Черкаське вул. Кірова ветка № 1.	ГРС Слов'янськ	114061500330311024	Пофарбування газопроводу : Д- 133 мм L=156 м ; S=95,44м2 ;Пофарбування 22 од підпор : з монорельса Р65 Н=3 м ; S=54,5м2; ; разом :площа пофарбування S=149,94м2	км	0,156		15	3	97,391		2		Вартість матеріалів
54		Пофарбування розподільного надземного газопроводу н/т та підпор, м. Слов'янськ вул. Л Кумача,Союзна,Целинна,Циолковського,пров Горний ветка № 3. Пофарбування розподільного надземного газопроводу н/т та підпор м. Слов'янськ, вул. Кокинаки ветка № 2.	ГРС Слов'янськ	114061500330311151 114061500330311030 114061500330311031	Пофарбування газопроводу : Д- 89 мм L=310 м ; S=126,91 м2 ;Пофарбування 13 од підпор : з труби Д- 70 мм Н=2,2 м ; S=10,3м2; ;Пофарбування2 од підпор : з труби Д- 100 мм Н=5 м та Н=6м ; S=5,06м2 ; Пофарбування 20 од підпор : з труби Д- 70 мм Н=3 м ; S=21,6м2 ; разом :площа пофарбування S=163,87м2.Пофарбування газопроводу : Д- 57 мм L=82м ; S=21,50 м2 ;Пофарбування 12 од підпор : з труби Д- 57 мм Н=2,5 м ; S=7,87м2; ; разом :площа пофарбування S=29,37м2 ; Пофарбування газопроводу : Д- 32 мм L=19 м ; S=3,42м2 ;Пофарбування 1 од підпор : з труби Д- 40 мм Н=2,5 м ; S=0,53 м2; ; разом :площа пофарбування S=3,95м2 Усього S=33,32м2	км	0,411		18	4	44,888		2		Вартість матеріалів

55		Пофарбування розподільного надземного газопроводу н/т та підпор, м. Слов'янськ, вул. Декабристів, Совхозна, ветка № 2. Пофарбування розподільного надземного газопроводу н/т та підпор, м. Слов'янськ, провул. Ізюмський, Коротченко, вул.Глубока, Ушакова, Целинна ветка № 3.	ГРС Слов'янськ	114061500330310589 114061500330310714	Пофарбування газопроводу : Д- 102 мм L=40 м ; S=18,4м2 ;Пофарбування 5од підпор : з труби Д- 102 мм Н=3 м ; S=6,9м2; ; разом :площа пофарбування S=25,3м2. Пофарбування газопроводу : Д- 89 мм L=98 м ; S=40,12м2 ;Пофарбування 6 од підпор : з труби Д-76 мм Н=2,5 м -4од та.Н-4,5м-2 од. ; S=6,84м2; ; разом :площа пофарбування S=46,96м2	км	0,138		7	1	48,529		2		Вартість матеріалів
56		Пофарбування розподільного надземного газопроводу н/т та підпор, м. Слов'янськ вул. Поляна, Солодилова, Лермонтова, Урожайна, пров.Солодилова, ВНІЄК, ветка № 3.	ГРС Слов'янськ	114061500330311318	Пофарбування газопроводу : Д- 89 мм L=94 м ; S=38,48м2 ;Пофарбування 16 од підпор : з труби Д- 108 мм Н=2,2 м ; S=17,49м2; ; разом :площа пофарбування S=55,97м2	км	0,094		5	1	54,021		2		Вартість матеріалів
57		Пофарбування розподільного надземного газопроводу н/т та підпор, м. Слов'янськ вул. Басейна від вул. Лиманська до №2 ветка № 2	ГРС Слов'янськ	114061500330313346	Пофарбування газопроводу : Д- 114 мм L=310 м ; S=162,56м2 ;Пофарбування 36 од підпор : з труби Д- 76 мм (Н=2,2 м-7 од.;Н=2,5м-3 од.;Н=2,8м-1 од.;Н=2,9м-3 од.;Н=3,0м-3 од.;Н =3,2м-4 од.;Н=3,3м-3 од.;Н=3,4м-1 од.;Н=3,5м-3 од.;Н=3,6м-2од.;Н=3,7м-1 од.;Н=3,8м-1 од.;Н=3,9м-3 од.;Н=4,1м-1 од.:Н=4,6м-1од.; ; S=41,44м2; ; разом :площа пофарбування S=204м2	км	0,31		19	4	60,813		2		Вартість матеріалів
58		Пофарбування розподільного надземного газопроводу н/т по вул. Лісова с. Рубці Лиманського району. Пофарбування розподільного надземного газопроводу н/т по вул. Оскільська 18 с. Рубці Лиманського району	ГРС Червоний Лиман	114061500330313696 114061500330313680	Пофарбування газопроводу Д- 57 мм L=116 м S=30,42 м2. Пофарбування газопроводу Д- 76 мм L=56 м S=20,16 м2	км	0,172		5	1	28,227		2		Вартість матеріалів
59		Пофарбування розподільного надземного газопроводу н/т по вул. Оскільська 24-36 с. Рубці Лиманського району	ГРС Червоний Лиман	114061500330313681	Пофарбування газопроводу Д- 76 мм L=195 м S=70,20 м2	км	0,195		7	1	36,395		2		Вартість матеріалів
60		Пофарбування розподільного надземного газопроводу н/т по вул. Челюскіна від № 2 до № 21 ветка №2, м. Лиман.Пофарбування розподільного надземного газопроводу н/т по вул. Челюскіна вул. Волгодонська, вул. Пролетарська, пров. Ринковий, Торгівельна, ветка № 6, м. Лиман	ГРС Червоний Лиман	114061500330202029 114061500330201873	Пофарбування газопроводу Д- 57 мм L=122 м S=31,99 м2. Пофарбування газопроводу Д- 108 мм L=182 м S=90,42 м2	км	0,304	0,304	11	16	37,273	52,069	2	2	
61		Пофарбування розподільного надземного газопроводу н/т по вул. Ринкова ветка № 2 , м. Лиман	ГРС Червоний Лиман	114061500330313669	Пофарбування газопроводу Д- 108 мм L=169 м S=84 м2	км	0,169		8	2	46,018		2		Вартість матеріалів
		Торецьке від.					**8,632**	**1,539**	**507**	**80**					
62		Пофарбування надземного розподільчого газопроводу с/т до ГРП-18 вул. Пушкіна м. Залізне, м. Торецька.	ГРС Дзержинськ	114060600330200374	Фарбування газопроводу Д- 108мм-104п.м., що для фарбування складає 47,8 м2; фарбування трубчатих підпор Д-108 мм h-2,7 - 11 од, що для фарбуванння складає 13,66 м2, встановлення ізолюючих фланців Ду-100 мм-4 од	км	0,104		12		118,856		3		
63		Пофарбування надземного розподільчого газопроводу н/т від ГРП 18 до пр-та Піонерів к ж/б 17, 19, 21, 11, 15, вул.Маяковського, Шосейна ж/б 9, 11, 7 м. Залізне, м. Торецька.	ГРС Дзержинськ	114060600330307008 114060600330312734 114060600330312761 114060600330306940 114060600330312762 114060600330312958	Фарбування газопроводу Загальна довжина 1909 п.м., в т.ч. д. 219 мм-1013 п.м., д. 108 мм-542 п.м., д.57 мм-354 п.м.та кронштейни -18 шт, що для фарбування складає 1274,4 м2; фарбування трубчатих підпор д.219 мм h-5 м-10шт, h-2.5м-58 шт, д.108 мм h-2,5м - 14 шт,д.108 мм h-2,7м -41 шт; д.89 мм h-2.5 м-2 шт, h-3 м-12 шт, h- 2,7 м - 19 шт; д. 76 мм h- 3 м-2 шт, що для фарбуванння складає 281,5 м2	км	1,909		143		75,154		3		
64		Пофарбування надземного газопроводу-вводу н/т до прос. Піонерів 8,10,12а м. Залізне, м. Торецька.	ГРС Дзержинськ	114060600330306793 114060600330306876	Фарбування газопроводу д. 108 мм-125 п.м., д.76 мм-45 п.м., д.57 мм-193 п.м, що для фарбування складає 121,6 м2; фарбування трубчатих підпор д.108 мм h-3м - 13од, д.89 мм h-3 м-6 од,д.76 мм h-2.7-25 од, що для фарбуванння складає 45,3 м2	км	0,363		15		42,397		3		
65		Пофарбування надземного розподільчого газопроводу н/т по вул. Короленко, Молодіжна, с. Північний м. Торецька.	ГРС Дзержинськ	114060600330307042	Фарбування газопроводу Д- 159 мм-577 п.м., Д-133 мм-288 п.м, Д-108 мм-118 п.м., Д-89мм-414 п.м, Д-76мм -682 п.м, Д-57 мм-1241 п.м., що для фарбування складає 1322,8 м2; фарбування трубчатих підпор Д- 159 мм h-5 м-12 од, h-2.5 м-65 од, Д-108 мм h-5м - 16 од, h-2,5 м-12 од, Д-89 мм h-2,5 м-292 од, що для фарбуванння складає	км	3,32		166		49,891		3		
66		Пофарбування надземного розподільчого газопроводу н/т по вул. Саманна від д.42 до д.28 та від д.49 до д.39 с. Північний м. Торецька.	ГРС Дзержинськ	114060600330307004 114060600330312853	Фарбування газопроводу Д- 133 мм-69 п.м, Д-57 мм-94 п.м., що для фарбування складає 65,2 м2; фарбування трубчатих підпор Д-159 мм h-2.5 м-6 од, Д-89 мм h-2,5 м-12 од, що для фарбуванння складає 21,6 м2	км	0,163		8		48,945		3		

67		Пофарбування надземного газопроводу-вводу н/т від вул. Жовтневої 6 до будинків по вул. Маяковського 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, вул. Дружби 5, 10, 12, м. Торецька.	ГРС Дзержинськ	114060600330306867 114060600330307125 114060600330307133 114060600330306863 114060600330307124 114060600330306877 114060600330307127 114060600330306868 114060600330306864 114060600330307126 114060600330306890 114060600330307132 114060600330308087 114060600330306910 114060600330307131 114060600330306881 114060600330306889 114060600330307129 114060600330307128 114060600330306903 114060600330306907 114060600330307130 114060600330306937 114060600330307134	Фарбування газопроводу Загальна довжина 1811 п.м., в т.ч. д.159мм-656 п.м, д.133 мм-371 п.м., д.108 мм - 164 п.м, д.89 мм-129 п.м., д.76 мм - 226 п.м, д.57 мм - 235 п.м., д.40 мм - 30 п.м. та кронштейнів-318 шт, що для фарбування складає 969,8 м2; фарбування трубчатих підпор д. 159 мм h-3 м-33 шт, д.108 мм h-3 м-7 шт, д.108 мм h-5 м-5 шт, д.76 мм h-3 м-16 шт, що для фарбуваннія складає 107,4 м2 ;	км	1,811	0,587	102	31	56,347	53,54	2		
68		Пофарбування надземного газопроводу-вводу н/т до від вул.Дружби 34 до вул. І.Карабіца 3,5, м. Торецька.	ГРС Дзержинськ	114060600330306808 114060600330306809 114060600330307074	Фарбування газопроводу Загальна довжина 403 п.м., в т.ч. д.108мм-103 п.м, д.89 мм-300 п.м та кронштейнів- 90 шт, що для фарбування складає 160,8 м2; фарбування трубчатих підпор д. 108 мм h-3 м-4 шт, що для фарбуваннія складає 5,5 м2 ремонт вентіляційних колодязів-2 шт	км	0,403	0,403	16	17	40,231	43,161	2	2	
69		Пофарбування надземного газопроводу-вводу н/т по вул. Маяковського ж/б 23, 26, 27 до вул.І Карабица ж/б 10, 12 м. Торецька.	ГРС Дзержинськ	114060600330306777 114060600330307071 114060600330306779 114060600330307070 114060600330307073 114060600330307066 114060600330307067	Фарбування газопроводу Загальна довжина 548,7.м., в т.ч. д.159мм-336,7м та кронштейнів- 94 шт, що для фарбування складає 303,2 м2; фарбування трубчатих підпор д. 159 мм h-3 м-12 шт,д. 89 мм h-3 м-4 шт, що для що для фарбуваннія складає 30,2 м2	км	0,549	0,549	31	31	56,441	55,898	2	2	
70		Капітальний ремонт надземного розподільчого газопроводу с/т від ГРС до ГРП-9 м. Торецьк.	ГРС Дзержинськ	114060600330200329	Заміна стальної засувки Ду-100 мм., встановлення додаткової підпори-1 од., Ду 100 мм h-4 м, зміна місця введення газопроводу в будівлю ГРП	км	0,01		13		1269,9		3		
		Реконструкція					**1,546**	**1**	**414**	**689**					
		Артемівське УГГ					**1**	**0**	**8**	**0**					
71		Проектні роботи та топографічна зйомка для виконання робіт з виносу розподільного надземного газопроводу н/т с.Покровське, вул. Центральна	ГРС Бахмутська ПТФ (с.Берестове)	114060200330304179	Проектні роботи та топографічна зйомка для виконання робіт з виносу розподільного надземного газопроводу н/т с.Покровське, вул. Центральна з приватної теріторії загальною довжиною 1,402 п.м.	од	1		8		8		3		
		Докучаєвське від.					**0,094**	**0**	**64**	**0**					
72		Реконструкція підземного розподільчого газопроводу низького тиску м. Волноваха, вул. 1 Травня Д-108 мм	ГРС Волноваха	114060700330307188	Розробка грунту механічно (1,2х0,8х92) - 88,32 м3. Демонтаж сталевого газопроводу о 108 мм - 93,6 м. Прокладання газопроводу ПЕ 80 SDR 11 із захисним покриттям, о 90х8,2 мм з запасом 2%- 94 м.Установка терморезисторних відводів 900 ПЕ 100 SDR 11, о 90 мм - 2 од. Встановлення нероз'ємних з,єднань ПЕ/СТАЛЬ 90/89мм - 2 од. Встановлення Ст. переходу 89/108 мм - 2 од. Встановлення вертикальних футлярів труба ПВХ о160х3,2 мм, L=1,5м – 2 од. - 3 м.. Прокладання сталевого газопроводу о 108 мм - 3,6 м. Приварка сталевих фланців Ду100 мм - 2 од.. Контроль якості зварних ПЕ з'єднань о90 мм - 4 од.. Герметизація футлярів ПВХ о160х3,2мм - 2 од.. Влаштування коверу - 1 од.. Укладка сигнальної стрічки - 94 м.. Зворотне засипання грунтом 87,57	км	0,094		64		680,723		3		
		Костянтинівське УГГ					**0,452**	**1**	**342**	**626**					
73		Реконструкція ділянок газопроводів н/т та с/т, за адресою: м. Костянтинівка, вул.Матросова - вул. Верхня (Д-110 мм-227 п.м., Д-125 мм - 225 п.м.)	ГРС Костянтинівка 1	114061200330308714	Реконструкція ділянок газопроводів н/т та с/т, за адресою: м. Костянтинівка, вул.Матросова - вул. Верхня (Д-110 мм-227 п.м., Д-125 мм - 225 п.м.)	км	0,452		342	255	757,321		2		
74		Прокладання г-д середнього та низького тиску методом горізонтально направленного буріння між селецями Нахалівка та Новоселівка м. Костянтинівка	ГРС Костянтинівка 1		Прокладання г-д середнього та низького тиску методом горізонтально направленного буріння між селецями Нахалівка та Новоселівка м. Костянтинівка	од		1		371		370,678			
		Слов'янське УГГ					**0**	**0**	**0**	**63**					
75		Встановлення конденсатозбірника на підземному ПЕ газопроводі с/т Д-315 мм, м. Слов'янськ п.	ГРС Слов'янськ	11406150380202266 ; 11406150035020267	Встановлення конденсатозбірника на підземному ПЕ газопроводі с/т	од				63					Вартість матеріалів
		Інше					**0**	**0**	**0**	**0**					
		II. Відключаючі пристрої													
		Всього:					**16**	**3**	**821**	**640**					
		Будівництво					**0**	**0**	**0**	**0**					

Експлуатація мереж																
		Капремонт					**7**	**0**	**325**	**331**						
		Костянтинівське УГГ					**6**	**0**	**313**	**322**						
76		Заміна засувки Ду 100 мм на газопроводі низького тиску за адресою: Ясіноватський р-н, с.Новоселівка, вул.Першотравнева	ГРС смт.Очеретине	114061800330312674	Заміна існуючої засувки Ду 100 мм на газопроводі низького тиску на нову 30 с41нж DN100 PN16	од	1		5	4	5,201		2		Вартість матеріалів	
77		Заміна засувки Ду 200 мм на газопроводі низького тиску за адресою: Ясіноватський р-н, смт. Желанне, вул.Центральна	ГРС смт.Очеретине	114061800330312664	Заміна існуючої засувки Ду 200 мм на газопроводі низького тиску на нову 30 с41нж DN200 PN16	од	1		39	33	39,008		3		Вартість матеріалів	
78		Заміна існуючої засувки Ду300, Ду 400, Ду 100 мм на кульовий кран приварний для підземної установки BREEZE 11с037п Ду 300 мм, з редуктором та штоком h-1.5м-3м (у кількості 3 од.), а також на кульовий кран приварний під ковер BREEZE 11с037п Ду 100 мм (у кількості - 1од.), за адресою: м.Костянтинівка, вул.Емельянова №137	ГРС Костянтинівка 1	114061200330201305, 114061200330201272	Заміна існуючої засувки Ду300 (2од.), Ду 400, Ду 100 мм на кульовий кран приварний для підземної установки BREEZE 11с037п Ду 300 мм, з редуктором та штоком h-1.5м-3м (у кількості 3 од.), а також на кульовий кран приварний під ковер BREEZE 11с037п Ду 100 мм (у кількості - 1од.), за адресою: м.Костянтинівка,	од	4		268	285	67,096		2		Вартість матеріалів	
		Мар'їнське від.					**1**	**0**	**12**	**10**						
79		Заміна сталевої засувки Ду=150мм на надземному газопроводі середнього тиску Ду=150мм, с.Ільїнка. (Сталева засувка Ду=150мм - 1шт., фланцеве приєднання.). Демонтаж засувки Ду=150мм, встановлення нової засувки Ду=150мм	ГРС Вугледар	114061300330200733	Демонтаж засувки Ду=150мм, встановлення нової засувки Ду=150мм, грунтування та фарбування фланців	од	1		12	10	12,157		2		Вартість матеріалів	
		Технічне переоснащення					**0**	**0**	**0**	**0**						
		Реконструкція					**9**	**3**	**496**	**308**						
		Артемівське УГГ					**4**	**0**	**266**	**99**						
80		Заміна відключаючого пристрою на газопровіді-вводі с/т поряд з ГРП №2 м.Бахмут, вул.Ювілейна. Заміна підземного газопроводу с/т діам.108мм - 9п.м.Прокладання ПЕ газопроводу с/т Д. 110 мм-22 п.м, стального надземного газопроводу с/т діам.108мм - 4 п.м., заміна відключаючого пристрою: засувок Д-100мм -1од., на ПЕ крани Д. 110мм під ковер на підземному газ-ді поряд з ГРП №2. Демонтаж газового колодязя №52.	ГРС Артемівськ	114060200330201438	Заміна підземного газопроводу с/т діам.108мм - 9п.м.Прокладання ПЕ газопроводу с/т Д. 110 мм-22 п.м, стального надземного газопроводу с/т діам.108мм - 4 п.м., заміна відключаючого пристрою: засувок Д-100мм -1од., на ПЕ крани Д. 110мм під ковер на підземному газ-ді поряд з ГРП №2. Демонтаж газового колодязя №52.	од	1		36	14	35,97		2		Вартість матеріалів	
81		Заміна відключаючого пристрою на газопроводі-вводі н/т м.Бахмут, вул.Ювілейна,38. Заміна підземного газопроводу н/т діам.219мм - 9п.м.Прокладання ПЕ газопроводу с/т Д. 225 мм-14 п.м, стального надземного газопроводу н/т діам.219мм - 6 п.м. Заміна відключаючого пристрою: засувок Д-200мм - 1од., на ПЕ крани Д. 200мм під ковер на підземному газ-ді поряд з ГРП №2.	ГРС Артемівськ	114060200330300838	Заміна підземного газопроводу н/т діам.219мм - 9п.м.Прокладання ПЕ газопроводу с/т Д. 225 мм-14 п.м, стального надземного газопроводу н/т діам.219мм - 6 п.м. Заміна відключаючого пристрою: засувок Д-200мм -1од., на ПЕ крани Д. 200мм під ковер на підземному газ-ді поряд з ГРП №2.	од	1		103	85	103,077		2		Вартість матеріалів	
82	**Відключаючі пристрої**	Заміна відключаючого пристроюна підземному газопроводі-вводі с/т поряд з ГРП №3 м.Бахмут, вул.Ювілейна. Газ-д поряд з ГРП №3 м.Бахмут, вул.Ювілейна. Заміна підземного газопроводу с/т діам.159мм - 7,5п.м. Прокладання ПЕ газопроводу с/т Д. 110 мм-10,5 п.м, стального надземного газопроводу с/т діам.108мм - 2 п.м. заміна відключаючого пристрою: засувок Д-100мм -1од., на ПЕ крани Д. 110мм під ковер на підземному газ-ді поряд з ГРП №3. Демонтаж газового колодязя №56.	ГРС Артемівськ	114060200330201497	Заміна підземного газопроводу с/т діам.159мм - 7,5п.м. Прокладання ПЕ газопроводу с/т Д. 110 мм-10,5 п.м, стального надземного газопроводу с/т діам.108мм - 2 п.м. заміна відключаючого пристрою: засувок Д-100мм -1од., на ПЕ крани Д. 110мм під ковер на підземному газ-ді поряд з ГРП №3. Демонтаж газового колодязя №56.	од	1		31		30,962		3			
83		Реконструкція підземного газопроводу-вводу н/т поряд з кінотеартом "Победа" м.Бахмут, вул.Ювілейна	ГРС Артемівськ	114060200330300676	Заміна підземного газопроводу н/т діам.200мм - 7,5п.м. Прокладання ПЕ газопроводу н/т Д. 225 мм-10,5 п.м, стального ндземного газопроводу н/т діам.219мм - 3 п.м. Заміна відключаючого пристрою: завсувок Д-200мм -1од., на ПЕ крани Д. 225мм під ковер на підземном газ-ді поряд з ГРП №3.	од	1		96		95,887		3			
		Докучаєвське від.					**1**	**0**	**26**	**0**						
84		Встановлення крану ПЕ на підземному сталевому газопроводі середнього тиску Ду300 м. Волноваха будівля ГРП, вул. Леніна, Менделєєва, кв. Північний. Реконструкція підземного сталевого газопроводу середнього тиску Ду300 мм та підземного сталевого газопроводу середнього тиску Ду200, с. Ближнє від ГРС до ГРП.	ГРС Волноваха	114060700330200410 та 114060700330200409	Встановлення крану ПЕ на підземному сталевому газопроводі середнього тиску Ду300 м. Волноваха будівля ГРП, вул. Леніна, Менделєєва, кв. Північний. Реконструкція підземного сталевого газопроводу середнього тиску Ду300 мм та підземного сталевого газопроводу середнього тиску Ду200, с. Ближнє від ГРС до ГРП.	од	1		26		25,703		3			
		Мар'їнське від.					**1**	**0**	**55**	**40**						
85		Встановлення сталевої засувки Ду=200мм на підземному газопроводі високого тиску Ду=300мм м.Мар'їнка-м.Красногорівка Розробка грунту, демонтаж ділянки газопроводу, монтаж переходу, приварного крану, відновлення ізоляції газопроводу, засипка грунтом шурфу.	ГРС Мар'їнка	114061300330100225	Розробка грунту, демонтаж ділянки газопроводу, монтаж переходу, приварного крану, відновлення ізоляції газопроводу, засипка грунтом шурфу.	од	1		55	40	54,856		2		Вартість матеріалів	
		Слов'янське УГГ					**3**	**3**	**149**	**169**						

86		Установлення на газопроводі кульового крану приварного для підземної установки під ковер BREEZE 11c037п Ду 300 мм, з редуктором та штоком h-1.5м-3м (у кількості 1 од.), а також установлення перемички з труб Ф 108 мм -15м з установленням кульового крану приварного BREEZE 11c037п Ду 100 мм в газ колодязі №16 (у кількості - 1од.)	ГРС Слов'янськ	114061200330200821	Установлення на газопроводі кульового крану приварного для підземної установки під ковер BREEZE 11c037п Ду 300 мм, з редуктором та штоком h-1.5м-3м (у кількості 1 од.), а також установлення перемички з труб Ф 108 мм -15м з установленням кульового крану приварного BREEZE 11c037п Ду 100 мм в газ колодязі №16 (у кількості - 1од.)	од	3	3	149	169	49,772	56,481	2	2	
		Інше					**0**	**0**	**0**	**0**					
		III. ГРП													
		Всього:					**28**	**0**	**4012**	**1223**					
		Будівництво					**0**	**0**	**0**	**0**					
		Капремонт					**5**	**0**	**125**	**25**					
		Докучаєвське від.					**1**	**0**	**12**	**0**					
87		Капітальний ремонт будівлі ГРП №4 по вул. вул.1 Травня, м. Волноваха. Заміна кровлі ГРП (розбирання покриття покрівлі,улаштування пароізоляції,укладання листів профнастилу)	ГРС Волноваха	114060700320100237	Побілка стелі і внутрішніх стін основного і допоміжного приміщення ГРП - 50 м2 Укладання сталевого перекриття 0,04х0,04х7 м – 6 од. - 42 м Буріння отворів крізь перекриття та покрівлю 10х100 мм -30 шт. Закріплення перекриття до покрівлі за допомогою анкерів - 30 шт. Укладання листів профнастилу 1,15х7,0 м - 4 шт. Виготовлення примикань 0,415х7,0 м з оцинкованого листа - 2 шт. Закріплення профнастилу та примикань за допомогою саморезів - 60 шт. Закріплення примикань за допомогою дюбелів- 20 шт.	од	1	12		12,433		3			
		Мар'їнське від.					**2**	**0**	**65**	**19**					
88		Капітальний ремонт ГРП № 1 м. Богоявленка, вул.Річна (заміна дверей, грунтування внутрішніх стін та стелі; фарбування стелі; шпаклювання внутрішніх стін ; фарбування внутрішніх стін.; фарбування технологічного обладнання)	ГРС Вугледар	114061300320100477	демонтаж,виготовлення та монтаж дверей – 3 од; демонтаж, виготовлення та монтаж воріт – 3 од; грунтування та пофарбування дверей – 15,4 кв.м ; грунтування та пофарбування воріт -13,5 кв.м; грунтування внутрішніх стін та стелі ГРП-115 кв.м.; фарбування стелі ГРП - 40 кв.м; шпаклювання внутрішніх стін ГРП-25 кв.м.; фарбування внутрішніх стін ГРП-75 кв.м.; фарбування технологічного обладнання – 6,0 кв.м.	од	1	39		39,024		3			
89		Капітальний ремонт будівлі ГРП № 1 с. Новоукраїнка, вул.Франко, 1 (заміна дверей, фарбування технологічного обладнання; фарбування стелі ; фарбування внутрішніх стін ; демонтаж, виготовлення та монтаж регістру системи опалення)	ГРС Вугледар	114061300320100474	демонтаж, виготовлення та монтаж дверей – 3 од; грунтування та пофарбування дверей – 6,3 кв.м; фарбування технологічного обладнання – 6,0 кв.м; фарбування стелі ГРП - 59 кв.м; фарбування внутрішніх стін ГРП-50 кв.м.; демонтаж, виготовлення та монтаж регістру системи опалення -59 кв.м.	од	1	25	14	25,493		2			Вартість матеріалів
90		Капітальний ремонт ГРП № 5 м-ни Сонячний м.Красногорівка, (встановлення дверей, грунтування, фарбування внутрішніх стін та стелі; шпаклювання внутрішніх стін ; фарбування технологічного обладнання, Часткове влаштування цементної стяжки даху, монтаж скидного газопроводу з ПСК)	ГРС Мар'їнка	114061300330310467	(встановлення дверей, грунтування, фарбування внутрішніх стін та стелі; шпаклювання внутрішніх стін ; фарбування технологічного обладнання, Часткове влаштування цементної стяжки даху, монтаж скидного газопроводу з ПСК	од			5						Вартість матеріалів
		Торецьке від.					**2**	**0**	**48**	**6**					
91		Капітальний ремонт будівлі ГРП-6 вул. Дружби, м.Торецьк (24,87 м2, цегла, перекриття з/б)	ГРС Дзержинськ	114060600320900197	Заміна покрівлі -45,1 м2, вапняне фарбування стін та стель-61,4 м2	од	1		13		12,95		3		
92		Капітальний ремонт будівлі ГРП-38 вул. Залізнична, с. Дружба, м.Торецьк (70,52 м2, цегла, перекриття з/б)	ГРС Дзержинськ	114060600320900223	Заміна покрівлі -92 м2, вапняне фарбування стін та стель-167,4 м2, малярне фарбування: труб опалення-11,04 м2,металевих частин легкоскидної порківлі-6,9 м2, дверей-15,4 м2, улаштування відмощення-7,2 м2	од	1		35	6	34,646		2		Вартість матеріалів
		Технічне переоснащення					**0**	**0**	**0**	**0**					
		Реконструкція					**15**	**0**	**3469**	**1198**					
		Артемівське УГГ					**3**	**0**	**748**	**246**					
93		ГРП № 36 м.Часів-Яр, вул.Горького (РДУК-2-100, с/т-н/т, потужність 2840м3/год). Капітальний ремонт будівлі ГРП №36.	ГРС Часів Яр	114060200420100142 114060200320900708	Реконструкція ГРП (РДУК-2-100, заміна лінії редукування-1 нитка, с/т-н/т на сучасне обладнення, потужність 2840м3/год). Заміна покрівлі.	од	1		250	234	250,287		3		Вартість матеріалів
94		ГРП № 40 м.Часів-Яр,вул.Образцова (РДУК-2-100, с/т-н/т, потужність 2840м3/год). Капітальний ремонт будівлі ГРП №40.	ГРС Часів Яр	114060200420100155 114060200320900050	Реконструкція ГРП (РДУК-2-100, заміна лінії редукування-1 нитка, с/т-н/т на сучасне обладнення, потужність 2840м3/год). Заміна покрівлі.	од	1		245	4	244,972		3		Вартість матеріалів
95		ГРП №38 вул.Бориса Глібська, м.Часів-Яр, (РДУК-2-100, заміна лінії редукування-1 нитка, с/т-н/т на сучасне обладнення, потужність 2840 м3/год). Капітальний ремонт будівлі ГРП	ГРС Часів Яр	"114060200420100149 " 114060200320900710	Заміна РДУК-2-100, ПКН Ду 100мм на MADAS RG/2MB Ду100мм; заміна фільтра ФВ Ду 100мм на фільтр MADAS Ду100мм, ПСК Ду 50 мм MADAS - 1 од., заміна засувок Ду100/80мм на крани КШ.Ц.Ф. LD DN 100 /80мм PN 16- 2/1 од.,заміна клинової засувок Ду80мм - 1 од. Перевірка налаштувань параметрів	од	1		253	8	252,993		3		Вартість матеріалів
		Докучаєвське від.					**2**	**0**	**349**	**0**					

96		Реконструкція лінії редукування із середнього на низький тиск на ГРП №6 м. Волноваха по пров. Залізничний. Одна лінія редукування із середнього на низький тиск потужністю 3800 м3/год (регулятор РДУК 100). Капітальний ремонт будівлі ГРП (заміна	ГРС Волноваха	"11406070032010023 3 "	Зупинка роботи ГРП, демонтування існуючої лінії редукування, спорудження нової лінії редукування на основі обладнання MADAS, перевірка налаштувань параметрів спрацювання ГРП, заміна покрівлі ГРП.	од	1		247		246,572		3			
97		Реконструкція лінії редукування із середнього на низький тиск на ГРП №2 смт. Донське по вул. О. Кошевого. Одна лінія редукування із середнього на низький тиск потужністю 990 м3/год (регулятор РДУК 50)	ГРС Донське	"11406070032010024 4 "	Зупинка роботи ГРП, демонтування існуючої лінії редукування, спорудження нової лінії редукування на основі обладнання MADAS, перевірка налаштувань параметрів спрацювання ГРП.	од	1		102		102,068		3			
		Дружківське від.					**2**	**0**	**457**	**0**						
98	**ГРП**	Реконструкція ГРП-24 м.Дружківка, с.Горняк,вул.Костянтинівська(Постишева)- заміна лінії редукуванняна сучасне обладнення в зборі	ГРС Дружківка	"11406080032010025 8 "	Реконструкція ГРП (РДУК-2-100) заміна лінії редукування -1 нитка, с/т-н/т на сучасне обладнення,потужність . Пуск газу в ГРП,перевірка налаштувань параметрів спрацьовання ГРП.	од	1		228		228,389		3			
99		Реконструкція ГРП-13 м.Дружківка, вул. Войкова, на перетині з вул. Восточна -реконструкція лінії редукуванння сучасне обладнення в зборі	ГРС Дружківка	114060800320100257	ГРП-13 м.Дружківка, вул. Войкова, на перетині з вул. Восточна -реконструкція лінії редукування з встановленням регулятору тиску "Madas"-100,потужність 3000м3/годину	од	1		228		228,389		3			
		Краматорське УГГ					**3**	**0**	**709**	**222**						
100		Реконструкція обладнання ГРП № 1, м. Краматорськ, вул. Будаева (РДУК 2-100, с середнього тиску на низький тиск, потужність 3800м3, 1 лінія редукування) на сучасне обладнення в зборі. Капітальний ремонт будівлі ГРП №1 (заміна покрівлі).	ГРС Краматорськ	'114060800320100390	Реконструкція обладнання ГРП (РДУК 2-100, с середнього тиску на низький тиск, потужність 3800м3, 1 лінія редукування) на сучасне обладнення в зборі. Капітальний ремонт будівлі ГРП (заміна покрівлі).	од	1		236	222	236,366		3			Вартість матеріалів
101		Реконструкція обладнання ГРП № 2, м. Краматорськ, вул. С. Крушельницької (РДУК 2-100, с середнього тиску на низький тиск, потужність 3800м3, 1 лінія редукування) на сучасне обладнення, виготовлення проектної документації. Капітальний ремонт будівлі ГРП № 2 (заміна	ГРС Краматорськ	'114060800320100391	Реконструкція обладнання ГРП (РДУК 2-100, с середнього тиску на низький тиск, потужність 3800м3, 1 лінія редукування) на сучасне обладнення в зборі. Капітальний ремонт будівлі ГРП (заміна покрівлі).	од	1		236		236,366		3			
102		Реконструкція обладнання ГРП № 5, м. Краматорськ, вул. Г. Небесної Сотні(РДУК 2-100, с середнього тиску на низький тиск, потужність 3800м3, 1 лінія редукування) . Капітальний ремонт будівлі ГРП (заміна покрівлі).	ГРС Краматорськ	'114060800320100394	Реконструкція обладнання ГРП (РДУК 2-100, с середнього тиску на низький тиск, потужність 3800м3, 1 лінія редукування) на сучасне обладнення в зборі. Капітальний ремонт будівлі ГРП (заміна покрівлі).	од	1		236		236,366		3			
		Красноармійське УГГ					**2**	**0**	**457**	**272**						
103		Реконструкція ГРП № 11, м. Покровськ (м. Красноармійськ) вул.Шевченка. Заміна 1 лінії редукування з регулятором РДУК100 V=8400м3/год, на лінію у зборі з сучасним обладнанням Р=0,3 МПа	ГРС Красноармійськ	"11406110032010044 3 "	Заміна 1 лінії редукування з регулятором РДУК100 V=8400м3/год, та встановленням регулятора "Madas" Р=0,3 МПа	од	1		229		228,652		3			
104		Реконструкція ГРП № 13, м. Покровськ (м. Красноармійськ) ,м-н Південний. Заміна морально-застарілого обладнання на сучасне у зборі	ГРС Красноармійськ	114061100320100438	Заміна РДУК-2-100, ПКН Ду 100мм на MADAS RG/2MB Ду100мм; заміна фільтра ФВ Ду 100мм на фільтр MADAS Ду100мм, ПСК Ду 50 мм MADAS - 1 од., заміна засувок Ду100/80мм на крани КШ.Ц.Ф. LD DN 100 /80мм PN 16- 2/1 од.,заміна клинової засувок Ду80мм - 1 од. Пуск газу в ГРП, перевірка налаштувань параметрів	од	1		229	272	228,652		3			Вартість матеріалів
		Слов'янське УГГ					**1**	**0**	**251**	**222**						
105		Реконструкція ГРП №30 вул. Нарвська с. Семенівка м.Слов'янськ (1 нитка РДУК-2-100 на с/т-н/т/, потужність 7500м3/год)Заміна лінії редукування-1 нитка РДУК-2-100 на с/т-н/т на сучасне обладнення. Ремонт будівлі ГРП 30.	ГРС Слов'янськ	"11406150032010052 8 "	Заміна лінії редукування-1 нитка РДУК-2-100 на с/т-н/т на сучасне обладнення рег.RG/2MB-RB - 10Z DN120 MADAS	од	1		251	222	251,009		3			Вартість матеріалів
		Торецьке від.					**2**	**0**	**498**	**237**						
106		Реконструкція ГРП-11 по вул. Донбаська м. Торецьк. 1 лінія редукування, РДУК-2-100/70, пропускна здатність 5650 м3/год. Капітальний ремонт будівлі ГРП 11 (30,43 м2, цегла, перекриття з/б). Заміна м"якої покровлі на покрівлю с профільного листа, малярні та штукатурні роботи, заміна дверей-2 од.	ГРС Дзержинськ	114060600420100086	Заміна обладнання (РДУК-2-100, заміна лінії редукування-1 нитка, с/т-н/т на сучасне обладнання, потужність 5650 м3/год). Заміна РДУК-2-100, ПКН Ду 100мм на MADAS RG/2MB Ду100мм; заміна фільтра ФВ Ду 100мм на фільтр MADAS Ду100мм, заміна засувок Ду100мм на крани КШ.Ц.Ф. DN 100мм - 4 од.	од	1		257		257,169		2			
107		Реконструкція ГРП-9 по вул. Рим.Корсакова м. Торецьк. 1 лінія редукування, РДУК-2-100/70, пропускна здатність 5650 м3/год. Капітальний ремонт будівлі ГРП - 9 (33,9 м2, цегла, перекриття з/б). Заміна м"якої покрівлі на покрівлю с профільного листа, малярні та штукатурні роботи.	ГРС Дзержинськ	114060600420100085	Заміна обладнання (РДУК-2-100, заміна лінії редукування-1 нитка, с/т-н/т на сучасне обладнання, потужність 5650 м3/год). Заміна РДУК-2-100, ПКН Ду 100мм на MADAS RG/2MB Ду100мм; заміна фільтра ФВ Ду 100мм на фільтр MADAS Ду100мм, заміна засувок Ду100мм на крани КШ.Ц.Ф. DN 100мм - 4 од.	од	1		241	237	241,225		3			Вартість матеріалів
		Інше					**8**	**0**	**418**	**0**						
		Артемівське УГГ					**1**	**0**	**52**	**0**						
108		Встановлення системи диспетчеризації на ГРП -87, с .Трипілля, Бахмутський р-н		114060200420100060	Встановлення системи диспетчеризації	од	1		52		52,217		4			
		Дружківське від.					**1**	**0**	**52**	**0**						
109		Встановлення системи диспетчеризації на ГРП -34, с .Куртівка		114060800320100280	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП	од	1		52		52,217		4			
		Костянтинівське УГГ					**2**	**0**	**104**	**0**						

110		Встановлення системи диспетчеризації на ГРП-20, с. Желане, Ясинуватський р-н, вул. Центральна (біля в'їзду)		114061800320100642	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП	од	1		52		52,217		4		
111		Встановлення системи диспетчеризації на ГРП-21, с. Желане, Ясинуватський р-н, вул. Центральна (біля їдальні)		114061800320100643	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП	од	1		52		52,217		4		
		Красноармійське УГГ					**1**	**0**	**52**	**0**					
112		Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 4, м. Український, вул. Б. Хмельницького		114061100320100685	Встановлення системи диспетчеризації	од	1		52		52,217		4		
		Мар'їнське від.					**1**	**0**	**52**	**0**					
113		Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 1, с. Іскра, вул. Центральна		114061300320100492	Встановлення системи диспетчеризації	од	1		52		52,217		4		
		Слов'янське УГГ					**2**	**0**	**104**	**0**					
114		Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 1 , с. Малинівка		114061500320100497	Встановлення системи диспетчеризації	од	1		52		52,217		4		
115		Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 1, с. Никонорівка		114061500320100498	Встановлення системи диспетчеризації	од	1		52		52,217		4		
		IV. ШРП													
		Всього:					**11**	**2**	**1556**	**684**					
		Будівництво					**0**	**0**	**0**	**0**					
		Капремонт					**0**	**0**	**0**	**0**					
		Технічне переоснащення					**0**	**0**	**0**	**0**					
		Реконструкція					**11**	**2**	**1556**	**684**					
		Докучаєвське від.					**2**	**0**	**281**	**132**					
116		Реконструкція ШРП №18 м. Волноваха, вул. Громової. Дві лінії редукування із середнього на низький тиск (РД-50-2 од., потужність 990 м3/годину) на сучасне обладнання в зборі.	ГРС Волноваха	"114060700420200051 "	Заміна ШРП в зборі з установкою регулятора MADAS на 2-х лініях редукування: Демонтаж ШРП – 1шт. Перевірка налаштувань параметрів спрацювання ШРП.	од	1		140	132	140,367		3		Вартість матеріалів
117		Реконструкція ШРП №10 м. Волноваха, вул.Губенко. Дві лінії редукування із середнього на низький тиск (РД-50-2 од., потужність 990 м3/годину) на сучасне ШРП. Заміна засувки на вході в ШРП.	ГРС Волноваха	"114060700420200067 "	Заміна ШРП в зборі з установкою регулятора MADAS на 2-х лініях редукування: Демонтаж ШРП - 1шт. Перевірка налаштувань параметрів спрацювання ШРП.	од	1		140		140,367		3		
		Дружківське від.					**1**	**0**	**140**	**133**					
118		Реконструкція ШРП № 3, м. Дружківка, вул. Горького. (ПШГР-50, -1 нитка ,с/т-н/т, потужність 3000м3\годину)	ГРС Дружківка	114060800420200130	Реконструкція ШРП(ПШГР-50)заміна лінії редукування -1 нитка ,с/т-н/т на сучасне обладнення,потужність .Пуск газу в ШРП,перевірка налаштувань параметрів	од	1		140	133	140,252		2		Вартість матеріалів
		Костянтинівське УГГ					**1**	**1**	**143**	**143**					
119		Реконструкція ШРП №118 у зборі, за адресою: м.Костянтинівка, вул.Правобережна 108. (РД-50, лінії редукування-2 нитки, с/т-н/т , потужність 2840м3/год)	ГРС Костянтинівка 1	114061200420200099	Реконструкція ШРП (РД-50, заміна лінії редукування-2 нитки, с/т-н/т на сучасне обладнення, потужність 2840м3/год).Пуск газу в ШРП, перевірка налаштувань параметрів спрацьовування ШРП.	од	1	1	143	143	143,003	143,317	2	2	
		Краматорське УГГ					**2**	**1**	**281**	**142**					
120		Реконструкція ШРП 40 у зборі, м. Краматорськ, вул. М. Петренка (РД-50-2 од., потужність 990 м3/годину).	ГРС Краматорськ	'114061000420200070	виготовлення проектної документації, демонтаж установки для редукування тиску газу,опор для трубопроводів,опорних частин,сідла,кронштейни, хомути,улаштування бетонних фундаментів,приготування важкого бетону з щебню,улаштування установки для редукування тиску газу,фарбуваннясуріком металевих поверхонь,олійне фарбування.	од	1	1	140	142	140,25	142,203	2		
121	**ШРП**	Реконструкція ШРП 49 у зборі, м. Краматорськ, вул. К. Гампера,24 (РД-50-2 од., потужність 990 м3/годину).	ГРС Краматорськ	'114061000420200081	виготовлення проектної документації, демонтаж установки для редукування тиску газу,опор для трубопроводів,опорних частин,сідла,кронштейни, хомути,улаштування бетонних фундаментів,приготування важкого бетону з щебню,улаштування установки для редукування тиску газу,фарбуваннясуріком металевих поверхонь,олійне фарбування.	од	1		140		140,25		3		
		Красноармійське УГГ					**1**	**0**	**140**	**0**					
122		Реконструкція ШРП-11 у зборі, вул. Л. Українки, м. Покровськ. Заміна ШРП з 2 лініями редукування (1 лінія рабоча + 1 резервна з с/т -н/т) на ШРП з сучасним обладненням, пропускна потужність 990м3/год.	ГРС Красноармійськ	114061100420200141	Заміна ШРП з 2 лініями редукування (1 лінія рабоча + 1 резервна з с/т -н/т) на ШРП з сучасним обладненням, пропускна потужність 990м3/год.	од	1		140		140,297		2		
		Мар'їнське від.					**2**	**0**	**277**	**133**					
123		Реконструкція ШРП №2 м.Курахове, м-н Південний, 2 лінії редукування, регулятори тиску РД-50 - 2 шт., пропускна здатність 100м3/год.	ГРС Курахово 1	"114061300420200135 "	Демонтаж ШРП, виготовлення дрібних конструкцій, улаштування установки для редукування тиску газу, приварювання фланців, установлення фільтрів, приварювання кранів, встановлення кранів, регуляторів, фасонних частин, свічок, манометрів,фарбування та грунтування, металевих конструкцій, труб, фасонних частин.	од	1		138		138,34		3		

124		Реконструкція ШРП №1 с.Березове, вул.Трудова, 2 лінії редукування, регулятори тиску РД-50М(2) - 2шт., пропускна здатність - 300м3/год.	ГРС Оленівський	114061300420200142	Демонтаж ШРП, виготовлення дрібних конструкцій, улаштування установки для редукування тиску газу, приварювання фланців, установлення фільтрів, приварювання кранів, встановлення кранів, регуляторів, фасонних частин, свічок, манометрів,фарбування та грунтування, металевих конструкцій, труб, фасонних частин.	од	1		139	133	138,854		3		Вартість матеріалів
		Слов'янське УГГ					**2**	**0**	**294**	**0**					
125		Реконструкция ШРП №37(РД 50 - 2 лінії редукування) на газопроводі середнього тиску по вул.Уральська м.Слов"янськ (РД-50 -2 лінії редукування , потужність 1220 м3/год.). Заміна засувок на вході та	ГРС Слов'янськ	"114061500330200758 "	реконструкція ШРП в сборі РД-50 - 2 лінії редукування з установкою регуляторів Madas	од	1		147		147,11		3		
126		Реконструкция- ШРП №32(РД 50 - 2 лінії редукування) на газопроводі середнього тиску по вул.Пролетарська м.Слов"янськ (РД-50 -2 лінії редукування , потужність 1220 м3/год.). Заміна	ГРС Слов'янськ	"114061500330200853 "	реконструкція ШРП в сборі РД-50 - 2 лінії редукування з установкою регуляторів Madas	од	1		147		147,11		3		
		Інше					**0**	**0**	**0**	**0**					
		Розділ V. Газорегуляторне обладнання													
	Регуляторне обладнання	**Всього:**					**2**	**0**	**18**	**6**					
		Будинкові регулятори					**0**	**0**	**0**	**0**					
		Регулятори ГРП					**0**	**0**	**0**	**0**					
		Регулятори ШРП					**0**	**0**	**0**	**0**					
		Інше обладнання газорегуляторних пунктів					**2**	**0**	**18**	**6**					
		Костянтинівське УГГ					**2**	**0**	**18**	**6**					
127		Заміна морально-застарілого ЗСК Ду 50 мм на новий, ГРП №33 , за адресою: смт.Очеретино	ГРС смт.Очеретине	114061800320100668	Заміна морально устарілого запобіжного сбросного клапану Ду 50 на новий	од	1		9	3	8,801		2		Вартість матеріалів
128		Заміна морально-застарілого ЗСК Ду 50 мм, ГРП №19, за адресою: Ясіноватський р-н, с.Новоселівка	ГРС смт.Очеретине	114061800320100332	Заміна морально устарілого запобіжного сбросного клапану Ду 50 на новий	од	1		9	3	8,801		3		Вартість матеріалів
		VI. ЕХЗ													
		Всього:					**85**	**29**	**1929**	**1680**					
		Будівництво					**0**	**0**	**0**	**0**					
		Капремонт					**85**	**29**	**1929**	**1680**					
		Артемівське УГГ					**3**	**0**	**365**	**166**					
129		Заміна анодного заземловача, м.Бахмут, вул.Леваневського,36	ГРС Артемівськ	114060200330300061	Заміна АЗ	од	1		112	65	111,762		3		Вартість матеріалів
130		Заміна анодного заземлювача, м.Бахмут, вул.Горького,4	ГРС Артемівськ	114060200330300022	Заміна АЗ	од	1		132	71	131,724		3		Вартість матеріалів
131		Заміна анодного заземловача, м.Бахмут, ст.Фільтрувальна ГРП№29	ГРС Артемівськ	114060200330300078	Заміна АЗ	од	1		121	29	121,281		3		Вартість матеріалів
		Докучаєвське від.					**18**	**1**	**250**	**139**					
132		Заміна анодних заземлювачів (1 к-т,) на підземному газопроводі середнього тиску по вул. Калініна 59, м. Волноваха.	ГРС Волноваха	114060700420300155	Заміна АЗ	од	1		57	18	56,918		2		Вартість матеріалів
133		Заміна анодних заземлювачів (1 к-т,) на підземному газопроводі середнього тиску по вул. Калініна-пров. Садовий, м. Волноваха	ГРС Волноваха	114060700330200154	Заміна АЗ	од	1		57		56,918		3		
134		Заміна анодних заземлювачів (1 к-т,) на підземному газопроводі високого тиску в районі ГРС с.Зоря	ГРС Маріупольське	114061400420300251	Заміна АЗ	од	1	1	62	78	61,59	78,344	3	2	
135		Заміна протекторного захисту на підземному переході газопроводу низького тиску м. Волноваха: вул. Орлова 27-29, вул. Орлова 41-43м, пров. Молодіжний 5-6, Літвінова 26 – 2і Гв. армії 72, вул. 2і Гв. армії 93-104, вул. Я. Мудрого70-73, вул. Енгельса13-16, вул. Гвардійська 88-89, вул. Губенка 135-137, вул.Павлова3-8а, пров. Червонофлотський 3-4, вул. Орлова 71 – вул.. Литвинова 15	ГРС Волноваха	114060700330307188	Заміна протекторного захисту на газопроводі	од	13		65	37	4,98		3		Вартість матеріалів
136		Заміна протекторного захисту (1 од.) на підземному переході газопроводу низького тиску вул.Артеменка18-19 , м. Волноваха	ГРС Волноваха	114060700330307191	Заміна протекторного захисту на газопроводі	од	1		5	3	4,981		2		Вартість матеріалів
137		Заміна протекторного захисту (1 од.) на підземному переході газопроводу низького тиску вул. Чкалова 79-90, м. Волноваха	ГРС Волноваха	114060700330307189	Заміна протекторного захисту на газопроводі	од	1		5	3	4,981		2		Вартість матеріалів
		Дружківське від.					**1**	**0**	**56**	**42**					
138		м.Дружківка,вул.Курчатова -заміна анодного заземлення на катодній станції КСС-1200	ГРС Дружківка	114060800420300359	Заміна АЗ	од	1		56	42	55,603		3		Вартість матеріалів
		Костянтинівське УГГ					**37**	**14**	**375**	**273**					
139		Заміна станції катодного захисту за адресою:м.Костянтинівка, вул. Ємельянова КСС №60	ГРС Костянтинівка 1	114061200420300163	Для забезпечення електрокорозійного захисту підземного газопроводу і зменшення енергопотреб необхідно замінити станцію катодного захисту.	од	1		35		35,102		3		
140		Заміна станції катодного захисту та анодного заземловача за адресою: Ясіноватський р-н, с.Красногорівка КСС №46	ГРС Авдіївка	114061800320100660	Заміна станції катодного захисту на В-ОПЕК-АИ-1,2-50У1 з більш сучасним устаткуванням та заміна анодного заземловача.	од	1		90	42	89,589		3		Вартість матеріалів
141		Заміна анодного заземловача за адресою: Костянтинівський р-н, с.Іванопілля КСС №57	ГРС Костянтинівка 1	114061200420300377	Для забезпечення стабільної роботи КСС, необхідно викнати заміну анодного заземлення.	од	1	1	54	73	54,193	73,007	3	2	

142		Заміна анодного заземловача за адресою: м.Костянтинівка, вул.Чернігівська, ПСКЗ-1,2 №70	ГРС Костянтинівка 1	114061200420300367	Для забезпечення стабільної роботи КСС, необхідно викнати заміну анодного заземлення.	од	1	1	54	72	53,539	72,379	2	2	
143		Заміна протекторного захисту газопроводу та ремонт електроізолюючих фланців за адресою: м.Костянтинівка, вул. 6-го Вересня 16-18	ГРС Костянтинівка 1	114061200330308666	Для забезпечення захисту газопроводів, необхідно виконати заміну протекторів	од	3		6	3	1,936		2		Вартість матеріалів
144		Заміна протекторного захисту газопроводу за адресою: Ясіноватський р-н, с.Новоселівка, вул.Польова 81(1) - 82 (2), вул.Миру 120-122	ГРС Костянтинівка 1	114061800330312674	Для забезпечення захисту газопроводів, необхідно виконати заміну протекторів	од	3		17	9	5,633		2		Вартість матеріалів
145		Заміна протекторного захисту газопроводу та ремонт електроізолюючих фланців за адресою: м.Костянтинівка, вул. Громова 21 - 23, 25-31	ГРС Костянтинівка 1	114061200330308678	Для забезпечення захисту газопроводів, необхідно виконати заміну протекторів	од	3	2	11	8	3,726	4,199	2		
146		Заміна протекторного захисту газопроводу за адресою: м.Костянтинівка, вул. Громова 56-58, вул.Громова 62 - вул. Леваневського 43	ГРС Костянтинівка 1	114061200330308679	Для забезпечення захисту газопроводів, необхідно виконати заміну протекторів	од	5	1	13	7	2,584	4,212	2		
147		Заміна протекторного захисту газопроводу за адресою: м.Костянтинівка, вул.Б.Космонавтів 10-12, 14-16	ГРС Костянтинівка 1	114061200330308709	Для забезпечення захисту газопроводів, необхідно виконати заміну протекторів	од	5	2	12	8	2,468	4,198	2		
148		Заміна протекторного захисту газопроводу, установка ІФС та ремонт електроізолюючих фланців за адресою: м.Костянтинівка, пл.Перемоги 3 - ГРП №16, пр.Ломоносова 158-160, пл.Перемоги 1 Стоматологія, вул.Невського 9 - Леваневського 36, вул.Ціолковського 4-6, пр.Ломоносова індустр. технікум - вічний вовгонь, пр.Ломоносова 164-166, вул.Невського 9 - Леваневського 36, вул. Громова 23 - 25, вул.Шмідта 47-49, вул.О.Невського 3-5, вул.О.Невського 3 - вул.Леваневського 32	ГРС Костянтинівка 1	114061200330308671	Для забезпечення захисту газопроводів, необхідно виконати заміну протекторів та ремонт електроізолюючих фланців	од	12	7	73	44	6,045	4,182	3		
149	**ЕХЗ**	Заміна протекторного захисту газопроводу та ремонт електроізолюючих фланців за адресою: м.Костянтинівка, вул.Шкільна 13-15, вул.Суворова 19-23,	ГРС Костянтинівка 1	114061200330308694	Для забезпечення захисту газопроводів, необхідно виконати заміну протекторів	од	2		11	6	5,62		3		Вартість матеріалів
		Краматорське УГГ					**5**	**0**	**374**	**385**					
150		Заміна анодного заземловача, м. Краматорськ, АЗ КСС-1200 вул. Маршака	ГРС Краматорськ	114061000420300197	разробка грунту,засипка траншеї коксовим дрібязком, встановлення анадного заземлення (заміна),засипка траншеї, прокладання дренажного кабелю	од	1		61	63	60,943		2		Вартість матеріалів
151		Заміна анодного заземловача, станції катодного захисту, м. Краматорськ, вул. Шлакова Гора	ГРС Краматорськ	114061000420300230	разробка грунту,засипка траншеї коксовим дрібязком, встановлення анадного заземлення (заміна),засипка траншеї, прокладання дренажного кабелю , встановлення КСС	од	1		61	69	60,943		2		Вартість матеріалів
152		Заміна анодного заземловача, м. Краматорськ,АЗ КСС-1200 КСС-1200 вул. Байкальська	ГРС Краматорськ	'114061000420300233	разробка грунту,засипка траншеї коксовим дрібязком, встановлення анадного заземлення (заміна),засипка траншеї, прокладання дренажного кабелю	од	1		61	63	60,943		2		Вартість матеріалів
153		Капітальний ремонт засобів ЕХЗ: демонтаж дренажної установки, встановлення КСС -1200 , м. Краматорськ, дренаж посиленний УД 2400 вул. вул. Софіївська - Днепровська	ГРС Краматорськ	7136	виконати монтаж станції катодного захисту,разробка грунту,засипка траншеї коксовим дрібязком, встановлення анадного заземлення (заміна),засипка траншеї, прокладання дренажного кабелю, демонтаж блока дренажного захисту, встановлення станції	од	1		94	100	94,211		2		Вартість матеріалів
154		Капітальний ремонт засобів ЕХЗ: демонтаж дренажної установки, встановлення КСС -1200 , м. Краматорськ, дренаж посиленнийУД 2400 вул. О. Тихого" тягова КЗВВ"	ГРС Краматорськ	7775	виконати проектні роботи по електропостачанню, виконати монтаж лінії електропостачання,виконати монтаж станції катодного захисту,разробка грунту,засипка траншеї коксовим дрібязком, встановлення анадного заземлення (заміна),засипка траншеї, прокладання дренажного кабелюдемонтаж блока дренажного захисту, встановлення станції	од	1		97	89	96,603		2		Вартість матеріалів
		Красноармійське УГГ					**13**	**8**	**94**	**88**					
155		Заміна протекторного захисту на газопровід м.Покровськ вул.Центральна 340-307, вул. Захісників України	ГРС Красноармійськ	114061100330201323	Заміна протекторного захисту на газопроводі	од	2		10	6	4,948		3		Вартість матеріалів
156		Заміна протекторного захисту на газопровід м.Покровськ вул.Пушкіна-Москаленка	ГРС Красноармійськ	114061100330313448	Заміна протекторного захисту на газопроводі	од	2	2	10	10	4,948	5,017	3	2	
157		Заміна протекторного захисту на газопровід м.Покровськ вул.Прокоф'єва 255-216	ГРС Красноармійськ	114061100330201235	Заміна протекторного захисту на газопроводі	од	2	2	10	10	4,948	5,003	3	2	
158		Заміна протекторного захисту на газопровід м.Покровськ вул.Янтарна	ГРС Красноармійськ	114061100330309798	Заміна протекторного захисту на газопроводі	од	2		10	6	4,948		3		Вартість матеріалів
159		Заміна протекторного захисту на газопровід м.Покровськ вул.Горняка, 16-21	ГРС Красноармійськ	114061100330309807	Заміна протекторного захисту на газопроводі	од	2	2	10	10	4,948	5,003	3	2	
160		Заміна протекторного захисту на газопровід м.Покровськ вул.Пушкіна-Денисова	ГРС Красноармійськ	114061100330309773	Заміна протекторного захисту на газопроводі	од	2	2	10	10	4,948	5,017	3	2	
161		Заміна станції катодного захисту СКЗ 1200 Транспортна лікарня,м.Покровськ	ГРС Красноармійськ	114061100420300263	Заміна станції катодного захисту СКЗ	од	1		35	37	35,034		2		Вартість матеріалів
		Мар'їнське від.					**2**	**1**	**108**	**171**					
162		Заміна анодного заземленя АЗ КСС 1200 та заміна СКЗ ПАСК 1200, с.Новоукраїнка, ГРП №2, на підземному газопроводі середнього тиску	ГРС Вугледар	114061300330200718	Заміна АЗ та СКЗ	од	1	1	73	99	72,824	98,811	3	2	
163		Заміна СКЗ ПАСК 1200, с.Новоукраїнка, ГРП №2, на підземному газопроводі середнього тиску	ГРС Вугледар	114061300420300718	Заміна СКЗ ПАСК 1200, с.Новоукраїнка, ГРП №2, на підземному газопроводі середнього тиску	од	1		35	36	35,042		2		Вартість матеріалів

	164		Будівництво електрохімічного захисту підземного газопроводу високого тиску м.Мар'їнка-м.Красногорівка Інв №114061300330100224, встановлення КСС-1200.	ГРС Мар'їнка	114061300330100224	Будівництво електрохімічного захисту підземного газопроводу високого тиску м.Мар'їнка-м.Красногорівка , встановлення КСС-1200.	од				37					
			Слов'янське УГГ					**5**	**4**	**261**	**364**					
	165		Заміна анодного заземлення КСС-1200 на газопроводі середнього тиску БФТЛ м. Слов'янськ	ГРС Слов'янськ	114061500330200883	Заміна АЗ	од	1	1	51	82	51,214	81,604	2	2	
	166		Заміна анодного заземлення КСС-600 на газопроводі низького тиску вул. Гладиша м.	ГРС Слов'янськ	114061500330310871	Заміна АЗ	од	1	1	51	69	51,226	69,47	2	2	
	167		Заміна анодного заземлення КСС В-ОПЕД на газопроводі середнього тиску МЖК ГРП м. Слов'янськ	ГРС Слов'янськ	114061500330311692	Заміна АЗ	од	1	1	58	82	57,703	81,604	2	2	
	168		Заміна анодного заземлення КСС-1200 на газопроводі середнього тиску Очисні споруди м. Слов'янськ	ГРС Слов'янськ	114061500330200742	Заміна АЗ	од	1		50	50	50		2		Вартість матеріалів
	169		Заміна анодного заземлення КСС-1200 на газопроводі середнього тиску м. Лиман ГРС	ГРС Червоний Лиман	114061500330200809	Заміна АЗ	од	1	1	51	82	51,037	81,604	2	2	
			Торецьке від.					**1**	**1**	**46**	**52**					
	170		ЕХЗ газ-ду с/т по прос. Піонерівм. Залізне, м. Торецька, заміна катодної станції	ГРС Дзержинськ	114060600420300119	Заміна катодної станції КСС-600 на сучасну, заміна металевого ящика	од	1	1	46	52	46,215	52,446	2	2	
			Технічне переоснащення					**0**	**0**	**0**	**0**					
			Реконструкція					**0**	**0**	**0**	**0**					
			Інше					**0**	**0**	**0**	**0**					
		VII. Інше														
		Разом						**0**	**0**	**0**	**0**					
		Компенсатори	**Всього:**					**0**	**0**	**0**	**0**					
			Будівництво					**0**	**0**	**0**	**0**					
			Капремонт					**0**	**0**	**0**	**0**					
			Технічне переоснащення					**0**	**0**	**0**	**0**					
			Реконструкція					**0**	**0**	**0**	**0**					
			Інше					**0**	**0**	**0**	**0**					
		Газові колодязі	**Всього:**					**0**	**0**	**0**	**0**					
			Будівництво					**0**	**0**	**0**	**0**					
			Капремонт					**0**	**0**	**0**	**0**					
			Технічне переоснащення					**0**	**0**	**0**	**0**					
			Реконструкція					**0**	**0**	**0**	**0**					
			Інше					**0**	**0**	**0**	**0**					
		Виробничі приміщення	**Всього:**					**0**	**0**	**0**	**0**					
			Будівництво					**0**	**0**	**0**	**0**					
			Капремонт					**0**	**0**	**0**	**0**					
			Технічне переоснащення					**0**	**0**	**0**	**0**					
			Реконструкція					**0**	**0**	**0**	**0**					
			Інше					**0**	**0**	**0**	**0**					
	Усього по блоку, у т.ч.:							**213,805**	**42,628**	**13100**	**5646**					
	Амортизаційні відрахування							213,805	42,628	13100	5646					
АВТО		**VIII. Модернізаці та закупівля колісної техніки**														
		Разом														
		Спеціалізована Техніка	**Всього:**													
			Капремонт													
			Придбання													
		Легковий автотранспорт	**Всього:**													
			Капремонт													
			Придбання													
	Усього по блоку, у т.ч.:							**0**	**0**	**0**	**0**					
	IX. Заходи, спрямовані на зниження виробничо-технологічних витрат та понаднормованих втрат природного газу															
		Разом						**12209**	**3316**	**24235**	**6243**					
		Оперативний облік	**Всього:**													
			Секціонування													
			Дублюючий облік													
			Капремонт вог													
			Встановлення обліку ГРП, ШРП													
		Спеціалізовані лабораторії	**Всього:**													
			Будівництво													
			Капремонт													
			Модернізація													
		Індивідуальний облік	**Всього:**					**12209**	**3316**	**24235**	**6243**					
			ПАТ "Донецькоблгаз"					**12209**	**3316**	**24235**	**6243**					

ВТВ	171	населення	Виконання Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу»			відключення від системи газопостачання, перерізка, прокладка газопроводу, встановлення кранів, фільтру, лічильника, пуск газу.	од	12209	3316	24235	6243	1,985	1,883	4		
		Заміна індивідуальних лічильників	**Всього:**														
		Обмінний фонд індивідуальних	**Всього:**														
		Будинковий облік населення	**Всього:**														
		Зірцеве обладнання та спеціальні засоби для забезпечення технічних перевірок	**Всього:**														
		Прістрої передавання інформації з лічильників (вузлів обліку)	**Всього:**														
	Усього по блоку, у т.ч.:							**12209**	**3316**	**24235**	**6243**						
	Витрати на встановлення індивідуальних лічильників							12209	3316	24235	6243						
Прилади		**X. Придбання сучасних приладів діагностики і обстеження та впровадження систем протиаварійного захисту систем газопостачання**															
		Прилади , системи	**Всього:**					**11**	**0**	**282**	**0**						
			Придбання					**11**	**0**	**282**	**0**						
			ПАТ "Донецькоблгаз"					**11**	**0**	**282**	**0**						
	172		Детектор газу Snooper Mini CH4 (з метрологічною атестацією) (або аналог)			Детектор газу Snooper Mini CH4 (з метрологічною атестацією) (або аналог)	од	9		155		17,277		4			
	173		Трасошукач "СПРУТ - 5 М" (або аналог)			Трасошукач "СПРУТ - 5 М" (або аналог)	од	2		126		63,006		4			
			Диспетчеризація														
			Заміна														
			Капремонт														
	Усього по блоку, у т.ч.:							**11**	**0**	**282**	**0**						
	Амортизаційні відрахування							11	0	282	0						
IT		**XI. Впровадження та розвиток інформаційних технологій**															
		Разом						**1**	**39**	**209**	**144**						
		Обладнання	**Всього:**					**0**	**39**	**0**	**144**						
			Закупівля					**0**	**39**	**0**	**144**						
			ПАТ "Донецькоблгаз"					**0**	**39**	**0**	**144**						
	174		Монітор 23,8 ViewSonic VA2419SH			Монітор 23,8 ViewSonic VA2419SH	од		2		5		2,603		2		
	175		Персональний комп'ютер HP AiO 8200 Elite-23 Intel Core			Персональний комп'ютер HP AiO 8200 Elite-23 Intel Core	од		1		6		5,9		2		
	176		Багатофункційний пристрій Brother 8380 DN			Багатофункційний пристрій Brother 8380 DN	од		1		6		5,6		2		
	177		Системний блок MSI SFF Intel Pentium G2030 4 GB DDR3 250 GB HDD DVD 400W			Системний блок MSI SFF Intel Pentium G2030 4 GB DDR3 250 GB HDD DVD 400W	од		2		6		2,849		2		
	178		Системний блок MSI Tower Intel Pentium G2030 4 GB DDR3 250 GB HDD DVD 400W			Системний блок MSI Tower Intel Pentium G2030 4 GB DDR3 250 GB HDD DVD 400W	од		1		3		3,45		2		
	179		Монітор Fujitsu B22W-6			Монітор Fujitsu B22W-6	од		2		4		2		2		
	180		Монітор NEC EA 223WMe			Монітор NEC EA 223WMe	од		1		2		1,997		2		
	181		Монітор 21,5 AOC E2270SWHN			Монітор 21,5 AOC E2270SWHN	од		1		2		2,29		2		
	182		Багатофункційний пристрій Canon MF4410			Багатофункційний пристрій Canon MF4410	од		1		5		4,5		2		
	183		Персональний комп'ютер: системний блок Terra Intel Core i5-3330 8 GB DDR3 240 GB SSD 500 GB HDD DVD-RW, монітор Lenovo LT2252pwA			Комплект: системний блок Terra Intel Core i5-3330 8 GB DDR3 240 GB SSD 500 GB HDD DVD-RW, монітор Lenovo LT2252pwA	од		1		7		6,597		2		
	184		Принтер Hewlett-Packard Laserjet 2015			Принтер Hewlett-Packard Laserjet 2015	од		1		3		3		2		
	185		Принтер HP 2015d			Принтер HP 2015d	од		1		3		2,9		2		
	186		Персональний комп'ютер ARTLINE Business B21 v08			Персональний комп'ютер ARTLINE Business B21 v08	од		1		5		4,583		2		
	187		Маршрутизатор Mikrotik RB951 UI-2HND			Маршрутизатор Mikrotik RB951 UI-2HND	од		1		2		1,74		2		
	188		Принтер Brother HL-5340D			Принтер Brother HL-5340D	од		1		2		2,4		2		
	189		Монітор LG 24			Монітор LG 24	од		1		4		3,8		2		
	190		Монітор NEC MultiSync			Монітор NEC MultiSync	од		1		3		2,5		2		
	191		Системний блок HP 6000 Pro SFF			Системний блок HP 6000 Pro SFF	од		1		3		2,55		2		
	192		Персональний комп'ютер: системний блок MSI SFF, монітор Samsung			Персональний комп'ютер: системний блок MSI SFF, монітор Samsung	од		1		4		3,95		2		
	193		Персональний комп'ютер: системний HP Compaq 8200 Elite SFF, монітор HP LA2006X			Персональний комп'ютер: системний HP Compaq 8200 Elite SFF, монітор HP LA2006X	од		1		4		4,3		2		
	194		Персональний комп'ютер: системний HP SFF, монітор ACER			Персональний комп'ютер: системний HP SFF, монітор ACER	од		1		5		4,7		2		
	195		Персональний комп'ютер: системний на базі Intel, монітор 24			Персональний комп'ютер: системний на базі Intel, монітор 24	од		1		8		8,14		2		
	196		Багатофункційний пристрій Xerox WC 3025BI (Wi-Fi)			Багатофункційний пристрій Xerox WC 3025BI (Wi-Fi)	од		2		8		3,75		2		
	197		Багатофункційний пристрій HP Laser Jet Pro MFP M130a			Багатофункційний пристрій HP Laser Jet Pro MFP M130a	од		1		5		5		2		

198		Системний блок MSI SFF			Системний блок MSI SFF	од		1		5		4,58		2		
199		Системний блок MSI SFF Intel Pentium G2030 4 GB DDR3			Системний блок MSI SFF Intel Pentium G2030 4 GB DDR3	од		1		3		2,998		2		
200		Системний блок Dell 740 SFF - AMD AthlonX2 4400 4 GB DDR2 250GB HDD			Системний блок Dell 740 SFF - AMD AthlonX2 4400 4 GB DDR2 250GB HDD	од		1		2		2,1		2		
201		Системний блок MSI SFF Intel Pentium G2030 4 GB DDR3 250 GB HDD			Системний блок MSI SFF Intel Pentium G2030 4 GB DDR3 250 GB HDD	од		2		6		2,849		2		
202		Монітор AOC E2436Pa			Монітор AOC E2436Pa	од		1		3		3,14		2		
203		Персональний комп'ютер MSI SFF Intel Pentium G2030 4 GB DDR3 250 GB HDD LG Flatron W2242TE-DF			Персональний комп'ютер MSI SFF Intel Pentium G2030 4 GB DDR3 250 GB HDD LG Flatron W2242TE-DF	од		1		5		4,75		2		
204		Принтер лазерний Canon LBP-6030			Принтер лазерний Canon LBP-6030	од		1		5		5,042		2		
205		Робоча станція Lenovo Thinkstation S20 ATX Intel Xeon W3550 12 GB DDR3 500 GB HDD nVidia Quadro 2000			Робоча станція Lenovo Thinkstation S20 ATX Intel Xeon W3550 12 GB DDR3 500 GB HDD nVidia Quadro 2000	од		1		6		6,4		2		
206		Монітор HP LP2475w			Монітор HP LP2475w	од		1		5		4,55		2		
207		Монітор Philips 223V5LSB2-62			Монітор Philips 223V5LSB2-62	од		1		2		2,043		2		
		Підтримка					**0**	**0**	**0**	**0**						
		Модернізація					**0**	**0**	**0**	**0**						
		Всього:					**1**	**0**	**209**	**0**						
		Закупівля					**1**	**0**	**209**	**0**						
		ПАТ "Донецькоблгаз"					**1**	**0**	**209**	**0**						
208	**Програмне забезпечення**	Придбання програмного комплексу " Повірка газових лічильників"			Придбання програмного комплексу " Повірка газових лічильників"	од	1		209		208,61		4			
		Підтримка					**0**	**0**	**0**	**0**						
		Оновлення					**0**	**0**	**0**	**0**						
		Всього:					**0**	**0**	**0**	**0**						
		Телеком					**0**	**0**	**0**	**0**						
	IT послуги	**Спецзвязок**					**0**	**0**	**0**	**0**						
		Інше					**0**	**0**	**0**	**0**						
Усього по блоку, у т.ч.:							**1**	**39**	**209**	**144**						
Амортизаційні відрахування							1	39	209	144						
		XII. Інше														
		Разом					**9**	**16**	**466**	**66**						
	Облаштування робочих місць Аварійно-диспетчерської служби	**Всього:**					**0**	**3**	**0**	**14**						
		ПАТ "Донецькоблгаз"					**0**	**3**	**0**	**14**						
209		Аудіореєстратор AMUR-USB-A6/2 (або аналог)			Аудіореєстратор AMUR-USB-A6/2 (або аналог)	од	0	3	0	14		4,75		1		
	Придбання обладнання для зварювання поліетиленових труб	**Всього:**					**0**	**0**	**0**	**0**						
	Засоби індивідуального захисту	**Всього:**					**0**	**0**	**0**	**0**						
		Всього:					**0**	**13**	**0**	**39**						
		ПАТ "Донецькоблгаз"					**0**	**13**	**0**	**39**						
210		Дриль-шурупокрут DF 333 DWYE Makita Акум			Дриль-шурупокрут DF 333 DWYE Makita Акум	од		1		3		2,692		2		
211		Шліфувальна машина кутова 230 мм GA9020 SF 2200 ВТ Makita			Шліфувальна машина кутова 230 мм GA9020 SF 2200 ВТ Makita	од		1		3		2,938		2		
212		Перфоратор SDS-MAX HR4002 Makita			Перфоратор SDS-MAX HR4002 Makita	од		1		9		9,167		2		
213		Перфоратор Дніпро-М			Перфоратор Дніпро-М	од		1		2		2,47		2		
214		Електродриль Дніпро-М HD-120			Електродриль Дніпро-М HD-120	од		1		1		0,999		2		
215	**Високочутливі прилади для обстеження та діагностики стану газових мереж та споруд на них, інструмент для обслуговування та ремонту мереж, тощо**	Шліфувальна машина кутова 230 мм Stenley STGL2223 2200 Вт			Шліфувальна машина кутова 230 мм Stenley STGL2223 2200 Вт	од		2		4		2,122		2		
216		Труборіз			Труборіз	од		1		2		1,675		2		
217		Бензокоса Grunhelm GR-45			Бензокоса Grunhelm GR-45	од		1		2		2,155		2		
218		Перфоратор Forte SDS-PLUS RH 32-17 RV			Перфоратор SDS-PLUS RH 32-17 RV	од		1		2		2,34		2		
219		Шліфувальна машина кутова Forte EG 14 125 VL			Шліфувальна машина кутова Forte EG 14 125 VL	од		1		1		1,22		2		
220		Бензокоса BCU-73			Бензокоса BCU-73	од		1		3		3,34		2		
221		Бетономішалка 180 л			Бетономішалка 180 л	од		1		6		5,8		2		
	Придбання обладнання для зварювання сталевих труб	**Всього:**					**3**	**0**	**21**	**0**						
		ПАТ "Донецькоблгаз"					**3**	**0**	**21**	**0**						
222		Зварювальний апарат інвенторного типу ВДІ-250Р цифровий ПАТОН (або аналог)			Зварювальний апарат інвенторного типу ВДІ-250Р цифровий ПАТОН (або аналог)	од	3		21		6,975		3			
		Всього:					**6**	**0**	**445**	**13**						
		Будівництво					**0**	**0**	**0**	**0**						
		Капремонт					**6**	**0**	**445**	**13**						
		Докучаєвське від.					**2**	**0**	**196**	**0**						
223		Капітальний ремонт будівлі складу Новотроїцької дільниці Докучаєвського відділення КУГГ за адресою: смт. Новотроїцьк, вул. І. Кононенка (Октябрська), буд.37. Заміна покрівлі на профнастил (480м2).			Капітальний ремонт будівлі. Заміна покрівлі на профнастил (480м2).	од	1		116		115,6		3			

Інше

224	Приміщення	Капітальний ремонт адміністративної будівлі Донської дільниці Докучаєвського відділення КУГГ за адресою:мт Донське, вул. О.Кошового, буд. 2а			Заміна дерев яних віконних блоків на пластикові вікна (18 шт.)	од	1		80		80,283		3			
225		**Красноармійське УГГ**					**3**	**0**	**137**	**0**						
226		Капітальний ремонт будівлі газової служби м. Родинське. Заміна вікон: 130 х 137 см - 5од, 210 х 137 см - 8од.			Заміна вікон: 130 х 137 см - 5од, 210 х 137 см - 8од. Штукатурення поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю.	од	1		76		76,166		2			
227		Капітальний ремонт системи опалення з заміною опалювального апарата у будівлі служби м. Селидове, вул. К.Маркса			Заміна опалювального апарата системи опаленя будівлі служби м. Селидове, вул. К.Маркса,16	од	1		26		25,613		3			
228		Капітальний ремонт системи опалення з заміною опалювального апарата в будівлі служби м. Мирноград, вул. Соборна, 51А			Капітальний ремонт системи опалення з заміною опалювального апарата в будівлі служби м. Мирноград, вул. Соборна, 51А	од	1		35		35,467		2			
		Мар'їнське від.					**1**	**0**	**112**	**13**						
229		Адміністративна будівля м.Вугледар, вул.Трифонова, 17. Капітальний ремонт будівлі з заміною віконих блоків, системи опалення, тощо.			Заміна дерев'яних вікон на металопластикові у кількості 11 од. Додаткове встановлення газового котла для опалення приміщень 2-го поверху, реконструкція системи опалення.	од	1		112	13	112,023		3			Вартість матеріалів
		Технічне переоснащення					**0**	**0**	**0**	**0**						
		Реконструкція					**0**	**0**	**0**	**0**						
		Інше					**0**	**0**	**0**	**0**						
Усього по блоку, у т.ч.:							**9**	**16**	**466**	**66**						
Амортизаційні відрахування							9	16	466	66						
Усього за всіма блоками, у т.ч.:							***12443,805***	***3413,628***	***38291***	***12098***						
Амортизаційні відрахування							*234,805*	*97,628*	*14056*	*5855*						
Витрати на встановлення індивідуальних лічильників							*12209*	*3316*	*24235*	*6243*						

Керівник підприємства _____ **В.М.Федорченко**

(підпис)

Головний бухгалтер _____ **Г.Ф. Панкова**

(підпис)

Головний інженер _____ **А.С. Малихін**

(підпис)

_____

(Дата підпису Звіту з виконання Плану розвитку газорозподільної системи)