Додаток 10
до Кодексу газорозподільних систем
(глава 6 розділу IV)

Звітна інформація щодо виконання заходів планованого року Плану розвитку газорозподільної системи на 2018 - 2027 роки газорозподільного підприємства ПАТ "Донецькоблгаз" станом на 1 січня 2019 року

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер (газопроводу)	Назва робіт	Од. вимір.	Запалановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Плановий обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ	Планована вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Фактична вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Плановий квартал завершення робіт	Фактичний квартал завершення робіт	Примітка
		I. Розподільчі газопроводи														
			Всього:					**135,339**	**134,412**	**5774**	**5633**					
			Будівництво													
			Капремонт					**134,131**	**133,232**	**5294**	**5228**					
			Артемівське УГГ					**18,179**	**17,28**	**557**	**525**					
	1		Надз. г-д н/т у с.Васюківка ,вул.Миру (Радянська) пофарбування газ-ду та підпор:Д-108мм - 1794 п.м,Д-89мм-54,0 п.м;Д-76мм-898,0п.м.;Д-57мм-883,0п.м.загальна довжина 3629 п.м,S-996,32 м2 ; підпори: швелер №16,рельс Р50, h-2,5п.м - 128 од., S-240 м2, вирівняти 7 опор)	ГРС к-пу ім. Горького (с.Званівка)	"1140602003303049 97"	Очищення від іржи та пофарбування газ-ду та підпор:Д-108мм - 1794 п.м,Д-89мм-54,0 п.м;Д-76мм-898,0п.м.;Д-57мм-883,0п.м.загальна довжина 3629 п.м,S-996,32 м2 ; підпори: швелер №16,рельс Р50, h-2,5п.м - 128 од., S-240 м2, вирівняти 7 опор)	км	3,629	3,629	71	69	19,603	19,082	3	4	
	2		Надз. г-д н/т у смт. Миронівський вул.Кошевого,вул. 1 Мая, вул.Октябрська, пофарбування газ-ду та підпор:Д-108мм - 114 п.м,Д-89мм-280,0 п.м;Д-76мм-872,0 п.м.загальна довжина 1266,0 п.м,S-322,302 м2 ; підпори: діам.102/89/76-12/33/117 од., S-123,486 м2)	ГРС ім. Козаченко (с.Клинове)	"1140605003303127 18"	Очищення від іржи та пофарбування надз. газопроводу н/т у смт. Міронівський вул.Кошевого,вул. 1 Мая, вул.Октябрська, пофарбування газ-ду та підпор:Д-108мм - 114 п.м,Д-89мм-280,0 п.м;Д-76мм-872,0 п.м.загальна довжина 1266,0 п.м,S-322,302 м2 ; підпори: діам.102/89/76-12/33/117 од., S-123,486 м2)	км	1,266	1,266	23	22	18,487	17,667	3	3	
	3		Надз. г-д н/т у м.Світлодарськ , пофарбування газ-ду та підпор:Д-89мм - 210 п.м,Д-76мм-729,0 п.м;Д-57 мм- 688,0 п.м.загальна довжина 1627,0 п.м, S-355,8 м2 ; підпори: діам.108/89-40/30од., S-48,28 м2)	ГРС Вуглегорська ГРЕС (м.Світлодарськ)	"1140605003303127 17"	Очищення від іржи та пофарбування надз. газопроводу г-д н/т у м.Світлодарськ , офарбування газ-ду та підпор:Д-89мм - 210 п.м,Д-76мм-729,0 п.м;Д-57 мм- 688,0 п.м.загальна довжина 1627,0 п.м, S-355,8 м2 ; підпори: діам.108/89-40/30од., S-48,28 м2)	км	1,627	1,627	33	32	20,396	19,467	2	3	
	4		Надз. г-д с/т у м.Соледар вул.Преображенська до котельної магазина " Профиль", пофарбування газ-ду та підпор:Д-89мм - 13 п.м.,Д-57мм- 172 п.м, загальна довжина 185 п.м,S-55,21 м2 ; підпори: куток100х100мм, короб 120х120мм (залальна довжина підпор - 79,5п.м)- 27 од., S-31,33 м2)	ГРС Бахмутська ПТФ (с.Берестове)	"1140602003302014 54"	Очищення від іржи та пофарбування надз.г-д с/т у м.Соледар вул.Преображенська до котельної магазина " Профиль", пофарбування газ-ду та підпор:Д-89мм - 13 п.м.,Д-57мм- 172 п.м, загальна довжина 185 п.м,S-55,21 м2 ; підпори: куток100х100мм, короб 120х120мм (залальна довжина підпор - 79,5п.м)- 27 од., S-31,33 м2)	км	0,185	0,185	5	5	24,957	24,724	2	2	
	5		Надз. г-д с/т м.Соледар вул.Дачна до котельної вул.Карпинського (пофарбування газ-ду та підпор:Д-219мм загальна довжина 633 п.м, S-642,5 м2 ;підпори: труба діам.219/108- 14/3од., короб160х160мм-33 од., S-104,02 м2)	ГРС Бахмутська ПТФ (с.Берестове)	"1140602003302001 08"	Очищення від іржи та пофарбування надз.г-д с/т м.Соледар вул.Дачна до котельної вул.Карпинського (пофарбування газ-ду та підпор:Д-219мм - п.м.загальна довжина 633 п.м, S-642,5 м2 ;підпори: труба діам.219/108- 14/3од., короб160х160мм-33 од., S-104,02 м2)	км	0,633	0,633	43	42	68,679	65,853	3	2	
	6		Надз. г-д н/т ум.Часів -Яр, вул.Орджонікідзе,пер.8 Марта, Жуковського,Маяковського, Яблуневий,Ломоносова, Мічурина,Тургенєва, Гоголя,Індустріальний, Тімірязева пофарбування газ-ду та підпор:Д-89мм - 567 п.м,Д-76мм-413,0 п.м;Д-57 мм-117 п.м, Д-159 мм - 147 п.м, Д-133мм - 556 п.м, Д-108мм - 553 п.м, Д-219мм - 572 п.м, Д-32мм -73,5 п.м; загальна довжина 2998,5 п.м,S-1666,26 м2 ; підпори: труба h-3 п.м, діам.108/159/223мм - 122/15/15 од.; h-5 п.м діам.108мм -6 од.; швелер №16/12/10 - 82/69/25 од., всього підпор - 334 од., S-567,22 м2)	ГРС Часів Яр	"1140602003303037 43"	Очищення від іржи та пофарбування надз.г-д н/т ум.Часів Яр, вул.Орджонікідзе,пер.8 Марта, Жуковського, Маяковського, Яблуневий, Ломоносова, Мічурина,Тургенєва, Гоголя, Індустріальний, Тімірязева пофарбування газ-ду та підпор:Д-89мм - 567 п.м,Д-76мм-413,0 п.м;Д-57 мм-117 п.м, Д-159 мм - 147 п.м, Д-133мм - 556 п.м, Д-108мм - 553 п.м, Д-219мм - 572 п.м, Д-32мм - 73,5 п.м; загальна довжина 2998,5 п.м,S-1666,26 м2 ; підпори: труба h-3 п.м, діам.108/159/223мм - 122/15/15 од.; h-5 п.м діам.108мм -6 од.; швелер №16/12/10 - 82/69/25 од., всього підпор - 334 од., S-567,22 м2)	км	2,999	2,999	118	117	39,472	39,06	3	3	
	7		Надз. г-д с/т с.Покровське вул.Гуляма до ШРП, пофарбування газ-ду та підпор:Д-89мм - 735 п.м, S-294 м2 ; підпори: двутаврова балка (h-3,5 п.м)- 70 од., S-165,2 м2)	ГРС с.Покровське	"1140602003302002 00"	Очищення від іржи та пофарбування надз.г-д с/т с.Покровське вул.Гуляма до ШРП, пофарбування газ-ду та підпор:Д-89мм - 735 п.м, S-294 м2 ; підпори: двутаврова балка (h-3,5 п.м)- 70 од., S-165,2 м2)	км	0,735	0,735	24	23	33,151	31,619	2	4	
	8		Надз. г-д н/т с.Покровське вул. Польова , вул.Перемоги, пофарбування газ-ду та підпор:Д-89мм -156 п.м, Д-76мм -1106 п.м, Д-108мм -120 п.мзагальна довжина 1382 п.м,S-497,34 м2 ; підпори: заліз.рейки, двутаврова балка (h-3,5 п.м) - 149 од., S- 351,6 м2)	ГРС с.Покровське	"1140602003303047 78"	Очищення від іржи та пофарбування надз.газ-ду та підпор:Д-89мм - 156 п.м, Д-76мм -1106 п.м, Д-108мм -120 п.мзагальна довжина 1382 п.м,S-497,34 м2 ; підпори: заліз.рейки, двутаврова балка (h-3,5 п.м) - 149 од., S- 351,6 м2)	км	1,382	1,382	51	43	36,622	30,962	3	4	

9		Надз. г-д н/т с.Покровське вул.Гуляма , вул.Шевченка, вул.Литовченко,вул.Миру, вул.Подгорна, пер.Шевченка пофарбування газ-ду та підпор:Д-89мм - 830 п.м, Д-76мм -928 п.м, Д-108мм -480 п.м, Д-57мм -660 п.м, загальна довжина 2898 п.м,S-1054,32 м2 ; підпори: заліз.рейки, двутаврова балка (h-3,5 п.м) -315 од., S- 699,42 м2)	ГРС с.Покровське	"14060200330301858"	Очищення від іржи та пофарбування надз.г-д н/т с.Покровське вул.Гуляма , вул.Шевченка, вул.Литовченко,вул.Миру, вул.Подгорна, пер.Шевченка пофарбування газ-ду та підпор:Д-89мм - 830 п.м, Д-76мм -928 п.м, Д-108мм -480 п.м, Д-57мм -660 п.м, загальна довжина 2898 п.м,S-1054,32 м2 ; підпори: заліз.рейки, двутаврова балка (h-3,5 п.м) -315 од., S- 699,42 м2)	км	2,898	1,999	94	81	32,313	40,577	3		роботи планується виконати у І-му кв. 2019 р.
10		Надз. г-д н/т м.Сіверськ, с-з Ямський пофарбування газ-ду та підпор:Д-89мм - 720п.м, Д-76мм -600 п.м, Д-108мм -50 п.м, Д-57мм -320 п.м, загальна довжина 1690 п.м,S-407,65 м2 ; підпори: труба h-2,5 п.м, діам.89мм - 151 од., S- 105,55 м2)	ГРС Сіверськ	"1140602003303027 95"	Очищення від іржи та пофарбування надз.г-д н/т м.Сіверськ, с-з Ямський пофарбування газ-ду та підпор:Д-89мм - 720п.м, Д-76мм - 600 п.м, Д-108мм -50 п.м, Д-57мм -320 п.м, загальна довжина 1690 п.м,S-407,65 м2 ; підпори: труба h-2,5 п.м, діам.89мм - 151 од., S- 105,55 м2)	км	1,69	1,69	28	27	16,559	16,075	2	3	
11		Надз. г-д н/т м.Бахмут, вул. Свято-Гергіївська, пофарбування газ-ду: Д-219мм - 1134,7п.м, S-1151,72 м2)	ГРС Сіверськ	1140602003302001 45	Очищення від іржи та пофарбування надз.г-д с/т. м.Бахмут, вул. Свято-Гергіївська, Д-219мм - 1134,7п.м, S-1151,72 м2)	км	1,135	1,135	66	64	58,359	56,448	2	3	
		Докучаєвське від.					**8,148**	**8,148**	**352**	**375**					
12		Капітальний ремонт надземного газопроводу низького тиску м. Волноваха, вул. 2-ї Гвардійської армії : д 57 мм; д 76 мм; д 89 мм ; д 108 мм	ГРС Волноваха	"1140607003303071 88"	Очищення від іржі та пофарбування за 2 рази г-ду: д 57 мм , L=170 п.м.; д 76 мм , L=600 п.м.; д 89 мм , L=1170 п.м.; д 108 мм , L=130 п.м.; . Очищення від іржі та пофарбування за 2 рази підпор: Н=3,0 п.м., д 76 мм – 128 од., L=384 п.м.; Н=3,0 п.м., д 89 мм – 195 од., L=585 п.м.; Н=3,0 п.м., д 108 мм – 21 од., L=63 п.м.;. Заміна підпор Н=3,7 п.м., д 76 мм – 8 од., L=29,6 п.м.; Загальна площа пофарбування S=544,66 м2. Встановлення знаків обмеження висоти – 5 од. Відновлення фундаментів підпор – 8 од.,. Реконструкція льожок (прокладання сталевого прута д10х100 мм – 344 од., L=34,4 м). Відновлення заземлення підпор - 1 од..	км	2,07	2,07	67	67	32,34	32,569	3	3	
13		Капітальний ремонт підземного газопроводу середнього тиску м. Волноваха, вул. Полтавська (40років Жовтня) д219 мм	ГРС Волноваха	"1140607003302004 14"	Розробка ґрунту механічно - 4 м3; розробка ґрунту вручну - 6 м3; зняття ізоляційного покриття типу «дуже посилене» з газопроводу д 219 мм – 3,53 м2; ізоляція газопроводу д 219 мм покриттям типу «дуже посилене» – 3,53 м2;зворотне засипання ґрунтом – 10 м3.	км	0,005	0,005	3	3	520,4	532	2	4	
14		Капітальний ремонт підземного газопроводу середнього тиску м. Волноваха, Центральна-Менделеєва-Артеменко д159 мм	ГРС Волноваха	"1140607003302004 10"	Розробка ґрунту механічно - 38 м3; розробка ґрунту вручну - 60 м3; зняття ізоляційного покриття типу «дуже посилене» з газопроводу д 159 мм – 29,91 м2; ізоляція газопроводу д 159 мм покриттям типу «дуже посилене» – 29,91 м2; зворотне засипання ґрунтом – 100 м3	км	0,05	0,05	17	18	344,58	353,36	3	4	
15		Капітальний ремонт надземного газопроводу середнього тиску смт. Володимирівка, вул. Первомайська д219 мм	ГРС Володимирівка	"1140607003302004 18"	Очищення від іржі та пофарбування за 2 рази г-ду: д 219 мм , L=100 п.м.; Заміна підпор Н=2,7 п.м., д 219 мм – 7 од.; Загальна площа пофарбування S=68,77 м2.	км	0,1	0,1	38	37	375,13	373,5	2	3	
16		Капітальний ремонт надземного газопроводу низького тиску с. Ближнє, вул. Будьонного №1-34, вул. Олімпійська №7-30 : д 76 мм; д 89 мм	ГРС Волноваха	"1140607003303071 64"	Очищення іржі та пофарбування за 2 рази г-ду: д 76 мм , L=900 п.м., д 89 мм , L=750 п.м.. Очищення від іржі та пофарбування за 2 рази підпор: Н=3,0 п.м., д 76 мм – 112 од., L=336 п.м.; Н=3,0 п.м., д 89 мм – 111 од., L=333 п.м. ;Загальна площа пофарбування S=424,37 м2; Заміна підпор Н=3,8 п.м., д 76 мм – 12 од., L=42 п.м., Н=3,8 п.м., д 89 мм – 32 од., L=112 п.м..	км	1,65	1,65	108	120	65,273	72,567	3	4	
17		Капітальний ремонт (заміна ділянки з латками) після аварійно відновлювальних робіт (пошкодження внаслідок бойових дій 14.01.2015) розподільчого надземного сталевого газопроводу низького тиску смт. Миколаївка, вул. Кірова, вул.. Шияна, пров. Молодіжний : д 57 мм; д 89 мм ; д 108 мм	ГРС Волноваха	"1140607003303071 61"	заміна ділянки газопроводу Д57 мм – 5 п.м., Д89 мм – 10 п.м., Д108 мм - 5 з пофарбуванням за 2 рази. Загальна площа пофарбування S=5,39 м2. Повторні пуски газу в будинки – 160 од.	км	0,02	0,02	6	6	302,05	309,15	3	3	
18		Капітальний ремонт (заміна ділянки з латками) після аварійно відновлювальних робіт (пошкодження внаслідок бойових дій 31.01.2015) розподільчого надземного сталевого газопроводу середнього тиску с. Бугас, вул. Талаха, вул.. Леніна, вул. Комарова : д 57 мм; д 89 мм	ГРС Волноваха	"1140607003302011 23"	заміна ділянки газопроводу Д57 мм – 16 п.м., Д89 мм – 10 п.м. з пофарбуванням за 2 рази. Загальна площа пофарбування S=5,67м2. Повторні пуски газу в будинки – 318 од..	км	0,026	0,026	8	8	297,885	299,923	3	4	
19		Капітальний ремонт (заміна ділянки з латками) після аварійно відновлювальних робіт (пошкодження внаслідок бойових дій 04.06.2016) розподільчого надземного сталевого газопроводу низького тиску смт. Миколаївка, вул.. Леніна, вул. Гагаріна,вул. Шияна,вул. Молодіжна, Волноваського р-ну д89	ГРС Волноваха	"1140607003303071 61"	заміна ділянки газопроводу Д89 мм – 8 п.м. з пофарбуванням за 2 рази. Загальна площа пофарбування S=2,36 м2. Повторні пуски газу в будинки – 139 од.	км	0,008	0,008	3	3	377,125	433,625	3	4	
20		Капітальний ремонт (заміна ділянки з латками) після аварійно відновлювальних робіт (пошкодження внаслідок бойових дій 14.06.2016) розподільчого надземного сталевого газопроводу середнього тиску с. Чермалик, вул. Молодіжна, Волноваського р-ну д57	ГРС Маріупольське	"1140614003302013 49"	заміна ділянки газопроводу Д57 мм – 16 п.м. з пофарбуванням за 2 рази. Загальна площа пофарбування S=2,86 м2. Повторні пуски газу в будинки – 20 од.	км	0,016	0,016	5	5	311,5	335,438	3	4	
21		Капітальний ремонт (заміна ділянки з латками) після аварійно відновлювальних робіт (пошкодження внаслідок бойових дій 16.08.2016) розподільчого надземного сталевого газопроводу середнього тиску с. Чермалик, вул. Леніна, та с. Чермалик, вул.. Радянська д63, д159	ГРС Маріупольське	"1140614003302009 87" та "1140614003302013 29"	заміна ділянки газопроводу Д63 мм – 3 п.м., Д159 мм – 48 п.м., з пофарбуванням за 2 рази. Загальна площа пофарбування S= 24,56 м2. Повторні пуски газу в будинки – 450 од..	км	0,051	0,051	29	28	568,686	543,804	3	4	

22		Пофарбування надземного газопроводу середнього тиску смт. Володимирівка, по вул. Грушева (Радянська): д 57 мм; д 76 мм	ГРС Володимирівка	"114060700330201176"	Очищення від іржі та пофарбування за 2 рази г-ду : д 57 мм, L=410 п.м., д 76 мм, L=1010 п.м.. Загальна площа пофарбування S= 314,41 м2	км	1,42	1,42	15	17	10,244	11,925	3	3	
23		Пофарбування надземного газопроводу середнього тиску с. Свободне, по вул. Леніна, Радянська, Комсомольська: : д 57 мм; д 76 мм ;д 108 мм ; д 133 мм; д 159 мм ; д 273 мм	ГРС Донське	"114060700330201319"	Очищення від іржі та пофарбування за 2 рази г-ду: д 57 мм , L=135,4 п.м.; д 76 мм , L=110,6 п.м.;д 108 мм , L=750,4 п.м.; д 133 мм , L=123,4 п.м.; д 159 мм , L=0,3 п.м.; д 273 мм , L=50,3 п.м.. Очищення від іржі та пофарбування за 2 рази підпор: H=2,7 п.м., д 76 мм – 3 од., L=8,1 п.м.; H=2,8 п.м., д 89 мм – 1 од., L=2,8 п.м.; H=2,3 п.м., д 108 мм – 80 од., L=184 п.м.; H=4,0 п.м., д 159 мм – 23 од., L=92 п.м.; H=2,5 п.м., д 219 мм – 2 од., L=5 п.м.; H=5,0 п.м., д 273 мм – 2 од., L=10 п.м.;. Загальна площа пофарбування S=400,96 м2. Встановлення знаків обмеження висоти – 7 од.	км	1,17	1,17	28	30	23,695	25,35	4	3	
24		Пофарбування надземного газопроводу низького тиску смт. Новотроїцьке, по вул. Шевцової : д76 мм, д89 мм	ГРС Новотроїцьке	"114060700330312717"	Очищення від іржі та пофарбування за 2 рази г-ду: д 76 мм, L=190 п.м., д 89 мм, L=205 п.м.. Очищення від іржі та пофарбування за 2 рази підпор: H=2,5 п.м., д 89 мм – 16 од., L=40 п.м. ; H=4,5 п.м., д 89 мм – 10 од., L=45 п.м.; H=2,5 п.м., д 108 мм – 6 од., L=75 п.м.; H=4,5 п.м., д 108 мм – 12 од., L=54 п.м.; H=2,5 п.м., д 230 мм – 8 од., L=20 п.м.; H=4,5 п.м., д 230 мм – 2 од., L=9 п.м.. Загальна площа пофарбування S= 102,63 м2.	км	0,395	0,395	8	9	19,058	21,919	3	3	
25		Пофарбування надземного газопроводу середнього тиску смт. Новотроїцьке, по вул. Октябрьська, вул.. Центральна: д 57 мм, д76 мм	ГРС Новотроїцьке	"114060700330201137"	Очищення від іржі та пофарбування за 2 рази г-ду: д 57 мм, L=39 п.м., д 76 мм, L=309 п.м.. Очищення від іржі та пофарбування за 2 рази підпор: H=2,5 п.м., д 57 мм – 12 од., L=30 п.м. ; H=2,5 п.м., д 76 мм – 22 од., L=55 п.м.; H=2,5 п.м., д 89 мм – 20 од., L=50 п.м.; H=4,5 п.м., д 115 мм – 4 од., L=18 п.м.; Загальна площа пофарбування S= 80,72 м2 .	км	0,348	0,348	6	6	15,897	18,546	3	3	
26		Пофарбування надземного газопроводу середнього тиску смт. Ольгінка, вул. Шевченко д57 мм	ГРС Ольгинка	"114060700330201180"	Очищення від іржі та пофарбування за 2 рази г-ду д 57 мм , L=75 п.м.. Очищення від іржі та пофарбування за 2 рази підпор: H=2,5 п.м., д 108 мм – 10 од., L=25 п.м.; H=4,5 п.м., д 76 мм – 4 од., L=18 п.м.. Загальна площа пофарбування S=26,20 м2	км	0,075	0,075	1	1	16,653	19,853	4	3	
27		Пофарбування надземного газопроводу середнього тиску смт. Ольгінка, вул. Маяковського: д 57 мм; д 76 мм; д 89 мм ; д 108 мм	ГРС Ольгинка	"114060700330201126"	Очищення від іржі та пофарбування за 2 рази г-ду: д 57 мм , L=282 п.м.; д 76 мм , L=412 п.м.; д 89 мм , L=30 п.м.; д 108 мм , L=20 п.м.. Очищення від іржі та пофарбування за 2 рази підпор: H=2,5 п.м., д 115 мм – 111 од., L=277,5 п.м.; H=4,5 п.м., д 128 мм – 10 од., L=45 п.м.;. Загальна площа пофарбування S=163,96 м2.	км	0,744	0,744	13	16	17,358	21,567	4	3	
		Дружківське від.					**3,425**	**3,425**	**231**	**233**					
28		Надземний газопровід низького тиску с.Кіндратівка по вул.Стадіонна Д-89мм,L-0.780 км	ГРС Дружківка	"114060800330308166"	Пофарбування надземного газопроводу низького тиску по вул. Стадіонна(Д-89мм,L-0.780 км,S-217,98 м2).Заміна, пофарбування підпор та бетонування їх основ:5шт- Д 108 мм,h 3 м,S-5,09 м2.Пофарбування та частковий ремонт підпор швеллер 164шт-h 3 м,Д160 мм,S-285 м2.	км	0,78	0,78	93	91	119,483	117,106	2	4	
29		Надземний газопровід низького тиску смт.Олексієво-Дружківка по вул. Блюхера-вул.Гайдара Д-57мм, L-0,117 км; Д-89мм, L-1,588 км; Д-108мм, L-0,233 км; Д-133мм, L-0,097 км;	ГРС Кіндратівка	"114060800330314073"	Пофарбування надземного газопроводу низького тиску по вул. Блюхера-вул.Гайдара(Д-57мм, L-0,117 км,S-20,94 м2; Д-89мм, L-1,588 км,S-443,78 м2; Д-108мм, L-0,233 км,S-70,01 м2; Д-133мм, L-0,097 км,S-40,51 м2).Пофарбування підпор(Д 76 мм: 16шт-h 5 м,S-19,09 м2; 65шт-h 3 м,S-46,53 м2;68шт-h 3 м,S-48,68 м2;8шт-h 5 м,S-9,55 м2; Д 100 мм: 45шт-h 3 м,S-42,39 м2;)	км	2,035	2,035	102	107	50,341	52,395	3	3	
30		Надземний газопровід низького тиску смт.Олексієво-Дружківка по вул.Джаліля-від вул.Спортивної до вул. Центральної-Д-89мм, L-0,610 км.	ГРС Кіндратівка	"114060800330314048"	Пофарбування надземного газопроводу низького тиску смт.Олексієво-Дружківка по вул.Джаліля-від вул.Спортивної до вул. Центральної -Д-89мм, L-0,610 км,S-170,47 м2. Пофарбування підпор(Д 100 мм: 26шт-h 4 м,S-32,66 м2; Д 125 мм:8шт-h 5 м,S-15,7 м2:).Пофарбування підпор швелер (Д 160 мм: 33шт-h 2,5 м,та 6шт-h 5 м,S-65,25 м2)	км	0,61	0,61	35	35	57,356	56,972	2	3	
		Костянтинівське УГГ					**12,901**	**12,901**	**479**	**486**					
31		Фарбування надземного газопроводу низького тиску с.Орлівка, вул.Радянська і ул.Єлагіна Д-114 мм - 140 м / п.	ГРС Авдіївка	"114061800330312620"	Відновлення лакофарбного покриття газопроводу: Д 114 мм, L-140 м, S= 50,14 м2. Опор: Д 114 мм, L-70 м, h-3,5 м, в кількості - 20 од, S= 25,070 м2.	км	0,14	0,14	6	6	44,029	44,221	2	4	
32		Фарбування надземного газопроводу низького тиску с.Орлівка, вул.Радянська Д-114 мм - L-548 м / п., Д-133 мм - L-35 м / п.	ГРС Авдіївка	"114061800330312620"	Відновлення лакофарбного покриття газопровод:Д 114 мм, L-548 м; Д 133 мм, L-35 м, S= 210,886 м2. Опор: Д 133 мм, L-192,5 м, h-3,5 м в кількості - 55 од, S= 80,433 м2.	км	0,583	0,583	25	24	42,995	41,13	2	4	
33		Фарбування надземного газопроводу низького тиску с.Орлівка, вул.Шкільна Д-57 мм - L-242 м / п.	ГРС Авдіївка	"114061800330313046"	Відновлення лакофарбного покриття газопроводу: Д 57 мм, L-242 м, S= 43,335 м2. Опор: Д 76 мм, L-143,5 м, h-3,5 м, в кількості - 41 од, S= 34,262 м2.	км	0,242	0,242	6	6	26,566	23,583	2	4	
34		Фарбування надземного газопроводу середнього тиску м.Авдіївка, пров.Театральний Д-219 мм - L-315 м / п.	ГРС Авдіївка	"114061800330201234"	Відновлення лакофарбного покриття газопроводу: Д 219 мм, L-315 м, S= 216,723 м2. Опор: Д 133 мм, L-59,5 м, h-3,5 м, в кількості – 17 од., Д 250 мм, L-18 м, h-4,5 м, в кількості – 4 од., Д 219 мм, L-24 м, h-6 м, в кількості – 4 од., Д 219 мм, L-63 м, h-4,5 м, в кількості – 14 од., S= 114,01 м2.	км	0,315	0,315	23	24	73,94	75,902	3	3	

35		Фарбування надземного газопроводу низького тиску м.Авдіївка, пер.Чапаєва до вул.Маяковського Д-159 мм - L-175 м / п.	ГРС Авдіївка	"114061800330312651"	Відновлення лакофарбного покриття газопроводу: Д 159 мм, L-175 м, S= 87,415 м2. Опор: Д 159 мм, L-66,5 м, h-3,5 м в кількості 19 од, S= 33,218 м2.	км	0,175	0,175	9	9	52,109	50,383	2	3	
36		Фарбування надземного газопроводу н / т, с / т, в / т, смт.Очеретіно, вул. Маяковського, Некрасова, Миру, Будівельників, Виноградна, Комарова, Д-159 мм - L-677 м / п., Д-133 мм - L-359 м / п, Д-108 мм - L-397,5 м / п , Д-89 мм - L-191 м / п, Д-76 мм - L-877 м / п, Д-57 мм - L-1139,75 м / п, Д-20 мм - L-115 м / п .	ГРС смт.Очеретине	1140618003106800 31, 1140618003303129 86, 1140618003303130 87, 1140618003106400 25, 114061800310610042	Відновлення лакофарбного покриття газопроводу: н/т Д 159 мм, L-677 м; Д 108 мм, L-397,5 м; Д 57 мм, L-706,25 м; Д 76 мм, L-877 м; Д 89 мм, L-191 м; Д 133 мм, L-359 м; Д 20 мм, L-115 м; с/т Д 57 мм, L-429 м; в/т Д 57 мм, L-4,5 м, S=1019 м2. Опор: в кількості 406 од., h-3-6 м, S= 494,0 м2.	км	3,756	3,756	106	115	28,307	30,692	3	4	
37		Фарбування надземного газопроводу низького тиску с.Степанівка, вул.Корольова Д-57 мм - 410 м / п.	ГРС КСП Костянтинівський (с.Степанівка)	"114061200320100720"	Відновлення лакофарбного покриття газопроводу: Д 57 мм, L- 410 м. Опор: Д 76 мм, L-75 м, h- 2,5 м, в кількості - 30 од., Д 100 мм, L-70 м, h- 2,5 м, в кількості - 28 од.	км	2,27	2,27	60	62	26,453	27,125	2	4	
38		Фарбування надземного газопроводу низького тиску с.Степанівка, вул.Чайковського -ул.Ломоносова Д-159 мм - 810 м / п., Д-57 мм - 810 м / п.	ГРС КСП Костянтинівський (с.Степанівка)	"114061200320100720"	Відновлення лакофарбного покриття газопроводу: Д 159 мм, L-810 м; Д 57 мм L- 810 м. Опор: Д 76 мм, L- 162,5, h 2.5 м, в кількості - 65 од., Д 108 мм, L- 125 м, h 2.5 м, в кількості 50 од.	км	1,62	1,62	54	55	33,213	33,986	3	3	
39		Фарбування надземного газопроводу низького тиску с.Степанівка, вул.Енгельса Д-57 мм - 1215 м / п.	ГРС КСП Костянтинівський (с.Степанівка)	114061200320100720, 114061200420200110	Відновлення лакофарбного покриття газопроводу: Д 57 мм , L-1215 м. Опор: Д 76 мм, L-250 м, h-2,5 м, в кількості - 100 од., Д 108 мм, L-182,5, h - 2,5 м в кількості 73 од.	км	1,215	1,215	57	56	46,504	45,947	3	4	
40		Фарбування надземного газопроводу середнього тиску м.Авдіївка, вул.Маяковського Д-159 мм - L-376 м / п., Д-133 мм - L-412 м / п., Д-108 - L-270 м / п., Д-89 мм - L-123 м / п., Д-57 мм - L-32 м / п.	ГРС Авдіївка	"114061800330313006"	Відновлення лакофарбного покриття газопроводу: Д-159 мм - L-376 м / п., Д-133 мм - L-412 м / п., Д-108 - L-270 м / п., Д-89 мм - L-123 м / п., Д-57 мм - L-32 м / п, S=491,694 м2. Опор: Д-159 мм, h-4,5 м, L-162 м, в кількості - 36 од., Д-159 мм, h-6 м, L-12 м, в кількості - 2 од., Д-133 мм, h-4,5 м, L-18 м, в кількості - 4 од., Д-133 мм, h-3,5 м, L-87,5 м, в кількості - 25 од., Д-108 мм, h-3,5 м, L-322 м, в кількості - 92 од., S=240,248 м2	км	1,213	1,213	52	52	42,494	42,473	3	4	
41		Фарбування надземного газопроводу низького тиску м.Авдіївка, вул.Театральна Д-300 мм - L-238 м / п., Д-219 мм - L-304 м / п.	ГРС Авдіївка	"114061800330201234"	Відновлення лакофарбного покриття газопроводу: Д-300 мм - L-238 м / п., Д-219 мм - L-304 м / п.	км	0,542	0,542	45	46	83,465	84,52	3	4	
42		Відновлення ізоляційного покриття на газопроводі низького тиску Ду 80. L15 м/п за адресою: пр.Ломоносова 243 - 249.	ГРС Костянтинівка 1	"114061200330308906"	Відновлення ізоляційного покриття газопроводу Ду 80, L15 м/п (мастикою -праймер)	км	0,015	0,015	5	4	355,867	263,333	2	4	
43		Заміна ділянки надземного газопроводу середнього тиску Ду 200 мм - L2.5 м за адресою: м.Авдіївка, пров.Театральний	ГРС Авдіївка	"114061800330201234"	Заміна деформованої ділянки надземного газопроводу середнього тиску Д-219 - L2,5 м / п.	км	0,003	0,003	3	2	1150,333	603	2	4	
44		Заміна ділянки надземного газопроводу середнього тиску Ду 200 мм - L2.5 м за адресою: м.Авдіївка, вул.Чкалова 90-92	ГРС Авдіївка	"114061800330201247"	Заміна деформованої ділянки надземного газопроводу середнього тиску Д-219 - L2,5 м / п.	км	0,003	0,003	4	2	1263,667	622,333	2	4	
45		Ремонт електроізолюючих фланців за адресою: вул.Вітебська 1 - Херсонська 82 - Франко 1; вул.Староторцева 36-27; вул.Северна 9-10; вул.Вокзальна 13-16; вул.Трудова 141; вул.Новосадова 34, 40-43; вул.Інтернаціональна 161-138; вул.Торецька 6-7; вул.Правобережна 72,69; вул.Суворова 20-18, 20-22; вул.Шкільна 13-15-10,15-17; вул.Молодіжна 10-12; вул.Ломоносова 121-123; вул.Хмельницького 13-11; вул.Ціолковського 20-14,12-18; вул.Ціолковського 33.	ГРС Костянтинівка 1	"114061200330308704, 114061200330308930, 114061200330308669, 114061200330309533, 114061200330309035, 114061200330309027, 114061200330309500, 114061200330309503, 114061200330309502, 114061200330308696, 114061200330308671, 114061200330308671, 11406120033 0309523	Ремонт електроізолюючих фланців	од	0,01	0,01	8	6	781,2	588,6	2	4	
46		Фарбування надземного газопроводу низького тиску м.Костянтинівка, вул. Бійська. Д 57 мм, L-340 м, S= 60,884 м2	ГРС Костянтинівка 1	114061200330309204	Відновлення лакофарбного покриття газопроводу: Д 57 мм, L-340 м, S= 60,884 м2. Опор: Д 76 мм, L-242,5 м, h-2,5 м, в кількості - 97 од, S= 43,425 м2.	км	0,403	0,403	7	10	16,6	23,772	2	3	
47		Фарбування надземного газопроводу низького тиску м.Костянтинівка, вул. Софійська	ГРС Костянтинівка 1	114061200330309204	Відновлення лакофарбного покриття газопроводу: Д 76 мм, L-320 м, S= 76,404 м2. Опор: Д 76 мм, L-230 м, h-2,5 м, в кількості - 92 од, S= 54,915 м2.	км	0,396	0,396	8	9	21,212	22,848	2	3	
		Краматорське УГГ					**5,039**	**5,039**	**279**	**242**					
48		м. Краматорськ, вул. П. Чубинського(г-д н/т Д108мм L=195м, Д89мм L=107м;підпори Д108мм L=81м, Д89мм L=48м)	ГРС Краматорськ	"114061000330309208"	очищення металевих труб від корозії,пофарбування газопроводу та підпор грунтівкою, емалью. S покраски 188м2,43 підпори,Н=3м	км	0,302	0,302	19	15	62,487	49,5	2	2	
49		м. Краматорськ, вул Скрипніка 1-33(г-д н/т Д89мм L=310м;підпори Д76мм L=108м)	ГРС Краматорськ	"114061000330309042"	очищення металевих труб від корозії,пофарбування газопроводу та підпор грунтівкою, емалью.S покраски 163м2, 36 підпор,Н=3м	км	0,31	0,31	17	13	54,877	43,4	2	2	
50		м. Краматорськ,вул. Підгорна 125-143 (г-д н/т Д89мм L=260м;підпори Д89 L=123м)	ГРС Краматорськ	"114061000330313291"	очищення металевих труб від корозії,пофарбування газопроводу та підпор грунтівкою, емалью. S покраски 149м2, 41підпори,Н=3м	км	0,26	0,26	15	15	58,004	58,2	3	3	
51		м. Краматорськ,вул. Колгоспна (г-д н/т Д159мм L=116; підпори Д159мм L=21м)	ГРС Краматорськ	"114061000330309191"	очищення металевих труб від корозії,пофарбування газопроводу та підпор грунтівкою, емалью. S покраски 95м2, 7 підпор,Н=3м	км	0,18	0,18	16	16	89,95	89,767	3	3	
52		м. Краматорськ, вул. Гайдара 37-59(г-д н/т Д89мм L=459м; Д89мм L= 171м)	ГРС Краматорськ	"114061000330309253"	очищення металевих труб від корозії,пофарбування газопроводу та підпор грунтівкою, емалью.S покраски 224м2, 57 підпор,Н=3м	км	0,459	0,459	23	24	51,124	52,109	3	3	
53		Олександрівський р-н с. Мар янка,вул. Гагаріна,Степова (г-д н/т Д57мм L=597м,Д76мм L=448м, Д89мм L=788м,Д108мм L=630м, Д125мм L=1065м; підпори швелер №12 440 шт. по 1,6м)	ГРС Краматорськ	"114061000330309469"	очищення металевих труб від корозії,пофарбування газопроводу та підпор грунтівкою, емалью. S покраски 1756м2,440 підпор,Н=1,6м	км	3,528	3,528	188	158	53,4	44,876	3	4	
		Красноармійське УГГ					**28,798**	**28,798**	**1332**	**1317**					

54		Підземний г-д в/т м.Покровськ (м.Красноармійськ) від ГРС – Завод Пилоподавлення м. Покровськ відновлення захисного покриття дуже посиленого типу Д377мм L=0,2км	ГРС Красноармійськ	"114061100330100215"	Відновлення захисного покриття вельми посиленного типу Д377мм-4шт L=0,2км	км	0,2	0,2	208	199	1040,105	993,42	3	4	
55		Г-д н/т м.Покровськ(м.Красноармійськ) вул. Товстого 100-140 заміна частини газопроводу Ду100мм L=0,019км, встановлення додаткових опор Ду100мм-4шт,	ГРС Красноармійськ	"114061100330313221"	Заміна з пофарбуванням опор, Д108*4,0 L=15,0п.м - 5шт. S=5,09м2, встановлення додаткових опор Д108*4,0 L=12,0п.м - 4шт. S=4,07м2, заміна з пофарбуванням частини газопроводу Д108*4,0 L=19,0п.м. S=6,44м2	км	0,019	0,019	24	23	1281,474	1224,053	2	3	
56		Г-д надз. с/т м.Покровськ(м.Красноармійськ) вул.3.Космодем'янської 38-56 Д89*3,5 L=18,0 п.м. Д57*3,0 L=214,0 п.м. S=43,33м2, підпори: Н=3м. Д89*3,5 L=6,35 п.м.–2 шт Д57*3,0 L=98,77 п.м. – 33 шт S=19,46м2,	ГРС Красноармійськ	"114061100330201410"	Пофарб. г-ду та підпор:газопроводу Д89*3,5 L=18,0 п.м. Д57*3,0 L=214,0 п.м. S=43,33м2, підпори: Н=3м. Д89*3,5 L=6,35 п.м.–2 шт Д57*3,0 L=98,77 п.м. – 33 шт S=19,46м2,	км	0,232	0,232	6	6	25,647	24,461	2	2	
57		Газопровід-ввід с/т надз, м. Красноармійськ, вул. Лугова 5, 1 Мая 8,46, Свердлова 305, Зубашева 38 Д27*2,8 L=18,0 п.м. *32*2,8 L=1,0 п.м. Д57*3,0 L=46,0 п.м. Д76*3,0 L=39,0 п.м. Д89*3,0 L=38,0п.м. Д108*4,0 L=86,0 п.м. S=58,96м2, підпори: Н=3м. Д27*2,8 L=15,43 п.м.–5 шт Д32*2,8 L=3,00 п.м – 1шт д57*3,0 L=21,23 п.м. - 7шт. Д76*3,0 L=15,60 п.м. - 5шт. Д89*3,0 L=13,41 п.м.- 4шт. Д108*4,0 L=25,80 п.м - 8шт. S=21,63м2,	ГРС Красноармійськ	"114061100330201638"	Пофарб. г-ду та підпор:газопроводу Д27*2,8 L=18,0 п.м. Д32*2,8 L=1,0 п.м. Д57*3,0 L=46,0п.м. Д76*3,0 L=39,0 п.м. Д89*3,0 L=38,0п.м. Д108*4,0 L=86,0 п.м. S=58,96м2, підпори: Н=3м. Д27*2,8 L=15,43п.м. –5 шт Д32*2,8 L=3,00п.м –1 шт Д57*3,0 L=21,23п.м. - 7шт. Д76*3,0 L=15,60п.м. - 5шт. Д89*3,0 L=13,41п.м .-4шт. Д108*4,0 L=25,80п.м - 8шт. S=21,63м2,	км	0,228	0,228	7	7	32,851	31,89	2	2	
58		Г-д надз. с/т м.Покровськ(м.Красноармійськ) вул.Фрунзе, П.Комуни, 1 травня, Спартака Д108*4,0 L=541,0 п.м. Д89*3,5 L=388,0 п.м. Д57*3,0 L=340,0 п.м. S=353,74м2, підпори: Д108*4,0 L=162,30п.м. – 54 шт Д89*3,5 L=136,94 п.м.– 46 шт Д57*3,0 L=156,92 п.м– 52 шт S=121,40м2,	ГРС Красноармійськ	"114061100330309915"	Пофарб. г-ду та підпор:газопроводу Д108*4,0 L=541,0 п.м. Д89*3,5 L=388,0 п.м. Д57*3,0 L=340,0п.м. S=353,74м2, підпори: Д108*4,0 L=162,30 п.м. – 54 шт Д89*3,5 L=136,94 п.м. – 46 шт Д57*3,0 L=156,92 п.м– 52 шт S=121,40м2,	км	1,269	1,269	45	44	35,366	34,812	2	2	
59		Г-д надз. н/т м.Покровськ(м.Красноармійськ) вул.1 Травня 39 вул. Спартака 36 Д89*3,5 L=171,0 п.м. S=47,79м2, підпори: Н=3м. Д89*3,5 L=60,35п.м.– 20 шт S=16,87м2,	ГРС Красноармійськ	"114061100330313118"	Пофарб. г-ду та підпор:газопроводу Д89*3,5 L=171,0 п.м. S=47,79м2, підпори: Д89*3,5 L=60,35п.м.– 20 шт S=16,87м2,	км	0,171	0,171	6	6	35,374	34,772	2	2	
60		Г-д надз. н/т м.Покровськ(м.Красноармійськ) вул.1 Травня 102-114, 84, вул.Дніпропетровська до вул. 1 Травня, вул . Свердлова 276- 1 Травня Д57*3,0 L=162,0 п.м. Д76*3,0 L=71,0 п.м. Д89*3,5 L=81,0 п.м. Д108*4,0 L=94,0 п.м. S=100,46м2, підпори: Н=3м. Д57*3,0 L=74,77 п.м– 25шт Д76*3,0 L=28,40 п.м. – 9шт Д89*3,5 L=28,59п.м – 10шт Д108*4,0 L=28,20 п.м. - 9шт Д89*3,5 L=60,35п.м.– 20 шт S=37,71м2,	ГРС Красноармійськ	"114061100330313139" "114061100330313497" "114061100330201141" "114061100330201370"	Пофарб. г-ду та підпор:газопроводу Д57*3,0 L=162,0п.м. Д76*3,0 L=71,0 п.м. Д89*3,5 L=81,0 п.м. Д108*4,0 L=94,0 п.м. S=100,46м2, підпори: Н=3м. Д57*3,0 L=74,77п.м– 25шт Д76*3,0 L=28,40п.м. – 9шт Д89*3,5 L=28,59 п.м – 10шт Д108*4,0 L=28,20 п.м. - 9шт Д89*3,5 L=60,35п.м.– 20 шт S=37,71м2,	км	0,408	0,408	13	12	32,02	30,547	2	2	
61		Г-д надз. н/т м.Покровськ(м.Красноармійськ) вул. Ленінградська 25 Д108*4,0 L=512,0 п.м. S=173,63м2, підпори: Н=3м. Д108*4,0 L=153,60 п.м. -51шт S=52,09м2,	ГРС Красноармійськ	"114061100330313040"	Пофарб. г-ду та підпор:газопроводу Д108*4,0 L=512,0 п.м. S=173,63м2, підпори: Н=3м. Д108*4,0 L=153,60 п.м. - 51шт S=52,09м2,	км	0,512	0,512	21	20	41,24	39,318	2	2	
62		Г-д надз. н/т м.Покровськ(м.Красноармійськ) вул. Ленінградська 25 (2 черга) Д108*4,0 L=300,0 п.м. S=102,74м2, підпори: Н=3м. Д108*4,0 L=90,0 п.м.- 30шт S=30,52м2,	ГРС Красноармійськ	"114061100330313062"	Пофарб. г-ду та підпор:газопроводу Д108*4,0 L=300,0 п.м. S=102,74м2, підпори: Н=3м. Д108*4,0 L=90,0 п.м.- 30шт S=30,52м2,	км	0,3	0,3	13	12	41,7	41,023	2	2	
63		Г-д надз. н/т м.Покровськ(м.Красноармійськ) вул. Ленінградська 37-51(1 черга) Д108*4,0 L=440,0п.м. S=149,21м2, підпори: Н=3м. Д108*4,0 L=132,0 п.м.- 44шт S=44,76м2,	ГРС Красноармійськ	"114061100330313063"	Пофарб. г-ду та підпор:газопроводу Д108*4,0 L=440,0 п.м. S=149,21м2, підпори: Н=3м. Д108*4,0 L=132,0 п.м.- 44шт S=44,76м2,	км	0,44	0,44	18	18	41,286	40,391	2	2	
64		Г-д надз. с/т м.Покровськ(м.Красноармійськ) вул. Шмідта 57-113 Д108*4,0 L=536,0 п.м. S=181,77м2, підпори: Н=3м. Д108*4,0 L=160,80 п.м.– 54шт S=54,53м2,	ГРС Красноармійськ	"114061100330201653"	Пофарб. г-ду та підпор:газопроводу Д108*4,0 L=536,0 п.м. S=181,77м2, підпори: Н=3м. Д108*4,0 L=160,80п.м.– 54шт S=54,53м2,	км	0,536	0,536	20	21	38,203	39,211	2	2	
65		Г-д надз. с/т м.Покровськ(м.Красноармійськ) вул. Шмідта до вул. Нахімова Д108*4,0 L=694,0 п.м. S=235,34м2, підпори: Н=3м. Д108*4,0 L=208,20 п.м. – 69шт S=70,60м2,	ГРС Красноармійськ	"114061100330201863"	Пофарб. г-ду та підпор:газопроводу Д108*4,0 L=694,0 п.м. S=235,34м2, підпори: Н=3м. Д108*4,0 L=208,20 п.м.– 69шт S=70,60м2,	км	0,694	0,694	29	28	41,295	40,62	3	3	
66		Г-д надз. с/т м.Покровськ(м.Красноармійськ) вул. Попова 1-50 Д57*3,0 L=145,0 п.м. Д76*3,0 L=144,0 п.м. Д108*4,0 L=22,0 п.м. S=67,77м2, підпори: Н=3м. Д57*3,0 L=66,92 п.м. – 22шт Д76*3,0 L=57,60 п.м.– 19шт Д108*4,0 L=6,60 п.м. – 2шт S=27,97м2,	ГРС Красноармійськ	"114061100330201753"	Пофарб. г-ду та підпор:газопроводу Д57*3,0 L=145,0 п.м. Д76*3,0 L=144,0 п.м. Д108*4,0 L=22,0п.м. S=67,77м2, підпори: Н=3м. Д57*3,0 L=66,92 п.м. – 22шт Д76*3,0 L=57,60 п.м.– 19шт Д108*4,0 L=6,60 п.м. – 2шт S=27,97м2,	км	0,311	0,311	9	9	29,492	28,54	3	3	
67		Г-д надз. с/т м.Покровськ(м.Красноармійськ) вул. Ольшанського Д159*4,5 L=1140,0 п.м. Д219*6,0 L=15,0 п.м. S=579,47м2, підпори: Н=3м. Д159*4,5 L=285,0 п.м. –95шт Д219*6,0 L=3,10 п.м. –1шт S=144,42м2,	ГРС Красноармійськ	"114061100330201230"	Пофарб. г-ду та підпор:газопроводу Д159*4,5 L=1140,0 п.м. Д219*6,0 L=15,0 п.м. S=579,47м2, підпори: Н=3м. Д159*4,5 L=285,0 п.м. –95шт Д219*6,0 L=3,10 п.м. –1шт S=144,42м2,	км	1,155	1,155	67	68	58,365	58,552	3	3	
68		Г-д надз. н/т м.Покровськ(м.Красноармійськ) вул. Ольшанського Д219*6,0 L=7,0 п.м. Д57*3,0 L=220,0 п.м. Д38*2,5 L=72,0 п.м. S=52,78м2, підпори: Н=3м. Д219*6,0 L=9,0 п.м.– 3шт Д57*3,0 L=101,54 п.м. – 34шт Д38*2,5 L=43,20 п.м. –14шт S=29,51м2,	ГРС Красноармійськ	"114061100330312975"	Пофарб. г-ду та підпор:газопроводу Д219*6,0 L=7,0 п.м. Д57*3,0 L=220,0 п.м. Д38*2,5 L=72,0 п.м. S=52,78м2, підпори: Н=3м. Д219*6,0 L=9,0 п.м.– 3шт Д57*3,0 L=101,54 п.м. – 34шт Д38*2,5 L=43,20 п.м. –14шт S=29,51м2,	км	0,299	0,299	8	8	26,548	26,134	3	3	
69		Г-д надз. н/т м.Покровськ(м.Красноармійськ) вул. Ольшанського 10, 15, 19, від ГРП 21 до ж.б. 2-17а, вул. Ольшанського 2-17а, Д32*2,8 L= 91,0 п.м. Д57*3,0 L=523,0 п.м. Д76*3,0 L=204,0 п.м. Д108*4,0 L= 20,0 п.м. S=158,21м2, підпори: Н=3м. Д32*2,8 L=68,25 п.м. –18шт Д57*3,0 L=241,39 п.м. –81шт Д76*3,0 L=81,60 п.м. –27 шт Д108*4,0 L=6,0 п.м. – 2шт S=66,88м2,	ГРС Красноармійськ	"114061100330313055" "114061100330313146" "114061100330313153" "114061100330313361" "114061100330313370"	Пофарб. г-ду та підпор:газопроводу Д32*2,8 L= 91,0 п.м. Д57*3,0 L=523,0 п.м. Д76*3,0 L=204,0 п.м. Д108*4,0 L= 20,0 п.м. S=158,21м2, підпори: Н=3м. Д32*2,8 L=68,25 п.м. –18шт Д57*3,0 L=241,39 п.м. –81шт Д76*3,0 L=81,60 п.м. –27 шт Д108*4,0 L=6,0 п.м. – 2шт S=66,88м2,	км	0,838	0,838	22	22	26,278	26,346	3	3	

70		Г-д надз. с/т м.Покровськ(м.Красноармійськ) вул. Комунаров 2-18, 15, вул.Л.Чайкіної 17,21,25, Ліською 1,26,10, Комунарів 1,17,32 Д27*2,8 L=29,0 п.м. Д32*2,8 L=1,0 п.м. Д57*3,0 L=4,0 п.м. Д89*3,5 L=179,0 п.м. S=53,3м2, підпори: Н=3м. Д27*2,8 L=24,86 п.м. –5шт Д32*2,8 L=3,00 п.м. –1 шт Д57*3,0 L=1,85 п.м.– 1шт Д89*3,5 L=63,18 п.м. – 21шт S=20,40м2,	ГРС Красноармійськ	"1140611003302012911" "1140611003302013061" "1140611003302016281"	Пофарб. г-ду та підпор:газопроводу 27*2,8 L=29,0 п.м. Д32*2,8 L=1,0 п.м. Д57*3,0 L=4,0 п.м. Д89*3,5 L=179,0 п.м. S=53,3м2, підпори: Н=3м. Д27*2,8 L=24,86 п.м. –5шт Д32*2,8 L=3,00 п.м. –1 шт Д57*3,0 L=1,85 п.м.– 1шт Д89*3,5 L=63,18 п.м. – 21шт S=20,40м2,	км	0,213	0,213	7	7	32,906	32,413	3	3	
71		Газопровід-ввід с/т надз, м. Красноармійськ, вул. Бабушкіна, Сонячний, Новомосковська, Партизанська, 9 січня, Комунарів,19-25 п.з,їзду, Октябрська, Колонтай, Герцена, пров. Московський, Житомирський, Комунарів, Примакова , пер. Полтавський 46 Д27*2,8 L=134,0 п.м. Д32*2,8 L= 75,0 п.м. Д38*2,5 L=10,00 п.м. Д57*3,0 L=154,0п.м. S=47,65м2, підпори: Н=3м. Д27*2,8 L=112,39п.м. -38 шт Д32*2,8 L=51,33 п.м. –17 шт Д38*2,5 L=6,00 п.м. –2 шт Д57*3,0 L=71,08 п.м. –24 шт, S=28,13м2,	ГРС Красноармійськ	"1140611003302014561" "1140611003303133251" "1140611003303098151" "1140611003303128211"	Пофарб. г-ду та підпор:газопроводу Д27*2,8 L=134,0 п.м. Д32*2,8 L= 75,0 п.м. Д38*2,5 L=10,00 п.м. Д57*3,0 L=154,0п.м. S=47,65м2, підпори: Н=3м. Д27*2,8 L=112,39п.м. -38 шт Д32*2,8 L=51,33 п.м. –17 шт Д38*2,5 L=6,00 п.м. –2 шт Д57*3,0 L=71,08 п.м. –24 шт, S=28,13м2,	км	0,373	0,373	7	7	19,743	19,914	3	3	
72		Г-д надз. с/т м.Покровськ(м.Красноармійськ) вул. Тельмана 3-31 Д89*3,5 L=9,0 п.м. Д57*3,0 L=312,0 п.м. S=58,36м2, підпори: Н=3м. Д89*3,5 L=3,18 п.м. –1 шт Д57*3,0 L=144,00 п.м. –48 шт S=26,66м2,	ГРС Красноармійськ	"1140611003302013661"	Пофарб. г-ду та підпор:газопроводу Д89*3,5 L=9,0 п.м. Д57*3,0 L=312,0 п.м. S=58,36м2, підпори: Н=3м. Д89*3,5 L=3,18 п.м. –1 шт Д57*3,0 L=144,00 п.м. –48 шт S=26,66м2,	км	0,321	0,321	8	8	25,249	25,458	3	3	
73		Г-д надз. с/т м.Покровськ(м.Красноармійськ) вул. Тельмана 36-62 Д76*3,0 L=260,0 п.м. Д57*3,0 L=205,0 п.м. Д108*4,0 L=11,0 п.м. S=102,47м2, підпори: Н=3м. Д76*3,0 L=100,04 п.м. –35 шт Д57*3,0 L=94,62 п.м. –32 шт Д108*4,0 L=3,30 п.м. –1 шт S=4126,66м2,	ГРС Красноармійськ	"1140611003302013721"	Пофарб. г-ду та підпор:газопроводу Д76*3,0 L=260,0 п.м. Д57*3,0 L=205,0 п.м. Д108*4,0 L=11,0 п.м. S=102,47м2, підпори: Н=3м. Д76*3,0 L=100,04 п.м. –35 шт Д57*3,0 L=94,62 п.м. –32 шт Д108*4,0 L=3,30 п.м. –1 шт S=41,92 м2	км	0,476	0,476	14	14	28,737	28,985	3	3	
74		Г-д надз. с/т м.Покровськ(м.Красноармійськ) вул. від ж.б. №64 вул. Тельмана к ж.б. №32 вул. Ломоносова, вул. Тельмана 73 , Тельмана 75 Д57*3,0 L=315,0 п.м. Д89*3,5 L=62,0п.м. S=73,71м2, підпори: Н=3м. Д57*3,0 L=145,38 п.м. –48 шт Д89*3,5 L=21,88 п.м. –4 шт S=32,14м2,	ГРС Красноармійськ	"1140611003302014691" "1140611003302017481" "1140611003302017491"	Пофарб. г-ду та підпор:газопроводу Д57*3,0 L=315,0 п.м. Д89*3,5 L=62,0п.м. S=73,71м2, підпори: Н=3м. Д57*3,0 L=145,38 п.м. –48 шт Д89*3,5 L=21,88 п.м. –4 шт S=32,14м2,	км	0,377	0,377	10	10	26,806	27,236	3	3	
75		Г-д надз. с/т м.Мирноград(м.Димитров) вул. Сільська, 9/1 Д57*3,0 L=273,87 п.м.; Д76*3,0 L=24,16 п.м. S=54,79м2, опори: Д76*3,0 L=18,0 п.м. –4 шт.(Н=4,5м); Д57*3,0 L=117,0 п.м. –39 шт.(Н=3,0м). S=25,24м2,	ГРС Красноармійськ	"1140611003302012111"	Пофарб. г-ду та підпор: Д57*3,0 L=273,87 п.м.; Д76*3,0 L=24,16 п.м. S=54,79м2, опори: Д76*3,0 L=18,0 п.м. –4 шт.(Н=4,5м); Д57*3,0 L=117,0 п.м. –39 шт.(Н=3,0м). S=25,24м2,	км	0,298	0,298	8	8	25,698	25,245	2	2	
76		Г-д надз. с/т м.Мирноград(м.Димитров) вул. Дарко, 5а/2 Д57*3,0 L=159,0 п.м.; Д89*3,5 L=6,0 п.м.; Д108*4,0 L=304,0п.м. S=133,282, опори: Д57*3,0 L=66,0 п.м.–22 шт (Н=3,0м); Д89*3,5 L=9,0 п.м. –2 шт.(Н=4,5м); Д108*4,0 L=135,0 п.м. – 45 шт.(Н=3,0м); S=60,11м2,	ГРС Красноармійськ	"1140611003302012121"	Пофарб. г-ду та підпор: Д57*3,0 L=159,0 п.м.; Д89*3,5 L=6,0 п.м.; Д108*4,0 L=304,0п.м. S=133,282, опори: Д57*3,0 L=66,0 п.м.–22 шт (Н=3,0м); Д89*3,5 L=9,0 п.м. –2 шт.(Н=4,5м); Д108*4,0 L=135,0 п.м. – 45 шт.(Н=3,0м); S=60,11м2,	км	0,469	0,469	18	18	39,341	37,757	2	2	
77		Г-д надз. с/т м.Мирноград(м.Димитров) вул.Чернігівська, 10-22 Д57*3,0 L=54,0п.м.; Д108*4,0 L=280,0 п.м. S=104,36м2, опори: Д57*3,0 L=24,0 п.м. –8 шт.(Н=3,0 м); Д76*3,0 L=27,0п.м. –6 шт.(Н=4,5 м); Д76*3,0 L=102,0 п.м. –34 шт.(Н=3,0м). S=35,08м2,	ГРС Красноармійськ	"1140611003302012671"	Пофарб. г-ду та підпор: Д57*3,0 L=54,0п.м.; Д108*4,0 L=280,0 п.м. S=104,36м2, опори: Д57*3,0 L=24,0 п.м. –8 шт.(Н=3,0 м); Д76*3,0 L=27,0п.м. –6 шт.(Н=4,5 м); Д76*3,0 L=102,0 п.м. –34 шт.(Н=3,0м). S=35,08м2,	км	0,334	0,334	13	13	39,263	39,614	2	2	
78		Г-д надз. с/т м.Мирноград(м.Димитров) вул. Чайковського, 27-37 Д89*3,5 L=210,0 п.м. S=58,69м2, опори: Д89*3,5 L=9,0 п.м. – 2 шт.(Н=4,5м); Д89*3,5 L=84,0 п.м. – 28 шт.(Н=3,0м). S=25,99м2,	ГРС Красноармійськ	"1140611003302012681"	Пофарб. г-ду та підпор: Д89*3,5 L=210,0 п.м. S=58,69м2, опори: Д89*3,5 L=9,0 п.м. – 2 шт.(Н=4,5м); Д89*3,5 L=84,0 п.м. – 28 шт.(Н=3,0м). S=25,99м2,	км	0,21	0,21	8	8	38,39	37,767	2	2	
79		Г-д надз. с/т м.Мирноград(м.Димитров) вул. Гриздубовоі, пр. Київський Д57*3,0 L=39,0 п.м.; Д108*4,0 L=489,0 п.м. S=172,8м2, опори: Д57*3,0 L=18,0 п.м. – 6шт. (Н=3,0м); Д108*4,5 L=45,0 п.м. – 10 шт.(Н=4,5м); Д108*4,0 L=180,0 п.м. – 60 шт.(Н=3,0м). S=79,52м2,	ГРС Красноармійськ	"1140611003302012691"	Пофарб. г-ду та підпор:Д57*3,0 L=39,0 п.м.; Д108*4,0 L=489,0 п.м. S=172,8м2, опори: Д57*3,0 L=18,0 п.м. – 6шт. (Н=3,0м); Д108*4,5 L=45,0 п.м. – 10 шт.(Н=4,5м); Д108*4,0 L=180,0 п.м. – 60 шт.(Н=3,0м). S=79,52м2,	км	0,528	0,528	24	26	45,873	48,568	3	3	
80		Г-д надз. с/т м.Мирноград(м.Димитров) вул. Плеханова, 4 Д89*3,5 L=137,0 п.м. S=38,29м2, опори: Д89*3,5 L=9,0 п.м. – 2 шт.(Н=4,5м); Д89*3,5 L=54,0 п.м. –18 шт.(Н=3,0м). S=17,61м2,	ГРС Красноармійськ	"1140611003302012701"	Пофарб. г-ду та підпор: Д89*3,5 L=137,0 п.м. S=38,29м2, опори: Д89*3,5 L=9,0 п.м. – 2 шт.(Н=4,5м); Д89*3,5 L=54,0 п.м. –18 шт.(Н=3,0м). S=17,61м2,	км	0,137	0,137	5	6	38,934	41,204	3	3	
81		Г-д надз. с/т м.Мирноград(м.Димитров) вул. Р.Люксембург, 41 Д57*3,0 L=94,0п.м.; Д89*3,5 L=260,0 п.м. S=89,46м2, опори: Д57*3,0 L=39,0 п.м. –13 шт.(Н=3,0 м); Д89*3,5 L=18,0 п.м. –4 шт.(Н=4,5м); Д89*3,5 L=99,0 п.м. –33шт.(Н=3,0м). S=39,68м2,	ГРС Красноармійськ	"1140611003302012711"	Пофарб. г-ду та підпор: Д57*3,0 L=94,0п.м.; Д89*3,5 L=260,0 п.м. S=89,46м2, опори: Д57*3,0 L=39,0 п.м. –13 шт.(Н=3,0 м); Д89*3,5 L=18,0 п.м. –4 шт.(Н=4,5м); Д89*3,5 L=99,0 п.м. –33шт.(Н=3,0м). S=39,68м2,	км	0,354	0,354	12	13	34,904	36,689	3	3	
82		Г-д надз. с/т м.Мирноград(м.Димитров) вул. Бабушкіна Д76*3,0 L=342,0 п.м.; Д89*3,5 L=15,0п.м. S=85,86м2, опори: Д76*3,0 L=147,0п.м.– 49 шт. (Н=3,0 м); Д89*3,5 L=9,0 п.м – 2 шт.(Н=4,5м). S=37,6м2,	ГРС Красноармійськ	"1140611003302012721"	Пофарб. г-ду та підпор: Д76*3,0 L=342,0 п.м.; Д89*3,5 L=15,0п.м. S=85,86м2, опори: Д76*3,0 L=147,0п.м.– 49 шт. (Н=3,0 м); Д89*3,5 L=9,0 п.м – 2 шт.(Н=4,5м). S=37,6м2,	км	0,357	0,357	12	12	33,16	33,571	3	3	
83		Г-д надз. с/т м.Мирноград(м.Димитров) вул. Сумська Д57*3,0 L=44,0 п.м.; Д76*3,0 L=131,0п.м.; Д108*4,0 L=220,0 п.м. S=113,63м2, опори: Д57*3,0 L=21,0 п.м.– 7шт. (Н=3,0 м); Д76*3,0 L=48,0 п.м. –16 шт. (Н=3,0 м); Д76*3,0 L=9,0 п.м. –2 шт. (Н=4,5 м); Д108*4,0 L=75,0 п.м. –25 шт. (Н=3,0м); Д108*4,0 L=27,0 п.м. – 6 шт. (Н=4,5м) S=51,95м2,	ГРС Красноармійськ	"1140611003302012761"	Пофарб. г-ду та підпор: Д57*3,0 L=44,0 п.м.; Д76*3,0 L=131,0п.м.; Д108*4,0 L=220,0 п.м. S=113,63м2, опори: Д57*3,0 L=21,0 п.м.– 7шт. (Н=3,0 м); Д76*3,0 L=48,0 п.м. –16 шт. (Н=3,0 м); Д76*3,0 L=9,0 п.м. –2 шт. (Н=4,5 м); Д108*4,0 L=75,0 п.м. –25 шт. (Н=3,0м); Д108*4,0 L=27,0 п.м. – 6 шт. (Н=4,5м) S=51,95м2,	км	0,395	0,395	16	16	40,02	40,519	3	3	
84		Г-д надз. н/т м.Родинське .Квартал 16: вул.Пушкіна 1,3,5 вул Перемоги 12 Д27*2.5 L=65.0п.м. Д33*2.5 L=62,0п.м. Д42*3.0L= 32.0п.м. Д57*3.0 L=30.0п.м. Д89*3.5 L=300.0п.м. S=105.36м2, опори: Д32*2.5 4шт L=12.0п.м. Д38*2.5 5шт L=15.0п.м. Д48*3.0 6шт L=18.0п.м. Д57*3.0 7шт L=21.0п.м. Д89*3.5 - 9шт L=27.0п.м. S=17.02м2	ГРС Красноармійськ	"1140611003303094811"	Пофарб. г-ду та підпор: Д27*2.5 L=65.0п.м. Д33*2.5 L=62,0п.м. Д42*3.0L= 32.0п.м. Д57*3.0 L=30.0п.м. Д89*3.5 L=300.0п.м. S=105.36м2, опори: Д32*2.5 4шт L=12.0п.м. Д38*2.5 5шт L=15.0п.м. Д48*3.0 6шт L=18.0п.м. Д57*3.0 7шт L=21.0п.м. Д89*3.5 - 9шт L=27.0п.м. S=17.02м2	км	0,489	0,489	11	11	22,822	21,73	2	2	

85		Г-д надз. н/т м.Родинське Квартал 1а,3а:вул.Мира 4,6,8,12,14,16,18;вул.Молодіжна(Комсомольська)3,5,7,9,11; вул.Краснолиманська 9,11,13,15,17,19, 21,25,27,29,31,33; вул.Маяковського4,6; вул.Театральна 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Д25*2.5 L= 16.0п.м. Д27*2.5 L= 113.0п.м. Д33*2.5 L= 330.0п.м. Д42*3.0 L= 604.0п.м. Д57*3.0 L= 50.0п.м. Д89*3.5 L= 15.0п.м. Д102*4.0 L=359.0п.м. Д108*4.0 L= 260.0п.м. S=340.98м2 опори: Д25*2.5 4шт L=12.0п.м. Д32*2.5 5шт L=15.0п.м. Д38*2.5 5шт L=15.0п.м. Д48*3.0 6шт L=18.0п.м. Д57*3.0 7шт L=21.0п.м. Д89*3.5 9шт L=27.0 п.м. Д108*4.0 10шт L=30,0п.м. Д108*4.0 10шт L=30.0п.м. S=38.60м2	ГРС Красноармійськ	"1140611003303095 29"	Пофарб. г-ду та підпор: Д25*2.5 L= 16.0п.м. Д27*2.5 L= 113.0п.м. Д33*2.5 L= 330.0п.м. Д42*3.0 L= 604.0п.м. Д57*3.0 L= 50.0п.м. Д89*3.5 L= 15.0п.м. Д102*4.0 L=359.0п.м. Д108*4.0 L= 260.0п.м. S=340.98м2 опори: Д25*2.5 4шт L=12.0п.м. Д32*2.5 5шт L=15.0п.м. Д38*2.5 5шт L=15.0п.м. Д48*3.0 6шт L=18.0п.м. Д57*3.0 7шт L=21.0п.м. Д89*3.5 9шт L=27.0 п.м. Д108*4.0 10шт L=30,0п.м. Д108*4.0 10шт L=30.0п.м. S=38.60м2	км	1,747	1,747	35	34	19,77	19,444	2	2	
86		-д надз. н/т м.Родинське вул.Козацька(Тельмана), вул.Маяковського Д76*3.0 L= 440,0п.м. S=105,00м2 опори: Д76*3.0 8шт L=24,0п.м. S=5.73м2	ГРС Красноармійськ	"1140611003302018 58"	Пофарб. г-ду та підпор: Д76*3.0 L= 440,0п.м. S=105,00м2 опори: Д76*3.0 8шт L=24,0п.м. S=5.73м2	км	0,44	0,44	10	10	22,602	22,223	2	2	
87		Г-д надз. н/т м.Родинське вул.Козацька(Тельмана) 38 – 53 Д57*3.0 L= 264,0п.м. Д76*3.0 L=94,0п.м. S=69,68м2 опори: Д57*3.0 7шт L=21,0п.м. Д76*3.0 8штL=24,0п.м. S=9.49м2	ГРС Красноармійськ	"1140611003302018 61"	Пофарб. г-ду та підпор: Д57*3.0 L= 264,0п.м. Д76*3.0 L=94,0п.м. S=69,68м2 опори: Д57*3.0 7шт L=21,0п.м. Д76*3.0 8штL=24,0п.м. S=9.49м2	км	0,358	0,358	7	7	20,243	19,916	3	3	
88		Г-д надз. н/т м.Родинське Квартал 4: вул.Мира 1,3,5; вул.Маяковського 13,15,17; вул.Шахтарської Слави(Леніна) 2,4,6; вул.Залізнична 14,16,18 Д27*2.5L= 132.0п.м. Д33*2.5 L=39.0п.м. Д42*3.0 L=37.0п.м. Д57*3.0 L=136,0п.м. Д89*3.5 L=103,0п.м. Д159*4.5L=333,0п.м. S=189,48м2 опори : Д32*2.5 5шт L=15.0п.м. Д38*2.5 5штL=15.0п.м. Д48*3.0 6шт L=18.0п.м. Д57*3.0- 7шт L=21.0п.м. Д89*3.5 9шт L=27.0п.м. Д159*4.5 12 штL=36.0п.м. S=35.29м2Д	ГРС Красноармійськ	"1140611003303095 32"	Пофарб. г-ду та підпор: Д27*2.5L= 132.0п.м. Д33*2.5 L=39.0п.м. Д42*3.0 L=37.0п.м. Д57*3.0 L=136,0п.м. Д89*3.5 L=103,0п.м. Д159*4.5L=333,0п.м. S=189,48м2 опори : Д32*2.5 5шт L=15.0п.м. Д38*2.5 5штL=15.0п.м. Д48*3.0 6шт L=18.0п.м. Д57*3.0- 7шт L=21.0п.м. Д89*3.5 9шт L=27.0п.м. Д159*4.5 12 штL=36.0п.м. S=35.29м2Д	км	0,78	0,78	21	20	26,512	25,423	3	3	
89	**Газорозподільчі мережі**	Г-д надз. н/т м.Родинське Квартал 1: вул.Шахтарської Слави(Леніна) 14,16,18,20; вул.Молодіжна(Комсомольська)17,19,21; вул.Мира 11,19; вул.Театральна 14,16 Д27*2.5 L=7.0п.м.Д33*2.5 L=72.0п.м. Д42*3.0 L=186.0п.м. Д57*3.0 L=82.0п.м. Д108*4.0 L=513.0п.м. S=221.23м2 опори: Д32*2.55шт L=15.0п.м. Д38*2.5 5штL=15,0п.м. Д48*3.0 6шт L= 18.0п.м. Д57*3.0 7шт L= 21.0п.м. Д108*4.0 10штL= 30.0п.м. S=19.94м2	ГРС Красноармійськ	"1140611003303131 73"	Пофарб. г-ду та підпор: Д27*2.5 L=7.0п.м.Д33*2.5 L=72.0п.м. Д42*3.0 L=186.0п.м. Д57*3.0 L=82.0п.м. Д108*4.0 L=513.0п.м. S=221.23м2 опори: Д32*2.55шт L=15.0п.м. Д38*2.5 5штL=15,0п.м. Д48*3.0 6шт L= 18.0п.м. Д57*3.0 7шт L= 21.0п.м. Д108*4.0 10штL= 30.0п.м. S=19.94м2	км	0,86	0,86	22	22	25,42	25,523	3	3	
90		Г-д надз. н. т., м.Родинське, вул.Лермонтова 37 Д89*3.5 L=90.0п.м. S=25.15м2 опори : Д89*3.5 9шт L=27.0п.м. S=7.55м2	ГРС Красноармійськ	"1140611003303133 80"	Пофарб. г-ду та підпор: Д89*3.5 L=90.0п.м. S=25.15м2 опори : Д89*3.5 9шт L=27.0п.м. -7.55м2	км	0,09	0,09	3	3	33,733	33,133	3	3	
91		Г-д надз. н/т м.Селидове вул.. Кутузова, Чайковського, Кірова, 3. Космодемьянської Д133*4,5 L=217,33п.м. Д108*4,0 L=456,88п.м. Д76*3,0 L=226,29 п.м. Д57*3,0 L=533,58 п.м. S= 395,20м2 опори : Д159*4,5 H=4,7 м. Шт=18 L=86,0п.м. Д121*4 H=3м. Шт=42 L=126,0п.м. Д102*4 H=3 м. Шт=37 L=111 п.м. Д89*3,5 H=3 м. Шт=117 L=351,0п.м. Д57*3,0 H=3 м. Шт=1 L=3,0п.м S= 224,99 м2	ГРС Селидове	"1140611003303134 10 "	Пофарб. г-ду та підпор: Д133*4,5 L=217,33п.м. Д108*4,0 L=456,88п.м. Д76*3,0 L=226,29 п.м. Д57*3,0 L=533,58 п.м. S= 395,20м2 опори : Д159*4,5 H=4,7 м. Шт=18 L=86,0п.м. Д121*4 H=3м. Шт=42 L=126,0п.м. Д102*4 H=3 м. Шт=37 L=111 п.м. Д89*3,5 H=3 м. Шт=117 L=351,0п.м. Д57*3,0 H=3 м. Шт=1 L=3,0п.м S= 224,99 м2	км	1,434	1,434	60	57	41,9	40,002	2	2	
92		Г-д надз. н.т. м. Селидове, вул. 3. Космодемьянської 8, 17 Д57*3,0 L=302,5 п.м. Д89*3,0 L=12,50 п.м. S= 57,63 м2 опори : Д76*4 H=3 м. Шт=49 L=147,0 п.м. Д89*4 H=4;5 м. Шт=6 L=26,0 п.м. Д108*4 H=4 м. Шт=2 L=8,00 п.м S= 45,06 м2	ГРС Селидове	"1140611003303134 15" "1140611003303135 12 "	Пофарб. г-ду та підпор: Д57*3,0 L=302,5 п.м. Д89*3,0 L=12,50 п.м. S= 57,63 м2 опори : Д76*4 H=3 м. Шт=49 L=147,0 п.м. Д89*4 H=4;5 м. Шт=6 L=26,0 п.м. Д108*4 H=4 м. Шт=2 L=8,00 п.м S= 45,06 м2	км	0,315	0,315	10	10	32,13	31,749	2	2	
93		Г-д н.т. м. Селидове, вул , Тургенєва д108*4 L=25,00п.м. Д76*3,5 L=314,0п.м. Д57*3,5 L=266,0п.м. Д25*2,5 L=8,0п.м. S=131,65 опори : Д76*3 H=3,4м. 89Шт L=306,5п.м. Д89*3 H=4,4м. 8Шт L=35,20п.м. Д108*4 H=4,9 м. 15Шт L=70,9п.м. Д159*4,5 H=5,9м. 2Шт L=11,80п.м. S= 112,92 м2	ГРС Селидове	"1140611003303136 94 "	Пофарб. г-ду та підпор: Д108*4 L=25,00п.м. Д76*3,5 L=314,0п.м. Д57*3,5 L=266,0п.м. Д25*2,5 L=8,0п.м. S=131,65 опори : Д76*3 H=3,4м. 89Шт L=306,5п.м. Д89*3 H=4,4м. 8Шт L=35,20п.м. Д108*4 H=4,9 м. 15Шт L=70,9п.м. Д159*4,5 H=5,9м. 2Шт L=11,80п.м. S= 112,92 м2	км	0,613	0,613	24	23	39,436	37,643	2	2	
94		Г-д надз. н.т. надземний та підземний м. Селидове, Північна частина Д25*3 L=149,02п.м. Д27*3 L=410,55п.м. Д33*3 L=54,71п.м. Д57*3 L=1152,43п.м. Д63*3 L=56,98п.м. Д76*3 L=294,99п.м. Д89*4 L=23,25п.м. Д108*4 L=1120,52 п.м. Д110*4 L=425,09п.м. S=1249,16м2 опори: Д108*4 H=3;4м. 22Шт; L=69,0п.м Д133*4 H=5м. 18Шт L=90,00п.м. Д159*4 H=5 м. 2Шт L=10,0п.м. Д76*4 H=3 м. 53Шт L=159,0п.м. Д89*4 H=3;5 м. 8Шт L=36,0п.м S=113,98 м2	ГРС Селидове	"1140611003303136 99 "	Пофарб. г-ду та підпор: Д25*3 L=149,02п.м. Д27*3 L=410,55п.м. Д33*3 L=54,71п.м. Д57*3 L=1152,43п.м. Д63*3 L=56,98п.м. Д76*3 L=294,99п.м. Д89*4 L=23,25п.м. Д108*4 L=1120,52 п.м. Д110*4 L=425,09п.м. S=1249,16м2 опори: Д108*4 H=3;4м. 22Шт; L=69,0п.м Д133*4 H=5м. 18Шт L=90,00п.м. Д159*4 H=5 м. 2Шт L=10,0п.м. Д76*4 H=3 м. 53Шт L=159,0п.м. Д89*4 H=3;5 м. 8Шт L=36,0п.м S=113,98 м2	км	3,688	3,688	123	124	33,401	33,692	2	2	
95		Г-д надз. н.т. кв-л 12-13 м. Селидове Д33*3 L=122,16п.м. Д42*3 L=228,56п.м. Д48*3 L=540,31п.м. Д57*3 L=187,80п.м. Д76*3 L=213,29п.м. Д108*4 L=189,91п.м. S= 653,56 м2	ГРС Селидове	"1140611003309862"	Пофарб. г-ду Д33*3 L=122,16п.м. Д42*3 L=228,56п.м. Д48*3 L=540,31п.м. Д57*3 L=187,80п.м. Д76*3 L=213,29п.м. Д108*4 L=189,91п.м. S= 653,56 м2	км	1,482	1,482	64	64	42,887	43,254	2	2	
96		Г-д надз. н. т. надземний м. Селидове Північно-східна частина Д57*3 L=5,63п.м. Д76*3 L=30,00 п.м. Д89*4 L=64,64п.м Д108*4 L=304,29п.м. Д159*4 L=600,60п.м. S= 429,28 м2 . Опори : Д89*4 H=4 м. 69Шт L=276,0п.м Д76*4 H=3,3м. 67Шт L=221,0п.м Д57*3 H=3м. 18Шт L=54,0п.м Д219*5 H=3,2м. 47Шт L=148,0п.м Д159*4 H=3,5м. 37Шт=37 L=130,0п.м S= 305,96 м2 .	ГРС Селидове	"1140611003303134 13"	Пофарб. г-ду та підпор: Д57*3 L=5,63п.м. Д76*3 L=30,00 п.м. Д89*4 L=64,64п.м Д108*4 L=304,29п.м. Д159*4 L=600,60п.м. S= 429,28 м2 . Опори : Д89*4 H=4 м. 69Шт L=276,0п.м Д76*4 H=3,3м. 67Шт L=221,0п.м Д57*3 H=3м. 18Шт L=54,0п.м Д219*5 H=3,2м. 47Шт L=148,0п.м Д159*4 H=3,5м. 37Шт=37 L=130,0п.м S= 305,96 м2 .	км	1,005	1,005	72	73	71,844	72,342	3	3	
97		Г-д надз. с/т м. Селидове Північна частина Д159*4 L=98,30п.м. Д219*4 L=872,71п.м. S= 649,21 м2 опори : Д219*5 H=3 м. 29Шт L=30,0п.м Д219*5 H=5 м. 4Шт L= 65,00п.м S= 73,58 м2	ГРС Селидове	"1140611003302011 74 "	Пофарб. г-ду та підпор: Д159*4 L=98,30п.м. Д219*4 L=872,71п.м. S= 649,21 м2 опори : Д219*5 H=3 м. 29Шт L=30,0п.м Д219*5 H=5 м. 4Шт L= 65,00п.м S= 73,58 м2	км	0,971	0,971	66	66	67,637	67,833	3	3	

98		Г-д надз. н.т. м. Селидове Північна частина Д57*4 L=5,58п.м. Д89*4 L=326,09п.м. Д108*4 L=36,51 п.м. Д159*4 L=752,68п.м. Д219*4 L=18,11п.м. S=491,74 м2 опори: Д219*5 Н=5м. 107Шт L=535,0 п.м Д89*4 Н=3 м. 39Шт L=117,0п.м S= 400,59 м2	ГРС Селидове	"1140611003303129 95"	Пофарб. г-ду та підпор: Д57*4 L=5,58п.м. Д89*4 L=326,09п.м. Д108*4 L=36,51 п.м. Д159*4 L=752,68п.м. Д219*4 L=18,11п.м. S=491,74 м2 опори: Д219*5 Н=5м. 107Шт L=535,0 п.м Д89*4 Н=3 м. 39Шт L=117,0п.м S= 400,59 м2	км	1,139	1,139	88	89	77,415	78,086	3	3	
99		Г-д надз.н.т. м. Селидове, вул Котовского, Глінки, 12 Д159*4,5 L=14,50 п.м. Д89*4,5 L=11,00 п.м. Д76*3 L=210,0 п.м. Д57*3,0 L=535,99 п.м S= 156,35 м2 опори : Д76*4 Н=2,7м. Шт=36 L= 99,2 п.м. Д108*4 Н=5 м. Шт=4 L=20,00 п.м. Д57*4 Н=2,7 м. Шт=82 L= 221,4 п.м. Д159*4 Н=5 м. Шт=2 L=10 п.м. S= 75,07 м2	ГРС Селидове	"1140611003303129 96" "1140611003303134 25"	Пофарб. г-ду та підпор: Д159*4,5 L=14,50 п.м. Д89*4,5 L=11,00 п.м. Д76*3 L=210,0 п.м. Д57*3,0 L=535,99 п.м S= 156,35 м2 опори : Д76*4 Н=2,7м. Шт=36 L= 99,2 п.м. Д108*4 Н=5 м. Шт=4 L=20,00 п.м. Д57*4 Н=2,7 м. Шт=82 L= 221,4 п.м. Д159*4 Н=5 м. Шт=2 L=10 п.м. S= 75,07 м2	км	0,772	0,772	22	22	28,803	29,057	2	2	
100		Г-д надз.с.т. м. Селидове, перевод до котельні ДКВР-1 Д159*4,0 L=150,98 п.м. Д219*4,0 L=10,02 п.м S= 82,27 м2 опори : Д219*4,0 п.м Н=5,0м. Шт=12 L= 60 п.м. Д219*4,0 Н=3,0 м. Шт=13 L=39 п.м. S= 57,55 м2	ГРС Селидове	"1140611003302013 12"	Пофарб. г-ду та підпор: Д159*4,0 L=150,98 п.м. Д219*4,0 L=10,02 п.м S= 82,27 м2 опори : Д219*4,0 п.м Н=5,0м. Шт=12 L= 60 п.м. Д219*4,0 Н=3,0 м. Шт=13 L=39 п.м. S= 57,55 м2	км	0,161	0,161	14	14	84,677	85,379	3	3	
		Мар'їнське від.					**31,738**	**31,738**	**889**	**870**					
101		Надземний г-від н/т с. Єлизаветівка, вул. Паркова, Загальна протяжність газопроводу 4300 п.м., з них: Ду=125мм, L=261п.м.; Ду=100мм, L=195п.м.; Ду=80мм, L=215п.м..; Ду=65мм L=3629 п.м., S=1098,77 м2; підпори Н=2,7м, швелер 8мм – 639 шт. S=517,59 м2, фундамент (бетонування) 0,4мх0,4мх0,2м - 14 підпор (Н=2,7м, швелер 8мм) V=0,448м3.	ГРС Вугледар	"1140613003303103 19"	ґрунтування та фарбування 4300 п.м. г-ду: Ду=125мм, L=261п.м.; Ду=100мм, L=195п.м.; Ду=80мм, L=215п.м..; Ду=65мм L=3629 п.м., S=1098,77 м2, ґрунтування та фарбування підпор Н=2,7м, швелер 8мм – 639 шт. S=517,59 м2, ремонт фундаментів (бетонування) 0,4мх0,4мх0,2м - 14 підпор (Н=2,7м, швелер 8мм) V=0,448м3.	км	4,3	4,3	153	156	35,556	36,317	3	4	
102		Надземний г-від н.т. с.Єлизаветівка вул.Челюскінців, Загальна протяжність газопроводу 2400 п.м., з них: Ду=80мм, L=486п.м.; Ду=65мм, L=1914п.м.; S=568,54 м2; підпори Н=3,5м, швелер 8мм – 302 шт. S=317,1 м2; фундаменти (бетонування) 0,4мх0,4мх0,2м - 12 підпор (Н=3,5м, швелер 8мм) V=0,384м3 .	ГРС Вугледар	"1140613003303103 19"	ґрунтування та фарбування 2400 п.м. г-ду: Ду=80мм, L=486п.м.; Ду=65мм, L=1914п.м.; S=568,54 м2, ґрунтування та фарбування підпор Н=3,5м, швелер 8мм – 302 шт. S=317,1 м2, ремонт фундаментів (бетонування) 0,4мх0,4мх0,2м - 12 підпор (Н=3,5м, швелер 8мм) V=0,384м3 .	км	2,4	2,4	87	87	36,186	36,329	2	3	
103		Надземний г-від н.т. с.Степне, вул..Шевченко, Загальна протяжність газопроводу 1309 п.м., з них: Ду=100мм, L=59п.м.; Ду=50мм, L=1250п.м.; S=243,86м2; підпори Н=3,0м, Ду=80мм – 191 шт. S=160,13 м2; фундаменти (бетонування) 0,5мх0,5мх0,6м - 27 підпор (Н=3,0м, Ду=80мм) V=4,05м3 .	ГРС Оленівський	"1140613003303100 80"	ґрунтування та фарбування 1309 п.м. г-ду: Ду=100мм, L=59п.м.; Ду=50мм, L=1250п.м.; S=243,86м2, заміна підпор Н=3,0м Ду=80мм – 27шт., ґрунтування та фарбування підпор Н=3,0м, Ду=80мм – 191 шт. S=160,13 м2, ремонт фундаментів (бетонування) 0,5мх0,5мх0,6м - 27 підпор (Н=3,0м, Ду=80мм) V=4,05м3 .	км	1,309	1,309	72	58	54,866	44,283	2	4	
104		Надземний г-від н.т. с.Степне, вул..Котовського, Молодіжна, Загальна протяжність газопроводу 1488 п.м., з них: Ду=100мм, L=91п.м.; Ду=70мм, L=118п.м.; Ду=50мм L=531п.м., Ду=40мм L=728п.м.; Ду=20мм L=20п.м.; S=263,13 м2; підпори Н=3,0м, Ду=70мм – 186 шт. S=139,13 м2; фундаменти (бетонування) 0,5мх0,5мх0,6м - 31 підпора (Н=3,0м, Ду=70мм) V=4,65м3 .	ГРС Оленівський	"1140613003303100 87"	ґрунтування та фарбування 1488 п.м. г-ду: Ду=100мм, L=91п.м.; Ду=70мм, L=118п.м.; Ду=50мм L=531п.м., Ду=40мм L=728п.м., Ду=20мм L=20п.м., S=263,13 м2, заміна підпор Н=3,0м Ду=70мм – 31шт., ґрунтування та фарбування підпор Н=3,0м, Ду=70мм – 186 шт. S=139,13 м2, ремонт фундаментів (бетонування) 0,5мх0,5мх0,6м - 31 підпора (Н=3,0м, Ду=70мм) V=4,65м3	км	1,488	1,488	74	57	49,618	38,611	3	4	
105		Надземний г-від с.Мирне, КСП "Перебудова", вул.Центральна. Загальна протяжність газопроводу 1933 п.м., з них: Ду=50мм L=572п.м., Ду=65мм L=471п.м., Ду=80мм L=890п.м.; S=461,17м2; підпори Н=3,0м, Ду=50мм -143шт., Ду=65мм -94шт., Ду=80мм -149шт., S=261.96м2; заміна підпор Н=3,8 м Ду=80мм-5шт., фундаменти (бетонування) 0,4мх0,4мх0,43м - 18 підпор, V=1,24м3.	ГРС Іванівка	"1140613003302007 34"	Фарбування газопроводу 1933п.м., ыз них: Ду=50мм L=572п.м., Ду=65мм L=471п.м., Ду=80мм L=890п.м.; ; гунтування підпор Н=3,0м -386 шт., з них: Ду=50мм -143шт., Ду=65мм -94шт., Ду=80мм -149шт., демонтаж опор - Ду=80мм -3шт., виготовлення нових підпор Н=3,8м Ду=80мм, ремонт фундаментів підпор -18шт., встановлення виготовлених підпор - 5 шт.	км	1,933	1,933	48	47	24,965	24,542	2	3	
106		Надземний г-від н.т. м.Курахове, м-н Південний, 12,13,14,15,16,17,18; Загальна протяжність газопроводу 769 м.п. з них: Ду=100мм L=159 м.п., Ду=80мм L=302 м.п., Ду=50мм L=181 м.п., Ду=25мм L=127 м.п., S=180,82 м2; підпори: Н=4,5м, Ду=70мм - 2шт.; Н=3,5м, Ду=70мм - 1шт.; Н=4,0м, Ду=80мм - 1шт.; Н=2,5м, Ду=80мм - 7шт.; Н=3,5м, Ду=80мм - 1шт.; Н=4,5м, Ду=100мм - 3шт.; Н=5,0м, Ду=150мм - 2шт.; S= 19,55 м2.	ГРС Курахово 1	"1140613003303128 08"	Очищення від іржі та пофарбування 769 м.п. г-ду: Ду=100мм L=159 м.п., Ду=80мм L=302 м.п., Ду=50мм L=181 м.п., Ду=25мм L=127 м.п., S=180,82 м2 очищення від іржі, покриття ґрунтовкою та пофарбування підпор: Н=4,5м, Ду=70мм - 2шт.; Н=3,5м, Ду=70мм - 1шт.; Н=4,0м, Ду=80мм - 1шт.; Н=2,5м, Ду=80мм - 7шт.; Н=3,5м, Ду=80мм - 1шт.; Н=4,5м, Ду=100мм - 3шт.; Н=5,0м, Ду=150мм - 2шт.; S= 19,55 м2 .	км	0,769	0,769	21	21	27,209	27,321	2	2	
107		Надземний г-від н.т. с. Іскра, вул.Миру, Перемоги; Загальна протяжність газопроводу 876 п.м., з них: Ду=100мм – L=312п.м., Ду=50мм – L=564 п.м., S=206,75 м2 ; підпори Н=2,8 м, Ду=100мм - 55шт., Н=2,8м, Ду=50мм – 110 шт., S=107,35 м2.	ГРС Іванівка	"1140613003303128 05"	Очищення від іржі та пофарбування 876 п.м. г-ду: Ду=100мм – L=312п.м., Ду=50мм – L=564 п.м., S=206,75 м2 ; очищення від іржі та пофарбування підпор Н=2,8 м, Ду=100мм - 55шт., Н=2,8м, Ду=50мм – 110 шт., S=107,35 м2.	км	0,876	0,876	17	16	19,094	18,197	2	3	
108		Надземний г-від н/т с. Іскра, вул.Чкалова, пер.Веселий; Загальна протяжність газопроводу 926 п.м., з них: Ду=100мм- L=360 п.м., Ду=50мм- L=566 п.м., S=223,38 м2 ; підпори Н=2,9 м, Ду=100мм - 65шт., Н=2,9 м, Ду=65мм – 110 шт., S=129,03 м2.	ГРС Іванівка	"1140613003303128 05"	Очищення від іржі та пофарбування 926 п.м. г-ду: Ду=100мм- L=360 п.м., Ду=50мм- L=566 п.м., S=223,38 м2 ; очищення від іржі та пофарбування підпор Н=2,9 м, Ду=100мм - 65шт., Н=2,9 м, Ду=65мм – 110 шт., S=129,03 м2.	км	0,926	0,926	19	19	20,211	20,276	3	3	
109		Надземний г-від с.т. с.Новоукраїнка, від ГРП №3 до молочної ферми; Загальна протяжність газопроводу 1200 п.м., з них: Ду=40мм- L=125 п.м., Ду=50мм- L=200 п.м., Ду=70мм- L=200 п.м., Ду=100мм- L=650 п.м., Ду=150мм- L=25 п.м., S=334,89 м2 ; підпори Н=3,0 м, Ду=80мм - 50шт., Н=5,5 м, Ду=80мм – 10 шт., Н=3,0м квадрат 80х80мм – 64шт., S=118,73 м2.	ГРС Вугледар	"1140613003302007 24"	Очищення від іржі та пофарбування 1200 п.м. г-ду: Ду=40мм- L=125 п.м., Ду=50мм- L=200 п.м., Ду=70мм- L=200 п.м., Ду=100мм- L=650 п.м., Ду=150мм- L=25 п.м., S=334,89 м2 ; очищення від іржі, ґрунтування та пофарбування підпор Н=3,0 м, Ду=80мм - 50шт., Н=5,5 м, Ду=80мм – 10 шт., Н=3,0м квадрат 80х80мм – 64шт., S=118,73 м2.	км	1,2	1,2	27	30	22,839	24,678	2	3	

110		Надземний г-від н.т. с.Новоукраїнка, вул.Шкільна, Франко, Молодіжна, Набережна, Центральна, Харченко, Садова, Степна; Загальна протяжність газопроводу 12862 п.м., з них: Ду=50мм- L=2295 п.м., Ду=70мм- L=7893 п.м., Ду=80мм- L=426 п.м., Ду=100мм- L=639 п.м., Ду=125мм- L=558п.м., Ду=150мм- L=1051 п.м., S=3386,81 м2 ; підпори H=2,5 м, Ду=80мм – 813 шт., H=5,5 м, Ду=80мм – 43 шт., H=2,5м квадрат 80х80мм – 1215 шт., H=5,5м квадрат 80х80мм – 35 шт., S=1667,69 м2.	ГРС Вугледар	"1140613003303104 76"	Очищення від іржі та пофарбування 12862 п.м. г-ду: Ду=50мм- L=2295 п.м., Ду=70мм- L=7893 п.м., Ду=80мм- L=426 п.м., Ду=100мм- L=639 п.м., Ду=125мм- L=558п.м., Ду=150мм- L=1051 п.м., S=3386,81 м2 ; очищення від іржі, грунтування та пофарбування підпор H=2,5 м, Ду=80мм – 813 шт., H=5,5 м, Ду=80мм – 43 шт., H=2,5м квадрат 80х80мм – 1215 шт., H=5,5м квадрат 80х80мм – 35 шт., S=1667,69 м2	км	12,862	12,862	291	297	22,663	23,109	3	3	
111		Надземний г-від н.т. с.Новоукраїнка, вул.Степна, Шкільна, Садова, Т.Шевченка; Загальна протяжність газопроводу 3675 п.м., з них: Ду=50мм- L=1245 п.м., Ду=65мм- L=148 п.м., Ду=80мм- L=1260 п.м., Ду=100мм- L=20 п.м., Ду=125мм- L=464 п.м., Ду=150мм- L=538 п.м., S=1076,11 м2 ; підпори H=2,5 м, Ду=80мм – 169 шт., H=5,5 м, Ду=80мм – 21 шт., H=2,5м квадрат 80х80мм – 248 шт., H=5,5м квадрат 80х80мм – 11 шт., S=368,11 м2.	ГРС Вугледар	"1140613003303103 28"	Очищення від іржі та пофарбування 3675 п.м. г-ду: Ду=50мм- L=1245 п.м., Ду=65мм- L=148 п.м., Ду=80мм- L=1260 п.м., Ду=100мм- L=20 п.м., Ду=125мм- L=464 п.м., Ду=150мм- L=538 п.м., S=1076,11 м2 ; очищення від іржі, грунтування та пофарбування підпор H=2,5 м, Ду=80мм – 169 шт., H=5,5 м, Ду=80мм – 21 шт., H=2,5м квадрат 80х80мм – 248 шт., H=5,5м квадрат 80х80мм – 11 шт., S=368,11 м2.	км	3,675	3,675	80	81	21,837	22,137	2	4	
		Слов'янське УГГ					**17,265**	**17,265**	**930**	**933**					
112		Розподільний надземний газопровід низького тиску по вул. Станіславського м. Слов'янськ Ф 108 мм L=275 м S=144,21 м2 ,32од підпор з труб Ф 100 мм H=3 м S=44,16 м2 (РАЗОМ S= 188,37м2)	ГРС Слов'янськ	"1140615003303134 78"	Пофарбування газопроводу та підпор: Ф 114 мм L=275 м S=144,21 м2 ,32од підпор з труб Ф 100 мм H=3 м S=44,16 м2 (РАЗОМ S= 188,37м2)	км	0,275	0,275	17	17	61,171	61,105	2	3	
113		Розподільний надземний газопровід низького тиску по вул. Машчерметовський №1,2,3,4 і провул. Індустріальний 1-2 м. Слов'янськ Ф 89 мм L=129 м S=52,8126 м2 ,13од підпор з труб Ф 76 мм H=3 м S=13,6344 м2 (Інв. №)(РАЗОМ S= 66,447м2)	ГРС Слов'янськ	"1140615003303112 28"	Пофарбування газопроводу та підпор: Д- 89 мм L=129 м S=52,8126 м2 ,13од підпор з труб Ф 76 мм H=3 м S=13,6344 м2 (Інв. №)(РАЗОМ S= 66,447м2)	км	0,129	0,129	9	9	68,566	67,822	2	3	
114		Розподільний надземний газопровід низького тиску по вул. Машчерметівській м. Слов'янськ Ф 89 мм L=39,4 м S=16,13 м2 ,4од підпор з труб Ф 89 мм H=2,5 м S=4,094 м2 (Інв. №)(РАЗОМ S= 20,224м2)	ГРС Слов'янськ	"1140615003303134 44"	Пофарбування газопроводу та підпор: Д- 89 мм L=39,4 м S=16,13 м2 ,4од підпор з труб Ф 89 мм H=2,5 м S=4,094 м2 (Інв. №)(РАЗОМ S= 20,224м2)	км	0,039	0,039	2	2	46,41	54,205	2	3	
115		Розподільний надземний газопровід низького тиску по вул. Ізюмській до ж/б 20 від вул. Демократичній вет. №5 м. Слов'янськ Ф 89 мм L=222 м S=90,8868 м2 ,28 од підпор з труб Ф 89 мм H=3 м S=34,3896 м2 (РАЗОМ S= 125,2764м2)	ГРС Слов'янськ	"1140615003303133 80"	Пофарбування газопроводу та підпор: Д- 89 мм L=222 м S=90,8868 м2 ,28 од підпор з труб Ф 89 мм H=3 м S=34,3896 м2 (РАЗОМ S= 125,2764м2	км	0,222	0,222	11	11	50,383	50,5	2	3	
116		Розподільний надземний газопровід низького тиску по вул.Танкістів , вул. Половича м. Слов'янськ Ф 89 мм L=576,7 м S=236,1 м2 ,56од підпор з труб Ф 89 мм H=2,8 м S=64,1939м;12од підпор з труб Ф 89 мм H=5 м S=24,564м2 ; (РАЗОМ S= 324,858м2)	ГРС Слов'янськ	"1140615003303113 20"	Пофарбування газопроводу та підпор: Д- 89 мм L=576,7 м S=236,1 м2 ,56од підпор з труб Ф 89 мм H=2,8 м S=64,1939м;12од підпор з труб Ф 89 мм H=5 м S=24,564м2 ; (РАЗОМ S= 324,858м2)	км	0,577	0,577	29	29	50,269	50,269	2	3	
117		Розподільний надземний газопровід низького тиску по провул.Дімітрова м. Слов'янськ ветка №1 Ф 89 мм L=289 м S=118,32 м2 ,30од підпор з труб Ф 89 мм H=3м S=36,85м2 ;(РАЗОМ S= 155,16м2)	ГРС Слов'янськ	"1140615003303109 62"	Пофарбування газопроводу та підпор: Д- 89 мм L=289 м S=118,32 м2 ,30од підпор з труб Ф 89 мм H=3м S=36,85м2 ;(РАЗОМ S= 155,16м2)	км	0,289	0,289	16	16	56,571	56,813	2	4	
118		Розподільний надземний газопровід низького тиску по вул.Карпинського, вул. Заводській ,вул. Микитенко , вул. Цвіточній , провул. Огородній вет №2 м. Слов'янськ Ф 114 мм L=1325 м S=694,83 м2 ,88од підпор з труб Ф 102 мм H=3 м S=121,44м;12од підпор з труб Ф 102 мм H=5 м S=27,6м2 ; (Інв. №)(РАЗОМ S= 847,77м2)	ГРС Слов'янськ	"1140615003303134 24"	Пофарбування газопроводу та підпор:Д- 114 мм L=1325 м S=694,83 м2 ,88од підпор з труб Ф 102 мм H=3 м S=121,44м;12од підпор з труб Ф 102 мм H=5 м S=27,6м2 ; (Інв. №)(РАЗОМ S= 847,77м2)	км	1,325	1,325	75	75	56,795	56,836	2	2	
119		Розподільний надземний газопровід середнього тиску від ГРП №11 по вул.Правди , до ГРП №14 по вул. Гайдара ветка №2 м. Слов'янськ Ф 114 мм L=1898 м S=995,31 м2 ,141од підпор з труб Ф 121 мм H=3м S=235,44м;1од підпор з труб Ф 121 мм H=3,5м S=1,95м2 ;3од підпор з труб Ф 152 мм H=4м S=8,4м2 ;14од підпор з труб Ф 152 мм H=5м S=48,94м2 ; (РАЗОМ S= 1290,04м2)	ГРС Слов'янськ	"1140615003302009 27"	Пофарбування газопроводу та підпор: Д- 114 мм L=1898 м S=995,31 м2 ,141од підпор з труб Ф 121 мм H=3м S=235,44м;1од підпор з труб Ф 121 мм H=3,5м S=1,95м2 ;3од підпор з труб Ф 152 мм H=4м S=8,4м2 ;14од підпор з труб Ф 152 мм H=5м S=48,94м2 ; (РАЗОМ S= 1290,04м2)	км	1,898	1,898	115	115	60,694	60,695	3	3	
120		Розподільний надземний газопровід низького тиску по вул.Ростовський, від. вул. Пирогова до ж/б 30 ветка №1 м. Слов'янськ Ф 114 мм L=528 м S=276,88 м2 ,66од підпор з труб Ф 102 мм H=3 м S=91,08м2; РАЗОМ S= 367,963м2)	ГРС Слов'янськ	"1140615003303135 38"	Пофарбування газопроводу та підпор: Д 114 мм L=528 м S=276,88 м2 ,66од підпор з труб Ф 102 мм H=3 м S=91,08м2; РАЗОМ S= 367,963м2)	км	0,528	0,528	29	35	54,934	65,364	3	3	
121		Розподільний надземний газопровід низького тиску по вул. Ізюмській до ж/б 20 від вул. Демократичній м. Слов'янськ ветка №4 L=268 м Ф 114 мм S=140,54м2 ,33од підпор з труб Ф 102 мм H=3,8 м S=57,684м2 ; (РАЗОМ S= 198,224м2)	ГРС Слов'янськ	"1140615003303133 81"	Пофарбування газопроводу та підпор: Д- 114 мм L=268 м S=140,54м2 ,33од підпор з труб Ф 102 мм H=3,8 м S=57,684м2 ; (РАЗОМ S= 198,224м2)	км	0,268	0,268	18	18	65,735	67,996	3	3	
122		Розподільний надземний газопровід низького тиску по вул.Кооперативній м. Слов'янськ Ф 114 мм L=322 м S=168,86 м2 ,36од підпор з труб Ф 89 мм H=3 м S=49,68м2;(РАЗОМ S= 218,54м2)	ГРС Слов'янськ	"1140615003303110 72"	Пофарбування газопроводу та підпор: Д- 114 мм L=322 м S=168,86 м2 ,36од підпор з труб Ф 89 мм H=3 м S=49,68м2;(РАЗОМ S= 218,54м2)	км	0,322	0,322	29	23	90,065	71,78	3	3	
123		Розподільний надземний газопровід низького тиску по вул.Машчерметовській м. Слов'янськ ветка №1 Ф 108 мм L=289,8 м S=133,31 м2 ,34од підпор з труб Ф 102 мм H=2,5 м S=39,1м2; (РАЗОМ S= 172,408 м2)	ГРС Слов'янськ	"1140615003303134 42"	Пофарбування газопроводу та підпор: Д- 108 мм L=289,8 м S=133,31 м2 ,34од підпор з труб Ф 102 мм H=2,5 м S=39,1м2; (РАЗОМ S= 172,408 м2)	км	0,29	0,29	15	16	51,99	54,766	3	3	

124		Розподільний надземний газопровід низького тиску по вул. Карпинського , вул. Заводський , вул. Микитенко , вул. Цвіточній , провул. Огородному вет. №3 м. Слов'янськ Ф 89 мм L=1051 м S=430,3м2 ,72од підпор з труб Ф 89 мм H=3 м S=88,43м2;10од підпор з труб Ф 89 мм H=5 м S=20,47м2 ; (РАЗОМ S= 539,2м2)	ГРС Слов'янськ	"114061500330313425"	Пофарбування газопроводу та підпор: Д- 89 мм L=1051м S=430,3м2 ,72од підпор з труб Ф 89 мм H=3 м S=88,43м2;10од підпор з труб Ф 89 мм H=5 м S=20,47м2 ; (РАЗОМ S= 539,2м2)	км	1,051	1,051	48	48	45,907	45,937	3	3	
125		Розподільний надземний газопровід низького тиску по вул. Карпинського , вул. Заводський , вул. Микитенко , вул. Цвіточній , провул. Огородному вет. №1 м. Слов'янськ Ф 152 мм L=688м S=481,05м2 ,44од підпор з труб Ф 114мм H=3 м S=69,22м2;2од підпор з труб Ф 114 мм H=5 м S=5,244м2 ; (РАЗОМ S= 555,514м2)	ГРС Слов'янськ	"114061500330313423"	Пофарбування газопроводу та підпор: Д- 152 мм L=688 м S=481,05м2 ,44од підпор з труб Ф 114мм H=3 м S=69,22м2;2од підпор з труб Ф 114 мм H=5 м S=5,244м2 ; (РАЗОМ S= 555,514м2)	км	0,688	0,688	50	50	72,333	71,971	2	2	
126		Розподільний надземний газопровід низького тиску по вул.Слобожанський (колишня вул. Радянська) м. Лиман Ф 89 мм L=2508 м S=1026,7752 м2 ;	ГРС Червоний Лиман	"114061500330201405"	Пофарбування газопроводу : Д- 89 мм L=2508 м S=1026,7752м2	км	2,508	2,508	92	92	36,565	36,565	2	3	
127		Розподільний надземний газопровід середнього тиску по вул.Підстепна м. Лиман Ф 57 мм L=472 м S=122,72 м2 ; (Інв. №)	ГРС Червоний Лиман	"114061500330201388"	Пофарбування газопроводу : Д- 57 мм L=472 м S=122,72м2	км	0,472	0,472	11	11	23,064	23,072	2	3	
128		Розподільний надземний газопровід середнього тиску по вул.Підстепна м. Лиман ветка №2 Ф 76 мм L=269 м S=94,04 м2 ; (Інв. №)	ГРС Червоний Лиман	"114061500330201583"	Пофарбування газопроводу : Д- 76мм L=269 м S=94,04м2	км	0,269	0,269	9	9	32,818	32,818	2	3	
129		Розподільний надземний газопровід середнього тиску по вул.Партизанська від. ж.б 106 до ж.б. №121 м. Лиман ветка №2 Ф 76 мм L=124 м S=43,35 м2 ;	ГРС Червоний Лиман	"114061500330201539"	Пофарбування газопроводу : Д- 76мм L=124 м S=43,35м2	км	0,124	0,124	4	4	31,71	31,71	2	3	
130		Розподільний надземний газопровід середнього тиску по вул. Оборони 37а вет №1 м. Лиман ветка №2 Ф 89 мм L=102 м S=41,76 м2 ;	ГРС Червоний Лиман	"114061500330201579"	Пофарбування газопроводу : Д- 89мм L=102 м S=41,76м2	км	0,102	0,102	4	4	35,765	35,941	2	4	
131		Розподільний надземний газопровід середнього тиску по вул.Челюскіна, вул. Волгодонська , вул. Пасічна , провул. Ринковий , провул. Торгівельний м. Лиман ветка №5 Ф 133 мм L=492 м S=301 м2 ;	ГРС Червоний Лиман	"114061500330201872"	Пофарбування газопроводу : Д- 133мм L=492 м S=301м2	км	0,492	0,492	27	27	54,703	55,888	3	4	
132		Розподільний надземний газопровід середнього тиску по вул.Поштова, вул. Свободи , вул. Незалежності м. Лиман ветка №1 Ф 57 мм L=369 м S=95,94 м2 ;	ГРС Червоний Лиман	"114061500330201484"	Пофарбування газопроводу : Д- 57мм L=369 м S=95,94м2	км	0,369	0,369	9	9	23,753	23,753	3	3	
133		Розподільний надземний газопровід середнього тиску по вул.Поштова ,вул. Свободи ,вул. Незалежності м. Лиман ветка №2 Ф 76 мм L=84,4 м S=29,506м2 ;	ГРС Червоний Лиман	"114061500330201485"	Пофарбування газопроводу : Д- 76мм L=84,4 м S=29,506м2	км	0,084	0,084	3	3	31,536	31,762	3	3	
134		Розподільний надземний газопровід середнього тиску провул . Промисловий с. Рубці м. Лиман ветка №2 Ф 57 мм L=152 м S=39,52м2 ;	ГРС Червоний Лиман	"114061500330202129"	Пофарбування газопроводу : Д- 57мм L=152 м S=39,52м2	км	0,152	0,152	4	4	25,046	25,046	3	4	
135		Розподільний надземний газопровід середнього тиску по вул.8-го Березня №1 -19 с. Рубці м. Лиман ветка №2 Ф 76 мм L=312 м S=109 м2 ;	ГРС Червоний Лиман	"114061500330313662"	Пофарбування газопроводу : Д- 76мм L=312 м S=109м2	км	0,312	0,312	10	10	33,016	33,048	3	3	
136		Розподільний надземний газопровід середнього тиску по вул.Бульварна , вул. Червана смт. Зарічне м. Лиман ветка №3 Ф 108 мм L=703 м S=323,38 м2 ;	ГРС Червоний Лиман	"114061500330202021"	Пофарбування газопроводу : Д-108мм L=703 м S=323,38м2	км	0,703	0,703	27	28	38,297	39,165	3	4	
137		Розподільний надземний газопровід середнього тиску по вул.Запорізька , провул. Запорізький м. Лиман Ф 89 мм L=192 м S=78,6048 м2 ; ветка №1 (Інв. № 114061500330201481) ;Ф 76мм L=279 м S=97,5384м2 ; ветка №2 (Інв. № 114061500330201482) ;Ф 57мм L=1235 м S=321,1м2 ; ветка №3 (Інв. № 114061500330201483) ; РАЗОМ S=497,24м2	ГРС Червоний Лиман	"114061500330201481" "114061500330201482" "114061500330201483"	Пофарбування газопроводу : Д-89мм L=192 м S=78,6048м2 Д-76мм L=279 м S=97,5384м2 Д-57мм L=1235 м S=321,1м2РАЗОМ S=497,24м2	км	1,706	1,706	44	44	26,002	26,015	2	3	
138		Розподільний надземний газопровід середнього тиску по вул.Бульварна , вул. Красна ветка №1 смт Зарічне Лиман ського р-ну Ф 159 мм L=918 м ; ветка №1 ; РАЗОМ S=671,43м2	ГРС Червоний Лиман	"114061500330202019"	Пофарбування газопроводу : Д- 159 мм L=918 м ; S=671,43м2	км	0,918	0,918	60	60	65,024	65,022	3	4	
139		Розподільний надземний газопровід середнього тиску по вул.Бульварна , вул. Червана смт Зарічне Лиман ського р-ну Ф 133 мм L=343 м ; ветка №2 ; РАЗОМ S=209,85м2	ГРС Червоний Лиман	"114061500330202020"	Пофарбування газопроводу : Д- 133 мм L=343 м ; S=209,85м2	км	0,343	0,343	19	19	54,02	54,195	3	4	
140		Розподільний надземний газопровід середнього тиску по вул.Заводський від №1 до №53 ;Ф 89мм L=605 м S=321,1м2 ; с. Рубці Лиманського р-ну ; РАЗОМ S=247,687м2	ГРС Червоний Лиман	"114061500330313679"	Пофарбування газопроводу : Д- 89 мм L=605 м ; S=321,1м2	км	0,605	0,605	23	23	38,764	38,764	3	4	
141		Розподільний надземний газопровід низького тиску с. Черкаське Слов'янського району по вул. Шидловській (колишня вул. Леніна) , вул.Ясна (колишня вул. 1-го Травня) Ду 133 мм L=205 м переустановлення 22 од підпор з рельс №11 H=3 м з розпорами зі сталі кутової та труби Ф57мм ;встановлення додаткової підпори з труб Ду133 мм H=3 м -1 од., з відновленням фундаментів (800x800x1000) ;Пофарбування газопроводу : Д- 133 мм L=205 м ; S=125,42м2 ;Пофарбування підпор : з труби Д- 133 мм H=3 м ; S=1,8354м2; 22 од. підпор з рельс №11 H=3м S=18,8892м2; разом :площа пофарбування S=146,1446м2	ГРС Слов'янськ	"114061500330311538"	Переустановлення 22 од підпор з рельс №11 H=3 м з розпорами зі сталі кутової та труби Ф57мм ;встановлення додаткової підпори з труб Ду133 мм H=3 м -1 од., з відновленням фундаментів (800x800x1000) ;Пофарбування газопроводу : Д- 133 мм L=205 м ; S=125,42м2 ;Пофарбування підпор : з труби Д- 133 мм H=3 м ; S=1,8354м2; 22 од. підпор з рельс №11 H=3м S=18,8892м2; разом :площа пофарбування S=146,1446м2	км	0,205	0,205	123	123	598,005	598,005	2	4	
		Торецьке від.					**8,638**	**8,638**	**245**	**247**					

142		Надземний газопровід низького тиску по вул.Грушевського (Леніна), с.Нелепівка м. Торецьк. Загальна довжина- 939 м, в т.ч. д114мм-234п.м., д89мм-205п.м, д76мм-346п.м, д57мм-154п.м	ГРС Дзержинськ	"1140606003303071111"	Фарбування газопроводу д114мм-234п.м., д89мм-205п.м, д76мм-346п.м,д57мм-154п.м, що для пофарб. складає 328,74м2; фарбування трубчатих підпор д. 159мм h-2,5 - 13 шт; д.133мм h-5м -4шт; д.108мм h-2,5 - 57шт; д.108мм h-2,8 -4 шт; д.108мм h-3,5 м - 2 шт; д.108мм h-5 - 8 шт; д.89мм h-2,5м - 17 шт; д.76мм h-2,5м - 49 шт; д.76мм h-3,5м -14шт; д,76мм h 4 м - 2 шт; д.57мм h 2,5 м -15 шт , що для фарбуваннння складає 208,22 м2.	км	0,939	0,939	27	28	29,21	29,492	2	2	
143		Надземний газопровід низького тиску до будинку 20,27 по вул. Слобідська (1 Травня) с.Нелепівка м. Торецьк Довжина д57мм-90,4 п.м.	ГРС Дзержинськ	"1140606003303128336"	Фарбування газопровода д57мм-90,4 п.м, що для пофарб. складає 23,5 м2; фарбування трубчатих підпор д. 108 мм h-2,2м -9 шт; д.89мм h-2,2-5 шт. що для фарбування складає 13,1м2	км	0,09	0,09	2	2	25,867	26,1	2	2	
144		Надземний газопровід низького тиску по вул. Слобідська (1 Травня) с.Нелепівка м.Торецьк. Довжина д 57 мм -133 п.м.	ГРС Дзержинськ	"1140606003303127944"	Фарбування газопроводу д 57 мм -133 п.м., що для фарбування складає 34,58 м2, фарбування трубчатих підпор д. 76мм h-5-2 шт. h-2,2-9 шт, що для фарбування складає 9,24 м2	км	0,133	0,133	3	3	20,887	21,444	2	2	
145		Надземний газопровід низького тиску квартал 165 с.Північне м.Торецьк Загальна довжина-1354 м в т.ч. д108 мм - 370 п.м., д 89 мм-417 п.м, д.57мм - 567 п.м.	ГРС Дзержинськ	"1140606003303067844"	Фарбування газопроводу д108 мм - 370 п.м., д 89 мм- 417 п.м, д.57мм - 567 п.м., що для фарбування складає 467,74 м2, фарбування трубчатих підпор д. 159мм h-5 -2 шт.; д.159 h-4,5м-8 шт; д.133 мм h-4,5 м - 6 шт; д.108мм h-4,5м - 13 шт; д.108мм h-3м - 1 шт; д.89мм h-4,5м -5 шт,кронштейнів -214 шт, що для фарбування складає 104,7 м2, засувки д.57 мм-2 шт, д.76 мм-2 шт, д.89мм-1 шт, д.108 мм-3 шт, що для фарбування складає 10,4 м2	км	1,354	1,354	30	30	21,818	22,026	3	3	
146		Надземний газопровід низького тиску по вул.Юності 11 с.Північне м.Торецьк. Довжина д 89мм -90 п.м.	ГРС Дзержинськ	"1140606003303068277"	Фарбування газопроводу д 89мм -90 п.м., що для фарбування складає 32,4 м2, фарбування кронштейнів -11 шт, що для фарбування складає 1 м2	км	0,09	0,09	2	2	24,189	25,678	3	3	
147		Надземний газопровід низького тиску по вул. Юності 10, с.Північне м.Торецьк Загальна довжина д57мм-135 п.м.	ГРС Дзержинськ	"1140606003303068027"	Фарбування газопроводу д57мм-135 п.м., що для фарбування складає 35,1 м2, фарбування трубчатих підпор д133 мм h-4,5м - 4 шт; д,108мм h-4,5 м -3шт,кронштейни - 11шт, що для фарбування складає 17,83 м2.	км	0,135	0,135	3	3	24,541	24,407	3	3	
148		Надземний газопровід низького тиску по вул. Юності 12 с.Кірове м.Торецьк Загальна довжина-280 п.м, в т.ч д108 мм-180 п.м., д.57мм-100 п.м.	ГРС Дзержинськ	"1140606003303067822"	Фарбування газопроводу д108 мм-180 п.м., д.57мм- 100, що для фарбування складає 108,8 м2, фарбування трубчатих підпор д.133мм h 4,5 м - 3 шт; д 108 мм- h-4,5м - 5 шт,кронштейнів - 32 шт, що для фарбування складає 21,22 м2. Засувка д.100 мм -1 шт, що для фарбування складає 1,4 м2.	км	0,28	0,28	7	7	25,925	26,607	3	3	
149		Надземний газопровід низького тиску по вул. Юності 12 с.Північне , м.Торецьк Загальна довжина - 365п.м. д108-238 п.м.,д57мм-127 п.м.	ГРС Дзержинськ	"1140606003303070767"	Фарбування газопроводу д108-238 п.м.,д57мм-127 п.м. що для фарбування складає 142,5 м2, фарбування трубчатих підпор д108мм h-5м-2шт,д.108 h-4,5м-7 шт, кронштейнів -22 шт, що для фарбування складає 21,1 м2.	км	0,365	0,365	9	9	24,688	24,586	3	3	
150		Надземний газопровід низького тиску по вул. Юності 13 с.Північне м.Торецьк Довжина д.89 мм-110 п.м.	ГРС Дзержинськ	"1140606003303067811"	Фарбування газопроводу д. 89 мм-110 п.м., що для фарбування складає 39,6 м2, фарбування трубчатих підпор д. 159мм h-5 м -2 шт; 108мм h-4м - 2 шт,д.89мм h 4 м - 2 шт що для фарбування складає 13,8 м2.	км	0,11	0,11	3	3	31,655	30,718	3	3	
151		Надземний газопровід низького тиску по вул. Юності 17 с.Північне, м.Торецьк Довжина д.89мм-127 п.м.	ГРС Дзержинськ	"1140606003303070787"	Фарбування газопроводу д. 89 мм-127 п.м., що для фарбування складає 45,72 м2, фарбування кронштейнів - 24 шт, що для фарбування складає 2,2 м2.Засувка д.89 мм -1 шт, що для фарбування складає 1,24 м2.	км	0,127	0,127	3	3	23,008	23,614	3	3	
152		Надземний газопровід низького тиску по вул. Юності 15 с.Північне, м.Торецьк Загальна довжина 129 п.м, д.89 мм-101 п.м., д.57 мм -28 п.м.	ГРС Дзержинськ	"1140606003303070797"	Фарбування газопроводу загальна довжина 129 п.м, д.89 мм-101 п.м., д.57 мм -28 п.м., що для фарбування складає 43,64 м2, фарбування кронштейнів-18 шт, що для фарбування складає 1,62 м2.	км	0,129	0,129	3	3	20,318	21,527	3	3	
153		Надземний газопровід низького тиску по вул. Юності 16 с.Північне, м.Торецьк Довжина складає д.89 мм-106 п.м.	ГРС Дзержинськ	"1140606003303070807"	Фарбування газопроводуд.89 мм -106 п.м., що складає 38,16 м2, фарбування кронштейнів - 16 шт, що для фарбування складає 1,44 м2.Засувка д.100 мм -1 шт, що для фарбування складає 1,4 м2.	км	0,106	0,106	2	2	22,538	23,028	3	3	
154		Надземний газопровід низького тиску по вул. Юності 16 с.Північне м.Торецьк Довжина д.89 мм-63 п.м.	ГРС Дзержинськ	"1140606003303068577"	Фарбування газопроводу д.89 мм-63 п.м., що складає 22,7 м2, фарбування трубчатих підпор д. 108 h-4,5м -4 шт, що для фарбування складає 8,3 м2., кронштейнів - 4 шт, що для фарбування складає 8,7 м2	км	0,063	0,063	2	2	34,476	33,905	3	3	
155		Надземний газопровід низького тиску по вул. Юності 13 с.Північне м.Торецьк Довжина д.57 мм-76 п.м.	ГРС Дзержинськ	"1140606003303070777"	Фарбування газопроводу д.57мм-76 п.м., що складає 19,8 м2, фарбування кронштейнів-43 шт, що для фарбування складає 3,9 м2.	км	0,076	0,076	2	2	20,605	20,961	3	3	
156		Надземний газопровід низького тиску к буд. 20 по вул. Юності с.Північне м.Торецьк Довжина д.108 мм-81 п.м.	ГРС Дзержинськ	"1140606003303069457"	Фарбування газопроводу д.108 мм-81 п.м., що складає 37,3 м2, фарбування трубчатих підпор д. 159 мм h-5м- 2 шт; д.159 мм h-3,5 м- 1 шт, що для фарбування складає 9,7 м2.	км	0,081	0,081	3	3	37,926	37,222	3	3	
157		Надземний газопровід низького тиску вул. Юності 20 с.Північне м.Торецьк. Довжина д.108 мм-86 п.м.	ГРС Дзержинськ	"1140606003303069277"	Фарбування газопроводуд.108 мм-86 п.м., що складає 39,6 м2, фарбування кронштейнів- 16 шт, що для фарбування складає 1,44 м2. Засувка д.76 мм -1 шт, що для фарбування складає 1,24 м2.	км	0,086	0,086	2	2	28,523	28,721	3	3	

158		Надземний газопровід низького тиску по вул. Юності 20 а квартал 168 с.Північне м.Торецьк Довжина д.89 мм-425 п.м.	ГРС Дзержинськ	"1140606003303069 42"	Фарбування газопроводуд.89мм-425 п.м., що складає 153 м2, фарбування трубчатих підпор д. 159мм h-2,2 м-5 шт,кронштейнів - 23 шт, що для фарбування складає 10 м2.Засувка д.76 мм -1 шт, що для фарбування складає 1,24 м2.	км	0,425	0,425	9	9	20,12	20,094	3	3	
159		Надземний газопровід низького тиску по вул. Юності 19 с.Північне м.Торецьк Довжина д.76 мм-127 п.м.	ГРС Дзержинськ	"1140606003303070 82"	Фарбування газопроводу д.76 мм-127п.м., що складає 39,4 м2, фарбування трубчатих підпор д. 219мм h-4,5м - 3 шт, д.89мм h-4,5м- 1 шт, д.76мм h-4,5м - 1 шт, кронштейнів -38 шт, що для фарбування складає 18,82 м2.	км	0,127	0,127	4	4	29,228	29,291	3	3	
160		Надземний газопровід низького тиску по вул.Юності 18 с.Північне м.Торецьк Довжина д.89 мм-27 п.м.	ГРС Дзержинськ	"1140606003303068 75"	Фарбування газопроводу д.89 мм-27 п.м., що складає 9,72 м2, фарбування трубчатих підпор д. 159мм h-5м-1 шт,д.133мм h-2,5м-1 шт;д.89мм h-5м -1 шт, що для фарбування складає 6,9 м2.	км	0,027	0,027	1	1	53,667	51,963	3	3	
161		Надземний газопровід низького тиску по вул.Юності 18 с.Північне м.Торецьк Довжина д.89 мм-151 п.м.	ГРС Дзержинськ	"1140606003303070 81"	Фарбування газопроводуд.89мм-151 п.м., що складає 54,36 м2, фарбування кронштейнів - 19 шт, що для фарбування складає 1,72 м2.	км	0,151	0,151	3	4	22,854	23,775	3	3	
162		Надземний газопровід низького тиску по вул. Юності 22 с.Північне м.Торецьк Загальна довжина 133 п.м., в т.ч. д.89 мм-108 п.м., д.57 мм-25 п.м.	ГРС Дзержинськ	"1140606003303070 84"	Фарбування газопроводу загальна довжина 133 п.м., в т.ч. д.89 мм-108 п.м., д.57 мм-25 п.м., що складає 45,4 м2, фарбування кронштейнів-31шт, що для фарбування складає 2,8 м2.	км	0,133	0,133	3	3	20,827	20,842	3	3	
163		Надземний газопровід низького тиску по вул. Юності 21 с.Північне м.Торецьк Довжина д.89 мм-119 п.м.	ГРС Дзержинськ	"1140606003303070 83"	Фарбування газопроводу д.89 мм-119 п.м., що складає 42,8 м2, фарбування кронштейнів- 18 шт., що для фарбування складає 1,62 м2.	км	0,119	0,119	3	3	21,622	21,79	3	3	
164		Надземний газопровід низького тиску по вул.Юності 23 с.Північне м.Торецьк Довжина д.108 мм-18 п.м.	ГРС Дзержинськ	"1140606003303070 01"	Фарбування газопроводу д.108 мм-18 п.м., що складає 8,28 м2, фарбування трубчатих підпор д. 108мм h-4,5м - 1 шт, що для фарбування складає 2,1 м2.Засувка д.100 мм -1 шт, що для фарбування складає 1,4 м2.	км	0,018	0,018	1	1	52,722	50,278	3	3	
165		Надземний газопровід низького тиску по вул. Юності 23 с.Північне м.Торецьк Довжина д.108 мм-125 п.м.	ГРС Дзержинськ	"1140606003303070 85"	Фарбування газопроводу д.108 мм-125 п.м., складає 57,5 м2, фарбування кронштейнів - 24 шт., що для фарбування складає 2,2 м2.	км	0,125	0,125	3	3	26,6	26,448	3	3	
166		Надземний газопровід низького тиску по вул. Сонячна 1, с.Північне м.Торецьк Загальна довжина 205 п.м., в т.ч. д.219 мм-95 п.м., д.89 мм-110 п.м.	ГРС Дзержинськ	"1140606003303070 86"	Фарбування газопроводу загальна довжина 205 п.м., в т.ч. д.219 мм-95 п.м., д.89 мм-110 п.м., що складає 127 м2, фарбування кронштейнів -4шт, що для фарбування складає 0,4 м2.Засувка д.89 мм -1 шт, д.219 мм-1 шт, що для фарбування складає 4,54 м2.	км	0,205	0,205	7	7	34,473	34,2	3	3	
167		Надземний газопровід низького тиску по вул. Юності 19 с.Північне, м.Торецьк Загальна довжина 382 п.м, в т.ч. д.159 мм-250п.м., д.108 мм-132 п.м.	ГРС Дзержинськ	"1140606003303069 26"	Фарбування газопроводу загальна довжина 382 п.м, в т.ч. д.159 мм-250п.м., д.108 мм-132 п.м., що складає 240,7 м2, фарбування трубчатих підпор д. 219мм h 2м-4 шт. д.159мм h 2м- 3шт. д.159 h 2,2м - 5 шт. д.133мм h 2,5м - 8 шт, д.108мм h 5 - 4 шт, д.108мм h 4,5м -9шт, д.108мм h 2,5м - 2 шт, д89мм h 2,5м - 2 шт,краншетйни - 4 шт, що для фарбування складає 63,7 м2.Засувка д.89 мм -1 шт, д.108 мм-1 шт, що для фарбування складає 2,64 м2.	км	0,382	0,382	16	17	42,709	43,479	3	3	
168		Надземний газопровід середнього тиску до котельної 165 кварталу с.Північне м.Торецьк Довжина д.89 мм-21,5 п.м.	ГРС Дзержинськ	"1140606003302003 62"	Фарбування газопроводуд.89 мм-21,5 п.м.,що складає 7,74 м2, фарбування трубчатих підпор д. 108мм h-4м-3 шт,кронштейныв-3 шт, що для фарбування складає 5,8 м2.Засувка д.89 мм -1 шт, що для фарбування складає 1,24 м2.	км	0,022	0,022	1	1	60,773	59,545	3	3	
169		Надземний газопровід середнього тиску до котельної дорожньої дільниці м.Торецьк. Довжина д 108 мм -502 п.м.	ГРС Дзержинськ	"1140606003302003 42"	Заміна підпор д.108мм h 3м - 12 шт та їх фарбування складає 16,6 м2	км	0,25	0,25	20	20	81,496	78,04	2	2	
170		Надземний газопровід низького тиску підстанція 330 м. Залізне м.Торецьк Загальна довжина 399 п.м., в т.ч. д.89 мм-230 п.м., д.57 мм-169 п.м.	ГРС Дзержинськ	"1140606003303068 07"	Фарбування газопроводу загальною довжиною 399 п.м., а саме д.89 мм-230 п.м., д.57 мм-169 п.м. та фарбування металевих закладних, що разом для фарбування складає 126,74 м2, ремонт штукатурки підпор-8,7 м2	км	0,399	0,399	10	10	26,246	25,83	2	2	
171		Надземний газопровід низького тиску по вул. Сормівська м.Торецьк Довжина д.159 мм-500 п.м.	ГРС Дзержинськ	"1140606003303069 61"	Фарбування газопроводу д.159 мм-500 п.м., що складає 360 м2, фарбування трубчатих підпор д. 159 мм h-2,7м -38 шт, h-5 м-4 шт, що для фарбування складає 88,3 м2	км	0,5	0,5	22	23	44,572	46,204	2	2	
172		Надземний газопровід низького тиску по вул. Сормівська м.Торецьк Довжина д.108 мм-461 п.м.	ГРС Дзержинськ	"1140606003303069 52"	Фарбування газопроводу д.108 мм-461 п.м., що складає 212,1 м2, фарбування трубчатих підпор д. 108 мм h-2,7м -42 шт, h-5 м-6 шт, що для фарбування складає 66 м2	км	0,461	0,461	14	14	30,065	31,247	2	2	
173		Надземний газопровід низького тиску по вул. Бородіна м.Торецьк Довжина д.57 мм-86 п.м.	ГРС Дзержинськ	"1140606003303070 49"	Фарбування газопроводу д.57 мм-86 п.м., що складає 22,4 м2, фарбування трубчатих підпор д. 76 мм h-2,7м -11 шт, що для фарбування складає 9,2 м2	км	0,086	0,086	2	2	21,14	23,837	2	2	
174		Надземний газопровід низького тиску до буд.13/2 по вул. Сормівська від вуличного газопроводу м.Торецьк Довжина д.57 мм-25 п.м.	ГРС Дзержинськ	"1140606003303128 47"	Фарбування газопроводу д.57 мм-25 п.м., що складає 6,5 м2, фарбування трубчатих підпор д. 76 мм h-2,7м -4 шт, що для фарбування складає 3,3 м2	км	0,025	0,025	1	1	30,04	30,68	2	2	
175		Надземний газопровід низького тиску по вул. Сормівська, Онежська м.Торецьк Довжина д.76 мм-408 п.м.	ГРС Дзержинськ	"1140606003303069 35"	Фарбування газопроводу д.108 мм-408 п.м., що складає 187,7 м2, фарбування трубчатих підпор д. 159 мм h-2,7м -28 шт,h-5 м-6 шт, що для фарбування складає 76,03 м2	км	0,408	0,408	13	13	32,86	32,26	2	2	
176		Надземний газопровід низького тиску до буд. 7/1 по вул. Онежська м.Торецьк Довжина д.57 мм-50 п.м.	ГРС Дзержинськ	"1140606003303127 44"	Фарбування газопроводу д.57 мм-50 п.м., що складає 13м2, фарбування трубчатих підпор д. 76 мм h-2,7м -6 шт, що для фарбування складає 5,02 м2	км	0,05	0,05	1	1	23	23,64	2	2	

ія мереж

Експлуатаці	177		Надземний газопровід високого тиску від. с. Романівка до ГРП с. Суха Балка, м. Торецьк. Довжина 7023 п.м., д.159 мм -7023 п.м., в. т.ч. підземний - 2015 п.м.	ГРС Щербинівського ПТФ	114060600330100145	Встановлення посилюючої муфти-1 шт, зварка стику-1 шт, видалення чагарників	км	0,56	0,56	4	5	7,638	8,505	1	1	
	178		Надземний газопровід низького тиску по вул. Чернишевського, Московська, Лісна с. Південне, м. Торецьк. Загальна довжина 5367 п.м.	ГРС Дзержинськ	114060600330306994	Встановлення писилюючої муфти-1 шт, відновлення стінки газопроводу накладанням латки-2 шт	км	0,001	0,001	1	1	767	769	1	1	
			Реконструкція					**1,208**	**1,18**	**480**	**405**					
			Артемівське УГГ					**0,111**	**0,083**	**379**	**306**					
	179		Реконструкція ділянки надземного газопроводу низького тиску Д 219 мм біля ГРП № 44 вул.Пушкіна, м.Часів Яр (розташованного під лінією електромереж).	ГРС Часів Яр	"114060200330303404"	Реконструкція ділянки надземного газопроводу низького тиску Д 219 мм з заміною на підземний газопровод з ПЕ труб (демонтаж ділянки надз-го г-ду н/т діам. 219 мм, прокладання підземного газ-ду з ПЄ труб діам.225/140мм довжиною 50,5/18,2 м з сигнальною стрічкою - 72 м; встановлення футлярів из сталевих труб діам.325/273 мм - довжиною 16/1 м; встановлення протекторного захисту - 4 комп.; прокладання надз-го г-ду діам.219/125мм-10,04/4,02 м; встановлення сталевих, вварних, назд-х кранів КШ.Ц.П. Ду 200/150 мм - 2од.	км	0,083	0,083	230	207	2775,94	2498,361	2	4	
	180		Газ-д поряд з ГРП №19 м.Бахмут, вул.Горбатова	ГРС Артемівськ	"114060200330301047"	Заміна підземних вводів с/т та н/т діам.108/219мм - 28п.м.Прокладання ПЕ газопроводу Д110/225мм-15/13 п.м,заміна відключаючого пристрою: завсувок Д-100мм -1од., Д-200-1од. на ПЕ крани Д. 225/110мм під ковер на підземном газ-ді поряд з ГРП №19. Демонтаж газового колодязя №106.	км	0,028		148	99	5300,25		3		роботи планується виконати у І-му кв. 2019 р.
			Костянтинівське УГГ					**1,082**	**1,082**	**72**	**75**					
	181		Заміна ділянки підземного газопроводу середнього тиску Д-219 мм на газопровід ПЕ 110 мм за адресою: пгт.Очеретино, ГРС котельна	ГРС смт.Очеретине	1140618003302011 01	Заміна ділянки підземного газопроводу середнього тиску Д-219 мм на газопровід ПЕ 110 мм за адресою: пгт.Очеретино, ГРС котельна	км	0,082	0,082	44	43	536,915	525,439	2	2	
	182		Виконання проектно-кошторисних робіт, геодезії та геології на об'єкті з реконструкції газопроводів н/т та с/т, за адресою: м. Костянтинівка, вул.Матросова, Верхня.	ГРС Костянтинівка 1	1140612003303087 14	Виконання проектно-кошторисних робіт, геодезії та геології на об'єкті з реконструкції газопроводів н/т та с/т, за адресою: м. Костянтинівка, вул.Матросова, Верхня.	од	1	1	28	32	27,699	31,812	3	4	
			Торецьке від.					**0,015**	**0,015**	**29**	**24**					
	183		Газопровід низького тиску вул. Парова,Гастелло,Ватутіна с.Катеринівка .Загальна довжина- 5070 п.м. Підземний газопровід д. 219 мм -150 п.м.,д.133 мм-420 п.м.,надземний газопровід д.159 мм-570 п.м., д.108 мм-1120п.м.,д.89 мм-2290п.м.,д.57 мм -520 п.м.	ГРС Щербинівського ПТФ	"114060600330306906"	Заміна дільниці надземного газопроводу д.89 мм-8 п.м. на підземний ПЕ д.110х6,3 мм-8 п.м	км	0,008	0,008	22	17	2810,5	2077,75	3	4	
	184		Надземний газопровід низького тиску вул. Солнічна,Ватутіна,Кірова с.Катеринівка .Загальна довжина- 4037 п.м. д. 133 мм -277 п.м.,д.108 мм-320 п.м.,д.89 мм- 2300 п.м., д.57 мм-1140п.м.	ГРС Щербинівського ПТФ	"114060600330306908"	Винос надземної дільниці газопроводу д. 108 мм-7 п.м.	км	0,007	0,007	7	8	952,429	1096,286	3	4	
			Інше													
						II. Відключаючі пристрої										
			Всього:					**29**	**29**	**434**	**440**					
			Будівництво													
			Капремонт					**28**	**28**	**367**	**355**					
			Артемівське УГГ					**6**	**6**	**19**	**23**					
	185		Заміна відключаючого пристрою на надземному газопроводі н/т діам.89/159мм в смт. Міронівський вул.Кошевого,вул. 1 Мая, вул.Октябрська.	ГРС ім. Козаченко (с.Клинове)	"114060500330312718"	Заміна відключаючого пристрою на надземному газопроводі н/т діам.89/159мм; встановлення кранів вварних кулькових повнопрохідних , КШ.Ц.П. діам. 80/150 мм взамін зусувок діам.80/150 мм - 1/2 од.	од	3	3	13	16	4,3	5,434	2	3	
	186		Заміна відключаючого пристрою на надземному газопроводі в/т діам.50/80мм в смт. Міронівський , вул.Заводска.	ГРС ім. Козаченко (с.Клинове)	"114060500330100136"	Заміна відключаючого пристрою на надземному газопроводі в/т діам.50/80мм; (встановлення кранів вварних кулькових повнопрохідних, КШ.Ц.П. діам. 50/80 мм взамін зусувок діам.50/80 мм - 1/2 од.)	од	3	3	6	6	1,937	2,107	2	3	
			Костянтинівське УГГ					**1**	**1**	**10**	**13**					
	187		Заміна існуючої засувки Ду 100 мм, на кран LD К.Ш.Ц.Ф.100 та заміна ділянки газопроводу за адресою: м.Костянтинівка, ГК №200	ГРС Костянтинівка 2	114061200330201289	Заміна існуючої засувки Ду 100 мм, на кран LD К.Ш.Ц.Ф.100 та заміна ділянки газопроводу	од	1	1	10	13	9,838	12,901	2	2	
			Краматорське УГГ					**4**	**4**	**11**	**9**					
	188		м. Краматорськ, вул. Б. Хмельницького ,24 (заміна засувки на шаровий кран на надземному газопроводі низького тиску Д80мм,Д50мм)	ГРС Краматорськ	"114061000330308662"	демонтаж трубопроводів газопростачання,демонтаж сталевої засувки.встановлення шарового крану(комбіноване з єднання) КШ.Ц.К.LD100/80, шарового крану КШ.Ц.П. LD50 приварювання фланців до сталевих трубопроводів,фарбування емалью, пуск газу у житловий будинок	од	2	2	6	5	3,062	2,526	3	4	
	189		м. Краматорськ, вул. Б. Хмельницького,26 (заміна засувки на шаровий кран на надземному газопроводі низького тиску Д89)	ГРС Краматорськ	"114061000330308662"	демонтаж трубопроводів газопростачання,демонтаж сталевої засувки.встановлення шарового крану КШ.Ц.К. LD100/80, приварювання фланців до сталевих трубопроводів,фарбування емалью, пуск газу у житловий будинок	од	1	1	4	3	3,531	3	3	3	

190		м. Краматорськ, вул. Південна №15(заміна засувки на шаровий кран на надземному газопроводі низького тискуД50мм)	ГРС Краматорськ	"11406100033030867 9"	демонтаж трубопроводів газопростачання,демонтаж сталевої засувки.встановлення шарового крануКШ.Ц.К. LD50 приварювання фланців до сталевих трубопроводів, фарбування емалью пуск газу у житловий будинок	од	1	1	1	1	1,252	1,195	3	3	
		Красноармійське УГГ					**2**	**2**	**10**	**10**					
191		Заміна сталевої запірної арматури Д -100 мм на надземному розподільному газопроводі н/т на шаровий приварний кран Д-100 мм, м. Покровськ, вул. Шмідта, 12	ГРС Красноармійськ	114061100330313304	Заміна сталевої запірної арматури Д -100 мм на шаровий приварний кран Д-100 мм	од	1	1	3	4	3,261	4,346	3	3	
192		Заміна сталевої запірної арматури Д -100 мм на надземному розподільному газопроводі н/т на шаровий фланцевий кран Д-100 мм, м. Покровськ, вул.Чайковського,28	ГРС Красноармійськ	114061100330313227	Заміна сталевої запірної арматури Д -100 мм на шаровий фланцевий кран Д-100 мм	од	1	1	6	6	6,328	6,055	3	3	
		Мар'їнське від.					**5**	**5**	**176**	**156**					
193	**Відключаючі пристрої**	Заміна сталевої засувки Ду=200мм (2 шт. у газовому колодязі №8) на підземному газопроводі високого тиску Ду=200мм, м.Вугледар – с.Богоявленка. (Сталеві асувки Ду=200мм - 2шт., фланцеве приєднання.)	ГРС Вугледар	"11406130033010023 7"	Закриття засувки Ду=300мм на г-ді в.т. поблизу ГРП №3 м.Вугледар, зупинка ШРП – 7 шт., зупинка ГРП – 5 шт., розробка грунту-36м3, монтаж нового газового вузла із встановленням приварних кульових кранів підземної установки Ду=200мм-2шт., демонтаж існуючого газового вузла разом з засувками Ду=200мм-2шт., Демонтаж ГКN8, засипка грунту-52м3, продувка та заповнення газопроводу в.т. – 31,319км, с.т. – 13,288км, н.т. 74,979км, пуск газу в ШРП – 7шт., пуск газу в ГРП – 5шт., регулювання тиску газу до робочого в ШРП – 7шт., в ГРП – 5шт., пуск газу споживачам – 1620 абонентів	од	2	2	123	102	61,461	50,835	3	4	
194		Заміна сталевої засувки Ду=150мм (3 шт. у газових колодязях №12,13) на підземному газопроводі середнього тиску Ду=150мм, с.Новоукраїнка.(Сталеві засувки Ду=150мм - 3шт., фланцеве приєднання)	ГРС Вугледар	"11406113003302007 18"	Закриття засувки Ду=150мм в ГРП № 1 с.Новоукраїнка, зупинка ГРП – 3 шт., розробка грунту-40м3, монтаж нового газового вузла із встановленням приварних кульових кранів підземної установки Ду=150мм-3шт., демонтаж існуючого газового вузла разом з засувками Ду=150мм-3шт., Демонтаж ГКN-2шт., засипка грунту-76м3, продувка та заповнення газопроводу в.т. – 10,800км, с.т. – 5,020км, н.т. – 21,631км, пуск газу в ГРП – 3шт., регулювання тиску газу до робочого в ГРП – 3шт., пуск газу споживачам – 525 абонентів	од	3	3	53	55	17,743	18,21	2	4	
		Слов'янське УГГ					**7**	**7**	**127**	**129**					
195		Заміна засувок Ду 50 , Ду 80 на розподільному газопроводі с/т по вул.Пролетарській м. Слов'янськ	ГРС Слов'янськ	"11406150033020085 3"	Заміна засувок Ду 50 Ду80 на крани кульові газові приварн LD КШЦП Ду50 , Ду80	од	2	2	5	5	2,526	2,559	2	4	
196		Заміна засувок на виході та вході ГРП №34 вул. М. Василєвського м.Слов'янськ Ду=100 мм -2 од. на крани шарові газові фланцеві.	ГРС Слов'янськ	"11406150032010053 1"	Заміна засувок 2 од на виході та вході ГРП Ду -100мм на крани кульові газові фланцеві КЗШс Ду100 ,	од	2	2	10	11	4,919	5,322	2	3	
197		Заміна засувок на виході та вході ГРП №7 вул. М. Володарського (з/д. лікарня) м.Слов'янськ Ду=100 мм -2 од. на крани шарові газові фланцеві.	ГРС Слов'янськ	"11406150032010070 5"	Заміна засувок 2 од на виході та вході ГРП Ду -100мм на крани кульові газові фланцеві КЗШс Ду100 ,	од	2	2	10	11	4,918	5,321	2	3	
198		Заміна відключаючого пристрою в ГК №19 на підземному газопроводі середнього тиску від. Содового заводу по вул. Мартиненко ,вул.Труда , вул.Калініна , вул .Іскри , вул. Р. Люксембург - заміна засувки на кульовий кран газовий цельнозварний Ду =300 і капремонт ГК №19	ГРС Слов'янськ	"11406150033020082 1"	заміна засувки Ду400 мм на сучасний газовий кран кульовий повнопрохідний цельнозварний LD КШ Ц.П.300,025 п п Ду 300 мм , установлення крана потребує розширення газового колодязя .	од	1	1	103	103	102,724	102,725	3	4	
		Торецьке від.					**3**	**3**	**15**	**14**					
199		Надземний газопровід с/т по вул. Київська до ШРП с. Новгородське м. Торецьк довжина д.108 мм-353 п.м.	ГРС Дзержинськ	"11406060033020036 9"	Заміна стальної засувки Ду-100 на приварний стальний кульовий кран Ду-100 на надземному газопроводі	од	1	1	3	3	3,353	3,266	2	3	
200		Надземний газопровід н/т від ШРП по вул. Київська, Зелена та ін с. Новгородське м. Торецьк Загальна довжина -2735 п.м.	ГРС Дзержинськ	"11406060033030692 3"	Заміна стальної засувки Ду-150 на приварний стальний кульовий кран Ду-150 на надземному газопроводі, пуск газу 257 вводів	од	1	1	7	7	6,931	6,664	2	3	
201		Заміна засувки Ду 100 на розподільному газопроводі с/т від вул. І.Карабіца 6 до котельної 88 кварталу м. Торецьк. Заміна засувок Ду 100 на крани кульовий газовий комбінований стандартнопрохідний LD КШЦК Ду100/80	ГРС Дзержинськ	11406060033020033 7	Заміна засувки Ду 100 на крани кульовий газовий комбінований стандартнопрохідний LD КШЦК Ду100/80	од	1	1	5	4	4,569	4,299	3	4	
		Технічне переоснащення													
		Реконструкція					**1**	**1**	**66**	**85**					
		Артемівське УГГ					**1**	**1**	**66**	**85**					
202		Реконструкція на підземному газопроводі середнього тиску діам. 325мм, вул. Дніпровська м. Часів Яр.	ГРС Часів Яр	"11406020033020005 1"	Реконструкція на підземному газопроводі середнього тиску діам. 325мм: встановлення газового крана КШ.Ц.Ф.П. діам. 300мм на підземном газопроводі середнього тиску діам.325мм у надземному розташуванні для секціонування ділянок газопроводу	од	1	1	66	85	66,476	85,179	3	3	
		Інше													
	III. ГРП														
		Всього:					**56**	**50**	**1315**	**1437**					
		Будівництво													
		Капремонт					**44**	**38**	**620**	**713**					
		Артемівське УГГ					**9**	**4**	**99**	**145**					

203		Капітальний ремонт будівлі (влаштування стягування будівлі) ГРП№ 60 с.Берестове	ГРС Бахмутська ПТФ (с.Берестове)	114060200320900082	Виготовлення та встановлення металоконструкції для стягування будівлі ГРП	од	1	1	8	8	8,059	7,763	1	2	
204		Капітальний ремонт будівлі (ремонт покрівлі) ГРП№94 смт.Луганське.	ГРС ім. Козаченко (с.Клинове)	114060500320100190	Улаштування покриття з азбестоцементних листів 8-хвильових 40/150 розміром 1750х 1130 мм	од	1	1	5	3	4,995	3,076	2	3	
205		Капітальний ремонт будівлі (ремонт покрівлі) ГРП№86 с. Володимирівка. Улаштування покриття з профнастілу 70 м2	ГРС к-ов «Правда» та ім. Кірова	114060200320900088	Улаштування покриття з профнастілу 70 м2	од	1		15	21	15,437		4		роботи планується виконати у І-му кв. 2019 р.
206		Капітальний ремонт будівлі (ремонт покрівлі) ГРП№78 м. Бахмут. Червона гора. Улаштування покриття з профнастілу 18 м2	ГРС Артемівськ	114060200320900720	Улаштування покриття з профнастілу 18 м2	од	1		6	15	6,331		4		роботи планується виконати у І-му кв. 2019 р.
207		Капітальний ремонт будівлі (ремонт покрівлі) ГРП№24 м. Бахмут вул. Мора. Улаштування покриття з профнастілу 118,8 м2	ГРС Артемівськ	114060200320900044	Улаштування покриття з профнастілу 118,8 м2	од	1		20	35	20,188		4		роботи планується виконати у І-му кв. 2019 р.
208		Капітальний ремонт будівлі (ремонт покрівлі) ГРП№25 м. Бахмут вул. Артема. Улаштування покриття з профнастілу 25 м2	ГРС Бахмутська ПТФ (с.Берестове)	114060200320900048	Улаштування покриття з профнастілу 25 м2	од	1	1	8	14	7,812	13,742	4	4	
209		Капітальний ремонт будівлі (ремонт покрівлі) ГРП№32 м. Бахмут вул. Ювілейна. Улаштування покриття з профнастілу 118,8 м2	ГРС Артемівськ	114060200320900707	Улаштування покриття з профнастілу 118,8 м2	од	1		11	13	11,324		4		роботи планується виконати у І-му кв. 2019 р.
210		Капітальний ремонт будівлі (ремонт покрівлі) ГРП№11 с. Опитне вул. Дачна Улаштування покриття з профнастілу 52,5м2	ГРС Артемівськ	114060200320900046	Улаштування покриття з профнастілу 52,5м2	од	1		13	15	12,743		4		роботи планується виконати у І-му кв. 2019 р.
211		Капітальний ремонт будівлі (ремонт покрівлі) ГРП№20 м. Бахмут. Вул. Некрасова Улаштування покриття з профнастілу50м2	ГРС Артемівськ	114060200320900717	Улаштування покриття з профнастілу50м2	од	1	1	12	22	11,955	21,629	4	4	
		Докучаєвське від.					**5**	**5**	**57**	**67**					
212		Капітальний ремонт будівлі (заміна покрівлі та відновлення цегляної кладки) ГРП№9 по вул. Центральна (квартал Північний), м. Волноваха	ГРС Волноваха	"114060700320100676"	робирання та зворотнє укладання цегляної кладки – 1,3 м3, білування внутрішнього приміщення – 110 м2; облаштування кроків 0,04х0,04х7м – 12 од.; кріплення кроків анкерами – 60 од.; монтаж покриття з профнастилу – 0,564 м2; кріплення покриття за допомогою саморезів – 90 од. ; облаштування оцинкованих примикань до кам'яних стін – 0,14 м; кріплення примикань за допомогою дюбелів – 46 од.	од	1	1	23	32	23,173	32,473	3	4	
213		Заміна опалювального приладу в ГРП №1 вул. Центральна, м. Волноваха	ГРС Волноваха	"114060700320100235"	заміна димохідного опалювального приладу на парапетний з герметичною камерою згоряння потужністю 7,5 кВт. Перемонтаж системи опалення та системі газопостачання.	од	1	1	8	9	8,45	9,219	3	4	
214		Заміна опалювального приладу в ГРП №2 вул. Ювілейна, м. Волноваха	ГРС Волноваха	"114060700320100236"	заміна димохідного опалювального приладу на парапетний з герметичною камерою згоряння потужністю 7,5 кВт. Перемонтаж системи опалення та системі газопостачання.	од	1	1	8	8	8,45	8,306	3	4	
215		Заміна опалювального приладу в ГРП №4 вул. 1 Травня, м. Волноваха	ГРС Волноваха	"114060700320100237"	заміна димохідного опалювального приладу на парапетний з герметичною камерою згоряння потужністю 7,5 кВт. Перемонтаж системи опалення та системі газопостачання.	од	1	1	8	8	8,45	8,306	3	4	
216		Заміна опалювального приладу в ГРП №7 вул. Полтавська, м. Волноваха	ГРС Волноваха	"114060700320100675"	заміна димохідного опалювального приладу на парапетний з герметичною камерою згоряння потужністю 7,5 кВт. Перемонтаж системи опалення та системі газопостачання.	од	1	1	9	8	8,596	8,306	3	4	
		Дружківське від.					**3**	**2**	**113**	**96**					
217		ГРП -34 (тупікове) с.Куртівка -капітальний ремонт будівлі	ГРС Кіндратівка	"114060800320100280"	Заміна кровлі,заміна лат(решетування),ремонт підлоги та її покриття іскрозахисним матеріалом,ремонт та побілка стін,пофарбування стін та обладнання,ремонт відмостки навколо будівлі	од	1	1	43	44	43,384	43,915	2	4	
218		ГРП-17 м.Дружківка, вул. Депутатська- капітальний ремонт будівлі	ГРС Дружківка	"114060800320100712"	Ремонт підлоги та її покриття іскрозахисним матеріалом,ремонт та побілка стін,пофарбування стін та обладнання,ремонт відмостки навколо будівлі.Заміна оплювального апарату.	од	1		34	13	33,596		3		роботи планується виконати у І-му кв. 2019 р.
219		ГРП-31 м.Дружківка, вул. Єсеніна,с.Новогригоріївка-капітальний ремонт будівлі	ГРС Кіндратівка	"114060800320100276"	Заміна кровлі,заміна лат(решетування),ремонт підлоги та її покриття іскрозахисним матеріалом,ремонт та побілка стін,пофарбування стін та обладнання,ремонт відмостки навколо будівлі	од	1	1	36	39	35,85	39,203	3	4	
		Костянтинівське УГГ					**8**	**8**	**61**	**129**					
220		Заміна кровлі ГРП №5 за адресою: м.Костянтинівка, вул. Білоусова	ГРС Костянтинівка 1	114061200320100354	Заміна кровлі ГРП №5 за адресою: м.Костянтинівка, вул. Білоусова	од	1	1	4	14	3,911	13,529	3	4	
221		Заміна кровлі ГРП №11 за адресою: м.Костянтинівка, вул. Курська	ГРС Костянтинівка 1	114061200320100345	Заміна кровлі ГРП №11 за адресою: м.Костянтинівка, вул. Курська	од	1	1	6	12	6,296	12,456	3	4	
222		Заміна кровлі ГРП №14 за адресою: м.Костянтинівка, вул. Каміновата	ГРС Костянтинівка 1	114061200320100376	Заміна кровлі ГРП №14 за адресою: м.Костянтинівка, вул. Каміновата	од	1	1	10	17	9,567	16,529	3	4	
223		Заміна кровлі ГРП №48 за адресою: Костянтинівський р-н, с. Яблунівка	ГРС к-пу ім. Леніна (с.Олександро-Калинове)	114061200320100374	Заміна кровлі ГРП №48 за адресою: Костянтинівський р-н, с.Яблунівка	од	1	1	9	20	9,049	20,187	3	4	
224		Заміна кровлі ГРП №51 за адресою: Костянтинівський р-н, с. Вролюбівка	ГРС Часів Яр	114061200320100367	Заміна кровлі ГРП №51 за адресою: Костянтинівський р-н, с. Вролюбівка	од	1	1	10	21	10,224	20,841	3	4	

225		Заміна кровлі ГРП №38 за адресою: Костянтинівський р-н, с.Н.Єленівка	ГРС к-пу «Широкий-Шлях»	114061200320100729	Заміна кровлі ГРП №38 за адресою: Костянтинівський р-н, с.Н.Єленівка	од	1	1	13	25	12,66	24,946	3	4	
226		Заміна кровлі ГРП №15 за адресою: м.Костянтинівка, вул.Вінницька	ГРС Костянтинівка 1	114061200320100347	Заміна кровлі ГРП №15 за адресою: м.Костянтинівка, вул.Вінницька	од	1	1	4	10	4,025	9,929	3	3	
227		Заміна кровлі ГРП №17 за адресою: м.Костянтинівка, вул.Б.Хмельницького	ГРС Костянтинівка 1	114061200320100351	Заміна кровлі ГРП №17 за адресою: м.Костянтинівка, вул.Б.Хмельницького	од	1	1	6	11	5,633	10,549	3	3	
		Краматорське УГГ					**1**	**1**	**22**	**22**					
228		м. Краматорськ, ГРП №32 р-п Ясногорівський. Ремонт штукатурки стін, стель, фарбування та улаштування стяжки	ГРС Краматорськ	"114061000320100415"	Ремонт штукатурки стін, стель, фарбування та улаштування стяжки	од	1	1	22	22	22,181	22,416	2	2	
		Мар'їнське від.					**5**	**5**	**71**	**67**					
229		ГРП № 1 м. Красногорівка, вул.Я.Мудрого, 14. 1 лінія редукування, регулятор РДУК – 100\50, пропускна здатність 2836 м3\год. Будівля: площа 13,58 м2, висота 3,3 м; стіни - цегла, перекриття - з/б плити.Ремонт м?якої рубероїдної покрівлі-47 м2, ремонт відмощення-11 м2, пофарбування технологічного обладнання – 4,7 м2, фарбування дверей – 8 м2, білування стелі та внутрішніх стін – 76 м2 , Фарбування панелей стін – 20 м2.	ГРС Мар'їнка	"114061300320100463"	Ремонт м?якої рубероїдної покрівлі-47 м2, ремонт відмощення-11 м2, пофарбування технологічного обладнання – 4,7 м2, фарбування дверей – 8 м2, білування стелі та внутрішніх стін – 76 м2 , Фарбування панелей стін – 20 м2.	од	1	1	6	6	6,151	6,255	2	3	
230		Капітальнийс ремонт покрівлі, стін та стелі ГРП № 9 м. Красногорівка, вул.Западна. 1 лінія редукування, РДБК-1-100/70, пропускна здатність 5672 м3/год. Будівля: площа 36,9м2, висота 3,3м; стіни - цегла, перекриття – з/б плити.	ГРС Мар'їнка	"114061300320100471"	Ремонт м?якої рубероїдної покрівлі – 104м2, пофарбування технологічного обладнання – 14,8м2, фарбування дверей – 12м2, штукатурка стін – 20м2, білування стелі та внутрішніх стін – 142м2	од	1	1	11	11	11,018	11,271	3	4	
231		Капітальний ремонт стін та стелі ГРП № 1 с.Павлівка, вул.Центральна, заміна опалювального приладу. 1 лінія редукування, регулятор РДУК-1-50/35, пропускна здатність - м3/год. Будівля: площа 12,1 м2, висота 3,3 м; стіни-цегла, перекриття - з/б плити	ГРС Вугледар	"114061300320100478"	Заміна опалювального приладу АОГВ-11,6 на АОГВ-7,4, пофарбування технологічного обладнання – 6 м2, грунтування та фарбування дверей – 7,8 м2, білування стелі та внутрішніх стін – 96,9 м2 , укладка лінолеуму – 12 м2 , монтаж та фарбування плінтусу – 13,1 м.	од	1	1	12	11	12,017	11,279	2	4	
232	ГРП	Капітальний ремонт стін та стелі ГРП № 1 с.Степне, вул.Центральна, 1а, заміна опалювального приладу. 1 лінія редукування, регулятор РДУК 2-50, пропускна здатність - м3/год. Будівля: площа 24,5 м2, висота 3,3 м; стіни - цегла, перекриття - з/б плити.	ГРС Оленівський	"114061300320100472"	Заміна опалювального приладу АГВ-80 на АОГВ-7,4, ремонт м?якої рубероїдної покрівлі-56 м2, пофарбування технологічного обладнання – 6м2, грунтування та фарбування дверей – 8,4м2, білування стелі та внутрішніх стін – 83,9 м2 , укладка лінолеуму – 12,5 м2 , монтаж та фарбування плінтусу – 14,5 м.	од	1	1	17	16	17,031	16,103	3	4	
233		ГРП № 2 с.Березове, вул.Трудова, 31. 1 лінія редукування, ргулятор РДУК 2-50, пропускна здатність - м3/год. Будівля: площа 42,8 м2, висота 3,3 м; стіни - цегла, перекриття - з/б плити.	ГРС Оленівський	"114061300320100473"	Заміна опалювального приладу АГВ-80 на АОГВ-7,4, заміна дверей розміром 1,0х2,05м, пофарбування технологічного обладнання – 6м2, грунтування та фарбування дверей – 13,58м2, білування стелі та внутрішніх стін – 143,9 м2 , укладка лінолеуму – 19 м2 , монтаж та фарбування плінтусу – 18,2 м.	од	1	1	25	22	25,067	22,197	2	4	
		Слов'янське УГГ					**10**	**10**	**105**	**76**					
234		ГРП №3 вул. Нахімова м. Слов'янськ -капремонт системи опалення з заміною котла	ГРС Слов'янськ	"114061500320100527"	заміна дільниць трубопроводів опалення , установлення нового котла АОГВ-7,ремонт вентиляції та димовідведення	од	1	1	14	6	13,582	6,03	2	3	
235		ГРП №15 сільгосптехнікум м. Слов'янськ -капремонт системи опалення з заміною котла	ГРС Слов'янськ	"114061500320100509"	заміна дільниць трубопроводів опалення , установлення нового котла АОГВ-7,ремонт вентиляції та димовідведення	од	1	1	6	6	6,257	5,868	2	3	
236		ГРП №22 вул. Кутузова м. Слов'янськ -капремонт системи опалення з заміною котла	ГРС Слов'янськ	"114061500320100519"	заміна дільниць трубопроводів опалення , установлення нового котла АОГВ-7	од	1	1	3	3	3,211	2,649	2	2	
237		ГРП №3 м. Миколаївка м. Слов'янськ -капремонт системи опалення з заміною котла	ГРС Слов ГРЕС (м.Миколаївка)	"114061500320100552"	заміна дільниць трубопроводів опалення , установлення нового котла АОГВ-7,ремонт вентиляції та димовідведення	од	1	1	14	12	13,788	11,736	2	4	
238		ГРП №1 с.Червоний Молочар м. Слов'янськ -капремонт системи опалення з заміною котла	ГРС Слов'янськ	"114061500320100499"	заміна дільниць трубопроводів опалення , установлення нового котла АОГВ-7,ремонт вентиляції та димовідведення	од	1	1	14	9	13,664	9,366	3	4	
239		ГРП №1 с. Малинівка м. Слов'янськ -капремонт системи опалення з заміною котла	ГРС Малинівка	"114061500320100497"	заміна дільниць трубопроводів опалення , установлення нового котла АОГВ-7,ремонт вентиляції та димовідведення	од	1	1	14	12	13,714	11,63	3	4	
240		ГРП №9 вул. Полярна м. Слов'янськ -капремонт системи опалення з заміною котла	ГРС Слов'янськ	"114061500320100538"	заміна дільниць трубопроводів опалення , установлення нового котла АОГВ-7,ремонт вентиляції та димовідведення	од	1	1	7	6	6,811	6,413	3	3	
241		ГРП №1 вул. Зелена с. Торецьке м. Слов'янськ -капремонт системи опалення з заміною котла	ГРС Слов'янськ	"114061500320100501"	заміна дільниць трубопроводів опалення , установлення нового котла АОГВ-7,ремонт вентиляції та димовідведення	од	1	1	14	10	13,716	10,48	3	4	
242		ГРП №8 м-р Артема м. Слов'янськ -капремонт системи опалення з заміною котла	ГРС Слов'янськ	"114061500320100537"	заміна дільниць трубопроводів опалення , установлення нового котла АОГВ-7,ремонт вентиляції та димовідведення	од	1	1	14	6	13,634	6,03	3	3	
243		ГРП №33 вул. Дибенко Лісгоспзаг м. Слов'янськ -капремонт системи опалення з заміною котла	ГРС Слов'янськ	"114061500320100704"	заміна дільниць трубопроводів опалення , установлення нового котла АОГВ-7,ремонт вентиляції та димовідведення	од	1	1	6	6	6,347	6,033	3	3	
		Торецьке від.					**3**	**3**	**91**	**110**					
244		Будівля ГРП-18 вул.Пушкіна, м. Залізне, м.Торецька(49,34м2, цегла, перекриття з/б)	ГРС Дзержинськ	"114060600320900211"	Зміна м"якої кровлі на покрівлю с профільного листа, малярні та штукатурні роботи, влаштування вимощення	од	1	1	27	35	26,827	35,154	3	4	
245		Будівля ГРП-19 вул.Чернишевського, с. Південне, м.Торецька(40м2, цегла, перекриття з/б)	ГРС Дзержинськ	"11406060320900219"	Зміна м"якої кровлі на покрівлю з профільного листа, малярні та штукатурні роботи	од	1	1	33	37	32,775	36,837	3	3	
246		Будівля ГРП-24 вул.Залізна, с. Нелепівка, м.Торецька(56,05м2, цегла, перекриття з/б)	ГРС Дзержинськ	"114060600320900227"	Зміна м"якої кровлі на покрівлю з профільного листа, малярні та штукатурні роботи, влаштування вимощення	од	1	1	32	39	31,702	38,502	2	3	
		Технічне переоснащення													
		Реконструкція					**12**	**12**	**696**	**725**					
		Артемівське УГГ					**4**	**4**	**145**	**147**					

247		ГРП №62 с.Яковлівка, встановлення обладнення РД50 - 1од., (потужність 1200м3/год)	ГРС Бахмутська ПТФ (с.Берестове)	"114060500320100058"	Заміна РДУК-50, ПКН Ду 50мм на MADAS RG/2MB Ду50мм; заміна фільтра ФВ Ду 50мм на фільтр MADAS Ду50мм, ПСК Ду 50 мм MADAS - 1 од., заміна засувок Ду50мм на крани КШ.Ц.Ф. LD DN 50мм PN 16-3 од.,заміна клинової засувок Ду50мм - 1 од. Пуск газу в ГРП, перевірка налаштувань параметрів спрацьовування ГРП.	од	1	1	23	25	23,296	24,657	3	3	
248		ГРП № 9 м.Бахмут вул.Мариупольська (РДУК-2-100, заміна лінії редукування-1 нитка, с/т-н/т на сучасне обладнення, потужність 2840м3/год)	ГРС Артемівськ	"114060200420200150"	Заміна РДУК-2-100, ПКН Ду 100мм на MADAS RG/2MB Ду100мм; заміна фільтра ФВ Ду 100мм на фільтр MADAS Ду100мм, ПСК Ду 50 мм MADAS - 1 од., заміна засувок Ду100/80мм на крани КШ.Ц.Ф. LD DN 100 /80мм PN 16- 2/1 од.,заміна клинової засувок Ду80мм - 1 од. Пуск газу в ГРП, перевірка налаштувань параметрів спрацьовування ГРП.	од	1	1	41	40	40,684	40,471	2	3	
249		ГРП №3 вул.Ювілейна, м.Бахмут, (РДУК-2-100, заміна лінії редукування-1 нитка, с/т-н/т на сучасне обладнення, потужність 1200 м3/год)	ГРС Артемівськ	"114060200420100047"	Заміна РДУК-2-100, ПКН Ду 100мм на MADAS RG/2MB Ду100мм; заміна фільтра ФВ Ду 100мм на фільтр MADAS Ду100мм, ПСК Ду 50 мм MADAS - 1 од., заміна засувок Ду100/80мм на крани КШ.Ц.Ф. LD DN 100 /80мм PN 16- 2/1 од.,заміна клинової засувок Ду80мм - 1 од. Пуск газу в ГРП, перевірка налаштувань параметрів спрацьовування ГРП.	од	1	1	40	39	40,429	39,419	2	3	
250		ГРП № 2 вул.Ювілейна , м.Бахмут (РДУК-2-100, заміна лінії редукування-1 нитка, с/т-н/т на сучасне обладнення, потужність 2840м3/год)	ГРС Артемівськ	"114060200420100146"	Заміна РДУК-2-100, ПКН Ду 100мм на MADAS RG/2MB Ду100мм; заміна фільтра ФВ Ду 100мм на фільтр MADAS Ду100мм, ПСК Ду 50 мм MADAS - 1 од., заміна засувок Ду100/80мм на крани КШ.Ц.Ф. LD DN 100 /80мм PN 16- 2/1 од.,заміна клинової засувок Ду80мм - 1 од. Пуск газу в ГРП, перевірка налаштувань параметрів спрацьовування ГРП.	од	1	1	41	42	40,659	42,479	2	3	
		Докучаєвське від.					**1**	**1**	**20**	**39**					
251		Заміна лінії редукування із середнього на низький тиск на ГРП №1 смт. Донське по вул. Крупської . Одна лінія редукування із середнього на низький тиск потужністю 990 м3/год (регулятор РДУК 50)	ГРС Донське	"114060700320100243"	зупинка роботи ГРП, демонтування існуючої лінії редукування, спорудження нової лінії редукування на основі обладнання MADAS, пуск газу в ГРП, перевірка налаштувань параметрів спрацювання ГРП.	од	1	1	20	39	20,332	38,553	3	3	
		Дружківське від.					**2**	**2**	**122**	**120**					
252		ГРП -34 (тупікове) с.Куртівка -з встановленням додаткової лінії редукування з регулятором тиску "Madas"50 ,потужність 8400 м3/годину	ГРС Кіндратівка	"114060800320100280"	встановлення додаткової лінії редукування	од	1	1	26	26	26,361	26,106	2	3	
253		ГРП-8 м.Дружківка вул.Леваневського біля буд.29 заміна лінії редукування з регулятором тиску РДУК -100.на лінію редукування регулятору тиску "Madas"-100 ,потужність 3000м3/годину	ГРС Дружківка	"114060800320100256"	встановлення додаткової лінії редукування	од	1	1	96	94	96,091	93,807	2	4	
		Костянтинівське УГГ					**2**	**2**	**191**	**193**					
254		Реконструкція ГРП №17 Ду 100 мм, за адресою: м.Костянтинівка, вул. Б.Хмельницького (РДУК-2-100, заміна лінії редукування-1 нитка, с/т-н/т на сучасне обладнення, потужність 2840м3/год, перевірка налаштувань параметрів спрацьовування ГРП)	ГРС Костянтинівка 1	114061200320100351	Реконструкція ГРП №17 Ду 100 мм, за адресою: м.Костянтинівка, вул. Б.Хмельницького (РДУК-2-100, заміна лінії редукування-1 нитка, с/т-н/т на сучасне обладнення, потужність 2840м3/год, перевірка налаштувань параметрів спрацьовування ГРП)	од	1	1	96	99	95,616	98,977	2	4	
255		Реконструкція обладнання ГРП №5 Ду 100 мм, за адресою: м.Костянтинівка, вул.Білоусова 4-А (РДУК-2-100, заміна лінії редукування-1 нитка, с/т-н/т на сучасне обладнення, потужність 2840м3/год, перевірка налаштувань параметрів спрацьовування ГРП)	ГРС Костянтинівка 1	114061200320100354	Реконструкція обладнання ГРП №5 Ду 100 мм, за адресою: м.Костянтинівка, вул.Білоусова 4-А (РДУК-2-100, заміна лінії редукування-1 нитка, с/т-н/т на сучасне обладнення, потужність 2840м3/год, перевірка налаштувань параметрів спрацьовування ГРП)	од	1	1	96	94	95,616	94,112	2	4	
		Краматорське УГГ					**3**	**3**	**216**	**226**					
256		м. Краматорськ, ГРП №32 р-п Ясногорівський (РДУК 2-100 , с високого тиску на низький тиск, потужність 1000м31 лінія редукування)	ГРС Краматорськ	"114061000320100415"	Заміна лінії редукування:зупинка і пуск ГРП,ГРУ,демонтаж і монтаж сталевих засувок та зворотніх клапанів, фільтрів, демонтаж та монтаж регуляторів тиску газу,встановлення газових свічок, фарбування лінії редукування	од	1	1	27	31	27,326	31	2	2	
257		м. Краматорськ, ГРП №35 вул. М. Петренко РДУК 2-100, с середнього тиску на низький тиск, потужність 1000м3, 1 лінія редукування) Заміна лінії редукування:зупинка ГРП,ГРУ,демонтаж і монтаж сталевих засувок та зворотніх клапанів, фільтрів, демонтаж та монтаж регуляторів тиску газу,встановлення газових свічок, фарбування лінії редукування	ГРС Краматорськ	114061000320100430	Заміна лінії редукування:зупинка і пуск ГРП,ГРУ,демонтаж і монтаж сталевих засувок та зворотніх клапанів, фільтрів, демонтаж та монтаж регуляторів тиску газу,встановлення газових свічок, фарбування лінії редукування	од	1	1	90	97	90,323	97,448	2	3	
258		м. Краматорськ,ГРП №15 КПД (РДУК 2-100, с середнього тиску на низький тиск, потужність 1000м3, 1 лінія редукування) Реконструкція лінії редукування:зупинка ГРП,ГРУ,демонтаж і монтаж сталевих засувок та зворотніх клапанів, фільтрів, демонтаж та монтаж регуляторів тиску газу,встановлення газових свічок, фарбування лінії редукування	ГРС Краматорськ	114061000320100404	Заміна лінії редукування:зупинка і пуск ГРП,ГРУ,демонтаж і монтаж сталевих засувок та зворотніх клапанів, фільтрів, демонтаж та монтаж регуляторів тиску газу,встановлення газових свічок, фарбування лінії редукування	од	1	1	99	97	98,836	97,491	3	3	
		Інше													
	IV. ШРП														
		Всього:					**9**	**9**	**414**	**501**					
		Будівництво													
		Капремонт													
		Технічне переоснащення													
		Реконструкція					**9**	**9**	**414**	**501**					

		Артемівське УГГ					**1**	**1**	**37**	**25**						
259		ШРП №13 м.Бахмут, пров.Шкільний (с/т-н/т, РД-50, 2од, потужність 300м3/год)	ГРС Артемівськ	"114060200420200033"	Заміна ШРП в зборі з установкою регулятора MADAS на 1-й лінії редукування: Демонтаж ШРП – 1од. Монтаж нової ШРП, продуктивністю до 300м3/год. – 1 од. Пуск газу в ШРП. Перевірка налаштувань параметрів спрацювання ШРП.	од	1	1	37	25	37,326	24,878	3	4	
		Костянтинівське УГГ					**3**	**3**	**82**	**196**						
260		Заміна ШРП №133, за адресою: м.Костянтинівка, вул.Вінницька 33	ГРС Костянтинівка 1	"114061200420200082"	На фільтрі Д-50 пошкоджена різьба ущільнювача кришки фільтру (відновленю не підлягає), пошкоджена різьба на корпусі ПКК-40, пошкоджена гранбукса засувки Д-50 (відновленню не підлягає), пошкоджене сідло клапану РД-50. ШРП потребує заміни.	од	1	1	27	66	26,635	65,5	2	2	
261		Заміна ШРП №93, за адресою: м.Костянтинівка, вул. Трудова 143	ГРС Костянтинівка 1	"114061200420200078"	На фільтрі Д-50 пошкоджена різьба ущільнювача кришки фільтру (відновленю не підлягає), пошкоджена різьба на корпусі ПКК-40, пошкоджена гранбукса засувки Д-50 (відновленню не підлягає), пошкоджене сідло клапану РД-50. ШРП потребує заміни.	од	1	1	28	62	27,551	62,346	3	3	
262		Заміна ШРП №112, за адресою: м.Костянтинівка, вул.Пушкінська 422	ГРС Костянтинівка 1	"114061200420200073"	На фільтрі Д-40 пошкоджена різьба ущільнювача кришки фільтру (відновленю не підлягає), пошкоджена різьба на корпусі ПКК-40 пошкоджена гранбукса засувки Д-32 (відновленню не підлягає), пошкоджене сідло клапану РД-32. ШРП потребує заміни.	од	1	1	28	68	27,703	68,27	3	2	
	ШРП	**Мар'їнське від.**					**2**	**2**	**135**	**132**						
263		ШРП №1 с.Павлівка, вул.Молодіжна, 2 лінії редукування, регулятори тиску РДБК-32 - 2шт., пропускна здатність 300м3/год	ГРС Вугледар	"114061300420200147"	Демонтаж ШРП, виготовлення дрібних конструкцій, улаштування установки для редукування тиску газу, приварювання фланців, установлення фільтрів, приварювання кранів, встановлення кранів, регуляторів, фасонних частин, свічок, манометрів,фарбування та грунтування, металевих конструкцій, труб, фасонних частин.	од	1	1	69	67	69,428	66,915	2	4	
264		ШРП № 10, с.Ільїнка, вул. Верхня, 1 лінія редукування, регулятор тиску ШП-2 РД-50, пропускна здатність 300м3/год	ГРС Вугледар	"114061300420200128"	Демонтаж ШРП, виготовлення дрібних конструкцій, улаштування установки для редукування тиску газу, приварювання фланців, установлення фільтрів, приварювання кранів, встановлення кранів, регуляторів, фасонних частин, свічок, манометрів,фарбування та грунтування, металевих конструкцій, труб, фасонних частин.	од	1	1	66	65	65,61	64,64	2	4	
		Слов'янське УГГ					**1**	**1**	**85**	**79**						
265		ШРП №1 (РД 32 - 2 лінії редукування) на газопроводі середнього тиску по вул. Чкалова м. Миколаївка (РД-32 -2 лінії редукування , потужність 1220 м3/год.)	ГРС Слов ГРЕС (м.Миколаївка)	"114061500330200905"	реконструкція ШРП в сборі РД-32 - 2 лінії редукування з установкою регуляторів Madasвідключення та пуск 5 од комбитоб"єктів, будинків 54од	од	1	1	85	79	84,92	78,889	2	4	
		Торецьке від.					**2**	**2**	**75**	**70**						
266		Шкафний регуляторний пункт РД 50 вул. Київська с. Новгородське м. Торецьк (2 линии редуцирования, производительность 1500 м3/ч, вх/вых давление-0,3МПа/300 мм вод.ст)	ГРС Дзержинськ	"114060600420200040"	заміна ШРП з 2 лініями редукування з регуляторами РД-50, на нову ШРП в зборі з встановленням сучасного обладнання та регуляторів тиску газу фірми "Madas" RG/2MB RB 50Z120 з 2 лініями редукування	од	1	1	38	35	37,911	35,148	2	3	
267		Шкафний регуляторний пункт РД 50 ЦЕС-330 м. Залізне, м. Торецька (2 линии редуцирования, производительность 500 м3/ч, вх/вых давление-0,3МПа/300 ммвод.ст)	ГРС Дзержинськ	"114060600420200039"	заміна ШРП з 2 лініями редукування з регуляторами РД-50, на нову ШРП в зборі з встановленням сучасного обладнання та регуляторів тиску газу фірми "Madas" RG/2MB RB 32Z120 з 2 лініями редукування	од	1	1	37	35	36,787	34,827	2	2	
		Інше														
	V. Газорегуляторне обладнання															
		Всього:					**38**	**38**	**259**	**245**						
		Будинкові регулятори														
		Регулятори ГРП														
		Регулятори ШРП														
		Інше обладнання газорегуляторнних пунктів					**38**	**38**	**259**	**245**						
		Костянтинівське УГГ					**20**	**20**	**63**	**50**						
268		Реконструкція скидних свічок ГРП №45 за адресою: Костянтинівський р-н, с.Іванопілля	ГРС Костянтинівка 1	"114061200320100722"	Реконструкція скидних свічок ГРП	од	1	1	3	2	2,672	1,589	2	4	
269		Реконструкція скидних свічок ГРП №54 за адресою: Костянтинівський р-н, с.Н.Полтавка,	ГРС к-пу «Широкий-Шлях»	"114061200320100727"	Реконструкція скидних свічок ГРП	од	1	1	3	2	2,672	1,727	2	4	
270		Реконструкція скидних свічок ГРП №40 за адресою: Костянтинівський р-н, с.Н.Полтавка	ГРС к-пу «Широкий-Шлях»	"114061200320100718"	Реконструкція скидних свічок ГРП	од	1	1	3	2	2,672	1,693	2	4	
271		Реконструкція скидних свічок ГРП №48 за адресою: Костянтинівський р-н, с.Яблунівка	ГРС к-пу ім. Леніна (с.Олександро-Калинове)	"114061200320100374"	Реконструкція скидних свічок ГРП	од	1	1	3	2	2,672	1,628	2	4	
272		Реконструкція скидних свічок ГРП №44 за адресою: Костянтинівський р-н, с.Артема	ГРС КСП Костянтинівський (с.Степанівка)	"114061200320100719"	Реконструкція скидних свічок ГРП	од	1	1	3	2	2,672	1,611	2	4	
273		Реконструкція скидних свічок ГРП №38 за адресою: Костянтинівський р-н, с.Н.Єленівка	ГРС к-пу «Широкий-Шлях»	"114061200320100729"	Реконструкція скидних свічок ГРП	од	1	1	3	2	2,672	1,519	3	4	
274		Реконструкція скидних свічок ГРП №17 за адресою: м.Костянтинівка, вул. Б.Хмельницького	ГРС Костянтинівка 1	"114061200320100351"	Реконструкція скидних свічок ГРП	од	1	1	3	2	2,672	1,744	3	4	

275		Реконструкція скидних свічок ГРП №25 за адресою: м.Костянтинівка, вул. 6-го Вересня	ГРС Костянтинівка 1	"114061200320100346"	Реконструкція скидних свічок ГРП	од	1	1	3	2	2,672	1,754	3	4	
276		Реконструкція скидних свічок ГРП №43 за адресою: Костянтинівський р-н, с.Смірнова	ГРС к-пу «Широкий-Шлях»	"114061200320100721"	Реконструкція скидних свічок ГРП	од	1	1	3	2	2,672	1,703	3	4	
277		Реконструкція скидних свічок ГРП №11 за адресою: м.Костянтинівка, вул. Курська	ГРС Костянтинівка 1	"114061200320100345"	Реконструкція скидних свічок ГРП	од	1	1	3	1	2,672	1,464	3	4	
278		Реконструкція скидних свічок ГРП №5 за адресою: м.Костянтинівка, вул. Білоусова	ГРС Костянтинівка 1	114061200320100354	Реконструкція скидних свічок ГРП	од	1	1	2	1	2,045	1,495	3	4	
279		Реконструкція скидних свічок ГРП №14 за адресою: м.Костянтинівка, вул. Каміноватa	ГРС Костянтинівка 1	114061200320100376	Реконструкція скидних свічок ГРП	од	1	1	2	2	2,045	1,538	3	4	
280		Реконструкція скидних свічок ГРП №15 за адресою: м.Костянтинівка, вул. Вінницька	ГРС Костянтинівка 1	114061200320100347	Реконструкція скидних свічок ГРП	од	1	1	2	2	2,045	1,675	3	4	
281		Реконструкція скидних свічок ГРП №51 за адресою: м.Костянтинівський р-н, с.Веролюбовка	ГРС Часів Яр	114061200320100367	Реконструкція скидних свічок ГРП	од	1	1	2	1	2,045	1,456	3	4	
282		Заміна запірної арматури Ду 80 мм на байпасі ГРП №14 за адресою: м.Костянтинівка, вул. Каміноватa	ГРС Костянтинівка 1	114061200320100376	Заміна запірної арматури на байпасі ГРП	од	2	2	9	10	4,639	4,765	3	4	
283		Заміна запірної арматури Ду 80 мм на байпасі ГРП №35 за адресою: м.Костянтинівка, вул. Калмикова 3	ГРС Костянтинівка 1	114061200320100351	Заміна запірної арматури на байпасі ГРП	од	2	2	9	10	4,639	4,808	3	4	
284		Заміна запірної арматури Ду 80 мм на байпасі ГРП №30 за адресою: м.Костянтинівка, вул. Громова	ГРС Костянтинівка 1	114061200320100382	Заміна запірної арматури на байпасі ГРП	од	2	2	9	8	4,555	4,239	2	4	
		Слов'янське УГГ					**10**	**10**	**110**	**115**					
285		ГРП №33 Лігоспзаг ДАІ м.Слов'янськ (заміна існуючого ЗСК -50 на ЗСК марки" MADAS MVS" ДУ50) ,потужність 7500 м3/год	ГРС Слов'янськ	"114061500320100704"	Заміна ЗСК-50 на ЗСК марки" MADAS MVS" ДУ50	од	1	1	11	11	10,956	11,422	2	3	
286		ГРП №14 вул. Гайдара м.Слов'янськ (заміна існуючого ЗСК -50 на ЗСК марки" MADAS MVS" ДУ50) ,потужність 7500 м3/год	ГРС Слов'янськ	"114061500320100508"	Заміна ЗСК-50 на ЗСК марки" MADAS MVS" ДУ50	од	1	1	11	11	10,956	11,425	2	3	
287		ГРП №11 вул. Плеханова м.Слов'янськ (заміна існуючого ЗСК -50 на ЗСК марки" MADAS MVS" ДУ50) ,потужність 7500 м3/год	ГРС Слов'янськ	"114061500320100505"	Заміна ЗСК-50 на ЗСК марки" MADAS MVS" ДУ50	од	1	1	11	11	10,956	11,402	2	3	
288		ГРП № 3 вул.Нахімова м.Слов'янськ (заміна існуючого ЗСК -50 на ЗСК марки" MADAS MVS" ДУ50) ,потужність 7500 м3/год	ГРС Слов'янськ	"114061500320100527"	Заміна ЗСК-50 на ЗСК марки" MADAS MVS" ДУ50	од	1	1	11	12	10,956	11,556	2	3	
289		ГРП № 2 с. Привілля Слов'янського р-ну (заміна існуючого ЗСК -50 на ЗСК марки" MADAS MVS" ДУ50) ,потужність 7500 м3/год	ГРС Правдинський ПТФ (с.Новомиколаївка)	"114061500320200555"	Заміна ЗСК-50 на ЗСК марки" MADAS MVS" ДУ50	од	1	1	11	11	11,01	11,424	2	3	
290		ГРП № 1 с. Торецьке м.Слов'янськ (заміна існуючого ЗСК -50 на ЗСК марки" MADAS MVS" ДУ50) ,потужність 7500 м3/год	ГРС Слов'янськ	"114061500320100501"	Заміна ЗСК-50 на ЗСК марки" MADAS MVS" ДУ50	од	1	1	11	12	11,01	11,756	2	3	
291		ГРП № 1 с.Селезнівка м.Слов'янськ (заміна існуючого ЗСК -50 на ЗСК марки" MADAS MVS" ДУ50) ,потужність 7500 м3/год	ГРС Слов'янськ	"114061500320100495"	Заміна ЗСК-50 на ЗСК марки" MADAS MVS" ДУ50	од	1	1	11	12	10,956	11,505	2	3	
292		ГРП № 1 с.Новомиколаївка м.Слов'янськ (заміна існуючого ЗСК -50 на ЗСК марки" MADAS MVS" ДУ50) ,потужність 7500 м3/год	ГРС Правдинський ПТФ (с.Новомиколаївка)	"114061500320100542"	Заміна ЗСК-50 на ЗСК марки" MADAS MVS" ДУ50	од	1	1	11	12	11,01	11,52	2	3	
293		ГРП № 1 с.Новоселівка м.Слов'янськ (заміна існуючого ЗСК -50 на ЗСК марки" MADAS MVS" ДУ50) ,потужність 7500 м3/год	ГРС Слов'янськ	"114061500320200540"	Заміна ЗСК-50 на ЗСК марки" MADAS MVS" ДУ50	од	1	1	11	12	11,009	11,5	2	3	
294		ГРП № 1 с.Вісо-Іванівка вул. Карпацька м.Слов'янськ (заміна існуючого ЗСК -50 на ЗСК марки" MADAS MVS" ДУ50) ,потужність 7500 м3/год	ГРС Слов'янськ	"114061500320100701"	Заміна ЗСК-50 на ЗСК марки" MADAS MVS" ДУ50	од	1	1	11	12	11,009	11,869	2	3	
		Торецьке від.					**8**	**8**	**87**	**79**					
295		Вузол редукування ГРП-4 по вул. Скачкова м. Торецьк (1 линия редуцирования, производительность 2825 м3/ч, вх/вых давление-0,3МПа/300 ммвод.ст)	ГРС Дзержинськ	"114060600420100084"	Заміна ЗСК на ЗСК-50 "MADAS" MVS/1, запірної арматури на різьбовий кульовий кран Ду50 мм-1 шт	од	1	1	11	10	10,83	9,911	2	3	
296		Вузол редукування ГРП-26 по вул. Берегова (Комсомольська) с.Новгородське м. Торецьк (1 линия редуцирования, производительность 2825 м3/ч, вх/вых давление-0,6МПа/300 ммвод.ст)	ГРС Дзержинськ	"114060600420100100"	Заміна ЗСК на ЗСК-50 "MADAS" MVS/1, запірної арматури на різьбовий кульовий кран Ду50 мм-1 шт	од	1	1	11	10	10,83	9,999	2	3	
297		Вузол редукування ГРП-28 по вул. Єсеніна с. Новгородське м. Торецьк (1 линия редуцирования, производительность 1420 м3/ч, вх/вых давление-0,3МПа/300 ммвод.ст)	ГРС Дзержинськ	"114060600420100079"	Заміна ЗСК на ЗСК-50 "MADAS" MVS/1, запірної арматури на різьбовий кульовий кран Ду50 мм-1 шт	од	1	1	11	10	10,83	9,911	2	3	
298		Вузол редукування ГРП-29 по вул. В.Інтернаціоналістів с.Новгородське м. Торецьк (1 линия редуцирования, производительность 2825 м3/ч, вх/вых давление-0,3МПа/300 ммвод.ст)	ГРС Дзержинськ	"114060600420100089"	Заміна ЗСК на ЗСК-50 "MADAS" MVS/1, запірної арматури на різьбовий кульовий кран Ду50 мм-1 шт	од	1	1	11	10	10,83	9,911	2	3	
299		Вузол редукування ГРП-30 по пров. Гужви с. Новгородське м. Торецьк (1 линия редуцирования, производительность 2825 м3/ч, вх/вых давление-0,3МПа/300 ммвод.ст)	ГРС Дзержинськ	"114060600420100103"	Заміна ЗСК на ЗСК-50 "MADAS" MVS/1, запірної арматури на різьбовий кульовий кран Ду50 мм-1 шт	од	1	1	11	10	10,83	9,936	2	3	
300		Вузол редукування ГРП-34 с. Клепан бик Костянтинівського району (1 линия редуцирования, производительность 900 м3/ч, вх/вых давление-0,6МПа/300 ммвод.ст)	ГРС Щербинівського ПТФ	"114060600420100080"	Заміна ЗСК на ЗСК-50 "MADAS" MVS/1, запірної арматури на різьбовий кульовий кран Ду50 мм-1 шт	од	1	1	11	10	10,83	9,911	2	3	
301		Вузол редукування ГРП-35 с. Катеринівка Костянтинівського району (1 линия редуцирования, производительность 900 м3/ч, вх/вых давление-0,6МПа/300 ммвод.ст)	ГРС Щербинівського ПТФ	"114060600420100081"	Заміна ЗСК на ЗСК-50 "MADAS" MVS/1, запірної арматури на різьбовий кульовий кран Ду50 мм-1 шт	од	1	1	11	10	10,83	9,911	2	3	
302		Вузол редукування ГРП-37 с. Стара Миколаївка (Правдівка) Костянтинівського району (1 линия редуцирования, производительность 900 м3/ч, вх/вых давление-0,6МПа/300 ммвод.ст)	ГРС Щербинівського ПТФ	"114060600420100101"	Заміна ЗСК на ЗСК-50 "MADAS" MVS/1, запірної арматури на різьбовий кульовий кран Ду50 мм-1 шт	од	1	1	11	10	10,83	9,958	2	3	
	Регуляторне обладнання				**VI. EX3**										
		Всього:					**105**	**101**	**3548**	**3567**					
		Будівництво													

		Капремонт					**105**	**101**	**3548**	**3567**						
		Артемівське УГГ					**9**	**5**	**659**	**608**						
303		Заміна анодного заземлювача вул.Оборони , ГРП № 1, м.Бахмут	ГРС Артемівськ	"114060200420300042"	Заміна АЗ на АЗ ферроселіцієвий(ЗФС)	од	1	1	72	74	71,985	74,312	2	4	
304		Заміна анодного заземлювача вул.Носова № 7, ГРП № 51, м.Соледар	ГРС Бахмутська ПТФ (с.Берестове)	"114060200420300033"	Заміна АЗ на АЗ ферроселіцієвий(ЗФС)	од	1	1	104	109	103,86	109,158	3	4	
305		Заміна анодного заземлювачам.Бахмут, вул.Захист.України,ГРП №34	ГРС Артемівськ	"11460200420300029"	Заміна АЗ на АЗ ферроселіцієвий(ЗФС)	од	1	1	101	100	100,883	100,175	2	4	
306		Заміна анодного заземлювачам.Бахмут, вул.Свято-Георгієвська,ГРП №35	ГРС Артемівськ	"114060200420300052"	Заміна АЗ на АЗ ферроселіцієвий(ЗФС)	од	1	1	137	116	136,586	115,609	2	4	
307		Заміна анодного заземлювача с.Федорівка, дюкерний перехід	ГРС к-пу ім. Горького (с.Званівка)	"114060200420300097"	Заміна АЗ на АЗ ферроселіцієвий(ЗФС)	од	1	1	73	77	72,618	77,482	3	4	
308		Заміна анодного заземлювача с.Новолуганське,ГРП № 102	ГРС Вуглегорська ГРЕС (м.Світлодарськ)	"114060500330100138"	Заміна АЗ на АЗ ферроселіцієвий(ЗФС)	од	1		73	64	72,618		3		роботи планується виконати у І-му кв. 2019 р.
309		Заміна анодного заземлювача с.Свято-Покровське	ГРС к-ов «Правда» та ім. Кірова	"114060200420300068"	Заміна АЗ на АЗ ферроселіцієвий(ЗФС)	од	1		73	64	72,618		3		роботи планується виконати у І-му кв. 2019 р.
310		Ремонт катодной станції КСС-600 м. Бахмут, Хімчистка	ГРС Артемівськ	114060200420300046	Ремонт катодной станції КСС-600	од	1		14	1	13,862		3		роботи планується виконати у І-му кв. 2019 р.
311		Ремонт катодной станції КСС-1200 с.Яковлівка, ГРП №62	ГРС Бахмутська ПТФ (с.Берестове)	114060200420300064	Ремонт катодной станції КСС-1200	од	1		14	1	14,218		3		роботи планується виконати у І-му кв. 2019 р.
		Докучаєвське від.					**21**	**21**	**202**	**197**						
312		Заміна анодних заземлювачів (1 к-т.) на підземному газопроводі середнього тиску по вул. Ювілейна, м. Волноваха	ГРС Волноваха	"114060700420300135"	Заміна анодних заземлювачів (1 к-т.) на підземному газопроводі середнього тиску по вул. Ювілейна, м. Волноваха	од	1	1	64	61	63,525	61,129	2	3	
313		Заміна анодних заземлювачів (1 к-т.) на підземному газопроводі середнього тиску по вул. Донецька, м. Волноваха	ГРС Волноваха	"114060700330200414"	Заміна анодних заземлювачів (1 к-т.) на підземному газопроводі середнього тиску по вул. Донецька, м. Волноваха	од	1	1	64	63	63,525	62,929	2	3	
314		Заміна протекторного захисту (1 од.) на підземному переході газопроводу низького тиску по 1 Травня 59/61, м. Волноваха	ГРС Волноваха	"114060700330307188"	Заміна протекторного захисту (1 од.) на підземному переході газопроводу низького тиску по 1 Травня 59/61, м. Волноваха	од	1	1	4	4	3,969	3,838	2	4	
315		Заміна протекторного захисту (1 од.) на підземному переході газопроводу низького тиску по вул.. К. Маркса 3/12, м. Волноваха	ГРС Волноваха	"114060700330307188"	Заміна протекторного захисту (1 од.) на підземному переході газопроводу низького тиску по вул.. К. Маркса 3/12, м. Волноваха	од	1	1	4	4	3,969	3,838	2	4	
316		Заміна протекторного захисту (1 од.) на підземному переході газопроводу низького тиску по вул.. К. Маркса 19/24, м. Волноваха	ГРС Волноваха	"114060700330307188"	Заміна протекторного захисту (1 од.) на підземному переході газопроводу низького тиску по вул.. К. Маркса 19/24, м. Волноваха	од	1	1	4	4	3,969	3,838	3	4	
317		Заміна протекторного захисту (1 од.) на підземному переході газопроводу низького тиску по вул.. К. Маркса 31/38, м. Волноваха	ГРС Волноваха	"114060700330307188"	Заміна протекторного захисту (1 од.) на підземному переході газопроводу низького тиску по вул.. К. Маркса 31/38, м. Волноваха	од	1	1	4	4	3,969	3,838	3	4	
318		Заміна протекторного захисту (1 од.) на підземному переході газопроводу низького тиску по пров. Сінний 1 - вул.. К. Маркса 13, м. Волноваха	ГРС Волноваха	"114060700330307188"	Заміна протекторного захисту (1 од.) на підземному переході газопроводу низького тиску по пров. Сінний 1 - вул.. К. Маркса 13, м. Волноваха	од	1	1	4	4	3,969	3,838	3	4	
319		Заміна протекторного захисту (1 од.) на підземному переході газопроводу низького тиску по вул. Орлова 27/29, м. Волноваха	ГРС Волноваха	"114060700330307188"	Заміна протекторного захисту (1 од.) на підземному переході газопроводу низького тиску по вул. Орлова 27/29, м. Волноваха	од	1	1	4	4	3,969	3,838	3	4	
320		Заміна протекторного захисту (1 од.) на підземному переході газопроводу низького тиску по вул. Орлова 41/43, м. Волноваха	ГРС Волноваха	"114060700330307188"	Заміна протекторного захисту (1 од.) на підземному переході газопроводу низького тиску по вул. Орлова 41/43, м. Волноваха	од	1	1	4	4	3,969	3,838	3	4	
321		Заміна протекторного захисту (1 од.) на підземному переході газопроводу низького тиску по вул. Орлова 45/54, м. Волноваха	ГРС Волноваха	"114060700330307188"	Заміна протекторного захисту (1 од.) на підземному переході газопроводу низького тиску по вул. Орлова 45/54, м. Волноваха	од	1	1	4	4	3,969	3,838	3	4	
322		Заміна протекторного захисту (1 од.) на підземному переході газопроводу низького тиску по вул. Орлова 59/64, м. Волноваха	ГРС Волноваха	"114060700330307188"	Заміна протекторного захисту (1 од.) на підземному переході газопроводу низького тиску по вул. Орлова 59/64, м. Волноваха	од	1	1	4	4	3,969	3,838	3	4	
323		Заміна протекторного захисту (2 од.) на підземному переході газопроводу низького тиску по вул. Короленка 103/144, м. Волноваха	ГРС Волноваха	"114060700330307189"	Заміна протекторного захисту (2 од.) на підземному переході газопроводу низького тиску по вул. Короленка 103/144, м. Волноваха	од	2	2	8	8	3,8	3,826	3	4	
324		Заміна протекторного захисту (2 од.) на підземному переході газопроводу низького тиску по вул. Наріманова, 30-33, м. Волноваха	ГРС Волноваха	"114060700330307188"	Заміна протекторного захисту (2 од.) на підземному переході газопроводу низького тиску по вул. Наріманова, 30-33, м. Волноваха	од	2	2	8	8	3,8	3,826	3	4	
325		Заміна протекторного захисту (1 од.) на підземному переході газопроводу низького тиску по вул.Енгельса 44 – вул. 8 Березня 15, м. Волноваха	ГРС Волноваха	"114060700330307188"	Заміна протекторного захисту (1 од.) на підземному переході газопроводу низького тиску по вул.Енгельса 44 – вул. 8 Березня 15, м. Волноваха	од	1	1	4	4	3,969	3,838	4	4	
326		Заміна протекторного захисту (1 од.) на підземному переході газопроводу середнього тиску по вул. Магістральна (Дзержинського) 12/13, м. Волноваха	ГРС Волноваха	"114060700330200411"	Заміна протекторного захисту (1 од.) на підземному переході газопроводу середнього тиску по вул. Магістральна (Дзержинського) 12/13, м. Волноваха	од	1	1	4	4	3,969	3,838	4	4	

327		Заміна протекторного захисту (1 од.) на підземному переході газопроводу низького тиску по вул. Магістральна (Дзержинського) 21/23, м. Волноваха	ГРС Волноваха	"1140607003303071 88"	Заміна протекторного захисту (1 од.) на підземному переході газопроводу середнього тиску по вул. Магістральна (Дзержинського) 21/23, м. Волноваха	од	1	1	4	4	3,969	3,838	4	4	
328		Заміна протекторного захисту (1 од.) на підземному переході газопроводу низького тиску по вул. А.Чайки 40/41, м. Волноваха	ГРС Волноваха	"1140607003303071 88"	Заміна протекторного захисту (1 од.) на підземному переході газопроводу низького тиску по вул. А.Чайки 40/41, м. Волноваха	од	1	1	4	4	3,969	3,838	4	4	
329		Заміна протекторного захисту (1 од.) на підземному переході газопроводу низького тиску по пров. Риночний 9а/14, м. Волноваха	ГРС Волноваха	"1140607003303071 88"	Заміна протекторного захисту (1 од.) на підземному переході газопроводу низького тиску по пров. Риночний 9а/14, м. Волноваха	од	1	1	4	4	3,969	3,838	4	4	
330		Заміна протекторного захисту (1од.) на підземному переході газопроводу низького тиску по вул. Гвардійська 80-89, м. Волноваха	ГРС Волноваха	"1140607003303071 88"	Заміна протекторного захисту (1од.) на підземному переході газопроводу низького тиску по вул. Гвардійська 80-89, м. Волноваха	од	1	1	4	4	3,969	3,838	4	4	
		Дружківське від.					**4**	**4**	**251**	**249**					
331		м.Дружківка, вул.Нахімова,газопровід середнього тиску д 89мм - капітальний ремонт анодного заземлення та анодної дренажної лінії на катодній станції КСС-1200	ГРС Дружківка	"1140608004203003 70"	заміна анодного заземлення на катодній станції КСС-1200	од	1	1	63	62	62,756	61,917	2	4	
332		м.Дружківка,смт.Райськ вул.Зорге,газопровід середнього тиску - капітальний ремонт анодного заземлення та анодної дренажної лінії на катодній станції КСС-1200	ГРС Дружківка	"1140608004203003 90"	заміна анодного заземлення на катодній станції КСС-1200	од	1	1	63	61	62,756	60,567	3	4	
333		м.Дружківка, вул.Восточна,газопровід низького тиску -капітальний ремонт анодного заземлення та анодної дренажної лінії на катодній станції КСС-1200	ГРС Дружківка	"1140608004203003 83"	заміна анодного заземлення на катодній станції КСС-1200	од	1	1	63	62	62,756	61,917	2	4	
334		м.Дружківка, вул.Серова-Западний, -капітальний ремонт анодного заземлення та анодної дренажної лінії на катодній станції КСС-1200	ГРС Дружківка	"1140608004203003 80"	заміна анодного заземлення на катодній станції КСС-1200	од	1	1	63	65	62,756	64,542	3	4	
		Костянтинівське УГГ					**31**	**31**	**547**	**574**					
335		Заміна станції катодного захисту і анодного заземлювача Авдіївської ділянки КСС №17 типу КСС - 1200	ГРС Авдіївка	1140618003303123 12	Заміна КСС-1200 на В-ОПЕК-АИ-1,2-50У1 з більш сучасним устаткуванням та заміна анодного заземлювача.	од	2	2	86	100	43,124	49,823	3	4	
336		Заміна анодного заземлювача за адресою: м.Костянтинівка вул.Костюшко / Інженерна (К.Маркса) КСС №44 типу КСС - 1200	ГРС Костянтинівка 1	"1140612004203003 74"	Для забезпечення стабільної роботи КСС, необхідно викнати заміну анодного заземлення.	од	1	1	53	54	53,022	53,609	2	3	
337		Заміна станції катодного захисту і анодного заземлювача за адресою: смт.Очеретино, с.Новоселівка -1 КСС №44 типу КСС - 600.	ГРС смт.Очеретине	"1140618003301003 22"	Заміна КСС-600 на В-ОПЕК-АИ-1,2-50У1 з більш сучасним устаткуванням та заміна анодного заземлювача.	од	2	2	86	99	43,071	49,58	3	4	
338		Заміна анодного заземлювача за адресою: м.Костянтинівка вул.Незалежності (Жовтнева) КСС №16 типу КСС - 600	ГРС Костянтинівка 1	"1140612004203001 68"	Для забезпечення стабільної роботи КСС, необхідно викнати заміну анодного заземлення.	од	1	1	53	55	53,033	55,306	2	3	
339		Заміна анодного заземлювача за адресою: смт.Очеретино с.Новоселівка-1 (ГРП №19) КСС №39 типу КСС - 1200	ГРС смт.Очеретине	"1140618003301003 22"	Для забезпечення стабільної роботи КСС, необхідно викнати заміну анодного заземлення.	од	1	1	54	59	53,56	58,897	3	4	
340		Заміна анодного заземлювача за адресою: м.Костянтинівка вул.Садова КСС №26 типу КСС - 1200	ГРС Костянтинівка 1	"1140612004203001 60"	Для забезпечення стабільної роботи КСС, необхідно викнати заміну анодного заземлення.	од	1	1	53	54	52,949	53,957	2	3	
341		Заміна анодного заземлювача за адресою: м.Костянтинівка вул.Трудова-Самарканська 74 КСС №74 типу КСС - 1200	ГРС Костянтинівка 1	1140612004203003 95	Для забезпечення стабільної роботи КСС, необхідно викнати заміну анодного заземлення.	од	1	1	7	7	7,339	6,791	2	2	
342		Заміна анодного заземлювача за адресою: м. Авдіївка, сільгоптехніка №34 КСС -1200 (№19)	ГРС Костянтинівка 1	1140618003302010 65	Для забезпечення стабільної роботи КСС, необхідно викнати заміну анодного заземлення.	од	1	1	9	8	8,699	8,271	2	2	
343		Заміна протекторного захисту за адресою: м.Костянтинівка, вул.Вітебська №1 - вул.Херсоньска №82	ГРС Костянтинівка 1	"1140612003303087 04"	Для забезпечення захисту газопроводів, необхідно виконати заміну протекторів	од	1	1	4	4	3,831	3,608	2	4	
344		Заміна протекторного захисту за адресою: м.Костянтинівка, вул.Староторцова 27	ГРС Костянтинівка 1	"1140612003303089 30"	Для забезпечення захисту газопроводів, необхідно виконати заміну протекторів	од	1	1	4	4	3,831	3,608	2	4	
345		Заміна протекторного захисту за адресою: м.Костянтинівка, вул.Северна 9-10	ГРС Костянтинівка 1	"1140612003303089 30"	Для забезпечення захисту газопроводів, необхідно виконати заміну протекторів	од	1	1	4	4	3,831	3,608	2	4	
346		Заміна протекторного захисту за адресою: м.Костянтинівка, вул.Вокзальна 13-16	ГРС Костянтинівка 1	"1140612003303086 69"	Для забезпечення захисту газопроводів, необхідно виконати заміну протекторів	од	1	1	4	4	3,831	3,608	2	4	
347		Заміна протекторного захисту за адресою: м.Костянтинівка, вул.Трудова 141-143	ГРС Костянтинівка 1	"1140612003303095 33"	Для забезпечення захисту газопроводів, необхідно виконати заміну протекторів	од	1	1	4	4	3,831	3,608	2	4	
348		Заміна протекторного захисту за адресою: м.Костянтинівка, вул.Новосадова 34-37	ГРС Костянтинівка 1	"1140612003303090 35"	Для забезпечення захисту газопроводів, необхідно виконати заміну протекторів	од	1	1	4	4	3,831	3,63	2	3	
349		Заміна протекторного захисту за адресою: м.Костянтинівка, вул.Новосадова 40-43	ГРС Костянтинівка 1	"1140612003303090 35"	Для забезпечення захисту газопроводів, необхідно виконати заміну протекторів	од	1	1	4	4	3,831	3,63	2	3	
350		Заміна протекторного захисту за адресою: м.Костянтинівка, вул.Інтернаціональна 161-138	ГРС Костянтинівка 1	"1140612003303086 99"	Для забезпечення захисту газопроводів, необхідно виконати заміну протекторів	од	1	1	4	4	3,831	3,608	2	4	
351	**ЕХ3**	Заміна протекторного захисту за адресою: м.Костянтинівка, Торецька 6-7	ГРС Костянтинівка 1	"1140612003303086 99"	Для забезпечення захисту газопроводів, необхідно виконати заміну протекторів	од	1	1	4	4	3,831	3,608	2	4	
352		Заміна протекторного захисту за адресою: м.Костянтинівка, вул.Правобережна 69-72	ГРС Костянтинівка 1	"1140612003303090 27"	Для забезпечення захисту газопроводів, необхідно виконати заміну протекторів	од	1	1	4	4	3,831	3,608	2	4	
353		Заміна протекторного захисту за адресою: м.Костянтинівка, вул.Суворова 20-18;	ГРС Костянтинівка 1	"1140612003303095 00"	Для забезпечення захисту газопроводів, необхідно виконати заміну протекторів	од	1	1	4	4	3,831	3,63	3	3	
354		Заміна протекторного захисту за адресою: м.Костянтинівка, вул.Шкільна 13-15-10	ГРС Костянтинівка 1	"1140612003303095 00"	Для забезпечення захисту газопроводів, необхідно виконати заміну протекторів	од	1	1	4	4	3,831	3,63	3	3	
355		Заміна протекторного захисту за адресою: м.Костянтинівка, вул.Молодіжна 10-12	ГРС Костянтинівка 1	"1140612003303095 03"	Для забезпечення захисту газопроводів, необхідно виконати заміну протекторів	од	1	1	4	4	3,831	3,63	3	3	
356		Заміна протекторного захисту за адресою: м.Костянтинівка, вул.Ломоносова 121-123	ГРС Костянтинівка 1	"1140612003303095 02"	Для забезпечення захисту газопроводів, необхідно виконати заміну протекторів	од	1	1	4	4	3,831	3,63	3	3	
357		Заміна протекторного захисту за адресою: м.Костянтинівка, вул.Хмельницького 13-11	ГРС Костянтинівка 1	"1140612003303086 96"	Для забезпечення захисту газопроводів, необхідно виконати заміну протекторів	од	1	1	4	4	3,831	3,63	3	3	

358		Заміна протекторного захисту за адресою: м.Костянтинівка, вул.Суворова 20-22	ГРС Костянтинівка 1	"114061200330309500"	Для забезпечення захисту газопроводів, необхідно виконати заміну протекторів	од	1	1	4	4	3,831	3,63	3	3	
359		Заміна протекторного захисту за адресою: м.Костянтинівка, вул.Шкільна 15-17	ГРС Костянтинівка 1	"114061200330309500"	Для забезпечення захисту газопроводів, необхідно виконати заміну протекторів	од	1	1	4	4	3,831	3,63	3	3	
360		Заміна протекторного захисту за адресою: м.Костянтинівка, вул.Ціолковського №33 - Леваневського №29	ГРС Костянтинівка 1	"114061200330309523"	Для забезпечення захисту газопроводів, необхідно виконати заміну протекторів	од	1	1	4	4	3,831	3,63	3	3	
361		Заміна протекторного захисту за адресою: м.Костянтинівка, вул.Циолковського 20-14	ГРС Костянтинівка 1	"114061200330308671"	Для забезпечення захисту газопроводів, необхідно виконати заміну протекторів	од	1	1	4	4	3,831	3,529	3	3	
362		Заміна протекторного захисту за адресою: м.Костянтинівка, вул.Циолковського 12-18	ГРС Костянтинівка 1	"114061200330308671"	Для забезпечення захисту газопроводів, необхідно виконати заміну протекторів	од	1	1	4	4	3,831	3,529	3	3	
363		Ремонт дренажної установки №37, типу ПД-400, встановленій за адресою: смт.Очеретине	ГРС смт.Очеретине	1140618004200300368	Для стабільної роботи дренажної захисту №37 необхідно встановити дросель-трансформатор	од	1	1	69	67	69,014	66,517	2	2	
		Краматорське УГГ					**11**	**11**	**472**	**495**					
364		м. Краматорськ, АЗ КСС-1200 вул. Лікарська ГРП №8	ГРС Краматорськ	"114061000420300368"	разробка грунту,засипка траншнеї коксовим дрібязком, встановлення анадного заземлення (заміна),засипка траншеї, прокладання дренажного кабелю	од	1	1	11	5	11,155	5,475	2	3	
365		м. Краматорськ, АЗ КСС-1200 вул. А. Солов яненко ГРП №15	ГРС Краматорськ	"114061000420300367"	разробка грунту,засипка траншнеї коксовим дрібязком, встановлення анадного заземлення (заміна),засипка траншеї, прокладання дренажного кабелю	од	1	1	73	76	73,412	76,347	2	4	
366		м. Краматорськ, АЗ КСС-1200 вул. Київська ГРП №24	ГРС Краматорськ	"114061000420300241"	разробка грунту,засипка траншнеї коксовим дрібязком, встановлення анадного заземлення (заміна),засипка траншеї, прокладання дренажного кабелю	од	1	1	73	75	73,412	75,096	2	3	
367		м. Краматорськ,АЗ КСС-1200 Радгосп Орджонікідзе мехдвір	ГРС Краматорськ	"114061000420300226"	разробка грунту,засипка траншнеї коксовим дріб'язком, встановлення анадного заземлення (заміна),засипка траншеї, прокладання дренажного кабелю	од	1	1	11	19	11,155	18,778	2	4	
368		м. Краматорськ, АЗ КСС-1200 б-р Краматорський ,50	ГРС Краматорськ	"114061000420300229"	разробка грунту,засипка траншнеї коксовим дрібязком, встановлення анадного заземлення (заміна),засипка траншеї, прокладання дренажного кабелю	од	1	1	73	70	73,412	70,16	3	3	
369		м. Краматорськ, АЗ КСС-1200 ПЕКЗ-1,2 з-д Донмет	ГРС Краматорськ	"114061000420300395"	разробка грунту,засипка траншнеї коксовим дрібязком, встановлення анадного заземлення (заміна),засипка траншеї, прокладання дренажного кабелю	од	1	1	73	79	73,412	79,386	3	4	
370		м. Краматорськ, АЗ КСС-1200 ПТЕ-1,2 вул. Краєвидна	ГРС Краматорськ	"114061000420300390"	разробка грунту,засипка траншнеї коксовим дрібязком, встановлення анадного заземлення (заміна),засипка траншеї, прокладання дренажного кабелю	од	1	1	73	82	73,412	81,798	3	4	
371		м. Краматорськ, АЗ КСС-1200 ПТЕ -1,2 вул. Часов ярська ГРП №17	ГРС Краматорськ	"114061000420300389"	разробка грунту,засипка траншнеї коксовим дрібязком, встановлення анадного заземлення (заміна),засипка траншеї, прокладання дренажного кабелю	од	1	1	49	49	48,884	49	3	2	
372		м. Краматорськ,АЗ КСС-1200 вул. Румянцева	ГРС Краматорськ	114061000420300391	разробка грунту,засипка траншнеї коксовим дрібязком, встановлення анадного заземлення (заміна),засипка траншеї, прокладання дренажного кабелю	од	1	1	11	11	11,155	10,71	2	3	
373		м. Краматорськ,АЗ КСС-1200 ,ПЕКЗ 2,4 Маштехнікум	ГРС Краматорськ	114061000420300398	разробка грунту,засипка траншнеї коксовим дрібязком, встановлення анадного заземлення (заміна),засипка траншеї, прокладання дренажного кабелю	од	1	1	11	13	11,155	13,052	2	4	
374		м. Краматорськ,АЗ КСС-1200 , ПТЕ-0,6 с. Петрівка-2, Олександрівського р-н	ГРС Краматорськ	114061000420300379	разробка грунту,засипка траншнеї коксовим дрібязком, встановлення анадного заземлення (заміна),засипка траншеї, прокладання дренажного кабелю	од	1	1	11	15	11,155	15,214	2	3	
		Красноармійське УГГ					**4**	**4**	**135**	**139**					
375		м.Селидове ТП-036 , заміна АЗ ПКЗ-ММ,на АЗ сучасного типу ЭФС-Б	ГРС Красноармійськ	114061100420300294	Заміна анодного заземлення	од	1	1	8	10	7,725	9,92	1	4	
376		Г-д в/т м.Покровськ КСС1200 ГРП№2, заміна анодного заземлення	ГРС Красноармійськ	"114061100330300248"	Заміна анодного заземлення	од	1	1	59	60	59,147	59,512	2	4	
377		Заміна станції катодного захисту м. Українськ вул. Б. Хмельницького ГРП -4	ГРС Селидове	"114061100420300300"	Установлення перетворювача катодного на постаменті	од	1	1	34	34	34,225	34,225	2	3	
378		Заміна станції катодного захисту м. Покровськ м-н Лазурний, 67 Б	ГРС Красноармійськ	"114061100420300275"	Установлення перетворювача катодного на постаменті	од	1	1	34	35	34,225	35,075	2	3	
		Мар'їнське від.					**7**	**7**	**336**	**337**					
379		Заміна анодного заземлення АЗ ПТЕ-1,2, м. Красногорівка, ГРП №4, на підземному газопроводі високого тиску	ГРС Мар'їнка	"114061300330100232"	Земляні роботи, монтаж комплекту АЗ, засипка коксового дріб'язку, герметизація болтових з'єднань, прокладка кабельної лінії АЗ, улаштування контрольного пункту.	од	1	1	78	74	77,603	73,776	2	2	
380		Замміна анодного заземлення АЗ КСС-1200, м.Красногорівка,ГРП №9 вул.Западна, на підземному газопроводі високого тиску	ГРС Мар'їнка	"114061300330100224"	Земляні роботи, монтаж комплекту АЗ, засипка коксового дріб'язку, герметизація болтових з'єднань, прокладка кабельної лінії АЗ, улаштування контрольного пункту.	од	1	1	8	8	7,933	8,171	2	4	
381		Заміна анодного заземленя АЗ КСС-1200, с.Павлівка, вул.Шевченко, 112, на підземному газопроводі низького тиску	ГРС Вугледар	"114061300330312813"	Земляні роботи, монтаж комплекту АЗ, засипка коксового дріб'язку, герметизація болтових з'єднань, прокладка кабельної лінії АЗ, улаштування контрольного пункту.	од	1	1	79	75	79,348	75,451	2	4	
382		Заміна анодного заземленя АЗ СВТЗ-1,2, с.Павлівка «Зерноток», на підземному газопроводі середнього тиску	ГРС Вугледар	"114061300330200719"	Земляні роботи, монтаж комплекту АЗ, засипка коксового дріб'язку, герметизація болтових з'єднань, прокладка кабельної лінії АЗ, улаштування контрольного пункту.	од	1	1	78	74	77,602	73,824	2	4	
383		Заміна СКЗ КСС-600, м.Красногорівка, ГРП №9, на підземному газопроводі високого тиску	ГРС Мар'їнка	"114061300330010224"	Заміна СКЗ КСС-600, встановлення шафи для СКЗ на стіну ГРП №9, регулювання СКЗ.	од	1	1	31	35	30,733	35,098	3	4	
384		Заміна СКЗ КСС-1200, м.Мар'їнка «Ручеек», на підземному газопроводі середнього тиску	ГРС Мар'їнка	"114061300330200699"	Заміна СКЗ КСС-1200, регулювання СКЗ.	од	1	1	32	36	31,583	36,192	3	4	

385		Заміна СКЗ КСС-300, м.Мар'їнка, вул.Дружби, 20, на підземному газопроводі низького тиску	ГРС Мар'їнка	"1140613003303104 25"	Заміна СКЗ КСС-300, встановлення шафи для СКЗ на стіну ГРП, регулювання СКЗ.	од	1	1	31	35	30,733	34,942	3	4	
		Слов'янське УГГ					**17**	**17**	**895**	**909**					
386		Заміна анодного заземлення КСС -1200 на газопроводі с/т с/з Червоний Молочар м. Слов'янськ	ГРС Слов'янськ	"1140615003201004 99"	зам іна А3 на ЗФС	од	1	1	61	61	60,783	60,526	2	2	
387		Заміна анодного заземлення КСС -1200 на газопроводі с/т по вул. Богатікова (колишня вул. Гайдара) м. Слов'янськ	ГРС Слов'янськ	"1140615004203002 68"	зам іна А3 на ЗФС	од	1	1	61	61	60,766	60,526	2	2	
388		Заміна анодного заземлення КСС -1200 на газопроводі н/ т по вул. Тургенєва м. Слов'янськ	ГРС Слов'янськ	"1140615003302008 49"	зам іна А3 на ЗФС	од	1	1	69	69	68,874	69,494	2	2	
389		Заміна анодного заземлення КСС -1200 на газопроводі н/ т по провул. Андріївському м. Слов'янськ	ГРС Слов'янськ	"1140615003303106 78"	зам іна А3 на ЗФС	од	1	1	58	58	58,199	58,394	2	3	
390		Заміна анодного заземлення КСС -600 на газопроводі н/ т по провул. Восточному (котельня м. Слов'янськ	ГРС Слов'янськ	"1140615004203002 71"	зам іна А3 на ЗФС	од	1	1	58	58	58,328	58,284	2	2	
391		Заміна анодного заземлення КСС-1200 на газопроводі н/ т по вул. Серова м. Слов'янськ	ГРС Слов'янськ	"1140615004203002 91"	зам іна А3 на ЗФС	од	1	1	58	58	58,328	58,31	2	2	
392		Заміна анодного заземлення КСС -1200 на газопроводі н/т по вул. Самборського(колишня вул. Шкірятова) м. Слов'янськ	ГРС Слов'янськ	"1140615003303111 52"	зам іна А3 на ЗФС	од	1	1	69	72	68,874	72,128	3	4	
393		Заміна анодного заземлення КСС-1200 на газопроводі н/т р-н "Машчермет" м.Слов'янськ	ГРС Слов'янськ	"1140615003201005 33"	зам іна А3 на ЗФС	од	1	1	60	60	59,521	60,168	3	4	
394		Заміна анодного заземлення КСС-1200 на газопроводі с/т вул. Кошуби м. Миколаївка	ГРС Слов ГРЕС (м.Миколаївка)	"1140615003302007 46"	зам іна А3 на ЗФС	од	1	1	67	71	67,124	71,428	3	4	
395		Заміна анодного заземлення В-ОПЕД 1,2 на газопроводі с/т вул. Мартиненко м.Слов'янськ	ГРС Слов'янськ	"1140615003302008 91"	зам іна А3 на ЗФС	од	1	1	65	65	64,968	65,131	2	3	
396		Заміна анодного заземлення В-ОПЕД 1,2 на газопроводі с/т хлібзавод м.Лиман	ГРС Червоний Лиман	"1140615003302009 41"	зам іна А3 на ЗФС	од	1	1	69	71	69,021	71,075	3	4	
397		Заміна КСС-1200 на газопроводі с/т по вул. Ростроповича (колишня вул. Чапаєва) м. Слов'янськ	ГРС Слов'янськ	"1140615003302013 47"	Відключення СКЗ, роз'єднання болтових з'єднань СКЗ, демонтаж СКЗ, монтаж СКЗ, з'єднання болтових з'єднань СКЗ, підключення СКЗ	од	1	1	45	45	44,571	44,591	2	3	
398		Заміна КСС-1200 на газопроводі с/т по вул. Гранічна м. Слов'янськ	ГРС Слов'янськ	"1140615003303109 41"	Відключення СКЗ, роз'єднання болтових з'єднань СКЗ, демонтаж СКЗ, монтаж СКЗ, з'єднання болтових з'єднань СКЗ, підключення СКЗ	од	1	1	45	45	44,686	44,591	2	3	
399		Заміна КСС-1200 на газопроводі с/т по вул. Свердлова м. Миколаївка	ГРС Слов ГРЕС (м.Миколаївка)	"1140615003303113 71"	Відключення СКЗ, роз'єднання болтових з'єднань СКЗ, демонтаж СКЗ, монтаж СКЗ, з'єднання болтових з'єднань СКЗ, підключення СКЗ	од	1	1	45	47	44,588	47,415	3	4	
400		Заміна анодного заземлення КСС-1200 на газопроводі н/т вул. Героїв Праці м.Слов'янськ	ГРС Слов'янськ	"1140615004203003 06"	зам іна А3 на ЗФС	од	1	1	22	22	22,179	22,403	2	2	
401		Заміна анодного заземлення КСС-1200 на газопроводі н/т вул. Демократичній м.Слов'янськ	ГРС Слов'янськ	"1140615004203002 52"	зам іна А3 на ЗФС	од	1	1	22	22	22,179	22,403	2	2	
402		Заміна анодного заземлення КСС-1200 на газопроводі н/т вул. Криворізькій м.Слов'янськ	ГРС Слов'янськ	"1140615004203003 02"	зам іна А3 на ЗФС	од	1	1	22	22	22,179	22,403	2	2	
		Торецьке від.					**1**	**1**	**52**	**58**					
403		ЕХЗ газ-ду н/т квартал 88 (вул. Маяковського 18) заміна анодного заземлення	ГРС Дзержинськ	"1140606004203001 44"	Заміна анодного заземлювача	од	1	1	52	58	51,931	58,299	3	4	
		Технічне переоснащення													
		Реконструкція													
		Інше													
	VII. Інше														
	Разом						**13**	**13**	**442**	**419**					
	Компенсатори	**Всього:**													
		Будівництво													
		Капремонт													
		Технічне переоснащення													
		Реконструкція													
		Інше													
		Всього:					**13**	**13**	**442**	**419**					
		Будівництво													
		Капремонт					**4**	**4**	**9**	**9**					
		Мар'їнське від.					**4**	**4**	**9**	**9**					
404		ГК №1,2 на газопроводі середнього тиску м.Красногорівка, вул.Центральна.	ГРС Мар'їнка	"1140613003302007 00"	Грунтування, штукатурка та білування стін – 28м2 , поновлення перекриття та кришки колодязя цементним розчином товщ. -2см – 8 м2 , білування перекриття та кришки – 8 м2 ,посипання піском дна колодязя товщ.-5см – 6 м2 , фарбування засувок Ду=350мм – 1шт., Ду=200мм – 1шт.	од	2	2	5	4	2,421	2,11	2	4	
405		ГК №3 на газопроводі середнього тиску м.Красногорівка, вул.Центральна.	ГРС Мар'їнка	"1140613003301002 25"	Грунтування, штукатурка та білування стін – 12,8м2 , поновлення перекриття та кришки колодязя цементним розчином товщ. 2см – 4 м2 , білування перекриття та кришки – 4 м2 ,посипання піском дна колодязя товщ. -5см – 2,56 м2 , фарбування засувки Ду=100мм – 1шт.	од	1	1	2	2	2,05	2,276	3	4	

	406	Газові колодязі	ГК №4 на газопроводі середнього тиску м.Красногорівка, вул.Центральна	ГРС Мар'їнка	"114061300330200697"	Грунтування, штукатурка та білування стін – 12м2 , поновлення перекриття та кришки колодязя цементним розчином товщ. 2см – 4 м2 , білування перекриття та кришки – 4 м2 ,посипання піском дна колодязя товщ.-5см – 2,25 м2 , фарбування засувки Ду=100мм – 1шт.	од	1	1	2	2	2,309	2,363	3	4	
			Технічне переоснащення														
			Реконструкція					**9**	**9**	**433**	**410**						
			Артемівське УГГ					**1**	**1**	**76**	**63**						
	407		Ліквідація ГК № 33 та ГК №17 - заміна засувки на підземному газопроводі середнього тиску діам.250мм (встановлення відключаючого пристрою кран КШ.Ц.Ф.П.Ду 250 мм у надземному положенні з подальшим демонтажем газових колодязів у м. Часів Яр, цех № 2 Часівоярського вогнетривкого комбінату	ГРС Часів Яр	"114060200330200051"	Демонтаж газового колодязя №33 та №17; заміна засувок, які були розташовані в данних ГК та винесення відключаючих пристроїв(крани КШ.Ц.Ф.П.Ду 250 мм та КШ.Ц.Ф.П.Ду 100 мм) у надземне положення.	од	1	1	76	63	75,898	63,013	3	4	
			Костянтинівське УГГ					**8**	**8**	**357**	**347**						
	408		Заміна існуючої засувки Ду300, Ду 500 на кран LD К.Ш.Ц.П.300.016.П / П.0,2 з редуктором, h = 3 м, та демонтування ГК за адресою: м.Костянтинівка, вул.Емельянова №136	ГРС Костянтинівка 1	"14061200330100179"	Заміна існуючої засувки Ду300, Ду 500 на кран LD К.Ш.Ц.П.300.016.П / П.0,2 з редуктором, h = 3 м, та демонтування ГК	од	2	2	242	239	121,213	119,439	2	3	
	409		Заміна існуючої засувки Ду 200 мм, на кран LD К.Ш.Ц.П.200.025.П / П.0,2, h = 1,3 м, під ковер та демонтування ГК за адресою: м.Костянтинівка, вул.Емельянова №19	ГРС Костянтинівка 1	"114061200330201329"	Заміна існуючої засувки Ду 200 мм, на кран LD К.Ш.Ц.П.200.025.П / П.0,2, h = 1,3 м, під ковер та демонтування ГК	од	1	1	56	56	56,32	55,832	3	3	
	410		Заміна існуючої засувки Ду 100 мм, на кран LD К.Ш.Ц.П.100.025.П / П.0,2, h = 1,5 м, під ковер та демонтування ГК за адресою: м.Костянтинівка, вул.Ломоносова №22	ГРС Костянтинівка 1	"114061200330201331"	Заміна існуючої засувки Ду 100 мм, на кран LD К.Ш.Ц.П.100.025.П / П.0,2, h = 1,5 м, під ковер та демонтування ГК	од	2	2	26	24	12,858	12,202	3	3	
	411		Заміна існуючої засувки Ду 100 мм, на кран LD К.Ш.Ц.П.100.025.П / П.0,2, h = 1,5 м, під ковер та демонтування ГК за адресою: м.Костянтинівка, ул.Ціолковського №36	ГРС Костянтинівка 1	"114061200330201297"	Заміна існуючої засувки Ду 100 мм, на кран LD К.Ш.Ц.П.100.025.П / П.0,2, h = 1,5 м, під ковер та демонтування ГК	од	1	1	18	16	17,8	15,989	2	3	
	412		Демонтування газового колодязя № 125 за адресою: м.Костянтинівка, вул. Вінницька	ГРС Костянтинівка 2	1140612003302013 22	Заміна існуючої засувки на шаровий кран, ліквідація газового колодязя	од	1	1	9	8	8,929	7,738	2	2	
	413		Демонтування газового колодязя № 77 та монтаж кульового крану до ШРП за адресою: м.Костянтинівка, вул. Кірова	ГРС Костянтинівка 2	1140612003302013 41	Заміна існуючої засувки на шаровий кран, ліквідація газового колодязя	од	1	1	6	4	6,179	4,114	2	2	
			Інше														
		Виробничі приміщення	**Всього:**														
			Будівництво														
			Капремонт														
			Технічне переоснащення														
			Реконструкція														
			Інше														
	Усього по блоку, у т.ч.:							**385,339**	**374,412**	**12187**	**12242**						
	Амортизаційні відрахування							385,339	374,412	12187	12242						
АВТО		**VIII. Модернізація та закупівля колісної техніки**															
		Разом															
		Спеціалізована Техніка	**Всього:**														
			Капремонт														
			Придбання														
		Легковий автотранспорт	**Всього:**														
			Капремонт														
			Придбання														
ВТВ		**IX. Заходи, спрямовані на зниження виробничо-технологічних витрат та понаднормованих втрат природного газу**															
		Разом						**12209**	**4380**	**24235**	**8050**						
		Оперативний облік	**Всього:**														
			Секціонування														
			Дублюючий облік														
			Капремонт вог														
			Встановлення обліку ГРП, ШРП														
		Спеціалізовані лабораторії	**Всього:**														
			Будівництво														
			Капремонт														
			Модернізація														
		Індивідуальний облік населення	**Всього:**					**12209**	**4380**	**24235**	**8050**						
			ПАТ "Донецькоблгаз"					**12209**	**4380**	**24235**	**8050**						
	414		Встановлення вузлів обліку газу споживачам			Відключення від системи газопостачання, перерізка, прокладка газопроводу, встановлення кранів, фільтру, лічильника, пуск газу.	од	12209	4380	24235	8050	1,985	1,838	4		
		Заміна індивідуальних лічильників	**Всього:**														
		Обмінний фонд індивідуальних лічильників	**Всього:**														
		Будинковий облік населення	**Всього:**														

		Зірцеве обладнання та спеціальні засоби для забезпечення технічних перевірок	Всього:														
		Пристрої передавання інформації з лічильників (вузлів обліку)	Всього:														
	Усього по блоку, у т.ч.:							12209	4380	24235	8050						
	Витрати на встановлення індивідуальних лічильників							12209	4380	24235	8050						
Прилади		X. Придбання сучасних приладів діагностики і обстеження та впровадження систем протиаварійного захисту систем газопостачання															
		Прилади , системи	Всього:					5	1	86	25						
			Придбання					5	1	86	25						
			Красноармійське УГГ					5	1	86	25						
	415		Одориметр ОО-4			Одориметр ОО-4	од	1	1	25	25	24,833	24,833	3	3		
	416		Сигналізатор газу Snooper Mini			Сигналізатор газу Snooper Mini	од	4		61		15,225		4		прилади придбані у січні 2019 р.	
			Диспетчеризація														
			Заміна														
			Капремонт														
	Усього по блоку, у т.ч.:							5	1	86	25						
	Амортизаційні відрахування							5	1	86	25						
IT		XI. Впровадження та розвиток інформаційних технологій															
		Разом						5	5	59	59						
		Обладнання	Всього:					5	5	59	59						
			Закупівля					5	5	59	59						
			Костянтинівське УГГ					2	2	11	11						
	417		МФУ ч/б А3 Konica Minolta bizhub 185			МФУ ч/б А3 Konica Minolta bizhub 185	од	1	1	7	7	7,417	7,417	2	2		
	418		Принтер А4 Xerox Phaser 3250 DN			Принтер А4 Xerox Phaser 3250 DN	од	1	1	4	4	4	4	2	2		
			Красноармійське УГГ					1	1	7	7						
	419		Багатофункціональний пристрій Konica minolta bizhub 185			Багатофункціональний пристрій Konica minolta bizhub 185	од	1	1	7	7	7,417	7,417	2	2		
			Мар'їнське від.					1	1	8	8						
	420		Лазерний багатофункціональний пристрій Canon i-sensys MF3010			Лазерний багатофункціональний пристрій Canon i-sensys MF3010	од	1	1	8	8	8	8	2	2		
			ПАТ "Донецькоблгаз"					1	1	32	32						
	421		Багатофункціональний пристрій Kyocera KM-5050			Багатофункціональний пристрій Kyocera KM-5050	од	1	1	32	32	31,9	31,9	2	3		
			Підтримка														
			Модернізація														
		Програмне забезпечення	Всього:														
			Закупівля														
			Підтримка														
			Оновлення														
		IT послуги	Всього:														
			Телеком														
			Спецзвязок														
			Інше														
	Усього по блоку, у т.ч.:							5	5	59	59						
	Амортизаційні відрахування							5	5	59	59						
		XII. Інше															
		Разом						28	19	1724	988						
		Облаштування робочих місць Аварійно-диспетчерської служби	Всього:					12	8	66	7						
			Артемівське УГГ					2		29							
	422		Радіостанція Motorola GM340-стаціонарний комплект з монтажем			Радіостанція Motorola GM340-стаціонарний комплект з монтажем	од	2		29		14,7		4			
			Костянтинівське УГГ					3	3	3	3						
	423		Акумуляторна батарея PMNN4018			Акумуляторна батарея PMNN4018	од	3	3	3	3	1,135	1,135	4	3		
			Слов'янське УГГ					2		29							
	424		Радіостанція Motorola GM340-стаціонарний комплект з монтажем			Радіостанція Motorola GM340-стаціонарний комплект з монтажем	од	2		29		14,7		4			
			Торецьке від.					5	5	4	4						
	425		Акумуляторна батарея KNB-15A			Акумуляторна батарея KNB-15A	од	5	5	4	4	0,81	0,81	4	3		
			Всього:					4	4	8	8						
			Артемівське УГГ					2	2	4	4						

Інше	426	Придбання обладнання для зварювання сталевих труб	Зварювальний інвентор Дніпро М САБ - 260 ДПК			Зварювальний інвентор Дніпро М САБ - 260 ДПК	од	2	2	4	4	2,095	2,095	2	2	
			Слов'янське УГГ					**2**	**2**	**3**	**3**					
	427		Зварювальний інвентор Дніпро-М ММА (IGBT) САБ - 258 ДП			Зварювальний інвентор Дніпро-М ММА (IGBT) САБ - 258 ДП	од	2	2	3	3	1,71	1,71	2	2	
			Всього:					**12**	**7**	**1650**	**973**					
			Будівництво													
			Капремонт					**8**	**4**	**1434**	**906**					
			Артемівське УГГ					**2**	**1**	**48**	**36**					
	428		Капітальний ремонт кімнати АДС та старшого майстра дільниці в експлуатаційній базі газового господарства, м.Бахмут, вул. Носакова,3.			Ремонт кімнати АДС	од	1		12		12,331		4		роботи планується виконати у І-му кв. 2019 р.
	429		Капітальний ремонт будівлі прохідної, м.Бахмут, вул. Носакова,3. Встановлення металоплатикових дверей- 1од.(1,6), металопластикового вікна- 1 од (1,3м2), Оштукатурення, шпаклювання, фарбування стін приміщення. Заміна електропроводки.			Капітальний ремонт будівлі прохідної	од	1	1	36	36	35,865	35,512	3	3	
			Дружківське від.					**1**	**1**	**14**	**13**					
	430		Організація толочної в приміщенні АПК Дружківського відділення за адресою м. Дружківка, вул. Ново-Садова,2а			Організація толочної	од	1	1	14	13	13,585	13,249	3	2	
			Костянтинівське УГГ					**1**		**294**	**161**					
	431		Капітальний ремонт кровлі АПК Костянтинівського УГГ за адресою: м.Костянтинівка, вул. Ємельянова 76 (служба газових мереж, служба ЕВПГО, будівельна дільниця, бокси)			Капітальний ремонт кровлі АПК Костянтинівського УГГ за адресою: м.Костянтинівка, вул. Ємельянова 76 (служба газових мереж, служба ЕВПГО, будівельна дільниця, бокси)	од	1		294	161	294,454		2		роботи планується виконати у І-му кв. 2019 р.
			Краматорське УГГ					**2**		**778**	**392**					
	432		Капітальний ремонт АПК Краматорського УГГ, вул.Південна,1, м.Краматорськ (Розбирання покриттів підлог;улаштування: каркасів стель із гнутих оц.профілів,перегородок гіпсових,вентиляторів,унітазів,віконних коробок;прокладання:водопостачання,каналізації,електропостачання;фарбування стін, ремонт системи вентиляції та кондиціювання повітря робочої зони в приміщенні, капітальний ремонт кровлі будівлі, заміні вікон, розмір вікон: 1190x1690 - 1 од.; 1740x1780 - 2 од.; 1650x1810 - 1 од.; 1740x1810 - 2 од.)			(Розбирання покриттів підлог;улаштування: каркасів стель із гнутих оц.профілів,перегородок гіпсових,вентиляторів,унітазів,віконних коробок;прокладання:водопостачання,каналізації,електропостачання;фарбування стін, ремонт системи вентиляції та кондиціювання повітря робочої зони в приміщенні, капітальний ремонт кровлі будівлі, заміні вікон, розмір вікон: 1190x1690 - 1 од.; 1740x1780 - 2 од.; 1650x1810 - 1 од.; 1740x1810 - 2 од.)	од	1		261	216	260,531		4		роботи планується виконати у І-му кв. 2019 р.
	433		Організація сервісного центру на базі Краматорського УГГ, вул.Шкільній, 120 м.Краматорськ (ремонт системи опалення, встановлення системи вентиляції та кондиціювання повітря робочої зони в приміщенні, капітальний ремонт виробничого приміщення)			ремонт системи опалення, встановлення системи вентиляції та кондиціювання повітря робочої зони в приміщенні, капітальний ремонт виробничого приміщення	од	1		517	176	517,181		2		роботи планується виконати у І-му кв. 2019 р.
			Мар'їнське від.					**1**	**1**	**22**	**27**					
	434	Приміщення	Капітальний ремонт АПК Мар'їнського від., с. Піддубне, пр. Київський (бетонування підлоги, штукатурення стін, бетонування відмостки, заміна дерев'яних вікон на металопластикові)			Капітальний ремонт будівлі майстерні газовиків та автобоксу (бетонування підлоги, штукатурення стін, бетонування відмостки, заміна дерев'яних вікон на металопластикові	од	1	1	22	27	22,098	26,961	1	4	
			Слов'янське УГГ					**1**	**1**	**278**	**278**					
	435		Капітальний ремонт котельні (будівля АБК)Слов'янського УГГ по вул. Світлодарській (колишня вул. Чубаря) №28Б. Капітальний ремонт систем опалення та газопостачання з улаштування нового газового котлу АОГВ-100Е та газ. конвектору , ремонтно-будівельні роботи приміщення котельні (підлога , штукатурення поверхні стін ,стелі,улаштування віконних прорізів з установленням металопластик.вікна,електромонтажні роботи)Ремонт стелі в приміщенні, Улаштування дворової уборни			Капітальний ремонт систем опалення та газопостачання з улаштування нового газового котлу АОГВ-100Е та газ. конвектору , ремонтно-будівельні роботи приміщення котельні (підлога , штукатурення поверхні стін ,стелі,улаштування віконних прорізів з установленням металопластик.вікна,електромонтажні роботи)Ремонт стелі в приміщенні, Улаштування дворової уборни	од	1	1	278	278	277,732	277,519	3	4	
			Технічне переоснащення													
			Реконструкція					**4**	**3**	**217**	**67**					
			Артемівське УГГ					**1**	**1**	**25**	**25**					
	436		Реконструкція побутового комплексу у м.Бахмут,вул.Носакова, 3 (технічне переоснащення системи газопостачання, монтаж системи водопостачання, шпатлівка та покраска віконних рам та підвіконників)			Технічне переоснащення системи газопостачання, монтаж системи водопостачання, шпатлівка та покраска віконних рам та підвіконників	од	1	1	25	25	24,957	25,054	2	2	
			Краматорське УГГ					**1**		**169**	**24**					
	437		Реконструкція системи опалювання з встановленням опалювальних приладів будівлі АТП Краматорського УГГ по вул. Південна,4 м. Краматорськ (встановлення котлів парапетного типу, встановлення регулятора тиску газу,встановлення лічильників газу в антивандальній шафі,підключення до системи опалення, монтаж системи димовідведення, ремонт системи вентиляції та кондиціювання повітря робочої зони в приміщенні)			встановлення котлів парапетного типу, встановлення регулятора тиску газу,встановлення лічильників газу в антивандальній шафі,підключення до системи опалення, монтаж системи димовідведення, ремонт системи вентиляції та кондиціювання повітря робочої зони в приміщенні	од	1		169	24	168,818		3		роботи планується виконати у І-му кв. 2019 р.
			Красноармійське УГГ					**1**	**1**	**12**	**11**					
	438		Ремонт будівлі АБК Красноармійського УГГ, м. Покровськ, вул. Шосейна 154. Виготовлення дверей-решітки для будівлі АБК			Ремонт будівлі АБК Красноармійського УГГ, м. Покровськ, вул. Шосейна 154. Виготовлення дверей-решітки для будівлі АБК	од	1	1	12	11	11,568	11,356	2	2	
			Мар'їнське від.					**1**	**1**	**11**	**7**					

	439		Реконструкція системи опалення адміністративної будівлі та будівлі АДС м.Курахове пр.Запоріжський, 40			Реконструкція системи опалення адміністративної будівлі та будівлі АДС м.Курахове пр.Запоріжський, 40 (заміна ділянки трубопроводу системи опалення, грунтування та фарбування змонтованих трубопроводів)	од	1	1	11	7	11,353	7,089	1	1	
			Інше															
	Усього по блоку, у т.ч.:							**28**	**19**	**1724**	**988**							
	Амортизаційні відрахування							28	19	1724	988							
Усього за всіма блоками, у т.ч.:								***12632,339***	***4779,412***	***38291***	***21364***							
Амортизаційні відрахування								*423,339*	*399,412*	*14056*	*13314*							
Витрати на встановлення індивідуальних лічильників								*12209*	*4380*	*24235*	*8050*							

Керівник підприємства _____ **В.М.Федорченко**

(підпис)

Головний бухгалтер _____ **Г.Ф. Панкова**

(підпис)

Головний інженер _____ **А.С. Малихін**

(підпис)

_____

(Дата підпису Звіту з виконання Плану розвитку газорозподільної